

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

|                                  |  |                    |            |            |                     |        |                        |  |                                      |   |                            |                  |
|----------------------------------|--|--------------------|------------|------------|---------------------|--------|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|------------------|
| EJERCICIO FISCAL:                | 2017   |                    |            |            |                     |        |                        |  |                                      |   |                            |                  |
| PERIODO QUE SE REPORTA:          | SEGUNDO TRIMESTRE  |                    |            |            |                     |        |                        |  |                                      |   |                            |                  |
| ENTIDAD FEDERATIVA:              | 11 - GUANAJUATO  |                    |            |            |                     |        |                        |  |                                      |   |                            |                  |
| Información General del Proyecto |  |                    |            |            |                     |        |                        |  |                                      |   |                            |                  |
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad    | Municipio  | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convenio                                      | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo  | Institución Ejecutora      | Tipo de Proyecto |
| GUA17170200889610                | Construcción De La Segunda Etapa Unidad De Formación Y Actualización Docente Para El Instituto Tecnológico De Roque. | -                  | Guanajuato | Celaya     | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obra Pública | Educación        |
| GUA17170200890298                | Construcción De Laboratorios De La División De Ciencias Naturales Y Exactas, Sede Noria Alta, Campus Guanajuato      | Q2582              | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  | Educación        |
| GUA17170200893680                | Construcción Del Centro De Información Y Documentación 2a. Etapa De La Universidad Politécnica De Pénjamo            | -                  | Guanajuato | Pénjamo    | Cobertura municipal |        | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                                      | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA | Educación        |

|                         |  |                   |               |              |              |                        |              |           |          |        |
|-------------------------|--|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|
| EJERCICIO FISCAL:       | 2017   |                   |               |              |              |                        |              |           |          |        |
| PERIODO QUE SE REPORTA: | SEGUNDO TRIMESTRE  |                   |               |              |              |                        |              |           |          |        |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     | 11 - GUANAJUATO  |                   |               |              |              |                        |              |           |          |        |
|                         |  | Avance Financiero |               |              |              |                        |              |           |          |        |
| Clave del Proyecto      | Nombre del Proyecto  | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |
| GUA17170200889610       | Construcción De La Segunda Etapa Unidad De Formación Y Actualización Docente Para El Instituto Tecnológico De Roque. | En Ejecución      | 2017          | \$14,206,435 | \$8,578,164  | \$5,066,712            | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |
| GUA17170200890298       | Construcción De Laboratorios De La División De Ciencias Naturales Y Exactas, Sede Noria Alta, Campus Guanajuato      | En Ejecución      | 2017          | \$23,865,256 | \$29,150,349 | \$17,217,721           | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |
| GUA17170200893680       | Construcción Del Centro De Información Y Documentación 2a. Etapa De La Universidad Politécnica De Pénjamo            | En Ejecución      | 2017          | \$7,148,470  | \$7,148,470  | \$4,222,260            | \$0          | \$0       | \$0      | \$0    |

|                         |  |          |               |                  |           |              |                    |  |
|-------------------------|--|----------|---------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
| EJERCICIO FISCAL:       | 2017   |          |               |                  |           |              |                    |  |
| PERIODO QUE SE REPORTA: | SEGUNDO TRIMESTRE  |          |               |                  |           |              |                    |  |
| ENTIDAD FEDERATIVA:     | 11 - GUANAJUATO  |          |               |                  |           |              |                    |  |
|                         |  |          | Avance Físico |                  |           |              |                    | Observaciones  |
| Clave del Proyecto      | Nombre del Proyecto  | % Avance | Reintegro     | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| GUA17170200889610       | Construcción De La Segunda Etapa Unidad De Formación Y Actualización Docente Para El Instituto Tecnológico De Roque. | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 3,156     | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA17170200890298       | Construcción De Laboratorios De La División De Ciencias Naturales Y Exactas, Sede Noria Alta, Campus Guanajuato      | 0.00     | \$0           | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| GUA17170200893680       | Construcción Del Centro De Información Y Documentación 2a. Etapa De La Universidad Politécnica De Pénjamo            | 0.00     | \$0           | Otros            | 1,700     | 0.00         | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: A LA FECHA SE ENCUENTRA EN PROCESO LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO TIPO Y EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |