

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum
GUA15150400615627	Pavimentación Del Camino De Acceso Al Financiero Cacahugulobón De San José Y En El Municipio De Urangato	1	Guatemala	Urangato	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,528,418	\$1,528,418	\$1,528,418	76.42	\$0	Kilómetro	59,305	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400615683	Construcción Del Eje Sur Oriente, Tercera Etapa, Tramo Av 2 De Abril- Av Garambullo En Celaya	2	Guatemala	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$12,460,322	\$12,460,322	\$12,460,322	31.15	\$0	Kilómetro	468,649	0.00	9.17	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400615725	Conservación Periódica De La Carretera La Herradura De Panjamo, En El Municipio De Panjamo	3	Guatemala	Panjamo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$68,000,000	\$68,000,000	\$68,000,000	\$68,000,000	\$22,185,922	\$22,185,922	\$22,185,922	32.63	\$0	Kilómetro	149,936	0.00	19.10	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400615770	Construcción Centro Social Xochipilli-Las Américas, Celaya, 2da Etapa	4	Guatemala	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$8,029,596	\$8,029,596	\$8,029,596	\$8,029,596	\$8,030	\$8,030	\$8,030	0.10	\$0	Metros	468,649	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400615812	Construcción Del Entronque De La Autopista Guanjato-Silco Con El Camino De Acceso A La Comunidad De Cerveza, En Guanjato	5	Guatemala	Cobertura social	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$74,000,000	\$74,000,000	\$74,000,000	\$74,000,000	\$22,420,349	\$22,420,349	\$22,420,349	30.30	\$0	Metros	171,709	0.00	5.60	Financiera: obra en proceso / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.