

Total: 6

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milesdólares)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
GUA15150200528633	3ra Etapa Del Andador En La Av. José Alfredo Jiménez En Dolores Hidalgo	00352 2015 PROMAGICO	Guatemala	Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE DOLOROS HIDALGO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,409	\$4,995,409	\$4,995,409	\$4,995,409	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA. EL SALDO YA HA SIDO REINTEGRADO / Física. OBRA TERMINADA. EL SALDO YA HA SIDO REINTEGRADO / Registro.
GUA15150200528799	3ra Etapa De Imagen Urbana Del Centro Histórico De Jalpa De Cánovas	00355 2015 PROMAGICO	Guatemala	Purísima del Rincón	Jalpa de Cánovas	Rural	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,458	\$2,499,458	\$2,499,458	\$2,499,458	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Física. OBRA TERMINADA / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200528892	3ra Etapa Imagen Urbana De Mineral De Pozos	00488 2015 PROMAGICO	Guatemala	San Luis de la Paz	San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS MINEROS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.70	Financiera / Física / Registro. OBRA EN EJECUCIÓN. EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL REPORTADO POR EL MUNICIPIO EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN PAGADA. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200529019	Proyecciones Multimedia De Los Pueblos Mágicos	00363 2015 PROMAGICO	Guatemala	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	GUANAJUATO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD A.C.	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física. OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. TOTAL / Registro.
GUA15150200529527	3ra Etapa De Rehabilitación De Imagen Urbana En El Municipio De Salvatierra	00348 2015 PROMAGICO	Guatemala	Salvatierra	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro. OBRA EN PROCESO. EL RECURSO FEDERAL ESTÁ AGOTADO. SIN EMBARGO CONTINUA LA OBRA EN EJECUCIÓN CON RECURSO CONCURRENTES ESTATALES Y MUNICIPALES. OBRA CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES. EL AVANCE FÍSICO SE CONSIDERA EL 100% CORRESPONDIENTE A LA OBRA EN EJECUCIÓN.
GUA15150200529580	Comunicación Del Centro Histórico Con El Malecón De La Ribera De La Laguna De Yuriria. 4a Etapa. Para Formar Un Andador	00495 2015 PROMAGICO	Guatemala	Yuriria	Cobertura municipal	Subsidios		S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.97	Financiera / Física / Registro. OBRA EN PROCESO. EL RECURSO FEDERAL ESTÁ AGOTADO. SIN EMBARGO CONTINUA LA OBRA EN EJECUCIÓN CON RECURSO CONCURRENTES ESTATALES Y MUNICIPALES. OBRA CON CONCURRENCIA DE RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES. EL AVANCE FÍSICO SE CONSIDERA EL 100% CORRESPONDIENTE A LA OBRA EN EJECUCIÓN.