

Total: 1

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Quilates)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
GUA14150100491490	Construcción De La Segunda Etapa Del Colegio Acámbaro, Incluye Equipamiento	-	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Subsidios	1006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$42,446,490	\$42,446,490	\$42,446,490	\$29,616,802	\$21,138,906	\$21,138,906	\$21,138,906	49.80	50	Metros Cuadrados	0	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro SE SOLICITA VALEDACION - SISTEMA. Para el siguiente mes.