

Total: 9

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Información General del Proyecto | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------|------------|-------------|---------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------|--|---|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|------------------|------------------|--------------|-------------|---|---|
| | | | | | | | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Administrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum | | |
| GU14140100316064 | Eje Sur Oriente De Celaya En Celaya, Guanajuato | | Guanajuato | Celaya | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$95,000,000 | \$95,000,000 | \$95,000,000 | \$95,000,000 | ##### | ##### | ##### | ##### | 92.41 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 92.41 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |
| GU14140100316280 | Distribuidor De Acceso Al Páramo En Salamanca, Guanajuato | | Guanajuato | Salamanca | Palo Blanco | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$85,000,000 | \$85,000,000 | \$85,000,000 | \$85,000,000 | ##### | ##### | ##### | ##### | 92.15 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 92.14 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |
| GU14140100317616 | Puente Vallierita Sobre La Carretera Federal 45 En Salamanca, Guanajuato | | Guanajuato | Salamanca | Vallierita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$90,000,000 | \$90,000,000 | \$90,000,000 | \$90,000,000 | ##### | ##### | ##### | ##### | 92.05 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 92.04 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |
| GU14140100318766 | Construcción Del Edificio Multicajero, Sede Salvatierra, Campus Celaya - Salvatierra (Universidad De Guanajuato) | | Guanajuato | Salvatierra | Jaricho | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | Universidad de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2014 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$20,000,000 | \$14,541,740 | ##### | ##### | ##### | ##### | 69.96 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 69.96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |
| GU14140100318774 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Cambio De Dirección Carretera Romita-Cuaramazo-Los Angeles Municipio Romita, Guanajuato (Tra. Edega.) | | Guanajuato | Romita | Romita | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,900,000 | \$1,838,756 | \$1,838,756 | \$1,838,756 | \$1,838,756 | 96.78 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 96.78 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. |
| GU14140200352533 | Empedrado Abogado En Cemento En La Plaza Pública, Frente Al La Ex Hacienda De Santo Tomás Huastlanco | 00406-7 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$4,750,000 | \$4,750,000 | \$4,750,000 | \$4,707,987 | \$4,707,987 | \$4,707,987 | \$4,707,987 | 99.12 | \$42,013 | Metros Cuadrados | 350 | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: | |
| GU14140200352817 | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero | 00406-12 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$2,850,000 | \$2,850,000 | \$2,850,000 | \$2,850,000 | \$2,850,000 | \$2,850,000 | \$2,850,000 | 100.00 | \$0 | Metros Cuadrados | 340 | 100.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: | |
| GU14140400433535 | Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez, Silao De La Victoria, Guanajuato | PDR-2014-26 | Guanajuato | Silao | Silao | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | \$10,994,620 | \$10,994,620 | \$10,994,620 | \$10,973,359 | ##### | ##### | ##### | ##### | 99.81 | \$21,261 | Metros Cuadrados | 1,000 | 0.00 | 100.00 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro: |
| GU14140400454896 | Acondicionamiento Y Rehabilitación De Infraestructura Deportiva Del Campus Guanajuato De La Universidad De Guanajuato | | Guanajuato | Guanajuato | Cobertura municipal | Subsidios | | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | | | 23-Provisiones Salariales y Economicas | Universidad de Guanajuato, Municipio de Guanajuato | Educación | En Ejecución | 2015 | \$4,750,000 | \$4,750,000 | \$4,750,000 | \$4,515,410 | \$4,515,410 | \$4,515,410 | \$4,515,410 | 95.06 | \$0 | Metros Cuadrados | 0 | 0.00 | 95.06 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel. | |