

Total 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Quilates)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
GUA13130400281789	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios	3	Guanajuato	Uriangato	Cobertura municipal	Convenios		U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos.		11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2013	\$7,500,000							0.00		Metros Cuadrados	0	100.00		Financiera. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física. La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Financiera. Se otorgó el contrato por parte de la Secretaría de Obras Públicas hasta el mes de febrero, se firma el siguiente nivel.
GUA13140100290767	Construcción 2da Etapa De La Biblioteca 600 lectores	ITL	Guanajuato	León	Cobertura municipal	Convenios		U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos.		11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LEÓN	Educación	En Ejecución	2013	\$11,876,634	\$11,876,634	\$11,876,634	\$10,371,634	\$3,525,854	\$3,525,854	\$3,525,854	29.69	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	70.31	Financiera / Física. OBRA EN EJECUCIÓN / Registro. SE OTORGÓ UNA PROCEDE DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS HASTA EL MES DE FEBRERO, SE FIRMA EL SIGUIENTE NIVEL.