

Total: 16

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
							Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Administrado)					Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual en % Acum					
GU1515040059740	Pavimentación De La Calle Flores Magón	39	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,133,435	\$1,133,435	\$1,133,435	\$1,129,029	\$981,363	\$981,363	\$981,363	86.58	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GU1515040059754	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza	40	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,550,965	\$1,550,965	\$1,550,965	\$1,542,852	\$463,941	\$463,941	\$463,941	29.91	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro
GU1515040059772	Pavimentación De Calle Narciso Mendoza	41	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$822,632	\$822,632	\$822,632	\$821,420	\$445,862	\$445,862	\$445,862	54.20	\$0	Metros Cuadrados	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GU1515040059922	Urbanización De Calle Luis H. Duceing	42	Guajuato	San José Iturbide	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$405,868	\$405,868	\$405,868	\$400,387	\$399,473	\$399,473	\$399,473	98.42	\$914	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00	Financiera TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro
GU15150400592041	Pavimentación De La Calle Benito Juárez En San Antonio Calchar, Municipio De Apaseo El Alto, Gto.	06	Guajuato	Apaseo el Alto	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,581,220	\$1,581,220	\$1,581,220	\$1,571,443	\$1,581	\$1,581	\$1,581	0.10	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	55.00	Financiera / Física / Registro
GU15150400597870	Rehabilitación Del Boulevard De La Comparación Tramo: Glorieta Patrimonio Hasta Glorieta Ignacio Allende	1	Guajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$47,400,598	\$47,400,598	\$47,400,598	\$47,400,598	\$12,056,280	#####	#####	25.43	\$0	Kilometro	160.383	0.00	25.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400597891	Rehabilitación De Sábala A Real A Cuarenta Tramo Calle Del Llano A Glorieta A Ignacio Allende	1	Guajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,021,065,264	\$1,021,065,264	\$1,021,065,264	\$1,021,065,264	\$3,154,679	\$3,154,679	\$3,154,679	30.90	\$0	Kilometro	160.383	0.00	4.62	Financiera obra en proceso / Física obra en proceso / Registro obra en proceso - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400597921	Rehabilitación Del Libramiento Manuel Zavala Zavala Tramo Glorieta Ignacio Allende A Glorieta Pípila	1	Guajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,389,836	\$7,389,836	\$7,389,836	\$7,389,836	\$7,390	\$7,390	\$7,390	0.10	\$0	Kilometro	160.383	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400597936	Ampliación A Cuatro Carriles Del Libramiento Manuel Zavala Tramo Glorieta Pípila Hasta Puente Deportivo Del IPNover Milangón	1	Guajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$49,998,854	\$49,998,854	\$49,998,854	\$49,998,854	\$49,999	\$49,999	\$49,999	0.10	\$0	Kilometro	160.383	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400602143	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario El Capulín	PS42	Guajuato	San José Iturbide	El Capulín	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal de San José Iturbide	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$11,274,606	\$11,274,606	\$11,274,606	\$11,262,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,786	0.00	40.00	Financiera Calle de 31 de Marzo 2016 / Física Obra en proceso de ejecución / Registro Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400615294	Construcción Del Lienzo Charro En Recreo De Tameyo, Colaya, Gto.	2	Guajuato	Colaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,163,283	\$5,163,283	\$5,163,283	51.63	\$0	Metros	468.469	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Física OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400615335	Rehabilitación De La Caminera Salamanca-Juventino Rosas Primera Etapa	3	Guajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$9,912,847	\$9,912,847	\$9,912,847	66.09	\$0	Kilometro	260.732	0.00	66.15	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400615383	Rehabilitación De La Caminera La Herradura De Ponjamo Segunda Etapa	4	Guajuato	Ponjamo	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,700,000	\$15,700,000	\$15,700,000	\$15,699,924	\$8,534,346	\$8,534,346	\$8,534,346	54.36	\$0	Kilometro	149.936	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400620003	Restauración De Imagen Urbana De Las Calles América (Tramo Padre Quiroga-Hidalgo) Y Pasa Quintana Del Centro Histórico	Q0391 CONTINGENCIAS D 2015	Guajuato	Moroleón	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,253,540	\$2,253,540	\$2,253,540	\$2,253,540	\$675,069	\$675,069	\$675,069	29.96	\$0	Metros Cuadrados	300.000	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO. EL EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTERIO PAGO / Física OBRA EN PROCESO. EL EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTERIO PAGO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400620008	Restauración De Imagen Urbana De Las Calles Ocampo Y José Garibay	Q0391 CONTINGENCIAS D 2015	Guajuato	Moroleón	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,692,490	\$7,692,490	\$7,692,490	\$7,692,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE TRAMITÓ AL EL ANTERIO PARA PAGO / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GU15150400620009	Restauración De Imagen Urbana De La Calle Hidalgo (Tramo América-Abasco) Del Centro Histórico	Q0391 CONTINGENCIAS D 2015	Guajuato	Moroleón	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$15,053,970	\$15,053,970	\$15,053,970	\$15,053,970	\$4,092,551	\$4,092,551	\$4,092,551	27.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO. EL EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTERIO PAGO / Física OBRA EN PROCESO. EL EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTERIO PAGO / Registro -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.