

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico								Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual en % Acum		
GUA15150400589625	Pavimentación De Guadalupe López	1	Guamajato	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,116,251	\$1,116,251	\$1,116,251	\$1,059,756	\$318,708	\$318,708	\$318,708	28.55	\$0	Metros Cuadrados	629	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400589849	Pavimentación De Calle Pinal	2	Guamajato	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$293,503	\$293,503	\$293,503	\$277,908	\$83,578	\$83,578	\$83,578	28.48	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400589864	Pavimentación De Calle Pintero De La Virgen	3	Guamajato	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$932,652	\$932,652	\$932,652	\$885,061	\$266,171	\$266,171	\$266,171	28.54	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400589876	Pavimentación De Calle Agustín Lara	4	Guamajato	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$949,926	\$949,926	\$949,926	\$902,382	\$271,380	\$271,380	\$271,380	28.57	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400590332	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guamiñones Y Barajetas, Calle Eban, Colonia Laureles 2da. Sección, Municipio De Celaya, Guanajuato	08	Guamajato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$570,543	\$570,543	\$570,543	\$570,543	\$285,557	\$285,557	\$285,557	50.05	\$0	Metros lineales	25	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400590500	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guamiñones Y Barajetas, Calle Gilardo Magaña, Colonia Ampliación Berto Juárez, Municipio De Celaya	08	Guamajato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$681,772	\$681,772	\$681,772	\$681,772	\$337,408	\$337,408	\$337,408	49.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400590679	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guamiñones Y Barajetas, Calle Celaya, Guanajuato	10	Guamajato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$591,827	\$591,827	\$591,827	\$591,827	\$592	\$592	\$592	0.10	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400590692	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guamiñones Y Barajetas, Calle Asís López Bermúdez, Colonia Girasoles 1ra. Sección, Municipio De Celaya	11	Guamajato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$646,628	\$646,628	\$646,628	\$646,628	\$289,967	\$289,967	\$289,967	44.84	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	3.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590707	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guamiñones Y Barajetas, Calle Felipe De Jesús Norte, Colonia Ampliación Berto Juárez, Municipio De Celaya	12	Guamajato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$863,425	\$864,290	\$864,290	\$864,290	\$432,577	\$432,577	\$432,577	50.05	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400590728	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico, Guamiñones Y Barajetas, Circuito Calle San Francisco, Privada Santa Martha, Colonia Santa Isabel, Municipio De Celaya, Guanajuato	13	Guamajato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,047,964	\$1,047,964	\$1,047,964	\$1,047,964	\$518,366	\$518,366	\$518,366	49.46	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400620673	Construcción De Fachada De Acceso A La Unidad Deportiva (En Cabecera Municipal)	-	Guamajato	Abasco	Abasco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Deporte	En Ejecución	2015	\$643,306	\$643,306	\$643,306	\$639,889	\$191,774	\$191,774	\$191,774	29.81	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400620696	Construcción De Grados Metálicos En La Unidad Deportiva Municipal	-	Guamajato	Abasco	Abasco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Deporte	En Ejecución	2015	\$218,511	\$218,511	\$218,511	\$218,271	\$109,026	\$109,026	\$109,026	49.89	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	17.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.