

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
GUA15150300557883	Rehabilitación Del Camino E.C. Libramiento Sur De Moroleón-Ayotlán, Tercera Etapa	006782015018	Guerrero	Moroleón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,733,801	\$8,143,115	\$8,143,115	\$8,143,115	\$2,442,934	\$2,442,934	\$2,442,934	30.00	\$0	Kilometro	996	0.00	8.24	Financiera / Física / Registro Se envia informacion para validacion - SISTRIMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557916	Programa Integral De Movilidad Urbana Sustentable, Primera Etapa	006782015019	Guerrero	Moroleón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,355,022	\$1,355,022	\$1,355,022	\$406,507	\$406,507	\$406,507	30.00	\$0	Estudio de prevencion	179,451	0.00	24.10	Financiera / Física / Registro Se envia informacion para validacion - SISTRIMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557943	Rehabilitación De La Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa En Uruapan	006782015020	Guerrero	Uruapan	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,467,625	\$11,515,017	\$11,515,017	\$11,514,672	\$4,990,340	\$4,990,340	\$4,990,340	43.34	\$0	Kilometro	59,000	0.00	40.41	Financiera Se otorgaron \$224,145.7 correspondiente a proyectos financieros / Física / Registro Se envia informacion para validacion - SISTRIMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557978	Continuación De Boulevard S De Mayo Ultima Etapa En La Localidad De Yuriria, Gto.	006782015021	Guerrero	Yuriria	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$7,659,571	\$7,659,571	\$7,659,571	\$2,948,019	\$2,948,019	\$2,948,019	38.49	\$0	Estudio de prevencion	10,000,000	0.00	25.50	Financiera / Física / Registro Se envia informacion para validacion - SISTRIMA. Pasa al siguiente nivel.