

Total: 20

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
GU15150100462295	Pavimentación De Calle Juan José Arce, En El Municipio De Apaseo El Alto, En Guanajuato		Guanajuato	Apaseo el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$763,460	\$763,460	\$763,460	76.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GU15150100463602	Pavimentación De La Calle San Luis, Cabecera Municipal De San Felipe, Guanajuato		Guanajuato	San Felipe	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,273	\$2,797,473	\$2,721,523	\$2,721,523	\$2,721,523	\$2,721,523	97.19	\$75,950	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro
GU15150100463632	Pavimentación De Concreto Hídrico, Cuernavaca y Banquetas En Calle Martín Tramo, Av. 12 De Octubre A La Calle Callesitas, Zona De Oro, Guanajuato		Guanajuato	Colaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,700,753	\$5,701,637	\$5,695,052	\$5,277,136	\$5,277,136	\$5,277,136	\$5,277,136	92.55	\$418,800	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro
GU15150100464705	Pavimentación De Concreto Hídrico, Cuernavaca y Banquetas En Calle Montebello Tramo Asís, Gangas Col. Del Bosque 3ra Sección, Guanajuato		Guanajuato	Colaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,355,115	\$3,355,115	\$3,351,760	\$3,339,940	\$3,339,940	\$3,339,940	\$3,339,940	99.55	\$11,819	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro
GU15150100465362	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Cuernavaca De Concreto y Banquetas De Adoratorio De Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De La Tierra, En El Municipio De Anonas El Alto, Guanajuato		Guanajuato	Apaseo el Alto	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,226,630	\$2,227,017	\$2,224,790	\$2,224,790	\$1,130,227	\$1,130,227	\$1,130,227	50.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro:
GU15150100465477	Pavimentación Del Camino A La Comunidad De Alfaro, Guanajuato		Guanajuato	León	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,363,444	\$2,363,444	\$2,363,444	78.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.98	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529352	Modernización Salida A Salamanca, Segunda Etapa En Inapuate	1	Guanajuato	Inapuate	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$15,975,413	#####	#####	#####	60.88	\$0	Kilometro	529,440	0.00	60.90	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529396	Puente Nacional III, Sobre El Libramiento Morales, En León	2	Guanajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$1,626,208	\$1,626,208	\$1,626,208	10.84	\$0	Lote	1,436,480	0.00	10.85	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529429	Rehabilitación Del Camino E.C. Libramiento Sur De Moroleón - Amoles, Segunda Etapa En Moroleón	3	Guanajuato	Moroleón	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,833,582	\$9,833,582	\$9,833,582	98.34	\$0	Kilometro	49,364	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529448	Rehabilitación De La Av. Lavino Zavala, Primera Etapa En Uruapan	4	Guanajuato	Uruapan	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,975,000	\$21,000,300	#####	#####	#####	43.53	\$0	Kilometro	59,305	0.00	43.57	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529494	Camino Salida A Cuicatlan Y San Cristobal, Primera Etapa En Inapuate	1	Guanajuato	Inapuate	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,980,000	\$19,980,000	#####	#####	#####	84.39	\$0	Kilometro	529,440	0.00	84.48	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529533	Rehabilitación De Camino Tropics - Juan Martín, Primera Etapa, En Colaya	5	Guanajuato	Colaya	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,470,404	\$10,470,404	\$10,459,934	\$10,459,934	\$1,850,150	\$1,850,150	\$1,850,150	17.67	\$0	Kilometro	468,469	0.00	17.69	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529571	Rehabilitación Boulevard Hermanos Altamir, Primera Etapa, En León	2	Guanajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,000,000	\$23,000,000	\$22,977,000	\$17,754,931	#####	#####	#####	61.67	\$0	Kilometro	1,436,480	0.00	61.73	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529591	Pavimentación Del Camino Palo Dulce - La Mora, Primera Etapa, En El Municipio De Abasco	6	Guanajuato	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,100,000	\$10,100,000	\$10,089,900	\$9,468,563	\$2,897,402	\$2,897,402	\$2,897,402	28.69	\$0	Kilometro	84,332	0.00	28.72	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: Obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150200529625	Rehabilitación Del Camino San José Turbado - 1o De Mayo, En El Municipio De San José Turbado	7	Guanajuato	San José Turbado	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,898,100	\$1,898,100	\$1,897,416	\$1,897,416	\$1,897,416	99.86	\$0	Kilometro	72,400	0.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro: Obra terminada
GU15150300553573	Pavimentación De Calle Doña Patricia, Col Miraflores	PDR-02	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$753,000	\$753,000	\$752,247	\$752,246	\$752,246	\$752,246	\$752,246	99.90	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GU15150300553809	Pavimentación De Calle Tierra Y Libertad Col Anzoncuelo	PDR-06	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,270	\$1,498,500	\$1,497,941	\$1,497,941	\$1,497,941	\$1,497,941	99.84	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GU15150300555232	Pavimentación Del Camino Basco Trigo, San Agustín E.C. Alcazón A La Comunidad De Trigo	8	Guanajuato	Sitao	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,484,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	173,024	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de iniciar / Física: Obra en proceso de iniciar / Registro: Obra en proceso de iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150300555293	Parque Xochipilli Torera Sección	9	Guanajuato	Colaya	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	468,469	0.00	0.00	Financiera: Obra en proceso de iniciar / Física: Obra en proceso de iniciar / Registro: Obra en proceso de iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GU15150300555885	Rehabilitación Y Adquisición Para El Centro Cultural Hermenegildo Bustos, Municipio De Purísima Del Rincón, Gto.	Q1409	Guanajuato	Purísima del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$11,500,000	\$11,500,000	\$11,488,500	\$11,488,500	\$3,426,568	\$3,426,568	\$3,426,568	29.80	\$0	Metros Cuadrados	2,408	0.00	9.00	Financiera / Física / Registro: