

Total: 8

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico						Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
GUA15150100462251	Pavimentación De La Calle Mezquite Mucho En La Colonia Martí, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,495,500	\$4,495,360	\$50,708	\$50,708	\$50,708	1.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150100462252	Pavimentación De Calles En La Zona Sur En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$3,800,000	\$3,796,200	\$3,794,468	\$1,126,356	\$1,126,356	\$1,126,356	29.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150100462320	Rehabilitación De Plaza Pública En Martí En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,597,400	\$2,597,279	\$993,974	\$993,974	\$993,974	38.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150100466665	Rehabilitación Del Espacio Público San Javier, En El Municipio De Guanajuato, Guanajuato		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,993,203	\$596,276	\$596,276	\$596,276	29.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150300553511	Pavimentación De Calle Puerto De Veracruz, Col. Ampliación Del Carmen	PDR-01	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,808,190	\$1,799,236	\$1,799,236	\$1,799,236	\$1,799,236	99.41	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150300553791	Pavimentación De Calle Los Colónias, El Tecolote	PDR-04	Guanajuato	Purísima del Rincón	El Tecolote	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,027,000	\$3,027,000	\$3,023,973	\$3,019,176	\$2,326,811	\$2,326,811	\$2,326,811	76.87	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150300553801	Pavimentación De Calle Camino Real, Comunidad De Potrerillos	PDR-05	Guanajuato	Purísima del Rincón	Potrerillos (Guanaja)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$449,550	\$449,527	\$449,527	\$449,527	\$449,527	99.89	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400599549	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata En La Comunidad De La Mora, En El Municipio De Tarambaco, Guanajuato	PDR-001	Guanajuato	Tarambaco	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro