

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Acelerado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
GUAT1515030057926	Puentes Canal Alto Lerma Y Río Gato En Modernización De La Carretera Papuato - Pueblo Nuevo Y Terminación De La Modernización Incluye Dos Estructuras Ubicadas En El Km 13.872 Con Una Longitud De 14.5	1	Guanajuato	Pueblo Nuevo	Cobertura municipal	Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,000,000	\$24,000,000	\$23,520,000	\$23,508,091	#####	#####	#####	46.22	\$0	Lote	11,169	0.00	47.14	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUAT1515030057981	Puente Godoy En El Camino De Santa Rita Mexicana, Tramo Santa Rita - Godoy Incluye Una Estructura Ubicada En El Km 4.382 Con Una Longitud De 28 Mts.	2	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$24,000,000	\$24,000,000	\$11,760,000	\$11,759,998	\$4,570,102	\$4,570,102	\$4,570,102	19.04	\$0	Lote	260,732	0.00	38.80	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUAT1515030058009	Modernización De La Carretera Calleje - Juventino Rosas - Nueva España Incluye Una Estructura Ubicada En El Km 5.607 Con Una Longitud De 22 Mts.	3	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cobertura municipal	Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$69,000,000	\$69,000,000	\$67,620,000	\$67,620,000	\$2,978,832	\$2,978,832	\$2,978,832	4.32	\$0	Kilometro	79,214	0.00	6.27	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel