

Total ->

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Anticipado)	Comprometido	Devolución	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
GUAI151503300557505	Modernización De La Carretera Cortazar - Jaral Del Progreso, Segunda Etapa	1	Guanajuato	Jaral del Progreso	Cobertura municipal	Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	#####	#####	\$100,330,572	\$100,100,364	#####	#####	#####	32.37	\$0	Kilometro	88,397	0.00	33.04	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GUAI151503300557601	E.C. (Ccampo San Felipe) La Calavera Tr Km 1 500 Km 3 440. En Ocampo	2	Guanajuato	Ocampo	Cobertura municipal	Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$7,400,000	\$7,400,000	\$7,252,000	\$7,251,999	\$4,676,378	\$4,676,378	\$4,676,378	63.19	\$0	Kilometro	22,683	0.00	64.45	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel