

Total : 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Gabinete)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
GUA14140300364537	Ciclovia Celaya-Comonfort	Q0892_C1	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,370,293	\$9,370,293	\$9,370,293	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
GUA14140300364581	Estadio De Costo Beneficio Parque Kuchipiti	Q0892_C2	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,400	\$398,400	\$398,400	\$398,400	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación.
GUA14140300364637	Puentes Celaya-Comonfort (Antiproyecto Ejecutivo)	Q0892_C	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$609,124	\$609,124	\$609,124	\$606,776	\$120,606	\$120,606	\$120,606	19.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Para el siguiente nivel.