

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos sin incluir decimales)
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ejercicio 2013

EJERCICIO FISCAL: 2015
PERIODO QUE SE REPORTA : CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO.

Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
GUA13140400425290	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 1 Calle Hidalgo)	Q1390-FIES-2014-01	Guanajuato	Doctor Mora	2013	\$4,129,031	\$4,127,378	\$4,127,378	\$3,963,327	\$3,963,327	\$3,963,327	\$3,963,327	96.03	\$165,704	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00
GUA13140400425380	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 2 Calle Irapuato)	Q1390-FIES-2014-02	Guanajuato	Doctor Mora	2013	\$3,656,277	\$3,653,226	\$3,653,226	\$3,649,570	\$3,649,570	\$3,649,570	\$3,649,570	99.90	\$6,707	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
GUA13140400425458	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 3 Plaza Unión)	Q1390-FIES-2014-03	Guanajuato	Doctor Mora	2013	\$1,322,296	\$1,321,990	\$1,321,990	\$1,016,276	\$1,016,276	\$1,016,276	\$1,016,276	76.87	\$306,020	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00
GUA13140400425516	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 4 Jardín Principas)	Q1390-FIES-2014-04	Guanajuato	Doctor Mora	2013	\$1,687,250	\$1,685,748	\$1,685,748	\$1,210,456	\$1,210,456	\$1,210,456	\$1,210,456	71.81	\$476,794	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00
GUA13140400428231	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Carbonera De Guadalupe Del Mpio. De Doctor Mora	01ceagFIES14	Guanajuato	Doctor Mora	2013	\$1,847,560	\$2,012,746	\$2,012,746	\$1,983,069	\$1,983,069	\$1,983,069	\$1,983,069	98.53	\$0	mts.lineales pza/tque elevado 30,000 lts)	0	0.00	100.00
GUA13140400428245	Equipamiento Del Rebombeo Para El Sistema De Agua Potable De Carbonera De Guadalupe En El Mpio. De Doctor Mora	02ceagFIES14	Guanajuato	Doctor Mora	2013	\$320,261	\$272,645	\$272,645	\$272,324	\$272,211	\$272,211	\$272,211	99.84	\$0	equipo de rebombeo	0	0.00	100.00
GUA13140400428263	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Loc. San Pedro De Almoloyan, Miguel Hidalgo (Cueritos) Y El Mezquite (Sn.Martin Del Mezquite) En Mpio.De Sn. Felipe	03ceagFIES14	Guanajuato	San Felipe	2013	\$7,481,986	\$4,854,196	\$4,854,196	\$4,854,196	\$4,854,194	\$4,854,194	\$4,854,194	100.00	\$0	mts. lineales tomas domiciliarias	0	0.00	100.00
GUA13140400428271	Construccion De Lineas De Conduccion Y Alimentacion En Loc. Sta. Regina, Cabras De Guadalupe Y El Torreon Del Mpio. De Ocampo	04ceagFIES14	Guanajuato	Ocampo	2013	\$2,926,992	\$2,168,761	\$2,168,761	\$2,165,834	\$2,125,523	\$2,125,523	\$2,125,523	98.01	\$0	mts. lineales tqe y carcamos (30,000 lts)	0	0.00	100.00
GUA13140400428279	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento En Loc. La Escondida El Mpio. De Ocampo	05ceagFIES14	Guanajuato	Ocampo	2013	\$1,829,613	\$1,482,620	\$1,482,620	\$1,480,790	\$1,363,248	\$1,363,248	\$1,363,248	91.95	\$0	mts. lineales tqe y carcamos	0	0.00	100.00
GUA13140400428304	Adecuacion D Equipamiento D Pozo Para Agua Potable Loc.Cruz D Guerrero,Sn.Juan D La Enramada,Rancho D Gpe.(Violin)Purisima(Caminantes)Sn Agustín,Piedras De Lumbre Y Nva.Luz	06ceagFIES14	Guanajuato	San Luis de la Paz	2013	\$737,949	\$512,161	\$512,161	\$511,424	\$506,407	\$506,407	\$506,407	98.88	\$0	bomba cerca caseta	0	0.00	100.00
GUA13140400428329	Adecuacion Del Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En Loc. Salto De Peña Mpio. Jerecuaro	07ceagFIES14	Guanajuato	Jerécuaro	2013	\$1,113,441	\$774,227	\$774,227	\$774,227	\$633,396	\$633,396	\$633,396	81.81	\$0	bomba cerca caseta	0	0.00	100.00
GUA13140400428341	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Salto De Peña Mpio. De Jerecuaro	08ceagFIES14	Guanajuato	Jerécuaro	2013	\$4,714,713	\$3,654,908	\$3,654,908	\$3,654,908	\$3,654,907	\$3,654,907	\$3,654,907	100.00	\$0	mts. lineales tqe elevado toma domiciliaria	0	0.00	100.00
GUA13140400428355	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) Loc.Cruz D Guerrero,Sn.Juan D La Enramada,Rancho D Gpe.(Violin)Purisima(Caminantes)Sn Agustín,Piedras De Lumbre Y Nva.Luz	09ceagFIES14	Guanajuato	San Luis de la Paz	2013	\$1,404,513	\$1,328,111	\$1,328,111	\$1,326,707	\$1,326,540	\$1,326,540	\$1,326,540	99.88	\$0	tque elevado mtr. lineal (tuberia)	0	0.00	100.00
GUA13140400428367	Construccion De Colector De Aguas Residuales En Moreleon En Cabequera Mpal. (Entre Calles Foo.I Maderoy 12 De Octubre) En Mpio. Moreleon	10ceagFIES14	Guanajuato	Moroleón	2013	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	100.00	\$0	mts lineales	0	0.00	100.00
GUA13140400439972	Proyecto Ejecutivo Del Centro Estatal De Rehabilitación Del Instituto Guajuatense Para Las Personas Con Discapacidad	Q0392	Guanajuato	Silao	2013	\$3,016,000	\$2,698,762	\$2,698,762	\$2,698,762	\$2,698,762	\$2,660,556	\$2,660,556	98.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.03
GUA13150200534959	Rehabilitacion Del Equipamiento Del Pozo Prof., De La Linea De Cond. Y Del Tanque Metalico Del S.A.P. En La Loc. De Fabrica De Melchor, Mpio. De San Felipe, Gto. Ob-202-0167-15	12ceagFIES13	Guanajuato	San Felipe	2013	\$1,044,781	\$1,044,784	\$1,044,784	\$1,044,781	\$941,703	\$941,703	\$941,703	90.13	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
GUA13150200534985	Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Para El Sistema Agua Potable, En La Loc. De La Escondida, Mpio. De Ocampo, Gto. /Ob-202-0168-15	13ceagFIES13	Guanajuato	Ocampo	2013	\$599,962	\$599,962	\$599,962	\$599,962	\$599,682	\$599,682	\$599,682	99.95	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
GUA13150200535008	Construccion De La Red De Agua Potable (1ra. Etapa), En La Loc. De La Escondida, Mpio. De Ocampo, Gto. /Ob-202-0169-15	14ceagFIES13	Guanajuato	Ocampo	2013	\$2,048,161	\$2,048,161	\$2,048,161	\$2,048,161	\$2,047,540	\$2,047,540	\$2,047,540	99.97	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
GUA13150200535058	Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion Para El Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa), En La Loc. Capulin De La Cuesta (El Capulin) /Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0166-15	15ceagFIES13	Guanajuato	Silao	2013	\$2,440,993	\$2,440,993	\$2,440,993	\$2,440,993	\$2,374,767	\$2,374,767	\$2,374,767	97.29	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
Número total de proyectos validados al trimestre:				19														
Monto total aprobado de los proyectos validados:				\$46,229,644														
Monto total pagado de los proyectos validados:				\$35,127,909														
Promedio del porcentaje de avance físico registrado para los proyectos validados:				97.26%														
Número de municipios en los que se validaron proyectos:				7														
Porcentaje de municipios de la entidad en que se validaron proyectos:				15.22%														