

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos sin incluir decimales)

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ejercicio 2013

EJERCICIO FISCAL: 2015

PERIODO QUE SE REPORTA : CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO.

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA13140400425290	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 1 Calle Hidalgo)	Q1390-FIES-2014-01	Guanajuato	Doctor Mora	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización
GUA13140400425380	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 2 Calle Irapuato)	Q1390-FIES-2014-02	Guanajuato	Doctor Mora	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización
GUA13140400425458	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 3 Plaza Unión)	Q1390-FIES-2014-03	Guanajuato	Doctor Mora	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización
GUA13140400425516	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 4 Jardín Principal)	Q1390-FIES-2014-04	Guanajuato	Doctor Mora	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización
GUA13140400428231	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Carbonera De Guadalupe Del Mpio. De Doctor Mora	01ceagFIES14	Guanajuato	Doctor Mora	Carbonera de Guadalupe	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428245	Equipamiento Del Rebombeo Para El Sistema De Agua Potable De Carbonera De Guadalupe En El Mpio. De Doctor Mora	02ceagFIES14	Guanajuato	Doctor Mora	Carbonera de Guadalupe	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428263	Construccion De Sistema Integral De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Loc. San Pedro De Almolcoyan, Miguel Hidalgo (Cuertitos) Y El Mezquite (Sn.Martin Del Mezquite) En Mpio.De Sn. Felipe	03ceagFIES14	Guanajuato	San Felipe	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428271	Construccion De Lineas De Conduccion Y Alimentacion En Loc. Sta. Regina, Cabras De Guadalupe Y El Torreon Del Mpio. De Ocampo	04ceagFIES14	Guanajuato	Ocampo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428279	Rehabilitacion De Linea De Conduccion Y Tanque De Almacenamiento En Loc. La Escondida El Mpio. De Ocampo	05ceagFIES14	Guanajuato	Ocampo	La Escondida	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428304	Adecuacion D Equipamiento D Pozo Para Agua Potable Loc.Cruz D Guerrero,Sn.Juan D La Enramada,Rancho D Gpe.(Violin)Purisima(Caminantes)Sn Agustín,Piedras De Lumbre Y Nva.Luz	06ceagFIES14	Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428329	Adecuacion Del Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En Loc. Salto De Peña Mpio. Jerecuaro	07ceagFIES14	Guanajuato	Jerécuaro	Salto de Peña	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428341	Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Loc. Salto De Peña Mpio. De Jerecuaro	08ceagFIES14	Guanajuato	Jerécuaro	Salto de Peña	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428355	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) Loc.Cruz D Guerrero,Sn.Juan D La Enramada,Rancho D Gpe.(Violin)Purisima(Caminantes)Sn Agustín,Piedras De Lumbre Y Nva.Luz	09ceagFIES14	Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400428367	Construccion De Colector De Aguas Residuales En Moroleon En Cabecera Mpal. (Entre Calles Fco.I Maderoy 12 De Octubre) En Mpio. Moroleon	10ceagFIES14	Guanajuato	Moroleón	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13140400439972	Proyecto Ejecutivo Del Centro Estatal De Rehabilitación Del Instituto Guanajuatense Para Las Personas Con Discapacidad	Q0392	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA	Asistencia Social
GUA13150200534959	Rehabilitación Del Equipamiento Del Pozo Prof., De La Línea De Cond. Y Del Tanque Metálico Del S.A.P. En La Loc. De Fábrica De Melchor, Mpio. De San Felipe, Gto. Ob-202-0167-15	12ceagFIES13	Guanajuato	San Felipe	Fábrica de Melchor	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13150200534985	Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Para El Sistema Agua Potable. En La Loc. De La Escondida, Mpio. De Ocampo, Gto. /Ob-202-0168-15	13ceagFIES13	Guanajuato	Ocampo	La Escondida	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13150200535008	Construccion De La Red De Agua Potable (1ra. Etapa), En La Loc. De La Escondida, Mpio. De Ocampo, Gto. /Ob-202-0169-15	14ceagFIES13	Guanajuato	Ocampo	La Escondida	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA13150200535058	Construccion De Linea De Conduccion, Tanque Y Red De Distribucion Para El Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa), En La Loc. Capulín De La Cuesta (El Capulín) Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0166-15	15ceagFIES13	Guanajuato	Silao	El Capulín de la Cuesta	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos sin incluir decimales)

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ejercicio 2013

EJERCICIO FISCAL: 2015

PERIODO QUE SE REPORTA : CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO.

Avance Financiero												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
GUA13140400425290	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 1 Calle Hidalgo)	En Ejecución	2013	\$4,129,031	\$4,127,378	\$4,127,378	\$3,963,327	\$3,963,327	\$3,963,327	\$3,963,327	96.03	\$165,704
GUA13140400425380	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 2 Calle Irapuato)	En Ejecución	2013	\$3,656,277	\$3,653,226	\$3,653,226	\$3,649,570	\$3,649,570	\$3,649,570	\$3,649,570	99.90	\$6,707
GUA13140400425458	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 3 Plaza Unión)	En Ejecución	2013	\$1,322,296	\$1,321,990	\$1,321,990	\$1,016,276	\$1,016,276	\$1,016,276	\$1,016,276	76.87	\$306,020
GUA13140400425516	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 4 Jardín Principal)	En Ejecución	2013	\$1,687,250	\$1,685,748	\$1,685,748	\$1,210,456	\$1,210,456	\$1,210,456	\$1,210,456	71.81	\$476,794
GUA13140400428231	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Carbonera De Guadalupe Del Mpio. De Doctor Mora	En Ejecución	2013	\$1,847,560	\$2,012,746	\$2,012,746	\$1,983,069	\$1,983,069	\$1,983,069	\$1,983,069	98.53	\$0
GUA13140400428245	Equipoamiento Del Rebombeo Para El Sistema De Agua Potable De Carbonera De Guadalupe En El Mpio. De Doctor Mora	En Ejecución	2013	\$320,261	\$272,645	\$272,645	\$272,324	\$272,211	\$272,211	\$272,211	99.84	\$0
GUA13140400428263	Construcción De Sistema Integral De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Loc. San Pedro De Almoleyan, Miguel Hidalgo (Cueritos) Y El Mezquite (Sn.Martin Del Mezquite) En Mpio.De Sn. Felipe	En Ejecución	2013	\$7,481,986	\$4,854,196	\$4,854,196	\$4,854,196	\$4,854,194	\$4,854,194	\$4,854,194	100.00	\$0
GUA13140400428271	Construcción De Líneas De Conducción Y Alimentación En Loc. Sta. Regina, Cabras De Guadalupe Y El Torreón Del Mpio. De Ocampo	En Ejecución	2013	\$2,926,992	\$2,168,761	\$2,168,761	\$2,165,834	\$2,125,523	\$2,125,523	\$2,125,523	98.01	\$0
GUA13140400428279	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento En Loc. La Escondida El Mpio. De Ocampo	En Ejecución	2013	\$1,829,613	\$1,482,620	\$1,482,620	\$1,480,790	\$1,363,248	\$1,363,248	\$1,363,248	91.95	\$0
GUA13140400428304	Adecuación D Equipoamiento D Pozo Para Agua Potable Loc.Cruz D Guerrero,Sn.Juan D La Enramada,Rancho D Gpe.(Violin)Purisima(Caminantes)Sn Agustín,Piedras De Lumbre Y Nva.Luz	En Ejecución	2013	\$737,949	\$512,161	\$512,161	\$511,424	\$506,407	\$506,407	\$506,407	98.88	\$0
GUA13140400428329	Adecuación Del Equipoamiento De Pozo Para Agua Potable En Loc. Salto De Peña Mpio. Jerecuaro	En Ejecución	2013	\$1,113,441	\$774,227	\$774,227	\$774,227	\$633,396	\$633,396	\$633,396	81.81	\$0
GUA13140400428341	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Loc. Salto De Peña Mpio. De Jerecuaro	En Ejecución	2013	\$4,714,713	\$3,654,908	\$3,654,908	\$3,654,908	\$3,654,907	\$3,654,907	\$3,654,907	100.00	\$0
GUA13140400428355	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) Loc.Cruz D Guerrero,Sn.Juan D La Enramada,Rancho D Gpe.(Violin)Purisima(Caminantes)Sn Agustín,Piedras De Lumbre Y Nva.Luz	En Ejecución	2013	\$1,404,513	\$1,328,111	\$1,328,111	\$1,326,707	\$1,326,540	\$1,326,540	\$1,326,540	99.88	\$0
GUA13140400428367	Construcción De Colector De Aguas Residuales En Moreleon En Cabecera Mpal. (Entre Calles Fco.I Maderoy 12 De Octubre) En Mpio. Moreleon	En Ejecución	2013	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	\$3,907,865	100.00	\$0
GUA13140400439972	Proyecto Ejecutivo Del Centro Estatal De Rehabilitación Del Instituto Guanajuatense Para Las Personas Con Discapacidad	En Ejecución	2013	\$3,016,000	\$2,698,762	\$2,698,762	\$2,698,762	\$2,698,762	\$2,660,556	\$2,660,556	98.58	\$0
GUA13150200534959	Rehabilitación Del Equipoamiento Del Pozo Prof., De La Línea De Cond. Y Del Tanque Metálico Del S.A.P. En La Loc. De Fabrica De Melchor, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0167-15	En Ejecución	2013	\$1,044,781	\$1,044,784	\$1,044,784	\$1,044,781	\$941,703	\$941,703	\$941,703	90.13	\$0
GUA13150200534985	Equipoamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Para El Sistema ,Agua ,Potable. En La Loc. De La Escondida, Mpio. De Ocampo, Gto. /Ob-202-0168-15	En Ejecución	2013	\$599,962	\$599,962	\$599,962	\$599,962	\$599,682	\$599,682	\$599,682	99.95	\$0
GUA13150200535008	Construcción De La Red De Agua Potable (1ra. Etapa), En La Loc. De La Escondida, Mpio. De Ocampo, Gto. /Ob-202-0169-15	En Ejecución	2013	\$2,048,161	\$2,048,161	\$2,048,161	\$2,048,161	\$2,047,540	\$2,047,540	\$2,047,540	99.97	\$0
GUA13150200535058	Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución Para El Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa), En La Loc. Capulín De La Cuesta (El Capulín) ,Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0166-15	En Ejecución	2013	\$2,440,993	\$2,440,993	\$2,440,993	\$2,440,993	\$2,374,767	\$2,374,767	\$2,374,767	97.29	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos sin incluir decimales)

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) ejercicio 2013

EJERCICIO FISCAL: 2015

PERIODO QUE SE REPORTA : CUARTO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO.

Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA13140400425290	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 1 Calle Hidalgo)	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA13140400425380	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 2 Calle Irapuato)	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA13140400425458	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 3 Plaza Unión)	Metros Cuadrados	170	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA13140400425516	Pavimentación Del Primer Cuadro (Proyecto N° 4 Jardín Principal)	Metros Cuadrados	90	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA13140400428231	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En La Carbonera De Guadalupe Del Mpio. De Doctor Mora	mts.lineales pza(tque elevado 30,000 lts)	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428245	Equipo Del Rebombear Para El Sistema De Agua Potable De Carbonera De Guadalupe En El Mpio. De Doctor Mora	equipo de rebombear	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428263	Construcción De Sistema Integral De Agua Potable (Segunda Etapa) En La Loc. San Pedro De Almoleyan, Miguel Hidalgo (Cueritos) Y El Mezquite (Sn.Martin Del Mezquite) En Mpio.De Sn. Felipe	mts. lineales tomas domiciliarias	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428271	Construcción De Líneas De Conducción Y Alimentación En Loc. Sta. Regina, Cabras De Guadalupe Y El Torreon Del Mpio. De Ocampo	mts. lineales tque y carcamos (30,000 lts)	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428279	Rehabilitación De Línea De Conducción Y Tanque De Almacenamiento En Loc. La Escondida El Mpio. De Ocampo	mts. lineales tque y carcamos	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428304	Adecuación D Equipamiento D Pozo Para Agua Potable Loc.Cruz D Guerrero,Sn.Juan D La Enramada,Rancho D Gpe.(Violin)Purísima(Caminantes)Sn Agustín,Piedras De Lumbre Y Nva.Luz	bomba cerca caseta	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428329	Adecuación Del Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En Loc. Salto De Peña Mpio. Jerecuaro	bomba cerca caseta	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428341	Ampliación Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Loc. Salto De Peña Mpio. De Jerecuaro	mts. lineales tque elevado toma domiciliaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428355	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa) Loc.Cruz D Guerrero,Sn.Juan D La Enramada,Rancho D Gpe.(Violin)Purísima(Caminantes)Sn Agustín,Piedras De Lumbre Y Nva.Luz	tque elevado mtr. lineal (tubería)	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400428367	Construcción De Colector De Aguas Residuales En Moreleon En Cabeceira Mpl. (Entre Calles Fco.I Maderoy 12 De Octubre) En Mpio. Moreleon	mts lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA13140400439972	Proyecto Ejecutivo Del Centro Estatal De Rehabilitación Del Instituto Guanajuatense Para Las Personas Con Discapacidad	Metros Cuadrados	0	0.00	48.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13150200534959	Rehabilitación Del Equipamiento Del Pozo Prof., De La Línea De Cond. Y Del Tanque Metálico Del S.A.P. En La Loc. De Fabrica De Melchor, Mpio. De San Felipe, Gto. Ob-202-0167-15	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es Rehabilitación de Equipamiento de pozo / Registro:
GUA13150200534985	Equipamiento Y Electrificación De Pozo Profundo Para El Sistema .Agua .Potable. En La Loc. De La Escondida, Mpio. De Ocampo, Gto. /Ob-202-0168-15	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es Equipamiento y electrificación de pozo / Registro:
GUA13150200535008	Construcción De La Red De Agua Potable (1ra. Etapa). En La Loc. De La Escondida, Mpio. De Ocampo, Gto. /Ob-202-0169-15	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es Red de agua potable / Registro:
GUA13150200535058	Construcción De Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución Para El Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa). En La Loc. Capulín De La Cuesta (El Capulín) ,Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0166-15	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida es Sistema de agua potable / Registro: