

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200499235	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Margaritas 11027000.	15PIDH000181	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499294	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion San Jose 1102700011068.	15PIDH000182	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	Asistencia Social
GUA15150200499302	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100100001262	15PIDH000142	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499309	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Fuentes 1102700011068.	15PIDH000183	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	Asistencia Social
GUA15150200499322	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100400010135	15PIDH000143	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499323	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion San Francisco De Asis 1102700010905.	15PIDH000184	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Progreso 1102800010601	15PIDH000094	Guanajuato	Salvatierra	Salvatierra	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	Cultura y turismo
GUA15150200499391	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Centro 1100400010116	15PIDH000144	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499402	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. El Rejalgar 1100400010385	15PIDH000145	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499430	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. El Rejalgar 1100400010370	15PIDH000146	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499456	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. División Del Norte 1102800010391	15PIDH000095	Guanajuato	Salvatierra	Salvatierra	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200499235	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Margaritas 11027000.	En Ejecución	2015	\$84,758	\$84,758	\$84,758	\$84,758	\$84,570	\$84,570	\$84,570
GUA15150200499294	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion San Jose 1102700011068.	En Ejecución	2015	\$175,167	\$175,167	\$175,167	\$175,167	\$174,778	\$174,778	\$174,778
GUA15150200499302	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100100001262	En Ejecución	2015	\$9,757	\$9,757	\$9,757	\$9,757	\$9,748	\$9,748	\$9,748
GUA15150200499309	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Fuentes 1102700011068.	En Ejecución	2015	\$64,981	\$64,981	\$64,981	\$64,981	\$64,837	\$64,837	\$64,837
GUA15150200499322	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100400010135	En Ejecución	2015	\$142,791	\$142,791	\$142,791	\$142,791	\$142,658	\$142,658	\$142,658
GUA15150200499323	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliación San Francisco De Asis 1102700010905.	En Ejecución	2015	\$19,770	\$197,770	\$197,770	\$197,770	\$197,330	\$197,330	\$197,330
GUA15150200499372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Progreso 1102800010601	En Ejecución	2015	\$105,073	\$105,073	\$105,073	\$105,073	\$105,073	\$105,073	\$105,073
GUA15150200499391	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Centro 1100400010116	En Ejecución	2015	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,587	\$29,560	\$29,560	\$29,560
GUA15150200499402	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. El Rejalgar 1100400010385	En Ejecución	2015	\$22,753	\$22,753	\$22,753	\$22,753	\$22,732	\$22,732	\$22,732
GUA15150200499430	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. El Rejalgar 1100400010370	En Ejecución	2015	\$24,554	\$24,554	\$24,554	\$24,554	\$24,531	\$24,531	\$24,531
GUA15150200499456	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. División Del Norte 1102800010391	En Ejecución	2015	\$210,146	\$210,146	\$210,146	\$210,146	\$210,146	\$210,146	\$210,146

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200499235	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Margaritas 11027000.	99.78	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499294	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion San Jose 1102700011068.	99.78	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499302	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100100001262	99.91	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499309	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Fuentes 1102700011068.	99.78	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499322	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100400010135	99.91	\$0	Vivienda	46	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499323	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion San Francisco De Asis 1102700010905.	99.78	\$0	Vivienda	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Progreso 1102800010601	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499391	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Centro 1100400010116	99.91	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499402	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. El Rejalgar 1100400010385	99.91	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499430	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fribrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. El Rejalgar 1100400010370	99.91	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499456	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. División Del Norte 1102800010391	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200499492	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Del Cerrito 1102700011053.	15PIDH000185	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499506	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Rosas 1102700011091.	15PIDH000186	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499507	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Molino De Avila 1102800010230	15PIDH000096	Guanajuato	Salvatierra	Salvatierra	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	Asistencia Social
GUA15150200499508	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. La Mesita 11004000100154	15PIDH000147	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499523	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Las Rosas 1102700011049.	15PIDH000187	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499527	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Molino De Avila 1102800010387	15PIDH000097	Guanajuato	Salvatierra	Salvatierra	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	Asistencia Social
GUA15150200499530	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Santa Elena Norte 1100400010351	15PIDH000148	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499551	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Santa Elena Norte 110010001014a	15PIDH00149	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499570	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Benito Juarez 110040001014a	15PIDH000150	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499598	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Agrícola 1100400010309	15PIDH000151	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499628	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Nuevo Mexico 1102700011142.	15PIDH000188	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200499492	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Del Cerrito 1102700011053.	En Ejecución	2015	\$265,576	\$265,576	\$265,576	\$265,576	\$264,985	\$264,985	\$264,985
GUA15150200499506	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Rosas 1102700011091.	En Ejecución	2015	\$110,186	\$110,186	\$110,186	\$110,186	\$109,941	\$109,941	\$109,941
GUA15150200499507	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Molino De Avila 1102800010230	En Ejecución	2015	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236	\$110,236
GUA15150200499508	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. La Mesita 11004000100154	En Ejecución	2015	\$26,083	\$26,083	\$26,083	\$26,083	\$26,058	\$26,058	\$26,058
GUA15150200499523	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Las Rosas 1102700011049.	En Ejecución	2015	\$64,981	\$64,981	\$64,981	\$64,981	\$64,837	\$64,837	\$64,837
GUA15150200499527	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Molino De Avila 1102800010387	En Ejecución	2015	\$64,545	\$64,545	\$64,545	\$64,545	\$64,545	\$64,545	\$64,545
GUA15150200499530	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Santa Elena Norte 1100400010351	En Ejecución	2015	\$40,603	\$40,603	\$40,603	\$40,603	\$40,565	\$40,565	\$40,565
GUA15150200499551	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Santa Elena Norte 110010001014a	En Ejecución	2015	\$24,178	\$24,178	\$24,178	\$24,178	\$24,155	\$24,155	\$24,155
GUA15150200499570	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Benito Juarez 110040001014a	En Ejecución	2015	\$8,609	\$8,609	\$8,609	\$8,609	\$8,601	\$8,601	\$8,601
GUA15150200499598	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Agrícola 1100400010309	En Ejecución	2015	\$6,265	\$6,265	\$6,265	\$6,265	\$6,259	\$6,259	\$6,259
GUA15150200499628	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Nuevo Mexico 1102700011142.	En Ejecución	2015	\$66,677	\$66,677	\$66,677	\$66,677	\$66,528	\$66,528	\$66,528

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200499492	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Del Cerrito 1102700011053.	99.78	\$0	Vivienda	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499506	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Las Rosas 1102700011091.	99.78	\$0	Vivienda	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499507	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Molino De Avila 1102800010230	100.00	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499508	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. La Mesita 11004000100154	99.91	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499523	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Las Rosas 1102700011049.	99.78	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499527	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Panel Metálico Autoportante Monochapa. Col. Molino De Avila 1102800010387	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499530	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Santa Elena Norte 1100400010351	99.91	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499551	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Santa Elena Norte 110010001014a	99.91	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499570	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Benito Juarez 110040001014a	99.91	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499598	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Agrícola 1100400010309	99.91	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499628	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Nuevo Mexico 1102700011142.	99.78	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200499642	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. San Bartolome Aguas Calientes 1100400650224	15PIDH000152	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Bartolomé Aguas Calientes	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499674	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Reforma 1102700011072.	15PIDH000189	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	Asistencia Social
GUA15150200499702	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Reforma 1102700011072.	15PIDH000190	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499709	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia La Cruz 1102700010322.	15PIDH000191	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA	Asistencia Social
GUA15150200499723	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	15PIDH000200	Guanajuato	Salamanca	Cerro Gordo (San Rafael)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499733	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	15PIDH000201	Guanajuato	Salamanca	Loma Pelada	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499823	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	15PIDH000203	Guanajuato	Salamanca	Los Prietos (El Cajón)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499836	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. San Juan Del Llanito 1100400710239	15PIDH000153	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Juan del Llanito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150200499845	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio 1102701350676.	15PIDH000204	Guanajuato	Salamanca	San José Temascatio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499861	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio (San Jose De Marañon) 1102701350676.	15PIDH000205	Guanajuato	Salamanca	San Juan Temascatio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social
GUA15150200499873	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio (Loma De Flores) 1102701350680.	15PIDH000206	Guanajuato	Salamanca	San José Temascatio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200499642	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. San Bartolome Aguas Calientes 1100400650224	En Ejecución	2015	\$187,648	\$187,648	\$187,648	\$187,648	\$187,473	\$187,473	\$187,473
GUA15150200499674	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Reforma 1102700011072.	En Ejecución	2015	\$64,981	\$64,981	\$64,981	\$64,981	\$64,837	\$64,837	\$64,837
GUA15150200499702	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Reforma 1102700011072.	En Ejecución	2015	\$271,227	\$271,227	\$271,227	\$271,227	\$270,623	\$270,623	\$270,623
GUA15150200499709	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia La Cruz 1102700010322.	En Ejecución	2015	\$110,186	\$110,186	\$110,186	\$110,186	\$109,941	\$109,941	\$109,941
GUA15150200499723	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	En Ejecución	2015	\$216,981	\$216,981	\$216,981	\$216,981	\$216,499	\$216,499	\$216,499
GUA15150200499733	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	En Ejecución	2015	\$152,565	\$152,565	\$152,565	\$152,565	\$152,226	\$152,226	\$152,226
GUA15150200499823	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	En Ejecución	2015	\$149,740	\$149,740	\$149,740	\$149,740	\$149,407	\$149,407	\$149,407
GUA15150200499836	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. San Juan Del Llanito 1100400710239	En Ejecución	2015	\$78,722	\$78,722	\$78,722	\$78,722	\$78,649	\$78,649	\$78,649
GUA15150200499845	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio 1102701350676.	En Ejecución	2015	\$180,319	\$180,319	\$180,319	\$180,319	\$179,918	\$179,918	\$179,918
GUA15150200499861	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio (San Jose De Marañon) 1102701350676.	En Ejecución	2015	\$142,402	\$142,402	\$142,402	\$142,402	\$142,085	\$142,085	\$142,085
GUA15150200499873	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio (Loma De Flores) 1102701350680.	En Ejecución	2015	\$181,502	\$181,502	\$181,502	\$181,502	\$181,098	\$181,098	\$181,098

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200499642	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. San Bartolome Aguas Calientes 1100400650224	99.91	\$0	Vivienda	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499674	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Reforma 1102700011072.	99.78	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499702	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia Ampliacion Reforma 1102700011072.	99.78	\$0	Vivienda	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499709	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. Colonia La Cruz 1102700010322.	99.78	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499723	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	99.78	\$0	Vivienda	47	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499733	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	99.78	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499823	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad.	99.78	\$0	Vivienda	31	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499836	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. San Juan Del Llanito 1100400710239	99.91	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499845	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio 1102701350676.	99.78	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499861	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio (San Jose De Marañon) 1102701350676.	99.78	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499873	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Semivigueta Y Bovedilla De Poliestireno De Alta Densidad. San Jose Temascatio (Loma De Flores) 1102701350680.	99.78	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200499888	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuartos. 1102800480476.	15PIDH000111	Guanajuato	Salvatierra	El Sabino	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA.	Asistencia Social
GUA15150200499906	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuartos. 1102800480480.	15PIDH000112	Guanajuato	Salvatierra	El Sabino	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA.	Asistencia Social
GUA15150200499916	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuartos. 1102800480283.	15PIDH000113	Guanajuato	Salvatierra	El Sabino	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA.	Asistencia Social
GUA15150200500391	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuartos. 1102800600705.	15PIDH000118	Guanajuato	Salvatierra	San Pedro de los Naranjos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA	Asistencia Social
GUA15150200500393	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuartos. 11028006001050.	15PIDH000119	Guanajuato	Salvatierra	San Pedro de los Naranjos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA.	Asistencia Social
GUA15150200500396	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuartos. 1102800600194.	15PIDH000120	Guanajuato	Salvatierra	San Pedro de los Naranjos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA.	Asistencia Social
GUA15150200500429	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010551.	15PIDH000172	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE.	Asistencia Social
GUA15150200500437	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010566.	15PIDH000173	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE.	Asistencia Social
GUA15150200500441	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010570.	15PIDH000174	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE.	Asistencia Social
GUA15150200500471	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010636	15PIDH000175	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE.	Asistencia Social
GUA15150200500477	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccon De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Santa Cruz De La Paz 1100300010570	15PIDH000176	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200499888	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800480476.	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,739	\$99,739	\$99,739
GUA15150200499906	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800480480.	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,609	\$149,609	\$149,609
GUA15150200499916	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800480283.	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,870	\$49,870	\$49,870
GUA15150200500391	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800600705.	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,870	\$49,870	\$49,870
GUA15150200500393	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800601050.	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,739	\$99,739	\$99,739
GUA15150200500396	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800600194.	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,870	\$49,870	\$49,870
GUA15150200500429	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010551.	En Ejecución	2015	\$106,620	\$106,620	\$106,620	\$106,620	\$106,572	\$106,572	\$106,572
GUA15150200500437	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010566.	En Ejecución	2015	\$144,899	\$144,899	\$144,899	\$144,899	\$144,833	\$144,833	\$144,833
GUA15150200500441	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010570.	En Ejecución	2015	\$74,344	\$74,344	\$74,344	\$74,344	\$74,310	\$74,310	\$74,310
GUA15150200500471	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010636	En Ejecución	2015	\$35,568	\$35,568	\$35,568	\$35,568	\$35,552	\$35,552	\$35,552
GUA15150200500477	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Santa Cruz De La Paz 1100300010570	En Ejecución	2015	\$401,919	\$401,919	\$401,919	\$401,919	\$401,736	\$401,736	\$401,736

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200499888	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800480476.	99.74	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499906	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800480480.	99.74	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200499916	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800480283.	99.74	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200500391	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800600705.	99.74	\$0	Vivienda	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200500393	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800601050.	99.74	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200500396	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuartos. 1102800600194.	99.74	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200500429	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010551.	99.95	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200500437	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010566.	99.95	\$0	Vivienda	99	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200500441	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010570.	99.95	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200500471	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Luis Donaldo Colosio 1100300010636	99.95	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200500477	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccin De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Santa Cruz De La Paz 1100300010570	99.95	\$0	Vivienda	171	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200500491	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010496	15PIDH000177	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE.	Asistencia Social
GUA15150200500495	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010551	15PIDH000178	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE.	Asistencia Social
GUA15150200500532	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010636	15PIDH000179	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE.	Asistencia Social
GUA15150200501533	Rehabilitación De Red De Agua Potable	15/PISBCC000002	Guanajuato	Salamanca	San José Temascalío	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Salamanca	Agua y saneamiento
GUA15150200501886	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010674	15PIDH000180	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL ALLENDE..	Asistencia Social
GUA15150200501902	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000001	Guanajuato	Coroneo	Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200501929	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000002	Guanajuato	Coroneo	Coroneo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502010	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010096	15PIDH000003	Guanajuato	Coroneo	Coroneo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502022	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000004	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502033	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010043	15PIDH000005	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502063	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010113	15PIDH000006	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200500491	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010496	En Ejecución	2015	\$99,674	\$99,674	\$99,674	\$99,674	\$99,629	\$99,629	\$99,629
GUA15150200500495	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010551	En Ejecución	2015	\$8,183	\$8,183	\$8,183	\$8,183	\$8,179	\$8,179	\$8,179
GUA15150200500532	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010636	En Ejecución	2015	\$14,878	\$14,878	\$14,878	\$14,878	\$14,871	\$14,871	\$14,871
GUA15150200501533	Rehabilitación De Red De Agua Potable	En Ejecución	2015	\$5,611,002	\$5,611,002	\$5,611,002	\$5,611,002	\$5,049,902	\$5,049,902	\$5,049,902
GUA15150200501886	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010674	En Ejecución	2015	\$84,075	\$84,075	\$84,075	\$84,075	\$84,037	\$84,037	\$84,037
GUA15150200501902	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$47,144	\$47,144	\$47,144	\$47,144	\$47,028	\$47,028	\$47,028
GUA15150200501929	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$24,424	\$24,424	\$24,424	\$24,424	\$24,364	\$24,364	\$24,364
GUA15150200502010	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010096	En Ejecución	2015	\$17,040	\$17,040	\$17,040	\$17,040	\$16,996	\$16,996	\$16,996
GUA15150200502022	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$61,344	\$61,344	\$61,344	\$61,344	\$61,194	\$61,194	\$61,194
GUA15150200502033	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010043	En Ejecución	2015	\$20,448	\$20,448	\$20,448	\$20,448	\$20,398	\$20,398	\$20,398
GUA15150200502063	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010113	En Ejecución	2015	\$13,632	\$13,632	\$13,632	\$13,632	\$13,599	\$13,599	\$13,599

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200500491	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010496	99.95	\$0	Vivienda	27	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200500495	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010551	99.95	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA15150200500532	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010636	99.95	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200501533	Rehabilitación De Red De Agua Potable	90.00	\$0	Metros lineales	1,400	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200501886	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Construcccion De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Martin 1100300010674	99.95	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA15150200501902	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200501929	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502010	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010096	99.74	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502022	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502033	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010043	99.75	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502063	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101000010113	99.75	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200502073	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000007	Guanajuato	Coroneo	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502086	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000008	Guanajuato	Coroneo	Cebolletas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502095	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000009	Guanajuato	Coroneo	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502104	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000010	Guanajuato	Coroneo	Cruz del Pastor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502105	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010058	15PIDH000037	Guanajuato	Coroneo	Coroneo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502146	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010043	15PIDH000038	Guanajuato	Coroneo	Coroneo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIAL MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502160	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010051	15PIDH000039	Guanajuato	Coroneo	Coroneo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502177	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000040	Guanajuato	Coroneo	Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502186	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000011	Guanajuato	Coroneo	Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502203	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000041	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502219	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000012	Guanajuato	Coroneo	Salto de León	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200502073	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$51,688	\$51,688	\$51,688	\$51,688	\$51,561	\$51,561	\$51,561
GUA15150200502086	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$76,112	\$76,112	\$76,112	\$76,112	\$75,925	\$75,925	\$75,925
GUA15150200502095	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$120,984	\$120,984	\$120,984	\$120,984	\$120,688	\$120,688	\$120,688
GUA15150200502104	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$123,824	\$123,824	\$123,824	\$123,824	\$123,521	\$123,521	\$123,521
GUA15150200502105	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010058	En Ejecución	2015	\$5,651	\$5,651	\$5,651	\$5,651	\$5,580	\$5,580	\$5,580
GUA15150200502146	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010043	En Ejecución	2015	\$8,477	\$8,477	\$8,477	\$8,477	\$8,370	\$8,370	\$8,370
GUA15150200502160	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010051	En Ejecución	2015	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,790	\$2,790	\$2,790
GUA15150200502177	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$11,303	\$11,303	\$11,303	\$11,303	\$11,160	\$11,160	\$11,160
GUA15150200502186	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$36,920	\$36,920	\$36,920	\$36,920	\$36,830	\$36,830	\$36,830
GUA15150200502203	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,790	\$2,790	\$2,790
GUA15150200502219	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$71,568	\$71,568	\$71,568	\$71,568	\$71,393	\$71,393	\$71,393

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200502073	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502086	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502095	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502104	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502105	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010058	98.74	\$0	Equipamiento	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502146	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010043	98.74	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502160	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010051	98.74	\$0	Equipamiento	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502177	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502186	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502203	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502219	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200502235	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000013	Guanajuato	Coroneo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502252	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000014	Guanajuato	Coroneo	Cerro Prieto Oriente	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502254	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010113	15PIDH000042	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502279	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010043	15PIDH000043	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502284	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000015	Guanajuato	Coroneo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502304	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010077	15PIDH000044	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502315	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000016	Guanajuato	Coroneo	El Sauz de Cebolletas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502327	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000045	Guanajuato	Coroneo	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502347	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000046	Guanajuato	Coroneo	Cebolletas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502357	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000017	Guanajuato	Coroneo	Arroyo del Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502384	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000047	Guanajuato	Coroneo	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200502235	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$19,312	\$19,312	\$19,312	\$19,312	\$19,265	\$19,265	\$19,265
GUA15150200502252	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$87,472	\$87,472	\$87,472	\$87,472	\$87,258	\$87,258	\$87,258
GUA15150200502254	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010113	En Ejecución	2015	\$19,780	\$19,780	\$19,780	\$19,780	\$19,530	\$19,530	\$19,530
GUA15150200502279	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010043	En Ejecución	2015	\$14,128	\$14,128	\$14,128	\$14,128	\$13,950	\$13,950	\$13,950
GUA15150200502284	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$30,672	\$30,672	\$30,672	\$30,672	\$30,597	\$30,597	\$30,597
GUA15150200502304	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010077	En Ejecución	2015	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,790	\$2,790	\$2,790
GUA15150200502315	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$68,728	\$68,728	\$68,728	\$68,728	\$68,560	\$68,560	\$68,560
GUA15150200502327	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$39,560	\$39,560	\$39,560	\$39,560	\$39,060	\$39,060	\$39,060
GUA15150200502347	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$28,257	\$28,257	\$28,257	\$28,257	\$27,900	\$27,900	\$27,900
GUA15150200502357	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$59,640	\$59,640	\$59,640	\$59,640	\$59,494	\$59,494	\$59,494
GUA15150200502384	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$16,954	\$16,954	\$16,954	\$16,954	\$16,740	\$16,740	\$16,740

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200502235	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502252	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502254	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010113	98.74	\$0	Equipamiento	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502279	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010043	98.74	\$0	Equipamiento	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502284	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502304	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica. 1101000010077	98.74	\$0	Equipamiento	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502315	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502327	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	59	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502347	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	52	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502357	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502384	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200502500	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000048	Guanajuato	Coroneo	Cerro Prieto Poniente	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502516	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000018	Guanajuato	Coroneo	Cerro Prieto Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502526	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000049	Guanajuato	Coroneo	Cruz del Pastor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502530	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000019	Guanajuato	Coroneo	El Espinazo (Loma Bonita)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502539	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000020	Guanajuato	Coroneo	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502540	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000050	Guanajuato	Coroneo	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502546	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000051	Guanajuato	Coroneo	La Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502563	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000052	Guanajuato	Coroneo	Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502570	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construcccion De Cuarto Dormitorio. 1101000010058	15PIDH000021	Guanajuato	Coroneo	Coroneo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502577	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000053	Guanajuato	Coroneo	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502583	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construcccion De Cuarto Dormitorio. 1101000010151	15PIDH000022	Guanajuato	Coroneo	Coroneo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200502500	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$11,303	\$11,303	\$11,303	\$11,303	\$11,160	\$11,160	\$11,160
GUA15150200502516	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,824	\$52,695	\$52,695	\$52,695
GUA15150200502526	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$16,954	\$16,954	\$16,954	\$16,954	\$16,740	\$16,740	\$16,740
GUA15150200502530	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,863	\$32,863	\$32,863
GUA15150200502539	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$14,768	\$14,768	\$14,768	\$14,768	\$14,732	\$14,732	\$14,732
GUA15150200502540	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,790	\$2,790	\$2,790
GUA15150200502546	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$11,303	\$11,303	\$11,303	\$11,303	\$11,160	\$11,160	\$11,160
GUA15150200502563	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$8,477	\$8,477	\$8,477	\$8,477	\$8,370	\$8,370	\$8,370
GUA15150200502570	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construcccion De Cuarto Dormitorio. 1101000010058	En Ejecución	2015	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,735	\$47,735	\$47,735
GUA15150200502577	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$11,303	\$11,303	\$11,303	\$11,303	\$11,160	\$11,160	\$11,160
GUA15150200502583	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construcccion De Cuarto Dormitorio. 1101000010151	En Ejecución	2015	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,735	\$47,735	\$47,735

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200502500	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502516	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502526	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502530	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502539	Adquisicion Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	99.75	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502540	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502546	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502563	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502570	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construcccion De Cuarto Dormitorio. 1101000010058	99.45	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502577	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502583	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construcccion De Cuarto Dormitorio. 1101000010151	99.45	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200502593	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000023	Guanajuato	Coroneo	Acatlán	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502604	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000054	Guanajuato	Coroneo	La Venta Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502607	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio. 1101000010043	15PIDH000024	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502620	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000055	Guanajuato	Coroneo	El Cerrito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502624	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000025	Guanajuato	Coroneo	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502640	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	15PIDH000056	Guanajuato	Coroneo	Cerro Prieto Oriente	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502741	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	15PIDH000057	Guanajuato	Coroneo	El Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502749	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000026	Guanajuato	Coroneo	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502760	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	15PIDH000058	Guanajuato	Coroneo	La Purísima	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502771	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000027	Guanajuato	Coroneo	La Huerta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502776	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	15PIDH000059	Guanajuato	Coroneo	El Sauz de Cebolletas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200502593	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,470	\$95,470	\$95,470
GUA15150200502604	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$8,477	\$8,477	\$8,477	\$8,477	\$8,370	\$8,370	\$8,370
GUA15150200502607	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio. 1101000010043	En Ejecución	2015	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$190,941	\$190,941	\$190,941
GUA15150200502620	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$14,128	\$14,128	\$14,128	\$14,128	\$13,950	\$13,950	\$13,950
GUA15150200502624	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$143,205	\$143,205	\$143,205
GUA15150200502640	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	En Ejecución	2015	\$19,780	\$19,780	\$19,780	\$19,780	\$19,530	\$19,530	\$19,530
GUA15150200502741	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	En Ejecución	2015	\$28,257	\$28,257	\$28,257	\$28,257	\$27,900	\$27,900	\$27,900
GUA15150200502749	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,735	\$47,735	\$47,735
GUA15150200502760	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	En Ejecución	2015	\$22,605	\$22,605	\$22,605	\$22,605	\$22,320	\$22,320	\$22,320
GUA15150200502771	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,470	\$95,470	\$95,470
GUA15150200502776	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	En Ejecución	2015	\$16,954	\$16,954	\$16,954	\$16,954	\$16,740	\$16,740	\$16,740

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200502593	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502604	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502607	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio. 1101000010043	99.45	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502620	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502624	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502640	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica.	98.74	\$0	Equipamiento	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502741	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	98.74	\$0	Equipamiento	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502749	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502760	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	98.74	\$0	Equipamiento	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502771	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502776	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	98.74	\$0	Equipamiento	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200502786	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000028	Guanajuato	Coroneo	Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502799	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	15PIDH000060	Guanajuato	Coroneo	Arroyo del Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502803	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000029	Guanajuato	Coroneo	Salto de León	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502815	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	15PIDH000061	Guanajuato	Coroneo	La Viborilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Asistencia Social
GUA15150200502816	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000030	Guanajuato	Coroneo	La Venta Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502825	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000031	Guanajuato	Coroneo	Cerro Prieto Oriente	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502835	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000032	Guanajuato	Coroneo	El Puertecito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502844	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000033	Guanajuato	Coroneo	El Sauz de Cebolletas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502851	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000034	Guanajuato	Coroneo	Arroyo del Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502861	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000035	Guanajuato	Coroneo	Cerro Prieto Centro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social
GUA15150200502869	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000036	Guanajuato	Coroneo	La Viborilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200502786	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$143,205	\$143,205	\$143,205
GUA15150200502799	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	En Ejecución	2015	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,790	\$2,790	\$2,790
GUA15150200502803	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,735	\$47,735	\$47,735
GUA15150200502815	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	En Ejecución	2015	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,826	\$2,790	\$2,790	\$2,790
GUA15150200502816	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,735	\$47,735	\$47,735
GUA15150200502825	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,735	\$47,735	\$47,735
GUA15150200502835	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$192,000	\$190,941	\$190,941	\$190,941
GUA15150200502844	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,470	\$95,470	\$95,470
GUA15150200502851	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,735	\$47,735	\$47,735
GUA15150200502861	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$96,000	\$95,470	\$95,470	\$95,470
GUA15150200502869	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccin De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$47,735	\$47,735	\$47,735

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200502786	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502799	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	98.74	\$0	Equipamiento	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502803	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502815	Adquisición Y Suministro De Estufa Ecológica	98.74	\$0	Equipamiento	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502816	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502825	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502835	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502844	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502851	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502861	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200502869	Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccon De Cuarto Dormitorio.	99.45	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200508777	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles (19) En La Localidad San Juan Del Llanito Del Municipio De Apaseo El Alto.	PICI Q0250 2015 015	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Juan del Llanito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Federal de Electricidad	Urbanización
GUA15150200509318	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles En La Localidad Misión De Chichimecas Del Municipio San Luis De La Paz	PICI Q0250 2015 016	Guanajuato	San Luis de la Paz	Misión de Chichimecas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509339	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Juárez En La Localidad Los Juan Diegos Del Municipio Santa Catarina	PICI Q0250 2015 017	Guanajuato	Santa Catarina	Los Juan Diegos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509395	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Sin Nombre Y Aldama En La Localidad Arroyo Seco Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 018	Guanajuato	Tierra Blanca	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509422	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Cerrito En La Localidad Cerro Colorado Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 019	Guanajuato	Tierra Blanca	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509452	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle San Isidro En La Localidad Cieneguilla Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 020	Guanajuato	Tierra Blanca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509476	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Avenida Zamorano En La Localidad Las Adjuntas Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 021	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509499	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En La Localidad La Cuesta De Peñones Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 022	Guanajuato	Tierra Blanca	La Cuesta de Peñones	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509518	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Los Pinos Y Carrtera Hacia La Estancia En La Localidad Las Moras Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 023	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509583	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles La Palma Y El Paraíso En La Localidad El Picacho Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 024	Guanajuato	Tierra Blanca	El Picacho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509762	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Sin Nombre, Privda Los Pérez 2 Y José María Morelos En La Localidad Rincón Del Cano Del Municipio	PICI Q0250 2015 025	Guanajuato	Tierra Blanca	Rincón del Cano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200508777	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles (19) En La Localidad San Juan Del Llanito Del Municipio De Apaseo El Alto.	En Ejecución	2015	\$2,696,422	\$539,284	\$539,284	\$539,284	\$539,284	\$539,284	\$539,284
GUA15150200509318	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles En La Localidad Misión De Chichimecas Del Municipio San Luis De La Paz	En Ejecución	2015	\$6,019,537	\$1,203,907	\$1,203,907	\$1,203,907	\$1,203,907	\$1,203,907	\$1,203,907
GUA15150200509339	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Juárez En La Localidad Los Juan Diegos Del Municipio Santa Catarina	En Ejecución	2015	\$302,610	\$60,522	\$60,522	\$60,522	\$60,522	\$60,522	\$60,522
GUA15150200509395	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Sin Nombre Y Aldama En La Localidad Arroyo Seco Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$159,732	\$31,946	\$31,946	\$31,946	\$31,946	\$31,946	\$31,946
GUA15150200509422	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Cerrito En La Localidad Cerro Colorado Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$174,728	\$34,946	\$34,946	\$34,946	\$34,946	\$34,946	\$34,946
GUA15150200509452	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle San Isidro En La Localidad Cieneguilla Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$221,662	\$44,332	\$44,332	\$44,332	\$44,332	\$44,332	\$44,332
GUA15150200509476	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Avenida Zamorano En La Localidad Las Adjuntas Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$262,129	\$52,426	\$52,426	\$52,426	\$52,426	\$52,426	\$52,426
GUA15150200509499	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En La Localidad La Cuesta De Peñones Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$1,710,529	\$342,106	\$342,106	\$342,106	\$342,106	\$342,106	\$342,106
GUA15150200509518	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calles Los Pinos Y Cartera Hacia La Estancia En La Localidad Las Moras Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$184,859	\$36,972	\$36,972	\$36,972	\$36,972	\$36,972	\$36,972
GUA15150200509583	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles La Palma Y El Paraíso En La Localidad El Picacho Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$225,753	\$45,151	\$45,151	\$45,151	\$45,151	\$45,151	\$45,151
GUA15150200509762	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Sin Nombre, Privda Los Pérez 2 Y José María Morelos En La Localidad Rincón Del Cano Del Municipio	En Ejecución	2015	\$505,590	\$101,118	\$101,118	\$101,118	\$101,118	\$101,118	\$101,118

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200508777	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles (19) En La Localidad San Juan Del Llanito Del Municipio De Apaseo El Alto.	100.00	\$0	Piezas	296	0.00	80.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509318	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar Varias Calles En La Localidad Misión De Chichimecas Del Municipio San Luis De La Paz	100.00	\$0	Piezas	587	0.00	80.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509339	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Juárez En La Localidad Los Juan Diegos Del Municipio Santa Catarina	100.00	\$0	Piezas	22	0.00	85.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509395	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Sin Nombre Y Aldama En La Localidad Arroyo Seco Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	18	0.00	45.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509422	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Cerrito En La Localidad Cerro Colorado Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	17	0.00	45.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509452	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle San Isidro En La Localidad Cieneguilla Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	17	0.00	95.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509476	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Avenida Zamorano En La Localidad Las Adjuntas Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	95.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509499	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En La Localidad La Cuesta De Peñones Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	148	0.00	75.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509518	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calles Los Pinos Y Cartera Hacia La Estancia En La Localidad Las Moras Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	14	0.00	75.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509583	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles La Palma Y El Paraiso En La Localidad El Picacho Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	22	0.00	95.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509762	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Sin Nombre, Privda Los Pérez 2 Y José María Morelos En La Localidad Rincón Del Cano Del Municipio	100.00	\$0	Piezas	48	0.00	75.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200509794	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Olvera Y Sagrado Corazón Rumbo A Villa Union En La Localidad El Salto Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 026	Guanajuato	Tierra Blanca	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509813	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles El Pedregal Y 5 De Mayo En La Localidad Cano De San Isidro Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 027	Guanajuato	Tierra Blanca	Cano de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509831	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Paloma, Libertad Y Paloma Rumbo Al Picacho En La Localidad Guadalupe Del Municipio Tierra Blanca	PICI Q0250 2015 028	Guanajuato	Tierra Blanca	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509864	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Carretera Cañada Moreno-Victoria En La Localidad El Carmen Del Municipio Victoria	PICI Q0250 2015 029	Guanajuato	Victoria	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200509897	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Rumbo Al Arroyo En La Localidad Los Remedios (Cerro Grande) Del Municipio Victoria	PICI Q0250 2015 030	Guanajuato	Victoria	Los Remedios (Cerro Grande)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200510004	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Detrás De La Primaria En La Localidad Loma De Los Chilitos Del Municipio Victoria	PICI Q0250 2015 031	Guanajuato	Victoria	Loma de los Chilitos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200510057	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Frente Al Campo Deportivo En La Localidad Palmillas Del Municipio Victoria	PICI Q0250 2015 032	Guanajuato	Victoria	Palmillas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200510090	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Costado Del Campo Deportivo Y Francisco Villa En La Localidad Misión De Arnedo Del Municipio Victoria	PICI Q0250 2015 033	Guanajuato	Victoria	Misión de Arnedo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200510119	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En La Localidad Cieneguilla Del Municipio Victoria	PICI Q0250 2015 034	Guanajuato	Victoria	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150200533567	Rehabilitación Del Camino A San José El Nuevo, En El Municipio De Celaya.	1	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos
GUA15150200533616	Rehabilitación Del Camino San José De Guanajuato - E.C.(Celaya - Juventino Rosas), En El Municipio De Celaya.	1	Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200509794	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Olvera Y Sagrado Corazón Rumbo A Villa Union En La Localidad El Salto Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$122,872	\$24,574	\$24,574	\$24,574	\$24,574	\$24,574	\$24,574
GUA15150200509813	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles El Pedregal Y 5 De Mayo En La Localidad Cano De San Isidro Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$217,738	\$43,548	\$43,548	\$43,548	\$43,548	\$43,548	\$43,548
GUA15150200509831	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Paloma, Libertad Y Paloma Rumbo Al Picacho En La Localidad Guadalupe Del Municipio Tierra Blanca	En Ejecución	2015	\$567,664	\$113,533	\$113,533	\$113,533	\$113,533	\$113,533	\$113,533
GUA15150200509864	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Carretera Cañada Moreno-Victoria En La Localidad El Carmen Del Municipio Victoria	En Ejecución	2015	\$88,919	\$17,784	\$17,784	\$17,784	\$17,784	\$17,784	\$17,784
GUA15150200509897	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Rumbo Al Arroyo En La Localidad Los Remedios (Cerro Grande) Del Municipio Victoria	En Ejecución	2015	\$213,317	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663	\$42,663
GUA15150200510004	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Detrás De La Primaria En La Localidad Loma De Los Chilitos Del Municipio Victoria	En Ejecución	2015	\$532,757	\$106,551	\$106,551	\$106,551	\$106,551	\$106,551	\$106,551
GUA15150200510057	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Frente Al Campo Deportivo En La Localidad Palmillas Del Municipio Victoria	En Ejecución	2015	\$289,541	\$57,908	\$57,908	\$57,908	\$57,908	\$57,908	\$57,908
GUA15150200510090	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Costado Del Campo Deportivo Y Francisco Villa En La Localidad Misión De Arnedo Del Municipio Victoria	En Ejecución	2015	\$473,774	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755	\$94,755
GUA15150200510119	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En La Localidad Cieneguilla Del Municipio Victoria	En Ejecución	2015	\$1,424,719	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944	\$284,944
GUA15150200533567	Rehabilitación Del Camino A San José El Nuevo, En El Municipio De Celaya.	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$3,413,413	\$3,413,413	\$3,413,413	\$3,413,413	\$3,413,413	\$3,413,413
GUA15150200533616	Rehabilitación Del Camino San José De Guanajuato - E.C.(Celaya - Juventino Rosas), En El Municipio De Celaya.	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$4,330,251	\$4,330,251	\$4,330,251	\$4,330,251	\$4,330,251	\$4,330,251

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200509794	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Privada Olvera Y Sagrado Corazón Rumbo A Villa Union En La Localidad El Salto Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	75.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509813	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles El Pedregal Y 5 De Mayo En La Localidad Cano De San Isidro Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Kilómetro	21	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509831	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Paloma, Libertad Y Paloma Rumbo Al Picacho En La Localidad Guadalupe Del Municipio Tierra Blanca	100.00	\$0	Piezas	41	0.00	95.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509864	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Carretera Cañada Moreno-Victoria En La Localidad El Carmen Del Municipio Victoria	100.00	\$0	Piezas	9	0.00	45.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200509897	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Rumbo Al Arroyo En La Localidad Los Remedios (Cerro Grande) Del Municipio Victoria	100.00	\$0	Piezas	34	0.00	45.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200510004	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Detrás De La Primaria En La Localidad Loma De Los Chilitos Del Municipio Victoria	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	45.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200510057	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A La Calle Frente Al Campo Deportivo En La Localidad Palmillas Del Municipio Victoria	100.00	\$0	Piezas	16	0.00	45.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200510090	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Las Calles Costado Del Campo Deportivo Y Francisco Villa En La Localidad Misión De Arnedo Del Municipio Victoria	100.00	\$0	Piezas	30	0.00	45.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200510119	Ampliación De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Beneficiar A Varias Calles En La Localidad Cieneguilla Del Municipio Victoria	100.00	\$0	Piezas	148	0.00	45.00	Financiera: / Física: LA META ES POSTE / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200533567	Rehabilitación Del Camino A San José El Nuevo, En El Municipio De Celaya.	100.00	\$0	Kilómetro	468,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200533616	Rehabilitación Del Camino San José De Guanajuato - E.C.(Celaya - Juventino Rosas), En El Municipio De Celaya.	100.00	\$0	Kilómetro	468,469	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150200534028	Rehabilitación Del Camino Purísima-Guanajal, En El Municipio De Purísima Del Rincón	2	Guanajuato	Purísima del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos
GUA15150200534062	Rehabilitación De La Calle De Acceso A La Comunidad De San Pedro De Los Naranjos (El Carrillillo), En El Municipio De Salvatierra	3	Guanajuato	Salvatierra	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos
GUA15150200539358	Construccion De Sistema De Agua Potable: Linea De Conduccion, Tanques Y Redes De Distribucion (2da. Etapa) , En La Loc. De La Aldea, Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0075-15	08ceagFAISE15	Guanajuato	Silao	La Aldea	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150200539381	Const. Eq. Pta En Serv. Estab. Y Op. Transitoria De La Ptar. Y Comunidades Aledañas (B. De Santiago, Hda. Vieja Buenavista Y Sn. Juan De Dios).	09ceagFAISE15	Guanajuato	Tarandacua	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150200539391	Colector Oriente 3era Etapa (Blvd Aquiles Serdan Tramo Calle Michoacan Y Libramiento Sur), En La Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0020-15	10ceagFAISE15	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150200539406	Rehabilitacion De Drenaje (3ra. Etapa) En La Cab. Mpal. De Xichu, Gto. /Ob-202-0031-15	11ceagFAISE15	Guanajuato	Xichú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150200539452	Construccion Del Circuito Hidrometrico Norte 2, Incluye Linea De Conduccion, Tanque Elevado De Regulacion Y Linea De Distribucion Para Conexion A La Red Mpal.	14ceagFAISE15	Guanajuato	Moroleón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150200539483	Sectorizacion De Red De Agua Potable (Cuarta Etapa), En La Cab. Mpal. De Romita, Gto. /Ob-204-0064-15	16ceagFAISE15	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150200539516	Perforacion De Pozo Profundo, Col. La Joya, Para El Sistema De Agua Potable, En La Cab. Mpal. De Villagran, Gto. /Ob-204-0172-15	18ceagFAISE15	Guanajuato	Villagrán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150200539531	Construccion De Tanque De Regularizacion, Lineas De Cond.,Lineas De Aliment.De La Zona Suroriental (Incluye Adec.De Los Equipamientos De Pozos 6 Y 11) En La Cab. Mpal.	19ceagFAISE15	Guanajuato	Cortazar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300549449	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000522	Guanajuato	San Luis de la Paz	Adjuntas (Adjuntas del Bozo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150200534028	Rehabilitación Del Camino Purísima-Guanajal, En El Municipio De Purísima Del Rincón	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,514,734	\$6,514,734	\$6,514,734	\$6,514,734	\$6,514,734	\$6,514,734
GUA15150200534062	Rehabilitación De La Calle De Acceso A La Comunidad De San Pedro De Los Naranjos (El Carrillo), En El Municipio De Salvatierra	En Ejecución	2015	\$800,000	\$790,134	\$790,134	\$790,134	\$790,134	\$790,134	\$790,134
GUA15150200539358	Construccion De Sistema De Agua Potable: Linea De Conduccion, Tanques Y Redes De Distribucion (2da. Etapa) , En La Loc. De La Aldea, Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0075-15	En Ejecución	2015	\$700,153	\$700,153	\$700,153	\$700,153	\$536,958	\$536,958	\$536,958
GUA15150200539381	Const. Eq. Pta En Serv. Estab. Y Op. Transitoria De La Ptar. Y Comunidades Aledañas (B. De Santiago, Hda. Vieja Buenavista Y Sn. Juan De Dios).	En Ejecución	2015	\$6,439,907	\$6,439,907	\$6,439,907	\$6,439,907	\$6,154,828	\$6,154,828	\$6,154,828
GUA15150200539391	Colector Oriente 3era Etapa (Blvd Aquiles Serdan Tramo Calle Michoacan Y Libramiento Sur), En La Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0020-15	En Ejecución	2015	\$1,946,717	\$1,946,717	\$1,946,717	\$1,946,717	\$1,935,227	\$1,935,227	\$1,935,227
GUA15150200539406	Rehabilitacion De Drenaje (3ra. Etapa) En La Cab. Mpal. De Xichu, Gto. /Ob-202-0031-15	En Ejecución	2015	\$2,424,832	\$2,424,832	\$2,424,832	\$2,424,832	\$1,293,022	\$1,293,022	\$1,293,022
GUA15150200539452	Construccion Del Circuito Hidrometrico Norte 2, Incluye Linea De Conduccion, Tanque Elevado De Regulacion Y Linea De Distribucion Para Conexion A La Red Mpal.	En Ejecución	2015	\$644,927	\$644,927	\$644,927	\$644,927	\$499,171	\$499,171	\$499,171
GUA15150200539483	Sectorizacion De Red De Agua Potable (Cuarta Etapa), En La Cab. Mpal. De Romita, Gto. /Ob-204-0064-15	En Ejecución	2015	\$249,696	\$249,693	\$249,693	\$249,693	\$249,693	\$249,693	\$249,693
GUA15150200539516	Perforacion De Pozo Profundo, Col. La Joya, Para El Sistema De Agua Potable, En La Cab. Mpal. De Villagran, Gto. /Ob-204-0172-15	En Ejecución	2015	\$2,215,702	\$2,215,702	\$2,215,702	\$2,215,702	\$1,594,659	\$1,594,659	\$1,594,659
GUA15150200539531	Construccion De Tanque De Regularizacion, Lineas De Cond.,Lineas De Aliment.De La Zona Suroriente (Incluye Adec.De Los Equipamientos De Pozos 6 Y 11) En La Cab. Mpal.	En Ejecución	2015	\$1,191,803	\$1,191,803	\$1,191,803	\$1,191,803	\$1,179,735	\$1,179,735	\$1,179,735
GUA15150300549449	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$4,986	\$4,986	\$4,986

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150200534028	Rehabilitación Del Camino Purísima-Guanajal, En El Municipio De Purísima Del Rincón	100.00	\$0	Kilómetro	68,795	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200534062	Rehabilitación De La Calle De Acceso A La Comunidad De San Pedro De Los Naranjos (El Carrillillo), En El Municipio De Salvatierra	100.00	\$0	Kilómetro	97,054	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200539358	Construccion De Sistema De Agua Potable: Linea De Conduccion, Tanques Y Redes De Distribucion (2da. Etapa) , En La Loc. De La Aldea, Mpio. De Silao, Gto. /Ob-202-0075-15	76.69	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser sistema de agua potable, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150200539381	Const. Eq. Pta En Serv. Estab. Y Op. Transitoria De La Ptar. Y Comunidades Aledañas (B. De Santiago, Hda. Vieja Buenavista Y Sn. Juan De Dios).	95.57	\$0	Piezas	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser plata tratamiento agua pot, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150200539391	Colector Oriente 3era Etapa (Blvd Aquiles Serdan Tramo Calle Michoacan Y Libramiento Sur), En La Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0020-15	99.41	\$0	Piezas	0	0.00	99.50	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser colector / Registro:
GUA15150200539406	Rehabilitacion De Drenaje (3ra. Etapa) En La Cab. Mpal. De Xichu, Gto. /Ob-202-0031-15	53.32	\$0	Piezas	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser rehabilitacion de drenaje / Registro:
GUA15150200539452	Construccion Del Circuito Hidrometrico Norte 2, Incluye Linea De Conduccion, Tanque Elevado De Regulacion Y Linea De Distribucion Para Conexion A La Red Mpal.	77.40	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser circuito hidrometrico / Registro:
GUA15150200539483	Sectorizacion De Red De Agua Potable (Cuarta Etapa), En La Cab. Mpal. De Romita, Gto. /Ob-204-0064-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser sectorizacion / Registro:
GUA15150200539516	Perforacion De Pozo Profundo, Col. La Joya, Para El Sistema De Agua Potable, En La Cab. Mpal. De Villagran, Gto. /Ob-204-0172-15	71.97	\$0	Piezas	0	0.00	84.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser perforacion pozo / Registro:
GUA15150200539531	Construccion De Tanque De Regularizacion, Lineas De Cond.,Lineas De Aliment.De La Zona Surorient (Incluye Adec.De Los Equipamientos De Pozos 6 Y 11) En La Cab. Mpal.	98.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser sistema de agua / Registro:
GUA15150300549449	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300551272	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200010465	15PIDH000225	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551300	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200010770	15PIDH000226	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551340	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200011251	15PIDH000227	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551354	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Emilio Carranza 1100200010499	15PIDH000228	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551370	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Enrique Velazco Ibarra 1100200010431	15PIDH000229	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551381	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. La Ascención 1100200011302	15PIDH000230	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551392	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. La Cantera Dos 110020001129a	15PIDH000231	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551411	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010747	15PIDH000232	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010624	15PIDH000233	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551475	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010569	15PIDH000234	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551493	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270395	15PIDH000236	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300551272	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200010465	En Ejecución	2015	\$121,364	\$121,364	\$121,364	\$121,364	\$119,780	\$119,780	\$119,780
GUA15150300551300	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200010770	En Ejecución	2015	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$59,890	\$59,890	\$59,890
GUA15150300551340	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200011251	En Ejecución	2015	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$59,890	\$59,890	\$59,890
GUA15150300551354	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Emilio Carranza 1100200010499	En Ejecución	2015	\$303,410	\$303,410	\$303,410	\$303,410	\$299,449	\$299,449	\$299,449
GUA15150300551370	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Enrique Velazco Ibarra 1100200010431	En Ejecución	2015	\$182,046	\$182,046	\$182,046	\$182,046	\$179,669	\$179,669	\$179,669
GUA15150300551381	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. La Ascención 1100200011302	En Ejecución	2015	\$364,091	\$364,091	\$364,091	\$364,091	\$359,339	\$359,339	\$359,339
GUA15150300551392	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. La Cantera Dos 110020001129a	En Ejecución	2015	\$121,364	\$121,364	\$121,364	\$121,364	\$119,780	\$119,780	\$119,780
GUA15150300551411	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010747	En Ejecución	2015	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$59,890	\$59,890	\$59,890
GUA15150300551444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010624	En Ejecución	2015	\$121,364	\$121,364	\$121,364	\$121,364	\$119,780	\$119,780	\$119,780
GUA15150300551475	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010569	En Ejecución	2015	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$59,890	\$59,890	\$59,890
GUA15150300551493	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270395	En Ejecución	2015	\$242,728	\$242,728	\$242,728	\$242,728	\$239,559	\$239,559	\$239,559

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300551272	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200010465	98.69	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551300	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200010770	98.69	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551340	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Eduardo Morales (Everardo) 1100200011251	98.69	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551354	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Emilio Carranza 1100200010499	98.69	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551370	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. Enrique Velazco Ibarra 1100200010431	98.69	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551381	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. La Ascención 1100200011302	98.69	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551392	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. La Cantera Dos 110020001129a	98.69	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551411	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010747	98.69	\$0	Vivienda	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010624	98.69	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551475	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Col. San Isidro 1100200010569	98.69	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551493	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270395	98.69	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300551506	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270408	15PIDH000237	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551516	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270380	15PIDH000238	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551555	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Paracuaro 1100200470342	15PIDH000239	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551564	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Paracuaro 1100200470361	15PIDH000240	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACAMBARO	Asistencia Social
GUA15150300551603	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. San Juan Del Llanito 1100400710239	15PIDH000684	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Juan del Llanito	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150300551620	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. San Bartolomé Aguas Calientes 1100400650224	15PIDH000685	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Bartolomé Aguas Calientes	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150300551627	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Emiliano Zapata 1100400010135	15PIDH000686	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150300551637	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Elena Norte 110040001014a	15PIDH000687	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150300551641	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Elena Norte 1100400010351	15PIDH000688	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150300551652	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. El Rejalgar 1100400010385	15PIDH000689	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150300551662	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. El Rejalgar 1100400010370	15PIDH000690	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300551506	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270408	En Ejecución	2015	\$182,046	\$182,046	\$182,046	\$182,046	\$179,669	\$179,669	\$179,669
GUA15150300551516	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270380	En Ejecución	2015	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$59,890	\$59,890	\$59,890
GUA15150300551555	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Paracuaro 1100200470342	En Ejecución	2015	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$60,682	\$59,890	\$59,890	\$59,890
GUA15150300551564	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Paracuaro 1100200470361	En Ejecución	2015	\$121,364	\$121,364	\$121,364	\$121,364	\$119,780	\$119,780	\$119,780
GUA15150300551603	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. San Juan Del Llanito 1100400710239	En Ejecución	2015	\$187,599	\$187,599	\$187,599	\$187,599	\$187,524	\$187,524	\$187,524
GUA15150300551620	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. San Bartolomé Aguas Calientes 1100400650224	En Ejecución	2015	\$250,132	\$250,132	\$250,132	\$250,132	\$250,032	\$250,032	\$250,032
GUA15150300551627	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Emiliano Zapata 1100400010135	En Ejecución	2015	\$250,132	\$250,132	\$250,132	\$250,132	\$250,032	\$250,032	\$250,032
GUA15150300551637	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Elena Norte 110040001014a	En Ejecución	2015	\$187,599	\$187,599	\$187,599	\$187,599	\$187,524	\$187,524	\$187,524
GUA15150300551641	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Elena Norte 1100400010351	En Ejecución	2015	\$187,599	\$187,599	\$187,599	\$187,599	\$187,524	\$187,524	\$187,524
GUA15150300551652	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. El Rejalgar 1100400010385	En Ejecución	2015	\$437,730	\$437,730	\$437,730	\$437,730	\$437,556	\$437,556	\$437,556
GUA15150300551662	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. El Rejalgar 1100400010370	En Ejecución	2015	\$125,066	\$125,066	\$125,066	\$125,066	\$125,016	\$125,016	\$125,016

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300551506	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270408	98.69	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551516	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Iramuco 1100200270380	98.69	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551555	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Paracuaro 1100200470342	98.69	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551564	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Paracuaro 1100200470361	98.69	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300551603	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. San Juan Del Llanito 1100400710239	99.96	\$0	Vivienda	59	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551620	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. San Bartolomé Aguas Calientes 1100400650224	99.96	\$0	Vivienda	115	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551627	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Emiliano Zapata 1100400010135	99.96	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551637	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Elena Norte 110040001014a	99.96	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551641	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Elena Norte 1100400010351	99.96	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551652	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. El Rejalgar 1100400010385	99.96	\$0	Vivienda	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551662	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. El Rejalgar 1100400010370	99.96	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300551668	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. La Mesita 110040010154	15PIDH000691	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150300551675	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Agricola 1100400010309	15PIDH000692	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Asistencia Social
GUA15150300551685	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Amexe 1100500030556	15PIDH000616	Guanajuato	Apaseo el Grande	Amexhe	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551698	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Buenos Aires 1100500010166	15PIDH000603	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551720	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. El Cerrito 1100500010151	15PIDH000604	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551728	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Flores Magón 1100500010166	15PIDH000605	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551751	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Jardines 1100500010166	15PIDH000606	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551764	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Calzada 1100500010166	15PIDH000607	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551782	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Esperanza 110050001040a	15PIDH000608	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551805	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Linda Vista 1100500010166	15PIDH000610	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551833	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Loma Bonita 1100500010166	15PIDH000611	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300551668	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. La Mesita 110040010154	En Ejecución	2015	\$250,132	\$250,132	\$250,132	\$250,132	\$250,032	\$250,032	\$250,032
GUA15150300551675	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Agricola 1100400010309	En Ejecución	2015	\$62,533	\$62,533	\$62,533	\$62,533	\$62,508	\$62,508	\$62,508
GUA15150300551685	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Amexe 1100500030556	En Ejecución	2015	\$43,781	\$56,548	\$56,548	\$56,548	\$56,548	\$56,548	\$56,548
GUA15150300551698	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Buenos Aires 1100500010166	En Ejecución	2015	\$15,125	\$15,125	\$15,125	\$15,125	\$15,125	\$15,125	\$15,125
GUA15150300551720	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. El Cerrito 1100500010151	En Ejecución	2015	\$87,611	\$87,611	\$87,611	\$87,611	\$87,611	\$87,611	\$87,611
GUA15150300551728	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Flores Magón 1100500010166	En Ejecución	2015	\$9,444	\$9,444	\$9,444	\$9,444	\$9,444	\$9,444	\$9,444
GUA15150300551751	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Jardines 1100500010166	En Ejecución	2015	\$30,844	\$30,844	\$30,844	\$30,844	\$30,844	\$30,844	\$30,844
GUA15150300551764	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Calzada 1100500010166	En Ejecución	2015	\$32,179	\$29,681	\$29,681	\$29,681	\$29,681	\$29,681	\$29,681
GUA15150300551782	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Esperanza 110050001040a	En Ejecución	2015	\$32,726	\$29,562	\$29,562	\$29,562	\$29,562	\$29,562	\$29,562
GUA15150300551805	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Linda Vista 1100500010166	En Ejecución	2015	\$29,283	\$11,769	\$11,769	\$11,769	\$11,769	\$11,769	\$11,769
GUA15150300551833	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Loma Bonita 1100500010166	En Ejecución	2015	\$57,873	\$72,745	\$72,745	\$72,745	\$72,745	\$72,745	\$72,745

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300551668	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. La Mesita 110040010154	99.96	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551675	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Agrícola 1100400010309	99.96	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551685	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Amexe 1100500030556	100.00	\$0	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551698	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Buenos Aires 1100500010166	100.00	\$0	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551720	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. El Cerrito 1100500010151	100.00	\$0	Vivienda	36	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551728	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Flores Magón 1100500010166	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551751	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Jardines 1100500010166	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551764	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Calzada 1100500010166	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551782	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Esperanza 110050001040a	100.00	\$0	Vivienda	18	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551805	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Linda Vista 1100500010166	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551833	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Loma Bonita 1100500010166	100.00	\$0	Vivienda	21	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300551843	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Margarita Maza De Juarez 1100500010289	15PIDH000612	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551857	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Molino De Arriba 1100500010166	15PIDH000613	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551872	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col.Ruiz Cortines 1100500010274	15PIDH000614	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551881	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Villita 1100500010166	15PIDH000615	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551892	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Vista Hermosa 1100500010397	15PIDH000609	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551904	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000617	Guanajuato	Apaseo el Grande	El Castillo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551941	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000618	Guanajuato	Apaseo el Grande	El Jocoque	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551951	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000619	Guanajuato	Apaseo el Grande	Obrajuelo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100500450147	15PIDH000620	Guanajuato	Apaseo el Grande	San José Agua Azul	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551978	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100500470700	15PIDH000621	Guanajuato	Apaseo el Grande	San Pedro Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150300551986	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 110050051058a	15PIDH000622	Guanajuato	Apaseo el Grande	San Pedro Tenango el Nuevo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300551843	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Margarita Maza De Juarez 1100500010289	En Ejecución	2015	\$32,047	\$32,271	\$32,271	\$32,271	\$32,271	\$32,271	\$32,271
GUA15150300551857	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Molino De Arriba 1100500010166	En Ejecución	2015	\$126,736	\$117,196	\$117,196	\$117,196	\$117,196	\$117,196	\$117,196
GUA15150300551872	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col.Ruiz Cortines 1100500010274	En Ejecución	2015	\$9,326	\$11,564	\$11,564	\$11,564	\$11,564	\$11,564	\$11,564
GUA15150300551881	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Villita 1100500010166	En Ejecución	2015	\$76,571	\$66,562	\$66,562	\$66,562	\$66,562	\$66,562	\$66,562
GUA15150300551892	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Vista Hermosa 1100500010397	En Ejecución	2015	\$9,335	\$9,252	\$9,252	\$9,252	\$9,252	\$9,252	\$9,252
GUA15150300551904	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$185,179	\$182,307	\$182,307	\$182,307	\$182,307	\$182,307	\$182,307
GUA15150300551941	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$454,066	\$458,882	\$458,882	\$458,882	\$458,882	\$458,882	\$458,882
GUA15150300551951	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$34,258	\$37,050	\$37,050	\$37,050	\$37,050	\$37,050	\$37,050
GUA15150300551965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100500450147	En Ejecución	2015	\$57,189	\$51,628	\$51,628	\$51,628	\$51,628	\$51,628	\$51,628
GUA15150300551978	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100500470700	En Ejecución	2015	\$57,289	\$55,828	\$55,828	\$55,828	\$55,828	\$55,828	\$55,828
GUA15150300551986	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 110050051058a	En Ejecución	2015	\$83,397	\$80,926	\$80,926	\$80,926	\$80,926	\$80,926	\$80,926

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300551843	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Margarita Maza De Juarez 1100500010289	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551857	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Molino De Arriba 1100500010166	100.00	\$0	Vivienda	44	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551872	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col.Ruiz Cortines 1100500010274	100.00	\$0	Vivienda	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551881	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Villita 1100500010166	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551892	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Vista Hermosa 1100500010397	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551904	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	100.00	\$0	Vivienda	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551941	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	100.00	\$0	Vivienda	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551951	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	100.00	\$0	Vivienda	9	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100500450147	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551978	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100500470700	100.00	\$0	Vivienda	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300551986	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 110050051058a	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300552052	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100702563199	15PIDH000623	Guanajuato	Celaya	Primera Fracción de Crespo (El Molino)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552056	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701090601	15PIDH000626	Guanajuato	Celaya	Juan Martín	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552062	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 110070143089a	15PIDH000627	Guanajuato	Celaya	Rincón de Tamayo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552072	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701540885	15PIDH000629	Guanajuato	Celaya	San Isidro Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552078	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701593201	15PIDH000630	Guanajuato	Celaya	San José de Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701610368	15PIDH000631	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552095	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701650832	15PIDH000632	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552100	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701741830	15PIDH000633	Guanajuato	Celaya	Santa María del Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552103	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701783165	15PIDH000634	Guanajuato	Celaya	El Becerro (Santos Degollado)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552113	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701783184	15PIDH000635	Guanajuato	Celaya	La Aurora	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552122	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Monte Blanco 1100700010974	15PIDH000732	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300552052	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100702563199	En Ejecución	2015	\$27,492	\$27,492	\$27,492	\$27,492	\$21,994	\$21,994	\$21,994
GUA15150300552056	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701090601	En Ejecución	2015	\$41,238	\$41,238	\$41,238	\$41,238	\$32,990	\$32,990	\$32,990
GUA15150300552062	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 110070143089a	En Ejecución	2015	\$41,238	\$41,238	\$41,238	\$41,238	\$32,990	\$32,990	\$32,990
GUA15150300552072	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701540885	En Ejecución	2015	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$43,987	\$43,987	\$43,987
GUA15150300552078	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701593201	En Ejecución	2015	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$43,987	\$43,987	\$43,987
GUA15150300552083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701610368	En Ejecución	2015	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$43,987	\$43,987	\$43,987
GUA15150300552095	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701650832	En Ejecución	2015	\$82,476	\$82,476	\$82,476	\$82,476	\$65,981	\$65,981	\$65,981
GUA15150300552100	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701741830	En Ejecución	2015	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$43,987	\$43,987	\$43,987
GUA15150300552103	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701783165	En Ejecución	2015	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$54,984	\$43,987	\$43,987	\$43,987
GUA15150300552113	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701783184	En Ejecución	2015	\$82,476	\$82,476	\$82,476	\$82,476	\$65,981	\$65,981	\$65,981
GUA15150300552122	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Monte Blanco 1100700010974	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300552052	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100702563199	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552056	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701090601	80.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552062	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 110070143089a	80.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552072	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701540885	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552078	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701593201	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701610368	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552095	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701650832	80.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552100	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701741830	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552103	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701783165	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552113	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso Firme A Base De Concreto Premezclado F´C=150 Kg/Cm2 De 7 Cm. De Espesor Reforzado Con Malla Electrosoldada De 6x6-10/10. 1100701783184	80.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552122	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Monte Blanco 1100700010974	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300552127	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100700011544	15PIDH000743	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552135	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Ejidal 1100700010851	15PIDH000731	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552143	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000739	Guanajuato	Celaya	El Pasamano (María de Jesús Romero)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552148	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000748	Guanajuato	Celaya	Puente de las Brujas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552153	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000740	Guanajuato	Celaya	Los Establos (Los Arenales)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552159	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000730	Guanajuato	Celaya	Colonia los Pirules de Trojes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552163	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000734	Guanajuato	Celaya	San José de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552167	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000723	Guanajuato	Celaya	Gasca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552170	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000722	Guanajuato	Celaya	Colonia Luis Donaldo Colosio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552176	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702563199	15PIDH000729	Guanajuato	Celaya	Primera Fracción de Crespo (El Molino)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552179	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702582557	15PIDH000724	Guanajuato	Celaya	San Antonio Gallardo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300552127	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100700011544	En Ejecución	2015	\$192,501	\$192,501	\$192,501	\$192,501	\$154,001	\$154,001	\$154,001
GUA15150300552135	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Ejidal 1100700010851	En Ejecución	2015	\$192,501	\$192,501	\$192,501	\$192,501	\$154,001	\$154,001	\$154,001
GUA15150300552143	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$11,000	\$8,800	\$8,800	\$8,800
GUA15150300552148	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$38,500	\$30,800	\$30,800	\$30,800
GUA15150300552153	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000
GUA15150300552159	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000
GUA15150300552163	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000
GUA15150300552167	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000
GUA15150300552170	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$66,000	\$66,000	\$66,000
GUA15150300552176	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702563199	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000
GUA15150300552179	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702582557	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300552127	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Emiliano Zapata 1100700011544	80.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552135	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Ejidal 1100700010851	80.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552143	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	80.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552148	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	80.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552153	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552159	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552163	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552167	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552170	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	80.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552176	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702563199	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552179	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702582557	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300552186	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701850936	15PIDH000721	Guanajuato	Celaya	Tenería del Santuario	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552190	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701090601	15PIDH000726	Guanajuato	Celaya	Juan Martín	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552194	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 110070143089a	15PIDH000737	Guanajuato	Celaya	Rincón de Tamayo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552213	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701461332	15PIDH000727	Guanajuato	Celaya	Roque	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552215	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701540885	15PIDH000733	Guanajuato	Celaya	San Isidro Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552217	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701593201	15PIDH000747	Guanajuato	Celaya	San José de Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552219	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701610368	15PIDH000725	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552221	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701650832	15PIDH000741	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552224	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701741830	15PIDH000735	Guanajuato	Celaya	Santa María del Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552226	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701783165	15PIDH000746	Guanajuato	Celaya	El Becerro (Santos Degollado)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150300552228	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702503184	15PIDH000736	Guanajuato	Celaya	La Aurora	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300552186	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701850936	En Ejecución	2015	\$137,501	\$137,501	\$137,501	\$137,501	\$110,000	\$110,000	\$110,000
GUA15150300552190	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701090601	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000
GUA15150300552194	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 110070143089a	En Ejecución	2015	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$82,500	\$66,000	\$66,000	\$66,000
GUA15150300552213	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701461332	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000
GUA15150300552215	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701540885	En Ejecución	2015	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$44,000	\$44,000	\$44,000
GUA15150300552217	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701593201	En Ejecución	2015	\$220,001	\$220,001	\$220,001	\$220,001	\$176,001	\$176,001	\$176,001
GUA15150300552219	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701610368	En Ejecución	2015	\$165,001	\$165,001	\$165,001	\$165,001	\$132,001	\$132,001	\$132,001
GUA15150300552221	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701650832	En Ejecución	2015	\$192,501	\$192,501	\$192,501	\$192,501	\$154,001	\$154,001	\$154,001
GUA15150300552224	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701741830	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000
GUA15150300552226	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701783165	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$88,000	\$88,000	\$88,000
GUA15150300552228	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702503184	En Ejecución	2015	\$165,001	\$165,001	\$165,001	\$165,001	\$132,001	\$132,001	\$132,001

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300552186	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701850936	80.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552190	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701090601	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552194	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 110070143089a	80.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552213	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701461332	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552215	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701540885	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552217	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701593201	80.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552219	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701610368	80.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552221	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701650832	80.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552224	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701741830	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552226	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100701783165	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552228	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1100702503184	80.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300552348	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000336	Guanajuato	San Diego de la Unión	Cóporo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552354	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000337	Guanajuato	San Diego de la Unión	El Desmonte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION	Asistencia Social
GUA15150300552360	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000332	Guanajuato	San Diego de la Unión	El Rosalito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552366	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000335	Guanajuato	San Diego de la Unión	La Estancia de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000327	Guanajuato	San Diego de la Unión	Mulatos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552378	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000329	Guanajuato	San Diego de la Unión	Parritas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552385	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000330	Guanajuato	San Diego de la Unión	Purísima del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552395	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000331	Guanajuato	San Diego de la Unión	Refugio del Monte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552406	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000328	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ejido Ojuelos (El Barreno)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552415	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000333	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ejido los Desmontes (El Patol)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552438	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000334	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ejido Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300552348	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$21,996	\$21,996	\$21,996	\$21,996	\$21,820	\$21,820	\$21,820
GUA15150300552354	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$7,467	\$7,467	\$7,467	\$7,467	\$7,407	\$7,407	\$7,407
GUA15150300552360	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$19,405	\$19,405	\$19,405	\$19,405	\$19,250	\$19,250	\$19,250
GUA15150300552366	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$11,164	\$11,164	\$11,164	\$11,164	\$11,075	\$11,075	\$11,075
GUA15150300552372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$6,763	\$6,763	\$6,763	\$6,763	\$6,709	\$6,709	\$6,709
GUA15150300552378	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$31,136	\$31,136	\$31,136	\$31,136	\$30,888	\$30,888	\$30,888
GUA15150300552385	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$17,970	\$17,970	\$17,970	\$17,970	\$17,827	\$17,827	\$17,827
GUA15150300552395	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$14,491	\$14,491	\$14,491	\$14,491	\$14,375	\$14,375	\$14,375
GUA15150300552406	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,727	\$27,505	\$27,505	\$27,505
GUA15150300552415	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,704	\$16,571	\$16,571	\$16,571
GUA15150300552438	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$17,284	\$17,284	\$17,284	\$17,284	\$17,146	\$17,146	\$17,146

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300552348	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552354	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552360	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552366	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552378	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552385	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552395	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552406	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552415	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552438	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300552455	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	15PIDH000326	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ex-Hacienda la Jaula	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150300552498	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Rincon De Centeno 1103500350752	15PIDH000349	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Rincón de Centeno	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552506	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Pozos 1103500470748	15PIDH000350	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Pozos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552523	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 110350075056a	15PIDH000351	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Santiago de Cuenda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552552	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750108	15PIDH000352	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Santiago de Cuenda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552596	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750146	15PIDH000353	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Santiago de Cuenda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552619	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750466	15PIDH000354	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Santiago de Cuenda	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552648	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Los Bravo 1103500010409	15PIDH000355	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552658	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia 12 De Noviembre 1103500010112	15PIDH000356	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552676	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Ejidal Lindavista 110350001024a	15PIDH000357	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552712	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Popular 176 110350001017a	15PIDH000358	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300552455	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	En Ejecución	2015	\$17,890	\$17,890	\$17,890	\$17,890	\$17,746	\$17,746	\$17,746
GUA15150300552498	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Rincon De Centeno 1103500350752	En Ejecución	2015	\$419,054	\$419,054	\$419,054	\$419,054	\$397,094	\$397,094	\$397,094
GUA15150300552506	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Pozos 1103500470748	En Ejecución	2015	\$267,830	\$267,830	\$267,830	\$267,830	\$253,795	\$253,795	\$253,795
GUA15150300552523	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 110350075056a	En Ejecución	2015	\$51,923	\$51,923	\$51,923	\$51,923	\$49,202	\$49,202	\$49,202
GUA15150300552552	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750108	En Ejecución	2015	\$375,682	\$375,682	\$375,682	\$375,682	\$355,995	\$355,995	\$355,995
GUA15150300552596	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750146	En Ejecución	2015	\$96,187	\$96,187	\$96,187	\$96,187	\$91,146	\$91,146	\$91,146
GUA15150300552619	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750466	En Ejecución	2015	\$44,561	\$44,561	\$44,561	\$44,561	\$42,226	\$42,226	\$42,226
GUA15150300552648	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Los Bravo 1103500010409	En Ejecución	2015	\$65,048	\$65,048	\$65,048	\$65,048	\$61,639	\$61,639	\$61,639
GUA15150300552658	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia 12 De Noviembre 1103500010112	En Ejecución	2015	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$130,332	\$123,502	\$123,502	\$123,502
GUA15150300552676	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Ejidal Lindavista 110350001024a	En Ejecución	2015	\$169,164	\$169,164	\$169,164	\$169,164	\$160,300	\$160,300	\$160,300
GUA15150300552712	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Popular 176 110350001017a	En Ejecución	2015	\$24,655	\$24,655	\$24,655	\$24,655	\$23,363	\$23,363	\$23,363

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300552455	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto Hecho En Obra De 7 Cm De Espesor Con Una Resistencia De Fc= 150 Kg/Cm2, Incluye Malla Electrosoldada 6x6 10/10.	99.20	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552498	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Rincon De Centeno 1103500350752	94.76	\$0	Vivienda	113	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552506	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Pozos 1103500470748	94.76	\$0	Vivienda	66	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552523	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 110350075056a	94.76	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552552	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750108	94.76	\$0	Vivienda	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552596	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750146	94.76	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552619	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Santiago De Cuenda 1103500750466	94.76	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552648	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Los Bravo 1103500010409	94.76	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552658	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia 12 De Noviembre 1103500010112	94.76	\$0	Vivienda	27	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552676	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Ejidal Lindavista 110350001024a	94.76	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552712	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Popular 176 110350001017a	94.76	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300552742	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Galeana 1103500010112	15PIDH000360	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Agrarismo 1103500010112	15PIDH000361	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552808	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia La Luz li 110350001031a	15PIDH000362	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552817	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia El Puente 1103500010216	15PIDH000363	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150300552884	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	15PIDH000510	Guanajuato	Uriangato	Los Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300552903	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	15PIDH000508	Guanajuato	Uriangato	Lagunilla del Encinal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300552923	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	15PIDH000506	Guanajuato	Uriangato	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300552944	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	15PIDH000509	Guanajuato	Uriangato	Lagunilla del Rico	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300552971	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	15PIDH000507	Guanajuato	Uriangato	El Comal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553028	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104100010020	15PIDH000490	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553087	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104100010213	15PIDH000491	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300552742	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Galeana 1103500010112	En Ejecución	2015	\$88,655	\$88,655	\$88,655	\$88,655	\$84,009	\$84,009	\$84,009
GUA15150300552797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Agrarismo 1103500010112	En Ejecución	2015	\$80,556	\$80,556	\$80,556	\$80,556	\$76,335	\$76,335	\$76,335
GUA15150300552808	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia La Luz Ii 110350001031a	En Ejecución	2015	\$131,986	\$131,986	\$131,986	\$131,986	\$125,070	\$125,070	\$125,070
GUA15150300552817	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia El Puente 1103500010216	En Ejecución	2015	\$19,183	\$19,183	\$19,183	\$19,183	\$18,178	\$18,178	\$18,178
GUA15150300552884	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	En Ejecución	2015	\$126,560	\$126,560	\$126,560	\$126,560	\$126,560	\$126,560	\$126,560
GUA15150300552903	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	En Ejecución	2015	\$54,562	\$54,562	\$54,562	\$54,562	\$54,562	\$54,562	\$54,562
GUA15150300552923	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	En Ejecución	2015	\$47,153	\$47,153	\$47,153	\$47,153	\$47,153	\$47,153	\$47,153
GUA15150300552944	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	En Ejecución	2015	\$221,489	\$221,489	\$221,489	\$221,489	\$221,489	\$221,489	\$221,489
GUA15150300552971	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	En Ejecución	2015	\$58,389	\$58,389	\$58,389	\$58,389	\$58,389	\$58,389	\$58,389
GUA15150300553028	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104100010020	En Ejecución	2015	\$19,819	\$19,819	\$19,819	\$19,819	\$19,819	\$19,819	\$19,819
GUA15150300553087	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104100010213	En Ejecución	2015	\$30,653	\$30,653	\$30,653	\$30,653	\$30,653	\$30,653	\$30,653

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300552742	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Galeana 1103500010112	94.76	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Agrarismo 1103500010112	94.76	\$0	Vivienda	26	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552808	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia La Luz Ii 110350001031a	94.76	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552817	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia El Puente 1103500010216	94.76	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552884	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	100.00	\$0	Vivienda	39	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552903	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552923	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552944	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	100.00	\$0	Vivienda	42	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300552971	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553028	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104100010020	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553087	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104100010213	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300553107	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia 24 De Junio 1104100010317	15PIDH000492	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553141	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Deseada De Arriba 1104100010162	15PIDH000493	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553190	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Deseada De Abajo 1104100010162	15PIDH000494	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553204	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Francisco Villa 1104100010355	15PIDH000495	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553225	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Los Pinos 1104100010196	15PIDH000500	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553259	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000489	Guanajuato	Uriangato	Nuevo Uriangato	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553363	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010209	15PIDH000501	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553376	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010567	15PIDH000502	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553404	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010552	15PIDH000503	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553422	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Miguel 1104100010228	15PIDH000504	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553431	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 1104100010321	15PIDH000505	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300553107	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia 24 De Junio 1104100010317	En Ejecución	2015	\$12,103	\$12,103	\$12,103	\$12,103	\$12,103	\$12,103	\$12,103
GUA15150300553141	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Deseada De Arriba 1104100010162	En Ejecución	2015	\$163,967	\$163,967	\$163,967	\$163,967	\$163,967	\$163,967	\$163,967
GUA15150300553190	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Deseada De Abajo 1104100010162	En Ejecución	2015	\$7,240	\$7,240	\$7,240	\$7,240	\$7,240	\$7,240	\$7,240
GUA15150300553204	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Francisco Villa 1104100010355	En Ejecución	2015	\$18,260	\$18,260	\$18,260	\$18,260	\$18,260	\$18,260	\$18,260
GUA15150300553225	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Los Pinos 1104100010196	En Ejecución	2015	\$33,216	\$33,216	\$33,216	\$33,216	\$33,216	\$33,216	\$33,216
GUA15150300553259	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208	\$12,208
GUA15150300553363	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010209	En Ejecución	2015	\$56,476	\$56,476	\$56,476	\$56,476	\$56,476	\$56,476	\$56,476
GUA15150300553376	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010567	En Ejecución	2015	\$13,762	\$13,762	\$13,762	\$13,762	\$13,762	\$13,762	\$13,762
GUA15150300553404	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010552	En Ejecución	2015	\$10,517	\$10,517	\$10,517	\$10,517	\$10,517	\$10,517	\$10,517
GUA15150300553422	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Miguel 1104100010228	En Ejecución	2015	\$17,652	\$17,652	\$17,652	\$17,652	\$17,652	\$17,652	\$17,652
GUA15150300553431	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 1104100010321	En Ejecución	2015	\$29,411	\$29,411	\$29,411	\$29,411	\$29,411	\$29,411	\$29,411

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300553107	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia 24 De Junio 1104100010317	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553141	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Deseada De Arriba 1104100010162	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553190	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Deseada De Abajo 1104100010162	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553204	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Francisco Villa 1104100010355	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553225	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Los Pinos 1104100010196	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553259	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553363	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010209	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553376	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010567	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553404	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emiliano Zapata 1104100010552	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553422	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Miguel 1104100010228	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553431	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 1104100010321	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300553466	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000443	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553480	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 1104100010092	15PIDH000496	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553497	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH0000444	Guanajuato	Tierra Blanca	Derramadero del Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553499	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 110410001011a	15PIDH000497	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553520	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Las Peñitas 1104100010162	15PIDH000498	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553526	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000445	Guanajuato	Tierra Blanca	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553534	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Loma Bonita 1104100010228	15PIDH000499	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Asistencia Social
GUA15150300553540	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000446	Guanajuato	Tierra Blanca	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553560	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000447	Guanajuato	Tierra Blanca	El Picacho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553578	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000448	Guanajuato	Tierra Blanca	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553608	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000449	Guanajuato	Tierra Blanca	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300553466	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$44,725	\$44,725	\$44,725	\$44,725	\$44,725	\$44,725	\$44,725
GUA15150300553480	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 1104100010092	En Ejecución	2015	\$50,789	\$50,789	\$50,789	\$50,789	\$50,789	\$50,789	\$50,789
GUA15150300553497	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$64,301	\$64,301	\$64,301	\$64,301	\$64,301	\$64,301	\$64,301
GUA15150300553499	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 110410001011a	En Ejecución	2015	\$58,558	\$58,558	\$58,558	\$58,558	\$58,558	\$58,558	\$58,558
GUA15150300553520	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Las Peñitas 1104100010162	En Ejecución	2015	\$31,446	\$31,446	\$31,446	\$31,446	\$31,446	\$31,446	\$31,446
GUA15150300553526	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$40,187	\$40,187	\$40,187	\$40,187	\$40,187	\$40,187	\$40,187
GUA15150300553534	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Loma Bonita 1104100010228	En Ejecución	2015	\$36,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145	\$35,145
GUA15150300553540	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910	\$47,910
GUA15150300553560	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$90,131	\$90,131	\$90,131	\$90,131	\$90,131	\$90,131	\$90,131
GUA15150300553578	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$53,846	\$53,846	\$53,846	\$53,846	\$53,846	\$53,846	\$53,846
GUA15150300553608	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$45,173	\$45,173	\$45,173	\$45,173	\$45,173	\$45,173	\$45,173

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300553466	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553480	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 1104100010092	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553497	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553499	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Plan De Ayala 110410001011a	100.00	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553520	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Las Peñitas 1104100010162	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553526	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553534	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Loma Bonita 1104100010228	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553540	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553560	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	46	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553578	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553608	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300553723	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000450	Guanajuato	Tierra Blanca	El Varal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553745	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000451	Guanajuato	Tierra Blanca	Fracción de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553758	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000452	Guanajuato	Tierra Blanca	La Cuesta de Peñones	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553774	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000453	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000454	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553806	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000455	Guanajuato	Tierra Blanca	Milpa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553813	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000456	Guanajuato	Tierra Blanca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300553957	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Neutla 1100900250235	15PIDH000519	Guanajuato	Comonfort	Neutla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300553965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Neutla 1100900250220	15PIDH000520	Guanajuato	Comonfort	Neutla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300553969	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Lucia 1100900010521	15PIDH000511	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300553975	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Los Remedios 1100900010254	15PIDH000512	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300553723	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$8,584	\$8,584	\$8,584	\$8,584	\$8,584	\$8,584	\$8,584
GUA15150300553745	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$114,439	\$114,439	\$114,439	\$114,439	\$114,439	\$114,439	\$114,439
GUA15150300553758	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$150,347	\$150,347	\$150,347	\$150,347	\$150,347	\$150,347	\$150,347
GUA15150300553774	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$10,057	\$10,057	\$10,057	\$10,057	\$10,057	\$10,057	\$10,057
GUA15150300553797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$16,943	\$16,943	\$16,943	\$16,943	\$16,943	\$16,943	\$16,943
GUA15150300553806	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$51,144	\$51,144	\$51,144	\$51,144	\$51,144	\$51,144	\$51,144
GUA15150300553813	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$93,391	\$93,391	\$93,391	\$93,391	\$93,391	\$93,391	\$93,391
GUA15150300553957	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Neutla 1100900250235	En Ejecución	2015	\$106,206	\$106,206	\$106,206	\$106,206	\$105,718	\$105,718	\$105,718
GUA15150300553965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Neutla 1100900250220	En Ejecución	2015	\$106,206	\$106,206	\$106,206	\$106,206	\$105,718	\$105,718	\$105,718
GUA15150300553969	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Lucia 1100900010521	En Ejecución	2015	\$212,413	\$212,413	\$212,413	\$212,413	\$211,435	\$211,435	\$211,435
GUA15150300553975	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Los Remedios 1100900010254	En Ejecución	2015	\$212,413	\$212,413	\$212,413	\$212,413	\$211,435	\$211,435	\$211,435

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300553723	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553745	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553758	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553774	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553806	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553813	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553957	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Neutla 1100900250235	99.54	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Neutla 1100900250220	99.54	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553969	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Lucia 1100900010521	99.54	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553975	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Los Remedios 1100900010254	99.54	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300553988	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. San Carlos 110090001024a	15PIDH000513	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300553994	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. San Agustin 1100900010061	15PIDH000514	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300554014	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Alvaro Obregon 1100902300061	15PIDH000521	Guanajuato	Comonfort	Álvaro Obregón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300554025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. La Rinconada 1100900010254	15PIDH000515	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300554031	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100216	15PIDH000516	Guanajuato	Comonfort	Empalme Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300554037	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100199	15PIDH000517	Guanajuato	Comonfort	Empalme Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300554446	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000457	Guanajuato	Tierra Blanca	Cañada de Juanica	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554454	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000458	Guanajuato	Tierra Blanca	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554463	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000459	Guanajuato	Tierra Blanca	Cano de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554472	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000460	Guanajuato	Tierra Blanca	Peña Blanca Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554487	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000461	Guanajuato	Tierra Blanca	Monte Prieto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300553988	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. San Carlos 110090001024a	En Ejecución	2015	\$265,516	\$265,516	\$265,516	\$265,516	\$264,294	\$264,294	\$264,294
GUA15150300553994	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. San Agustín 1100900010061	En Ejecución	2015	\$106,206	\$106,206	\$106,206	\$106,206	\$105,718	\$105,718	\$105,718
GUA15150300554014	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Alvaro Obregon 1100902300061	En Ejecución	2015	\$265,516	\$265,516	\$265,516	\$265,516	\$264,294	\$264,294	\$264,294
GUA15150300554025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. La Rinconada 1100900010254	En Ejecución	2015	\$53,103	\$53,103	\$53,103	\$53,103	\$52,859	\$52,859	\$52,859
GUA15150300554031	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100216	En Ejecución	2015	\$477,928	\$477,928	\$477,928	\$477,928	\$475,729	\$475,729	\$475,729
GUA15150300554037	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100199	En Ejecución	2015	\$53,103	\$53,103	\$53,103	\$53,103	\$52,859	\$52,859	\$52,859
GUA15150300554446	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601	\$73,601
GUA15150300554454	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$197,674	\$197,674	\$197,674	\$197,674	\$197,674	\$197,674	\$197,674
GUA15150300554463	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$63,450	\$63,450	\$63,450	\$63,450	\$63,450	\$63,450	\$63,450
GUA15150300554472	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$56,120	\$56,120	\$56,120	\$56,120	\$56,120	\$56,120	\$56,120
GUA15150300554487	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$105,657	\$105,657	\$105,657	\$105,657	\$105,657	\$105,657	\$105,657

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300553988	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. San Carlos 110090001024a	99.54	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300553994	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. San Agustin 1100900010061	99.54	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554014	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Alvaro Obregon 1100902300061	99.54	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. La Rinconada 1100900010254	99.54	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554031	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100216	99.54	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554037	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100199	99.54	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554446	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554454	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	94	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554463	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	33	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554472	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	27	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554487	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	51	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300554495	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000462	Guanajuato	Tierra Blanca	Peña Blanca Uno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554505	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000463	Guanajuato	Tierra Blanca	Rincón del Cano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554514	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100536	15PIDH000518	Guanajuato	Comonfort	Empalme Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150300554531	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010076	15PIDH000464	Guanajuato	Tierra Blanca	Tierra Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554544	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010080	15PIDH000465	Guanajuato	Tierra Blanca	Tierra Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554598	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010095	15PIDH000466	Guanajuato	Tierra Blanca	Tierra Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554608	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010127	15PIDH000467	Guanajuato	Tierra Blanca	Tierra Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554618	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000468	Guanajuato	Tierra Blanca	Torrecitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554661	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000469	Guanajuato	Tierra Blanca	Villa Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA.	Asistencia Social
GUA15150300554947	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000523	Guanajuato	San Luis de la Paz	El Bozo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300554960	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000524	Guanajuato	San Luis de la Paz	El Derramadero (Derramadero de Sánchez)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300554495	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$49,099	\$49,099	\$49,099	\$49,099	\$49,099	\$49,099	\$49,099
GUA15150300554505	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$82,891	\$82,891	\$82,891	\$82,891	\$82,891	\$82,891	\$82,891
GUA15150300554514	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100536	En Ejecución	2015	\$106,206	\$106,206	\$106,206	\$106,206	\$105,718	\$105,718	\$105,718
GUA15150300554531	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010076	En Ejecución	2015	\$46,452	\$46,452	\$46,452	\$46,452	\$46,452	\$46,452	\$46,452
GUA15150300554544	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010080	En Ejecución	2015	\$256,451	\$256,451	\$256,451	\$256,451	\$256,451	\$256,451	\$256,451
GUA15150300554598	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010095	En Ejecución	2015	\$26,786	\$26,786	\$26,786	\$26,786	\$26,786	\$26,786	\$26,786
GUA15150300554608	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010127	En Ejecución	2015	\$19,312	\$19,312	\$19,312	\$19,312	\$19,312	\$19,312	\$19,312
GUA15150300554618	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$24,607	\$24,607	\$24,607	\$24,607	\$24,607	\$24,607	\$24,607
GUA15150300554661	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$66,724	\$66,724	\$66,724	\$66,724	\$66,724	\$66,724	\$66,724
GUA15150300554947	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$40,012	\$40,012	\$40,012	\$40,012	\$39,887	\$39,887	\$39,887
GUA15150300554960	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$10,003	\$10,003	\$10,003	\$10,003	\$9,972	\$9,972	\$9,972

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300554495	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554505	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554514	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Empalme Escobedo 1100900100536	99.54	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554531	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010076	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554544	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010080	100.00	\$0	Vivienda	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554598	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010095	100.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554608	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio. 1104000010127	100.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554618	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554661	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	100.00	\$0	Vivienda	29	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554947	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	77	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554960	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300554976	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000525	Guanajuato	San Luis de la Paz	Vergel de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300554997	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000526	Guanajuato	San Luis de la Paz	Mesa de la Estacada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555031	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301100387	15PIDH000527	Guanajuato	San Luis de la Paz	Misión de Chichimecas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555054	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301491050	15PIDH000528	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555097	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301491065	15PIDH000529	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555111	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000530	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Antonio (San Antonio de San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555124	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000531	Guanajuato	San Luis de la Paz	Vergel de Bernalejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555144	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000532	Guanajuato	San Luis de la Paz	Zamarripa (San José de Zamarripa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555159	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000533	Guanajuato	San Luis de la Paz	Bernalejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555169	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000534	Guanajuato	San Luis de la Paz	Los Cuates	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555263	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000535	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Pedro de la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300554976	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$62,519	\$62,519	\$62,519	\$62,519	\$62,323	\$62,323	\$62,323
GUA15150300554997	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$45,014	\$45,014	\$45,014	\$45,014	\$44,873	\$44,873	\$44,873
GUA15150300555031	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301100387	En Ejecución	2015	\$620,190	\$620,190	\$620,190	\$620,190	\$618,245	\$618,245	\$618,245
GUA15150300555054	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301491050	En Ejecución	2015	\$130,040	\$130,040	\$130,040	\$130,040	\$129,632	\$129,632	\$129,632
GUA15150300555097	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301491065	En Ejecución	2015	\$202,562	\$202,562	\$202,562	\$202,562	\$201,927	\$201,927	\$201,927
GUA15150300555111	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$70,021	\$70,021	\$70,021	\$70,021	\$69,802	\$69,802	\$69,802
GUA15150300555124	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$25,008	\$25,008	\$25,008	\$25,008	\$24,929	\$24,929	\$24,929
GUA15150300555144	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$50,015	\$50,015	\$50,015	\$50,015	\$49,859	\$49,859	\$49,859
GUA15150300555159	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$12,504	\$12,504	\$12,504	\$12,504	\$12,465	\$12,465	\$12,465
GUA15150300555169	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$5,002	\$4,986	\$4,986	\$4,986
GUA15150300555263	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$100,031	\$100,031	\$100,031	\$100,031	\$99,717	\$99,717	\$99,717

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300554976	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	121	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300554997	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555031	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301100387	99.69	\$0	Vivienda	1,331	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555054	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301491050	99.69	\$0	Vivienda	272	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555097	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 1103301491065	99.69	\$0	Vivienda	456	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555111	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	187	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555124	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	47	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555144	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	124	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555159	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555169	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555263	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	195	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300555276	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000536	Guanajuato	San Luis de la Paz	Paso de la Virgen	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555298	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000537	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Rafael Adjuntas del Bozo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555324	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000538	Guanajuato	San Luis de la Paz	Pilitas de San Juan de los Ranges	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555532	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000539	Guanajuato	San Luis de la Paz	Las Brionas (San Juan de los Ranges)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555572	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000540	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Pedro de la Esperanza (Los Ranges)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555593	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	15PIDH000541	Guanajuato	San Luis de la Paz	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555610	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 110330787	15PIDH000542	Guanajuato	San Luis de la Paz	Colonia Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ.	Asistencia Social
GUA15150300555661	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Luz 1101500010853	15PIDH000287	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO.	Asistencia Social
GUA15150300555674	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia El Encino 1101500010868	15PIDH000288	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO.	Asistencia Social
GUA15150300555685	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Presa De Rocha 1101500010586	15PIDH000289	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO.	Asistencia Social
GUA15150300555699	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Presas De Guanajuato 1101500670872	15PIDH000283	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300555276	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$10,003	\$10,003	\$10,003	\$10,003	\$9,972	\$9,972	\$9,972
GUA15150300555298	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$10,003	\$10,003	\$10,003	\$10,003	\$9,972	\$9,972	\$9,972
GUA15150300555324	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$27,508	\$27,508	\$27,508	\$27,508	\$27,422	\$27,422	\$27,422
GUA15150300555532	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$2,501	\$2,501	\$2,501	\$2,501	\$2,493	\$2,493	\$2,493
GUA15150300555572	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$25,008	\$25,008	\$25,008	\$25,008	\$24,929	\$24,929	\$24,929
GUA15150300555593	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	En Ejecución	2015	\$12,504	\$12,504	\$12,504	\$12,504	\$12,465	\$12,465	\$12,465
GUA15150300555610	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 110330787	En Ejecución	2015	\$35,011	\$35,011	\$35,011	\$35,011	\$34,901	\$34,901	\$34,901
GUA15150300555661	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Luz 1101500010853	En Ejecución	2015	\$181,720	\$181,720	\$181,720	\$181,720	\$145,376	\$145,376	\$145,376
GUA15150300555674	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia El Encino 1101500010868	En Ejecución	2015	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$10,292	\$8,234	\$8,234	\$8,234
GUA15150300555685	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Presa De Rocha 1101500010586	En Ejecución	2015	\$205,350	\$205,350	\$205,350	\$205,350	\$164,280	\$164,280	\$164,280
GUA15150300555699	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Presas De Guanajuato 1101500670872	En Ejecución	2015	\$215,234	\$215,234	\$215,234	\$215,234	\$172,187	\$172,187	\$172,187

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300555276	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555298	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555324	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555532	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555572	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555593	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas.	99.69	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555610	Equipamiento De Estufas Ecologicas Tipo Ecoestufas. 110330787	99.69	\$0	Vivienda	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555661	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Luz 1101500010853	80.00	\$0	Vivienda	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555674	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia El Encino 1101500010868	80.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555685	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Presa De Rocha 1101500010586	80.00	\$0	Vivienda	54	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555699	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Presas De Guanajuato 1101500670872	80.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300555724	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Camino Al Tajo De Adjuntas 110150067075a	15PIDH000284	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO.	Asistencia Social
GUA15150300555743	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Insurgentes 110150067068a	15PIDH000285	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO.	Asistencia Social
GUA15150300555752	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Parcela 38 1101500670764	15PIDH000286	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO.	Asistencia Social
GUA15150300555800	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000470	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Tortugas (La Presa)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300555812	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000471	Guanajuato	San Francisco del Rincón	El Salto de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300555824	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000472	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco Buenavista (El Cerrito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300555837	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000473	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San José del Cordero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300555897	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000474	Guanajuato	San Francisco del Rincón	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300555916	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000475	Guanajuato	San Francisco del Rincón	El Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300555931	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000476	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Tortugas (Las Conchas)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556747	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000477	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Vista Hermosa (El Tuzo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300555724	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Camino Al Tajo De Adjuntas 110150067075a	En Ejecución	2015	\$153,730	\$153,730	\$153,730	\$153,730	\$122,984	\$122,984	\$122,984
GUA15150300555743	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Insurgentes 110150067068a	En Ejecución	2015	\$213,764	\$213,764	\$213,764	\$213,764	\$171,011	\$171,011	\$171,011
GUA15150300555752	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Parcela 38 1101500670764	En Ejecución	2015	\$9,212	\$9,212	\$9,212	\$9,212	\$7,370	\$7,370	\$7,370
GUA15150300555800	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,503	\$29,503	\$29,503
GUA15150300555812	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,514	\$147,514	\$147,514
GUA15150300555824	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$206,519	\$206,519	\$206,519
GUA15150300555837	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,005	\$59,005	\$59,005
GUA15150300555897	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,011	\$118,011	\$118,011
GUA15150300555916	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$88,508	\$88,508	\$88,508
GUA15150300555931	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,011	\$118,011	\$118,011
GUA15150300556747	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$70,806	\$70,806	\$70,806

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300555724	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Camino Al Tajo De Adjuntas 110150067075a	80.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555743	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Insurgentes 110150067068a	80.00	\$0	Vivienda	63	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555752	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Parcela 38 1101500670764	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555800	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555812	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555824	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555837	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555897	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555916	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555931	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556747	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300556756	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000478	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556763	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000479	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Antonio del Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556823	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000480	Guanajuato	San Francisco del Rincón	El Sauz Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556832	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000481	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Buenaventura Tres Mezquites	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556853	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000482	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Rafael de Estala	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556863	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000483	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Cerrito Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556874	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000484	Guanajuato	San Francisco del Rincón	El Guaje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556916	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	15PIDH000485	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Nuevo Mexiquito (La Loma)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556932	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010236	15PIDH000486	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco del Rincón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556942	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010202	15PIDH000487	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco del Rincón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556953	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010113	15PIDH000488	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco del Rincón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MEJORAR LA CALIDAD DE VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300556756	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$472,043	\$472,043	\$472,043
GUA15150300556763	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,503	\$29,503	\$29,503
GUA15150300556823	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,011	\$118,011	\$118,011
GUA15150300556832	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$88,508	\$88,508	\$88,508
GUA15150300556853	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,011	\$118,011	\$118,011
GUA15150300556863	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$41,304	\$41,304	\$41,304
GUA15150300556874	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$88,508	\$88,508	\$88,508
GUA15150300556916	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,011	\$118,011	\$118,011
GUA15150300556932	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010236	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$177,016	\$177,016	\$177,016
GUA15150300556942	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010202	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$88,508	\$88,508	\$88,508
GUA15150300556953	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010113	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,011	\$118,011	\$118,011

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300556756	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	117	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556763	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556823	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	42	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556832	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556853	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556863	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556874	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	39	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556916	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión De 5 Cm De Espesor	98.34	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556932	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010236	98.34	\$0	Vivienda	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556942	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010202	98.34	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556953	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo De Concreto Ligero De 18 Cm De Espesor A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno Capa De Compresión 1103100010113	98.34	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300556965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	15PIDH000546	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco Buenavista (El Cerrito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556977	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	15PIDH000547	Guanajuato	San Francisco del Rincón	El Tejocote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300556989	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	15PIDH000548	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Antonio del Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300557000	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	15PIDH000549	Guanajuato	San Francisco del Rincón	El Sauz Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300557015	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Cn Malla Electrosoldada 1103100010236	15PIDH000550	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco del Rincón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN.	Asistencia Social
GUA15150300557273	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Del Melón), La Higuerita	2015099	Guanajuato	Xichú	Xichú	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557419	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Brecha Revolucionero- Pto De Ortega)	2015098	Guanajuato	Xichú	El Revolcadero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557453	Ampliación De Red De Distribución Calle Prol. Hidalgo	2015001	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557462	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Av Principal Sección Ii)	2015097	Guanajuato	Xichú	Puerto de Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557508	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH000212	Guanajuato	Abasolo	El Saucillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150300557510	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Av Principal Sección I)	2015096	Guanajuato	Xichú	Puerto de Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300556965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	En Ejecución	2015	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$51,286	\$51,286	\$51,286
GUA15150300556977	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	En Ejecución	2015	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$51,286	\$51,286	\$51,286
GUA15150300556989	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	En Ejecución	2015	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,190	\$34,190	\$34,190
GUA15150300557000	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	En Ejecución	2015	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$68,381	\$68,381	\$68,381
GUA15150300557015	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Cn Malla Electrosoldada 1103100010236	En Ejecución	2015	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$51,286	\$51,286	\$51,286
GUA15150300557273	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Del Melón), La Higuera	En Ejecución	2015	\$114,225	\$114,225	\$114,225	\$114,225	\$73,650	\$73,650	\$73,650
GUA15150300557419	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Brecha Revolcadero- Pto De Ortega)	En Ejecución	2015	\$104,729	\$104,729	\$104,729	\$104,729	\$67,527	\$67,527	\$67,527
GUA15150300557453	Ampliación De Red De Distribución Calle Prol. Hidalgo	En Ejecución	2015	\$155,513	\$155,513	\$155,513	\$155,513	\$155,513	\$155,513	\$155,513
GUA15150300557462	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Av Principal Sección II)	En Ejecución	2015	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$59,400	\$38,300	\$38,300	\$38,300
GUA15150300557508	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$153,897	\$153,897	\$153,897	\$153,897	\$123,117	\$123,117	\$123,117
GUA15150300557510	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Av Principal Sección I)	En Ejecución	2015	\$128,192	\$128,192	\$128,192	\$128,192	\$82,655	\$82,655	\$82,655

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300556965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	97.69	\$0	Vivienda	29	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556977	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	97.69	\$0	Vivienda	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300556989	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	97.69	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557000	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Con Malla Electrosoldada 9x6/10x10.	97.69	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557015	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Piso A Base De Concreto (Premezclado) Fc=150 Kg/Cm2, Rev. 12 Cms, T.M.A. 3/4" Espesor De 8 Cms, Armado Cn Malla Electrosoldada 1103100010236	97.69	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557273	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Del Melón), La Higuera	64.48	\$0	Kilómetro lineal	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150300557419	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Brecha Revolcadero- Pto De Ortega)	64.48	\$0	Luminaria	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557453	Ampliación De Red De Distribución Calle Prol. Hidalgo	100.00	\$0	Luminaria	68	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557462	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Av Principal Sección II)	64.48	\$0	Kilómetro	5	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557508	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	80.00	\$0	Vivienda	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557510	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Av Principal Sección I)	64.48	\$0	Luminaria	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300557532	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Vicente Guerrero 1100100010167	15PIDH000213	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150300557546	Ampliación De Red De Distribución Calle Las Maravillas Col. El Potrerito	2015002	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557554	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Lourdes 1100100010129	15PIDH000214	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150300557561	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. (Calle Magueyes)	2015095	Guanajuato	Xichú	Puerto de Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557573	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Francisco I. Madero 1100100010129	15PIDH000215	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150300557589	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Juarez 1100100010129	15PIDH000216	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150300557604	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Sin Nombre 2)	2015094	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557633	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Las Margaritas 1100100010129	15PIDH000217	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150300557671	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle La Secundaria)	2015093	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557679	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Ojo De Agua De Galván 1100100010129	15PIDH000218	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150300557706	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Linda Vista)	2015092	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300557532	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Vicente Guerrero 1100100010167	En Ejecución	2015	\$251,731	\$251,731	\$251,731	\$251,731	\$201,385	\$201,385	\$201,385
GUA15150300557546	Ampliación De Red De Distribución Calle Las Maravillas Col. El Potrerito	En Ejecución	2015	\$129,623	\$129,623	\$129,623	\$129,623	\$129,623	\$129,623	\$129,623
GUA15150300557554	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Lourdes 1100100010129	En Ejecución	2015	\$274,816	\$274,816	\$274,816	\$274,816	\$219,852	\$219,852	\$219,852
GUA15150300557561	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. (Calle Magueyes)	En Ejecución	2015	\$136,461	\$136,461	\$136,461	\$136,461	\$87,987	\$87,987	\$87,987
GUA15150300557573	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Francisco I. Madero 1100100010129	En Ejecución	2015	\$219,852	\$219,852	\$219,852	\$219,852	\$175,882	\$175,882	\$175,882
GUA15150300557589	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Juarez 1100100010129	En Ejecución	2015	\$208,860	\$208,860	\$208,860	\$208,860	\$167,088	\$167,088	\$167,088
GUA15150300557604	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Sin Nombre 2)	En Ejecución	2015	\$69,051	\$69,051	\$69,051	\$69,051	\$44,522	\$44,522	\$44,522
GUA15150300557633	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Las Margaritas 1100100010129	En Ejecución	2015	\$192,371	\$192,371	\$192,371	\$192,371	\$153,897	\$153,897	\$153,897
GUA15150300557671	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle La Secundaria)	En Ejecución	2015	\$157,040	\$157,040	\$157,040	\$157,040	\$101,256	\$101,256	\$101,256
GUA15150300557679	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Ojo De Agua De Galván 1100100010129	En Ejecución	2015	\$98,934	\$98,934	\$98,934	\$98,934	\$79,147	\$79,147	\$79,147
GUA15150300557706	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Linda Vista)	En Ejecución	2015	\$176,512	\$176,512	\$176,512	\$176,512	\$113,811	\$113,811	\$113,811

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300557532	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Vicente Guerrero 1100100010167	80.00	\$0	Vivienda	101	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557546	Ampliación De Red De Distribución Calle Las Maravillas Col. El Potrerito	100.00	\$0	Luminaria	100	0.00	90.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557554	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Lourdes 1100100010129	80.00	\$0	Vivienda	39	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557561	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. (Calle Magueyes)	64.48	\$0	Luminaria	5	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557573	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Francisco I. Madero 1100100010129	80.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557589	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Juarez 1100100010129	80.00	\$0	Vivienda	56	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557604	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Sin Nombre 2)	64.48	\$0	Luminaria	5	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557633	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Las Margaritas 1100100010129	80.00	\$0	Vivienda	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557671	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle La Secundaria)	64.48	\$0	Luminaria	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557679	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Ojo De Agua De Galván 1100100010129	80.00	\$0	Vivienda	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557706	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Calle Linda Vista)	64.48	\$0	Luminaria	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300557771	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. El Socorro 1104200010437	15PIDH000406	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300557797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Francisco Villa 1104200010282	15PIDH000407	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300557820	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010367	15PIDH000408	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300557856	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. (Calle Guerrero "Piedra Incada")	2015091	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557930	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Pto Chiquito - El Milagro "Cerro Del Pelón")	2015090	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557938	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010371	15PIDH000409	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300557951	Ampliación De Red De Distribución Calle 2a. Priv. De San Jerónimo	2015003	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557955	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010297	15PIDH000410	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300557965	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Calle Sin Nombre)	2015089	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300557975	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Magisterial 1104200010526	15PIDH000411	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300557994	Ampliación De Red De Distribución Calle 2a. Priv. De Galeana	2015004	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300557771	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. El Socorro 1104200010437	En Ejecución	2015	\$578,095	\$578,095	\$578,095	\$578,095	\$556,796	\$556,796	\$556,796
GUA15150300557797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Francisco Villa 1104200010282	En Ejecución	2015	\$391,060	\$391,060	\$391,060	\$391,060	\$376,652	\$376,652	\$376,652
GUA15150300557820	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010367	En Ejecución	2015	\$306,638	\$306,638	\$306,638	\$306,638	\$295,340	\$295,340	\$295,340
GUA15150300557856	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. (Calle Guerrero "Piedra Incada")	En Ejecución	2015	\$189,641	\$189,641	\$189,641	\$189,641	\$122,276	\$122,276	\$122,276
GUA15150300557930	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Pto Chiquito - El Milagro "Cerro Del Pelón")	En Ejecución	2015	\$175,108	\$175,108	\$175,108	\$175,108	\$112,905	\$112,905	\$112,905
GUA15150300557938	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010371	En Ejecución	2015	\$115,887	\$115,887	\$115,887	\$115,887	\$111,617	\$111,617	\$111,617
GUA15150300557951	Ampliación De Red De Distribución Calle 2a. Priv. De San Jerónimo	En Ejecución	2015	\$125,857	\$125,857	\$125,857	\$125,857	\$125,857	\$125,857	\$125,857
GUA15150300557955	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010297	En Ejecución	2015	\$101,477	\$101,477	\$101,477	\$101,477	\$97,738	\$97,738	\$97,738
GUA15150300557965	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Calle Sin Nombre)	En Ejecución	2015	\$72,708	\$72,708	\$72,708	\$72,708	\$46,880	\$46,880	\$46,880
GUA15150300557975	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Magisterial 1104200010526	En Ejecución	2015	\$42,636	\$42,636	\$42,636	\$42,636	\$41,065	\$41,065	\$41,065
GUA15150300557994	Ampliación De Red De Distribución Calle 2a. Priv. De Galeana	En Ejecución	2015	\$149,039	\$149,039	\$149,039	\$149,039	\$149,039	\$149,039	\$149,039

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300557771	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. El Socorro 1104200010437	96.32	\$0	Vivienda	156	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557797	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Francisco Villa 1104200010282	96.32	\$0	Vivienda	96	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557820	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010367	96.32	\$0	Vivienda	61	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557856	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica. (Calle Guerrero "Piedra Incada")	64.48	\$0	Luminaria	20	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557930	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Pto Chiquito - El Milagro "Cerro Del Pelón")	64.48	\$0	Kilómetro	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557938	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010371	96.32	\$0	Vivienda	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557951	Ampliación De Red De Distribución Calle 2a. Priv. De San Jerónimo	100.00	\$0	Luminaria	13	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557955	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Loma 1104200010297	96.32	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557965	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Calle Sin Nombre)	64.48	\$0	Kilómetro	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557975	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Magisterial 1104200010526	96.32	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300557994	Ampliación De Red De Distribución Calle 2a. Priv. De Galeana	100.00	\$0	Luminaria	33	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300558006	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Lagunilla De Malpais 1104200010494	15PIDH000412	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300558025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Juan 110420001055a	15PIDH000413	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300558038	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Ignacio Ramírez 1104200010263	15PIDH000414	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300558039	Ampliación De Red De Distribución Calle Emiliano Zapata Colonia Sur	2015005	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558048	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Morelos 1104200010278	15PIDH000415	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300558063	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Ranchos Unidos 1104200010314	15PIDH000416	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300558066	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Camino Charco Azul-Milagro)	2015088	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200430545	15PIDH000417	Guanajuato	Valle de Santiago	Las Jicamas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300558084	Ampliación De Red De Distribución Calle Iturbide	2015006	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558097	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200500441	15PIDH000418	Guanajuato	Valle de Santiago	Magdalena de Araceo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300558114	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200500456	15PIDH000419	Guanajuato	Valle de Santiago	Magdalena de Araceo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300558006	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Lagunilla De Malpais 1104200010494	En Ejecución	2015	\$459,016	\$459,016	\$459,016	\$459,016	\$442,104	\$442,104	\$442,104
GUA15150300558025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Juan 110420001055a	En Ejecución	2015	\$104,105	\$104,105	\$104,105	\$104,105	\$100,269	\$100,269	\$100,269
GUA15150300558038	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Ignacio Ramírez 1104200010263	En Ejecución	2015	\$166,816	\$166,816	\$166,816	\$166,816	\$160,670	\$160,670	\$160,670
GUA15150300558039	Ampliación De Red De Distribución Calle Emiliano Zapata Colonia Sur	En Ejecución	2015	\$253,061	\$253,061	\$253,061	\$253,061	\$253,061	\$253,061	\$253,061
GUA15150300558048	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Morelos 1104200010278	En Ejecución	2015	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$110,164	\$106,105	\$106,105	\$106,105
GUA15150300558063	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Ranchos Unidos 1104200010314	En Ejecución	2015	\$270,032	\$270,032	\$270,032	\$270,032	\$260,083	\$260,083	\$260,083
GUA15150300558066	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Camino Charco Azul-Milagro)	En Ejecución	2015	\$283,481	\$283,481	\$283,481	\$283,481	\$182,782	\$182,782	\$182,782
GUA15150300558083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200430545	En Ejecución	2015	\$581,988	\$581,988	\$581,988	\$581,988	\$560,545	\$560,545	\$560,545
GUA15150300558084	Ampliación De Red De Distribución Calle Iturbide	En Ejecución	2015	\$243,063	\$243,063	\$243,063	\$243,063	\$243,063	\$243,063	\$243,063
GUA15150300558097	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200500441	En Ejecución	2015	\$275,236	\$275,236	\$275,236	\$275,236	\$265,096	\$265,096	\$265,096
GUA15150300558114	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200500456	En Ejecución	2015	\$104,874	\$104,874	\$104,874	\$104,874	\$101,011	\$101,011	\$101,011

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300558006	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Lagunilla De Malpais 1104200010494	96.32	\$0	Vivienda	114	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Juan 110420001055a	96.32	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558038	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Ignacio Ramírez 1104200010263	96.32	\$0	Vivienda	31	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558039	Ampliación De Red De Distribución Calle Emiliano Zapata Colonia Sur	100.00	\$0	Luminaria	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558048	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Morelos 1104200010278	96.32	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558063	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Ranchos Unidos 1104200010314	96.32	\$0	Vivienda	49	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558066	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Camino Charco Azul-Milagro)	64.48	\$0	Luminaria	35	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200430545	96.32	\$0	Vivienda	144	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558084	Ampliación De Red De Distribución Calle Iturbide	100.00	\$0	Luminaria	50	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558097	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200500441	96.32	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558114	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200500456	96.32	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300558123	Ampliación De Red De Distribución Calle Abasolo	2015007	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558126	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200860901	15PIDH000420	Guanajuato	Valle de Santiago	Rincón de Parangueo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO.	Asistencia Social
GUA15150300558148	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Carretera Pto Chiquito- Milagro Sección Ii)	2015087	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558183	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle San Diego Manzana 026) 1102300010323	15PIDH000155	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150300558196	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Carretera Pto Chiquito - Milagro Sección I).	2015086	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558199	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Tepeyac Manzana 028) 1102300010323	15PIDH000156	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150300558215	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Lorena Manzana 004) 1102300010323	15PIDH000157	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150300558226	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Caracol Manzana 009) 1102300010323	15PIDH000158	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150300558231	Ampliación De Red De Distribución Calle Prolongación Francisco Villa	2015008	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558239	Ampliación De Red De Distribución Calle Junto Al Arroyo	2015085	Guanajuato	Xichú	La Fundición	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300558123	Ampliación De Red De Distribución Calle Abasolo	En Ejecución	2015	\$148,979	\$148,979	\$148,979	\$148,979	\$148,979	\$148,979	\$148,979
GUA15150300558126	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200860901	En Ejecución	2015	\$459,261	\$459,261	\$459,261	\$459,261	\$442,340	\$442,340	\$442,340
GUA15150300558148	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Carretera Pto Chiquito- Milagro Sección II)	En Ejecución	2015	\$108,370	\$108,370	\$108,370	\$108,370	\$69,874	\$69,874	\$69,874
GUA15150300558183	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle San Diego Manzana 026) 1102300010323	En Ejecución	2015	\$158,479	\$158,479	\$158,479	\$158,479	\$157,548	\$157,548	\$157,548
GUA15150300558196	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Carretera Pto Chiquito - Milagro Sección I).	En Ejecución	2015	\$87,136	\$87,136	\$87,136	\$87,136	\$56,183	\$56,183	\$56,183
GUA15150300558199	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Tepeyac Manzana 028) 1102300010323	En Ejecución	2015	\$190,175	\$190,175	\$190,175	\$190,175	\$189,058	\$189,058	\$189,058
GUA15150300558215	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Lorena Manzana 004) 1102300010323	En Ejecución	2015	\$97,844	\$97,844	\$97,844	\$97,844	\$97,269	\$97,269	\$97,269
GUA15150300558226	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Caracol Manzana 009) 1102300010323	En Ejecución	2015	\$95,088	\$95,088	\$95,088	\$95,088	\$94,529	\$94,529	\$94,529
GUA15150300558231	Ampliación De Red De Distribución Calle Prolongación Francisco Villa	En Ejecución	2015	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324	\$390,324
GUA15150300558239	Ampliación De Red De Distribución Calle Junto Al Arroyo	En Ejecución	2015	\$117,574	\$117,574	\$117,574	\$117,574	\$75,809	\$75,809	\$75,809

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300558123	Ampliación De Red De Distribución Calle Abasolo	100.00	\$0	Luminaria	25	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558126	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1104200860901	96.32	\$0	Vivienda	97	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558148	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Carretera Pto Chiquito- Milagro Sección II)	64.48	\$0	Luminaria	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558183	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle San Diego Manzana 026) 1102300010323	99.41	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558196	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica (Carretera Pto Chiquito - Milagro Sección I).	64.48	\$0	Luminaria	15	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558199	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Tepeyac Manzana 028) 1102300010323	99.41	\$0	Vivienda	41	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 50% / Física: / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 50% , EN EL MONTO ACUMULADO SE PUSO CERO POR QUE NO CONTAMOS CON CARATULA SOLO CON FACTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558215	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Lorena Manzana 004) 1102300010323	99.41	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 50% / Física: / Registro: HASTA LA FECHA SOLO SE HA PAGADO EL 50%, EN LO ACUMULADO NO SE CUENTA CON CARATULA DE ESTIMACION POR LO TANTO NO CONTAMOS CON EL MONTO ACUMULADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558226	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Corral De Piedra (Calle Caracol Manzana 009) 1102300010323	99.41	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: A LA FECHA SOLO SE HA PAGADO 50% / Física: / Registro: NO SE CUENTA CON CARATULA DE ESTIMACION POR LO QUE NOS BASAMOS A LA FACTURA, Y HASTA LA FECHA SOLO SE HA PAGADO UN 50% DE LA OBRA, POR LO ANTERIOR NO SE PROPORCIONO UN MONTO ACUMULADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558231	Ampliación De Red De Distribución Calle Prolongación Francisco Villa	100.00	\$0	Luminaria	37	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558239	Ampliación De Red De Distribución Calle Junto Al Arroyo	64.48	\$0	Kilómetro	5	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300558242	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Bla. Col. Corral De Piedra (Av. Corral De Piedra Manzana 02) 1102300010323	15PIDH000159	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150300558262	Ampliación De Red De Distribución Calle Sin Nombre	2015009	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558264	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Lazaro Cardenas (Calle Marfil Manzana 017) 1102300010234	15PIDH000160	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150300558278	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Sin Nombre	2015084	Guanajuato	Xichú	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558279	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Lazaro Cardenas (Calle Aurora Manzana 001) 1102300010234	15PIDH000161	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150300558295	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Los Presidentes (Calle Elias Calles Manzana 001) 1102300010357	15PIDH000162	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150300558301	Ampliación De Red De Distribución Calle Ignacio Allende	2015010	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558316	Ampliación De Red De Distribución Camino A Sábila	2015083	Guanajuato	Xichú	La Higuera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558342	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1103701910846	15PIDH000659	Guanajuato	Silao	Franco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558351	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1103700060244	15PIDH000660	Guanajuato	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558358	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1103700060259	15PIDH000661	Guanajuato	Silao	Bajo de Bonillas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300558242	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Bla. Col. Corral De Piedra (Av. Corral De Piedra Manzana 02) 1102300010323	En Ejecución	2015	\$472,681	\$472,681	\$472,681	\$472,681	\$469,904	\$469,904	\$469,904
GUA15150300558262	Ampliación De Red De Distribución Calle Sin Nombre	En Ejecución	2015	\$589,981	\$589,981	\$589,981	\$589,981	\$589,981	\$589,981	\$589,981
GUA15150300558264	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Lazaro Cardenas (Calle Marfil Manzana 017) 1102300010234	En Ejecución	2015	\$63,392	\$63,392	\$63,392	\$63,392	\$63,019	\$63,019	\$63,019
GUA15150300558278	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Sin Nombre	En Ejecución	2015	\$117,625	\$117,625	\$117,625	\$117,625	\$75,842	\$75,842	\$75,842
GUA15150300558279	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Lazaro Cardenas (Calle Aurora Manzana 001) 1102300010234	En Ejecución	2015	\$221,871	\$221,871	\$221,871	\$221,871	\$220,567	\$220,567	\$220,567
GUA15150300558295	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Los Presidentes (Calle Elias Calles Manzana 001) 1102300010357	En Ejecución	2015	\$194,309	\$194,309	\$194,309	\$194,309	\$193,168	\$193,168	\$193,168
GUA15150300558301	Ampliación De Red De Distribución Calle Ignacio Allende	En Ejecución	2015	\$260,896	\$260,896	\$260,896	\$260,896	\$260,896	\$260,896	\$260,896
GUA15150300558316	Ampliación De Red De Distribución Camino A Sábila	En Ejecución	2015	\$56,248	\$56,248	\$56,248	\$56,248	\$36,267	\$36,267	\$36,267
GUA15150300558342	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1103701910846	En Ejecución	2015	\$149,594	\$149,594	\$149,594	\$149,594	\$119,675	\$119,675	\$119,675
GUA15150300558351	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1103700060244	En Ejecución	2015	\$214,580	\$214,580	\$214,580	\$214,580	\$171,664	\$171,664	\$171,664
GUA15150300558358	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1103700060259	En Ejecución	2015	\$325,997	\$325,997	\$325,997	\$325,997	\$260,797	\$260,797	\$260,797

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300558242	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Bla. Col. Corral De Piedra (Av. Corral De Piedra Manzana 02) 1102300010323	99.41	\$0	Vivienda	96	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 50% / Física: / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 50% DE ESA OBRA, EN EL MONTO ACUMULADO PUSIMOS CERO POR QUE NO CONTAMOS CON CARATULA DE ESTIMACION SOLO FACTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558262	Ampliación De Red De Distribución Calle Sin Nombre	100.00	\$0	Luminaria	125	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558264	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Lazaro Cardenas (Calle Marfil Manzana 017) 1102300010234	99.41	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 50% / Física: / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 50%, EN EL MONTO DE LO ACUMULADO SE PUSO CERO POR QUE NO CONTAMOS CON CARATULA DE ESTIMACION DE ESA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558278	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Sin Nombre	64.48	\$0	Luminaria	30	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558279	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Lazaro Cardenas (Calle Aurora Manzana 001) 1102300010234	99.41	\$0	Vivienda	33	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 50% / Física: / Registro: SOLO SE HA PAGADO EL 50% DEL ANTICIPO, EN EL MONTO ACUMULADO SE PUSO CERO POR QUE NO CONTAMOS CON CARATULA DE ESTIMACION SOLO CON FACTURA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558295	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Panel Isocrecata 1000 De 30 Mm. De Espesor Color Blanco. Col. Los Presidentes (Calle Elias Calles Manzana 001) 1102300010357	99.41	\$0	Vivienda	41	0.00	0.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 50% / Física: / Registro: SOLOSE HA PAGADO EL 50%, EL MONTO ACUMULADO SE PUSO CERO POR QUE NO CONTAMOS CON CARATULA DE ESTIMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558301	Ampliación De Red De Distribución Calle Ignacio Allende	100.00	\$0	Luminaria	150	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558316	Ampliación De Red De Distribución Camino A Sábila	64.48	\$0	Kilómetro	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558342	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103701910846	80.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558351	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700060244	80.00	\$0	Vivienda	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558358	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700060259	80.00	\$0	Vivienda	135	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300558367	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Priv. Miguel Aleman)	2015011	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Urbanización
GUA15150300558375	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Sopeña	15PIDH000647	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558387	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Maria De La Luz	15PIDH000648	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558391	Ampliación De Red De Distribución Carretera San Agustín - Xichú	2015082	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558400	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Acapulquito	15PIDH000649	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558410	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Valle De Ruescas	15PIDH000650	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558411	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Priv. Vicente Guerrero)	2015012	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Bartolomé Aguas Calientes	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Urbanización
GUA15150300558422	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Los Pinavetes	15PIDH000651	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558435	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700040155	15PIDH000652	Guanajuato	Silao	La Aldea	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558450	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700040672	15PIDH000653	Guanajuato	Silao	Comanjilla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558464	Ampliación De Red De Distribución Carretera A Xichú	2015081	Guanajuato	Xichú	Ocotero (El Cocotero)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300558367	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Priv. Miguel Aleman)	En Ejecución	2015	\$160,322	\$160,322	\$160,322	\$160,322	\$140,853	\$140,853	\$140,853
GUA15150300558375	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Sopeña	En Ejecución	2015	\$117,349	\$117,349	\$117,349	\$117,349	\$93,879	\$93,879	\$93,879
GUA15150300558387	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Maria De La Luz	En Ejecución	2015	\$38,936	\$38,936	\$38,936	\$38,936	\$31,149	\$31,149	\$31,149
GUA15150300558391	Ampliación De Red De Distribución Carretera San Agustín - Xichú	En Ejecución	2015	\$136,149	\$136,149	\$136,149	\$136,149	\$87,786	\$87,786	\$87,786
GUA15150300558400	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Acapulquito	En Ejecución	2015	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$32,944	\$26,355	\$26,355	\$26,355
GUA15150300558410	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Valle De Ruescas	En Ejecución	2015	\$174,490	\$174,490	\$174,490	\$174,490	\$139,592	\$139,592	\$139,592
GUA15150300558411	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Priv. Vicente Guerrero)	En Ejecución	2015	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$142,100	\$81,935	\$81,935	\$81,935
GUA15150300558422	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Los Pinavetes	En Ejecución	2015	\$25,984	\$25,984	\$25,984	\$25,984	\$20,787	\$20,787	\$20,787
GUA15150300558435	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700040155	En Ejecución	2015	\$324,729	\$324,729	\$324,729	\$324,729	\$259,783	\$259,783	\$259,783
GUA15150300558450	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700040672	En Ejecución	2015	\$348,538	\$348,538	\$348,538	\$348,538	\$278,830	\$278,830	\$278,830
GUA15150300558464	Ampliación De Red De Distribución Carretera A Xichú	En Ejecución	2015	\$55,864	\$55,864	\$55,864	\$55,864	\$36,020	\$36,020	\$36,020

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300558367	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Priv. Miguel Aleman)	87.86	\$0	Luminaria	25	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558375	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Sopeña	80.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558387	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Maria De La Luz	80.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558391	Ampliación De Red De Distribución Carretera San Agustín - Xichú	64.48	\$0	Kilómetro	20	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558400	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Acapulquito	80.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558410	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Valle De Ruescas	80.00	\$0	Vivienda	54	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558411	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Priv. Vicente Guerrero)	57.66	\$0	Luminaria	20	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558422	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Los Pinavetes	80.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558435	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700040155	80.00	\$0	Vivienda	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558450	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700040672	80.00	\$0	Vivienda	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558464	Ampliación De Red De Distribución Carretera A Xichú	64.48	\$0	Luminaria	5	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300558468	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700910687	15PIDH000654	Guanajuato	Silao	Los Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558476	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700220367	15PIDH000655	Guanajuato	Silao	Colonias Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558488	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700220352	15PIDH000656	Guanajuato	Silao	Colonias Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558497	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700190140	15PIDH000657	Guanajuato	Silao	Coecillo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558506	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103701910831	15PIDH000658	Guanajuato	Silao	Franco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO.	Asistencia Social
GUA15150300558549	Ampliación De Red De Distribución Sección Ma. Inés Alvarado Álvarez	2015080	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300558594	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Priv. Guadalupe Victoria)	2015013	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Bartolomé Aguas Calientes	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Urbanización
GUA15150300558609	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Jazmín)	2015014	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Bartolomé Aguas Calientes	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Urbanización
GUA15150300558632	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Insurgentes)	2015015	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Bartolomé Aguas Calientes	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Urbanización
GUA15150300559267	Ampliación De Red De Distribución Camino Hacia Conca	2015079	Guanajuato	Xichú	Río Abajo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559272	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Ignacio Altamirano	2015078	Guanajuato	Xichú	El Membrillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300558468	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700910687	En Ejecución	2015	\$180,994	\$180,994	\$180,994	\$180,994	\$144,795	\$144,795	\$144,795
GUA15150300558476	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700220367	En Ejecución	2015	\$200,699	\$200,699	\$200,699	\$200,699	\$160,559	\$160,559	\$160,559
GUA15150300558488	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700220352	En Ejecución	2015	\$145,164	\$145,164	\$145,164	\$145,164	\$116,131	\$116,131	\$116,131
GUA15150300558497	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700190140	En Ejecución	2015	\$458,395	\$458,395	\$458,395	\$458,395	\$366,716	\$366,716	\$366,716
GUA15150300558506	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103701910831	En Ejecución	2015	\$101,607	\$101,607	\$101,607	\$101,607	\$81,286	\$81,286	\$81,286
GUA15150300558549	Ampliación De Red De Distribución Sección Ma. Inés Alvarado Álvarez	En Ejecución	2015	\$67,263	\$67,263	\$67,263	\$67,263	\$43,369	\$43,369	\$43,369
GUA15150300558594	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Priv. Guadalupe Victoria)	En Ejecución	2015	\$314,749	\$314,749	\$314,749	\$314,749	\$196,598	\$196,598	\$196,598
GUA15150300558609	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Jazmín)	En Ejecución	2015	\$252,286	\$252,286	\$252,286	\$252,286	\$151,982	\$151,982	\$151,982
GUA15150300558632	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Insurgentes)	En Ejecución	2015	\$171,167	\$171,167	\$171,167	\$171,167	\$100,760	\$100,760	\$100,760
GUA15150300559267	Ampliación De Red De Distribución Camino Hacia Conca	En Ejecución	2015	\$35,552	\$35,552	\$35,552	\$35,552	\$22,923	\$22,923	\$22,923
GUA15150300559272	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Ignacio Altamirano	En Ejecución	2015	\$87,276	\$87,276	\$87,276	\$87,276	\$56,273	\$56,273	\$56,273

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300558468	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700910687	80.00	\$0	Vivienda	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558476	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700220367	80.00	\$0	Vivienda	110	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558488	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700220352	80.00	\$0	Vivienda	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558497	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103700190140	80.00	\$0	Vivienda	170	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558506	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103701910831	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300558549	Ampliación De Red De Distribución Sección Ma. Inés Alvarado Álvarez	64.48	\$0	Kilómetro	5	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558594	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Priv. Guadalupe Victoria)	62.46	\$0	Luminaria	20	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558609	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Jazmín)	60.24	\$0	Luminaria	24	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300558632	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Insurgentes)	58.87	\$0	Luminaria	24	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150300559267	Ampliación De Red De Distribución Camino Hacia Conca	64.48	\$0	Luminaria	5	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559272	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Ignacio Altamirano	64.48	\$0	Luminaria	20	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300559286	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Camino A Cecyteg)	2015077	Guanajuato	Xichú	Xichú	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559313	Ampliación De Red De Distribución Callejón Antiguo A Llano Grande	2015076	Guanajuato	Xichú	Xichú	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559343	Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada En La Colonia La Alberca	2015075	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE VALLE DE SANTIAGO	Urbanización
GUA15150300559373	Ampliacion De Línea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Hernan Cortes Colonia La Alberca	15/PISBCC000158	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE VALLE DE SANTIAGO	Urbanización
GUA15150300559380	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia La Magueyada	2015016	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Agua y saneamiento
GUA15150300559413	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Flores Magón	2015017	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Agua y saneamiento
GUA15150300559427	Red De Drenaje De La Col. San Antonio (Calles : Electricistas, San Mateo, Santa Lucia, San Jose, Prol. Fontaneros, Santa Rita, San Miguel, 21 De Marzo, Priv. Veracruz, Obrera Y Tablajeros)	2015073	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE URIANGATO	Agua y saneamiento
GUA15150300559447	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Ruíz Cortínez	2015018	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Agua y saneamiento
GUA15150300559466	Suministro Y Colocacion De Plantas Solares Fotovoltaicas	2015072	Guanajuato	Tierra Blanca	El Cajón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559490	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Sin Nombre	2015071	Guanajuato	Tierra Blanca	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559500	Rehabilitación De La Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución	2015019	Guanajuato	Atarjea	Los Llanitos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATARJEA	Agua y saneamiento

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300559286	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Camino A Cecyteg)	En Ejecución	2015	\$82,740	\$82,740	\$82,740	\$82,740	\$53,349	\$53,349	\$53,349
GUA15150300559313	Ampliación De Red De Distribución Callejón Antiguo A Llano Grande	En Ejecución	2015	\$69,439	\$69,439	\$69,439	\$69,439	\$44,772	\$44,772	\$44,772
GUA15150300559343	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada En La Colonia La Alberca	En Ejecución	2015	\$309,515	\$309,515	\$309,515	\$309,515	\$309,515	\$309,515	\$309,515
GUA15150300559373	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Herman Cortes Colonia La Alberca	En Ejecución	2015	\$177,312	\$177,312	\$177,312	\$177,312	\$106,387	\$106,387	\$106,387
GUA15150300559380	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia La Magueyada	En Ejecución	2015	\$993,439	\$993,439	\$993,439	\$992,616	\$893,354	\$893,354	\$893,354
GUA15150300559413	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Flores Magón	En Ejecución	2015	\$1,496,868	\$1,496,868	\$1,496,868	\$1,496,868	\$449,060	\$449,060	\$449,060
GUA15150300559427	Red De Drenaje De La Col. San Antonio (Calles : Electricistas, San Mateo, Santa Lucia, San Jose, Prol. Fontaneros, Santa Rita, San Miguel, 21 De Marzo, Priv. Veracruz, Obrera Y Tablajeros)	En Ejecución	2015	\$3,151,845	\$3,151,845	\$3,151,845	\$3,151,845	\$1,872,570	\$1,872,570	\$1,872,570
GUA15150300559447	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Ruíz Cortínez	En Ejecución	2015	\$1,343,503	\$1,343,503	\$1,343,503	\$1,343,503	\$806,102	\$806,102	\$806,102
GUA15150300559466	Suministro Y Colocacion De Plantas Solares Fotovoltaicas	En Ejecución	2015	\$90,536	\$90,536	\$90,536	\$90,536	\$90,536	\$90,536	\$90,536
GUA15150300559490	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Sin Nombre	En Ejecución	2015	\$97,984	\$97,984	\$97,984	\$97,984	\$97,984	\$97,984	\$97,984
GUA15150300559500	Rehabilitación De La Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución	En Ejecución	2015	\$870,534	\$870,534	\$870,534	\$870,534	\$779,273	\$779,273	\$779,273

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300559286	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica.(Camino A Cecyteg)	64.48	\$0	Luminaria	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559313	Ampliación De Red De Distribución Callejón Antiguo A Llano Grande	64.48	\$0	Luminaria	2	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559343	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Privada En La Colonia La Alberca	100.00	\$0	Luminaria	49	0.00	100.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559373	Ampliacion De Linea Y Red De Distribucion Electrica En La Calle Herman Cortes Colonia La Alberca	60.00	\$0	Luminaria	24	0.00	30.00	Financiera: / Física: LUMINARIA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559380	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia La Magueyada	89.93	\$0	Metros lineales	86	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU COMPROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559413	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Flores Magón	30.00	\$0	Metros lineales	86	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559427	Red De Drenaje De La Col. San Antonio (Calles : Electricistas, San Mateo, Santa Lucia, San Jose, Prol. Fontaneros, Santa Rita, San Miguel, 21 De Marzo, Priv. Veracruz, Obrera Y Tablajeros)	59.41	\$0	Metros lineales	296	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150300559447	Construcción De Ampliación De Red De Drenaje En La Colonia Ruíz Cortínez	60.00	\$0	Metros lineales	78	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559466	Suministro Y Colocacion De Plantas Solares Fotovoltaicas	100.00	\$0	Celdas solares	20	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559490	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Sin Nombre	100.00	\$0	Kilómetro	10	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559500	Rehabilitación De La Línea De Conducción, Tanque Y Red De Distribución	89.52	\$0	Metros lineales	56	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300559513	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Camino Real	2015070	Guanajuato	Tierra Blanca	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559538	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Los Pérez	2015069	Guanajuato	Tierra Blanca	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559541	Ampliación De Red De Distribución De Las Calles San Isidro Y San José	2015020	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559562	Ampliación De Red De Distribución En Calle Aldama	2015068	Guanajuato	Tierra Blanca	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559582	Ampliación De Red De Distribución En Calle Real	2015067	Guanajuato	Tierra Blanca	Milpa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559583	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Moreleón De La Colonia Nueva Santa María**	2015042	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559613	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Al Kinder	2015066	Guanajuato	Tierra Blanca	Don Blas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559635	Ampliación De Red De Distribución Segunda Etapa	2015065	Guanajuato	Tierra Blanca	El Hartón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559640	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Ejido Del Bosque	2015021	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559657	Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Zapote Y Calle Hidalgo	2015064	Guanajuato	Tierra Blanca	Cano de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559678	Ampliación De Red De Distribución De La Colonia Arboledas De Camargo Calle Patol	2015022	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300559513	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Camino Real	En Ejecución	2015	\$118,519	\$118,519	\$118,519	\$118,519	\$118,519	\$118,519	\$118,519
GUA15150300559538	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Los Pérez	En Ejecución	2015	\$187,644	\$187,644	\$187,644	\$187,644	\$187,644	\$187,644	\$187,644
GUA15150300559541	Ampliación De Red De Distribución De Las Calles San Isidro Y San José	En Ejecución	2015	\$199,296	\$199,296	\$199,296	\$199,296	\$199,296	\$199,296	\$199,296
GUA15150300559562	Ampliación De Red De Distribución En Calle Aldama	En Ejecución	2015	\$86,799	\$86,799	\$86,799	\$86,799	\$86,799	\$86,799	\$86,799
GUA15150300559582	Ampliación De Red De Distribución En Calle Real	En Ejecución	2015	\$110,711	\$110,711	\$110,711	\$110,711	\$110,711	\$110,711	\$110,711
GUA15150300559583	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Moreleón De La Colonia Nueva Santa María**	En Ejecución	2015	\$201,018	\$201,018	\$201,018	\$201,018	\$158,804	\$158,804	\$158,804
GUA15150300559613	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Al Kinder	En Ejecución	2015	\$85,889	\$85,889	\$85,889	\$85,889	\$85,889	\$85,889	\$85,889
GUA15150300559635	Ampliación De Red De Distribución Segunda Etapa	En Ejecución	2015	\$129,644	\$129,644	\$129,644	\$129,644	\$129,644	\$129,644	\$129,644
GUA15150300559640	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Ejido Del Bosque	En Ejecución	2015	\$128,380	\$128,380	\$128,380	\$128,380	\$128,380	\$128,380	\$128,380
GUA15150300559657	Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Zapote Y Calle Hidalgo	En Ejecución	2015	\$174,221	\$174,221	\$174,221	\$174,221	\$174,221	\$174,221	\$174,221
GUA15150300559678	Ampliación De Red De Distribución De La Colonia Arboledas De Camargo Calle Patol	En Ejecución	2015	\$261,406	\$261,406	\$261,406	\$261,406	\$261,406	\$261,406	\$261,406

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300559513	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Camino Real	100.00	\$0	Kilómetro	10	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559538	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Los Pérez	100.00	\$0	Luminaria	35	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559541	Ampliación De Red De Distribución De Las Calles San Isidro Y San José	100.00	\$0	Luminaria	85	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559562	Ampliación De Red De Distribución En Calle Aldama	100.00	\$0	Luminaria	10	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559582	Ampliación De Red De Distribución En Calle Real	100.00	\$0	Luminaria	25	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559583	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Moreleón De La Colonia Nueva Santa María**	79.00	\$0	Luminaria	53	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559613	Ampliación De Red De Distribución En La Calle Al Kinder	100.00	\$0	Luminaria	10	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559635	Ampliación De Red De Distribución Segunda Etapa	100.00	\$0	Kilómetro	10	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559640	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Ejido Del Bosque	100.00	\$0	Luminaria	75	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559657	Ampliación De Red De Distribución En Las Calles Zapote Y Calle Hidalgo	100.00	\$0	Luminaria	50	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559678	Ampliación De Red De Distribución De La Colonia Arboledas De Camargo Calle Patol	100.00	\$0	Luminaria	100	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300559681	Ampliación De Red De Distribución (Escuela Secundaria)	2015063	Guanajuato	Tierra Blanca	Cano de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559729	Ampliación De Red De Distribución Para Beneficiar A La Calle Los Sabinos	2015062	Guanajuato	Tierra Blanca	Fracción de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559735	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Reforma Agraria	2015023	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559758	Ampliación De Red De Distribución 2da Etapa	2015061	Guanajuato	Tierra Blanca	El Huizache	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559772	Ampliación De Red De Distribución De La Calle La Fe Tramo Del Área De Común A 150 Mts	2015024	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559783	Ampliación De Red De Distribución Para Beneficiar A La Calle De Acceso A La Cancha Del Salitrillo	2015060	Guanajuato	Tierra Blanca	Tierra Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559807	Ampliación De Red De Distribución Rancho Camargo Calle Circuito Camargo	2015025	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559849	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Y Carrt. A Paredes	2015059	Guanajuato	Santa Catarina	El Copudo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización
GUA15150300559879	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Montessori 2da Etapa	2015026	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559913	Ampliación De Red Eléctrica Carretera San Miguel De Palmas	2015058	Guanajuato	Santa Catarina	Ortega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización
GUA15150300559920	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Tulipán 2da. Etapa	2015027	Guanajuato	Celaya	San José de Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300559681	Ampliación De Red De Distribución (Escuela Secundaria)	En Ejecución	2015	\$80,584	\$80,584	\$80,584	\$80,584	\$80,584	\$80,584	\$80,584
GUA15150300559729	Ampliación De Red De Distribución Para Beneficiar A La Calle Los Sabinos	En Ejecución	2015	\$378,328	\$378,328	\$378,328	\$378,328	\$378,328	\$378,328	\$378,328
GUA15150300559735	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Reforma Agraria	En Ejecución	2015	\$141,633	\$141,633	\$141,633	\$141,633	\$141,633	\$141,633	\$141,633
GUA15150300559758	Ampliación De Red De Distribución 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$477,941	\$477,941	\$477,941	\$477,941	\$477,941	\$477,941	\$477,941
GUA15150300559772	Ampliación De Red De Distribución De La Calle La Fe Tramo Del Área De Común A 150 Mts	En Ejecución	2015	\$150,149	\$150,149	\$150,149	\$150,149	\$150,149	\$150,149	\$150,149
GUA15150300559783	Ampliación De Red De Distribución Para Beneficiar A La Calle De Acceso A La Cancha Del Salitrillo	En Ejecución	2015	\$78,069	\$78,069	\$78,069	\$78,069	\$78,069	\$78,069	\$78,069
GUA15150300559807	Ampliación De Red De Distribución Rancho Camargo Calle Circuito Camargo	En Ejecución	2015	\$121,737	\$121,737	\$121,737	\$121,737	\$121,737	\$121,737	\$121,737
GUA15150300559849	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Y Carrt. A Paredes	En Ejecución	2015	\$481,885	\$481,885	\$481,885	\$481,885	\$288,386	\$288,386	\$288,386
GUA15150300559879	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Montessori 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889	\$65,889
GUA15150300559913	Ampliación De Red Eléctrica Carretera San Miguel De Palmas	En Ejecución	2015	\$322,263	\$322,263	\$322,263	\$322,263	\$192,863	\$192,863	\$192,863
GUA15150300559920	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Tulpán 2da. Etapa	En Ejecución	2015	\$74,372	\$74,372	\$74,372	\$74,372	\$74,372	\$74,372	\$74,372

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300559681	Ampliación De Red De Distribución (Escuela Secundaria)	100.00	\$0	Luminaria	5	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559729	Ampliación De Red De Distribución Para Beneficiar A La Calle Los Sabinos	100.00	\$0	Luminaria	50	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559735	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Reforma Agraria	100.00	\$0	Luminaria	125	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559758	Ampliación De Red De Distribución 2da Etapa	100.00	\$0	Kilómetro	45	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559772	Ampliación De Red De Distribución De La Calle La Fe Tramo Del Área De Común A 150 Mts	100.00	\$0	Luminaria	175	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559783	Ampliación De Red De Distribución Para Beneficiar A La Calle De Acceso A La Cancha Del Saltrillo	100.00	\$0	Luminaria	10	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559807	Ampliación De Red De Distribución Rancho Camargo Calle Circuito Camargo	100.00	\$0	Luminaria	70	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559849	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Emiliano Zapata Y Carrt. A Paredes	59.85	\$0	Luminaria	17	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559879	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Montessori 2da Etapa	100.00	\$0	Luminaria	25	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559913	Ampliación De Red Eléctrica Carretera San Miguel De Palmas	59.85	\$0	Luminaria	14	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559920	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Tulpán 2da. Etapa	100.00	\$0	Luminaria	35	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300559948	Ampliación De Red Electrica En Calle Principal	2015057	Guanajuato	Santa Catarina	Loma del Copudo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización
GUA15150300559957	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Segunda Y Tercera Privada San Juan Diego	2015028	Guanajuato	Celaya	La Aurora	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300559989	Ampliación De Red Electrica En Calle Moya	2015056	Guanajuato	Santa Catarina	El Sabino	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE SANTA CATARINA	Urbanización
GUA15150300560054	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Privada De La Deportiva	2015029	Guanajuato	Celaya	San Antonio Gallardo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560112	Ampliación De Red De Distribución De La Privada Santa Cecilia, Primero De Mayo Y 10 De Mayo	2015030	Guanajuato	Celaya	Juan Martín	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560114	Construcción De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	2015055	Guanajuato	San Miguel de Allende	Los Rodríguez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	Agua y saneamiento
GUA15150300560116	Ampliación De Red De Agua Potable En Dos Calles Sin Nombre*	15/PISBCC000224	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coroneo	Agua y saneamiento
GUA15150300560164	Ampliación De Red De Distribución De La Tercera Privada De Amado Nervo	15/PISBCC000059	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560166	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Dos Calles Sin Nombre*	15/PISBCC000225	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Coroneo	Agua y saneamiento
GUA15150300560206	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Francisco Villa	15/PISBCC000083	Guanajuato	Celaya	Primera Fracción de Crespo (El Molino)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560237	Ampliación Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Maravillas, 2da Etapa*	15/PISBCC000199	Guanajuato	Cuerámaro	Cuerámaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuerámaro	Agua y saneamiento

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300559948	Ampliación De Red Electrica En Calle Principal	En Ejecución	2015	\$122,007	\$122,007	\$122,007	\$122,007	\$119,300	\$119,300	\$119,300
GUA15150300559957	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Segunda Y Tercera Privada San Juan Diego	En Ejecución	2015	\$130,848	\$130,848	\$130,848	\$130,848	\$130,848	\$130,848	\$130,848
GUA15150300559989	Ampliación De Red Electrica En Calle Moya	En Ejecución	2015	\$253,937	\$253,937	\$253,937	\$253,937	\$253,307	\$253,307	\$253,307
GUA15150300560054	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Privada De La Deportiva	En Ejecución	2015	\$89,747	\$89,747	\$89,747	\$89,747	\$89,747	\$89,747	\$89,747
GUA15150300560112	Ampliación De Red De Distribución De La Privada Santa Cecilia, Primero De Mayo Y 10 De Mayo	En Ejecución	2015	\$276,358	\$276,358	\$276,358	\$276,358	\$276,358	\$276,358	\$276,358
GUA15150300560114	Construcción De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$5,376,895	\$5,376,895	\$5,376,895
GUA15150300560116	Ampliación De Red De Agua Potable En Dos Calles Sin Nombre*	En Ejecución	2015	\$228,075	\$228,075	\$228,075	\$228,075	\$205,268	\$205,268	\$205,268
GUA15150300560164	Ampliación De Red De Distribución De La Tercera Privada De Amado Nervo	En Ejecución	2015	\$101,301	\$101,301	\$101,301	\$101,301	\$101,301	\$101,301	\$101,301
GUA15150300560166	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Dos Calles Sin Nombre*	En Ejecución	2015	\$675,323	\$675,323	\$675,323	\$675,323	\$607,791	\$607,791	\$607,791
GUA15150300560206	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Francisco Villa	En Ejecución	2015	\$170,296	\$170,296	\$170,296	\$170,296	\$170,296	\$170,296	\$170,296
GUA15150300560237	Ampliación Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Maravillas, 2da Etapa*	En Ejecución	2015	\$1,422,444	\$1,422,444	\$1,422,444	\$1,422,444	\$1,357,879	\$1,357,879	\$1,357,879

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300559948	Ampliación De Red Electrica En Calle Principal	97.78	\$0	Luminaria	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE DA POR TERMINADA FISICA Y ADMINISTRATIVAMENTE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559957	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Segunda Y Tercera Privada San Juan Diego	100.00	\$0	Luminaria	75	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300559989	Ampliación De Red Electrica En Calle Moya	99.75	\$0	Luminaria	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560054	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Privada De La Deportiva	100.00	\$0	Luminaria	60	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560112	Ampliación De Red De Distribución De La Privada Santa Cecilia, Primero De Mayo Y 10 De Mayo	100.00	\$0	Luminaria	150	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560114	Construcción De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	59.74	\$0	Lote	1,041	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560116	Ampliación De Red De Agua Potable En Dos Calles Sin Nombre*	90.00	\$0	Metros lineales	78	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560164	Ampliación De Red De Distribución De La Tercera Privada De Amado Nervo	100.00	\$0	Luminaria	30	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150300560166	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Dos Calles Sin Nombre*	90.00	\$0	Metros lineales	78	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560206	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Francisco Villa	100.00	\$0	Luminaria	80	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560237	Ampliación Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En La Colonia Maravillas, 2da Etapa*	95.46	\$0	Metros lineales	25	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300560252	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Francisco Márquez	15/PISBCC000082	Guanajuato	Celaya	Tenería del Santuario	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560315	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle 16 De Septiembre	15/PISBCC000068	Guanajuato	Celaya	Tenería del Santuario	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560373	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle El Milagro	15/PISBCC000069	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560382	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calles Playa Condesa Y Privada Santa María De La Col. Maravillas*	15/PISBCC000201	Guanajuato	Cuerámaro	Cuerámaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuerámaro	Urbanización
GUA15150300560405	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Av. Las Torres Tramo De Amado Nervo A Quintana Roo	15/PISBCC000070	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560421	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calles Valparaíso Y Calle Santa María Cerca Del Acueducto Colonia Maravillas*	15/PISBCC000202	Guanajuato	Cuerámaro	Cuerámaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cueramaro	Urbanización
GUA15150300560463	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Valparaíso Colonia Maravillas	15/PISBCC000203	Guanajuato	Cuerámaro	Cuerámaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuerámaro	Urbanización
GUA15150300560479	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Av. Las Torres Col. La Purísima	15/PISBCC000071	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560501	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Vista Alegre Colonia Los Arroyitos*	15/PISBCC000204	Guanajuato	Cuerámaro	Cuerámaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Cuerámaro	Urbanización
GUA15150300560516	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Francisco Juárez	15/PISBCC000072	Guanajuato	Celaya	El Becerro (Santos Degollado)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560523	Ampliación De Electrificación Calle Lázaro Cardenas, Colonia Miguel Hidalgo 1ra Sección	15/PISBCC000163	Guanajuato	Manuel Doblado	Ciudad Manuel Doblado	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE MANUEL DOBLADO	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300560252	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Francisco Márquez	En Ejecución	2015	\$163,986	\$163,986	\$163,986	\$163,986	\$163,986	\$163,986	\$163,986
GUA15150300560315	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle 16 De Septiembre	En Ejecución	2015	\$86,021	\$86,021	\$86,021	\$86,021	\$86,021	\$86,021	\$86,021
GUA15150300560373	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle El Milagro	En Ejecución	2015	\$66,124	\$66,124	\$66,124	\$66,124	\$66,124	\$66,124	\$66,124
GUA15150300560382	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calles Playa Condesa Y Privada Santa María De La Col. Maravillas*	En Ejecución	2015	\$271,776	\$271,776	\$271,776	\$271,776	\$217,420	\$217,420	\$217,420
GUA15150300560405	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Av. Las Torres Tramo De Amado Nervo A Quintana Roo	En Ejecución	2015	\$132,975	\$132,975	\$132,975	\$132,975	\$132,975	\$132,975	\$132,975
GUA15150300560421	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calles Valparaíso Y Calle Santa María Cerca Del Acueducto Colonia Maravillas*	En Ejecución	2015	\$257,933	\$257,933	\$257,933	\$257,933	\$245,037	\$245,037	\$245,037
GUA15150300560463	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Valparaíso Colonia Maravillas	En Ejecución	2015	\$243,110	\$243,110	\$243,110	\$243,110	\$218,799	\$218,799	\$218,799
GUA15150300560479	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Av. Las Torres Col. La Purísima	En Ejecución	2015	\$141,065	\$141,065	\$141,065	\$141,065	\$141,065	\$141,065	\$141,065
GUA15150300560501	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Vista Alegre Colonia Los Arroyitos*	En Ejecución	2015	\$195,418	\$195,418	\$195,418	\$195,418	\$185,647	\$185,647	\$185,647
GUA15150300560516	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Francisco Juárez	En Ejecución	2015	\$265,377	\$265,377	\$265,377	\$265,377	\$265,377	\$265,377	\$265,377
GUA15150300560523	Ampliación De Electrificación Calle Lázaro Cardenas, Colonia Miguel Hidalgo 1ra Sección	En Ejecución	2015	\$137,245	\$137,245	\$137,245	\$137,245	\$123,521	\$123,521	\$123,521

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300560252	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Francisco Márquez	100.00	\$0	Luminaria	180	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560315	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle 16 De Septiembre	100.00	\$0	Luminaria	40	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560373	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle El Milagro	100.00	\$0	Luminaria	15	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560382	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calles Playa Condesa Y Privada Santa María De La Col. Maravillas*	80.00	\$0	Luminaria	25	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560405	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Av. Las Torres Tramo De Amado Nervo A Quintana Roo	100.00	\$0	Luminaria	75	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560421	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calles Valparaíso Y Calle Santa María Cerca Del Acueducto Colonia Maravillas*	95.00	\$0	Luminaria	32	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560463	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Valparaíso Colonia Maravillas	90.00	\$0	Luminaria	22	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560479	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Av. Las Torres Col. La Purísima	100.00	\$0	Luminaria	30	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560501	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Calle Vista Alegre Colonia Los Arroyitos*	95.00	\$0	Luminaria	20	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560516	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Francisco Juárez	100.00	\$0	Luminaria	160	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560523	Ampliación De Electrificación Calle Lázaro Cardenas, Colonia Miguel Hidalgo 1ra Sección	90.00	\$0	Luminaria	26	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300560552	Ampliación De Electrificación De Colonia Miguel Hidalgo 2da Sección (Niños Heroes Y Arboledas)*	15/PISBCC000156	Guanajuato	Manuel Doblado	Ciudad Manuel Doblado	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MPIO DE MANUEL DOBLADO	Urbanización
GUA15150300560587	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Industria Eléctrica	15/PISBCC000080	Guanajuato	Celaya	El Becerro (Santos Degollado)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560621	Ampliación De Red De Distribución Electrica De La Calle Juan Escutia	15/PISBCC000052	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560662	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Fernando Montes De Oca	15/PISBCC000053	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560692	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Guayaba	15/PISBCC000056	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560733	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Lima Y Guanábana**	15/PISBCC000169	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300560791	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De San Martín Camargo Calle Prolongación Álvaro Obregón**	15/PISBCC000170	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CFE	Urbanización
GUA15150300561114	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-4	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Urbanización
GUA15150300561193	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-33	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Urbanización
GUA15150300561230	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-34	Guanajuato	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150300561250	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-40	Guanajuato	Tierra Blanca	Tierra Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300560552	Ampliación De Electrificación De Colonia Miguel Hidalgo 2da Sección (Niños Heroes Y Arboledas)*	En Ejecución	2015	\$1,162,755	\$1,162,755	\$1,162,755	\$1,162,755	\$1,161,728	\$1,161,728	\$1,161,728
GUA15150300560587	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Industria Eléctrica	En Ejecución	2015	\$185,991	\$185,991	\$185,991	\$185,991	\$185,991	\$185,991	\$185,991
GUA15150300560621	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Juan Escutia	En Ejecución	2015	\$84,061	\$84,061	\$84,061	\$84,061	\$84,061	\$84,061	\$84,061
GUA15150300560662	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Fernando Montes De Oca	En Ejecución	2015	\$92,276	\$92,276	\$92,276	\$92,276	\$92,276	\$92,276	\$92,276
GUA15150300560692	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Guayaba	En Ejecución	2015	\$71,720	\$71,720	\$71,720	\$71,720	\$71,720	\$71,720	\$71,720
GUA15150300560733	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Lima Y Guanábana**	En Ejecución	2015	\$680,535	\$680,353	\$680,353	\$680,353	\$537,623	\$537,623	\$537,623
GUA15150300560791	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De San Martín Camargo Calle Prolongación Álvaro Obregón**	En Ejecución	2015	\$193,000	\$193,000	\$193,000	\$193,000	\$152,470	\$152,470	\$152,470
GUA15150300561114	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$722,532	\$722,532	\$722,532	\$722,532	\$361,266	\$361,266	\$361,266
GUA15150300561193	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$82,259	\$82,259	\$82,259	\$82,259	\$40,515	\$40,515	\$40,515
GUA15150300561230	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$1,020,000	\$1,284,429	\$1,284,429	\$1,284,429	\$1,283,533	\$1,283,533	\$1,283,533
GUA15150300561250	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$3,564,124	\$3,564,124	\$3,564,124	\$3,564,124	\$1,782,062	\$1,782,062	\$1,782,062

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300560552	Ampliación De Electrificación De Colonia Miguel Hidalgo 2da Sección (Niños Heroes Y Arboledas)*	99.91	\$0	Luminaria	123	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150300560587	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Industria Eléctrica	100.00	\$0	Luminaria	55	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560621	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Juan Escutia	100.00	\$0	Luminaria	75	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560662	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Fernando Montes De Oca	100.00	\$0	Luminaria	50	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560692	Ampliación De Red De Distribución De La Calle Guayaba	100.00	\$0	Luminaria	30	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560733	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Lima Y Guanábana**	79.02	\$0	Luminaria	450	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300560791	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De San Martín Camargo Calle Prolongación Álvaro Obregón**	79.00	\$0	Luminaria	30	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300561114	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	50.00	\$0	Lote	444	0.00	0.00	Financiera: / Física: 2 OBRAS / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300561193	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	49.25	\$0	Lote	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300561230	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	99.93	\$0	Lote	221	0.00	0.00	Financiera: / Física: 6 OBRAS / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300561250	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	50.00	\$0	Lote	376	0.00	0.00	Financiera: / Física: 16 OBRAS / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300565104	Colector Pluvial Timoteo Lozano Tramo: Blvd. Hermanos Aldama Prol. Juárez, (Quinta Etapa) En La Cab. Mpal. De Leon, Gto. /Ob-204-0262-15	21ceagFAISE15	Guanajuato	León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300565111	Ampliacion De Red De Distribucion Para Agua Potable En La Com. De Cañada De Moreno, Mpio. De Victoria, Gto. /Ob-202-0112-15	23ceagFAISE15	Guanajuato	Victoria	Cañada de Moreno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300565114	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De El Copudo, Mpio. De Santa Catarina, Gto. /Ob-202-0171-15	24ceagFAISE15	Guanajuato	Santa Catarina	El Copudo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300565122	Rehabilitacion De La Linea De Cond., Red De Dist. Y Equip. De La Galeria Filtrante Para El S.A.P. En La Loc. De El Mezquitil, Mpio. De Atarjea, Gto. /Ob-202-0046-15	25ceagFAISE15	Guanajuato	Atarjea	El Mezquitil	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300565125	Sectorizacion De La Red De Distribucion De Agua Potable (4ta. Etapa) En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0164-15	26ceagFAISE15	Guanajuato	Uriangato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300565129	Rehabilitacion De Las Redes De Conduccion, Alimentacion, Distribucion Y Tanque Del Sector 6 (San Miguel) (4ta. Etapa), En La Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0163-15	27ceagFAISE15	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300565132	Construccion Del Sistema De Agua Potable Sector Noreste (S2gunda Etapa), En La Cab. Mpal. De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. /Ob-204-0156-15	28ceagFAISE15	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300565134	Construccion Del Sistema De Agua Potable Sector Noroeste (Segunda Etapa), En La Cab. Mpal. De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. /Ob-204-0155-15	29ceagFAISE15	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300565138	Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo (Cruce Con Carr. De Cuota Mexico-Guadalajara) En La Cab. Mpal	30ceagFAISE15	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150300571660	Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" En El Jardin De Niños Melchor Ocampo Con C.C.T. 11djn0253p En La Av. Del Trabajo S/N, En La Col. Miravalle	FISE 2015	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación
GUA15150300571691	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" En La Escuela Primaria Club Rotario Con C.C.T. 11dpr3387p	FISE 2015	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300565104	Colector Pluvial Timoteo Lozano Tramo: Blvd. Hermanos Aldama Prol. Juarez, (Quinta Etapa) En La Cab. Mpal. De Leon, Gto. /Ob-204-0262-15	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,460,424	\$3,460,424	\$3,460,424
GUA15150300565111	Ampliacion De Red De Distribucion Para Agua Potable En La Com. De Cañada De Moreno, Mpio. De Victoria, Gto. /Ob-202-0112-15	En Ejecución	2015	\$60,000	\$49,452	\$49,452	\$49,452	\$49,452	\$49,452	\$49,452
GUA15150300565114	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De El Copudo, Mpio. De Santa Catarina, Gto. /Ob-202-0171-15	En Ejecución	2015	\$2,918,247	\$3,245,324	\$3,245,324	\$3,245,324	\$1,892,139	\$1,892,139	\$1,892,139
GUA15150300565122	Rehabilitacion De La Linea De Cond., Red De Dist. Y Equip. De La Galeria Filtrante Para El S.A.P. En La Loc. De El Mezquital, Mpio. De Atarjea, Gto. /Ob-202-0046-15	En Ejecución	2015	\$300,000	\$201,448	\$201,448	\$201,448	\$201,448	\$201,448	\$201,448
GUA15150300565125	Sectorizacion De La Red De Distribucion De Agua Potable (4ta. Etapa) En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0164-15	En Ejecución	2015	\$1,106,668	\$1,106,668	\$1,106,668	\$1,106,668	\$849,755	\$849,755	\$849,755
GUA15150300565129	Rehabilitacion De Las Redes De Conduccion, Alimentacion, Distribucion Y Tanque Del Sector 6 (San Miguel) (4ta. Etapa), En La Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0163-15	En Ejecución	2015	\$1,472,106	\$1,472,106	\$1,472,106	\$1,472,106	\$1,346,761	\$1,346,761	\$1,346,761
GUA15150300565132	Construccion Del Sistema De Agua Potable Sector Noreste (S2gunda Etapa), En La Cab. Mpal. De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. /Ob-204-0156-15	En Ejecución	2015	\$107,347	\$166,313	\$166,313	\$166,313	\$166,313	\$166,313	\$166,313
GUA15150300565134	Construccion Del Sistema De Agua Potable Sector Noroeste (Segunda Etapa), En La Cab. Mpal. De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. /Ob-204-0155-15	En Ejecución	2015	\$335,641	\$671,282	\$671,282	\$671,282	\$656,832	\$656,832	\$656,832
GUA15150300565138	Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo (Cruce Con Carr. De Cuota Mexico-Guadalajara) En La Cab. Mpal	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,998,948	\$4,998,948	\$4,998,948	\$4,998,948
GUA15150300571660	Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" En El Jardin De Niños Melchor Ocampo Con C.C.T. 11djn0253p En La Av. Del Trabajo S/N, En La Col. Miravalle	En Ejecución	2015	\$1,169,845	\$1,169,845	\$1,169,845	\$1,169,845	\$286,006	\$286,006	\$286,006
GUA15150300571691	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" En La Escuela Primaria Club Rotario Con C.C.T. 11dpr3387p	En Ejecución	2015	\$837,607	\$837,608	\$837,608	\$837,608	\$531,156	\$531,156	\$531,156

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300565104	Colector Pluvial Timoteo Lozano Tramo: Blvd. Hermanos Aldama Prol. Juarez, (Quinta Etapa) En La Cab. Mpal. De Leon, Gto. /Ob-204-0262-15	96.12	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser colector, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300565111	Ampliacion De Red De Distribucion Para Agua Potable En La Com. De Cañada De Moreno, Mpio. De Victoria, Gto. /Ob-202-0112-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300565114	Perforacion De Pozo Profundo Para El Sistema De Agua Potable En La Loc. De El Copudo, Mpio. De Santa Catarina, Gto. /Ob-202-0171-15	58.30	\$0	Piezas	0	0.00	72.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser perforacion de pozo, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300565122	Rehabilitacion De La Línea De Cond., Red De Dist. Y Equip. De La Galería Filtrante Para El S.A.P. En La Loc. De El Mezquital, Mpio. De Atarjea, Gto. /Ob-202-0046-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300565125	Sectorizacion De La Red De Distribucion De Agua Potable (4ta. Etapa) En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0164-15	76.78	\$0	Piezas	0	0.00	77.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser sectorizacion, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300565129	Rehabilitacion De Las Redes De Conduccion, Alimentacion, Distribucion Y Tanque Del Sector 6 (San Miguel) (4ta. Etapa), En La Cab. Mpal. De San Francisco Del Rincon, Gto. /Ob-204-0163-15	91.49	\$0	Piezas	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300565132	Construccion Del Sistema De Agua Potable Sector Noreste (S2gunda Etapa), En La Cab. Mpal. De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. /Ob-204-0156-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300565134	Construccion Del Sistema De Agua Potable Sector Noroeste (Segunda Etapa), En La Cab. Mpal. De Santa Cruz De Juventino Rosas, Gto. /Ob-204-0155-15	97.85	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300565138	Embovedado Canal Salida A Pueblo Nuevo (Cruce Con Carr. De Cuota Mexico-Guadalajara) En La Cab. Mpal	99.98	\$0	Piezas	0	0.00	72.81	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150300571660	Rehabilitacion Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" En El Jardin De Niños Melchor Ocampo Con C.C.T. 11djn0253p En La Av. Del Trabajo S/N, En La Col. Miravalle	24.45	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300571691	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" En La Escuela Primaria Club Rotario Con C.C.T. 11dpr3387p	63.41	\$0	Metros Cuadrados	208	0.00	63.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150300571748	Const .De Un Modulo En Sis. Trad.En Planta Baja, Conf Por: 1 Modulo De Escalera Mas 2 Aulas, Mas 1 Serv. Sanitario Incluye: Obra Ext. Y Bebedero" En La Escuela Rosaura Pedraza C.C.T.11epr0329d	FISE 2015	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación
GUA15150300571887	Construccion De 1 Modulo En Estructura,En Sistema Tradicional, Con Cimentacion De Concreto Armado,Incluye: Obra Exterior Y Bebedero", En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Con C.C.T. 11dpr2092x	FISE 2015	Guanajuato	León	Duarte	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación
GUA15150300573078	Rehabilitación Del Camino Cerécuaro - Buena Vista De Cerano, En El Municipio De Yuriria	1	Guanajuato	Yuriria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos
GUA15150300573133	Rehabilitación Del Camino Zapote De Corral Falso - Corral Falso - Limites Del Municipio Con Xichú, En El Municipio De Santa Catarina	2	Guanajuato	Santa Catarina	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos
GUA15150300573182	Rehabilitación Del Camino Paso De Guillermo - Pinalito, En El Municipio De Xichú	3	Guanajuato	Xichú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos
GUA15150300582457	Red De Distribucion Y Rehabilitacion De Tanque De 50 M3	PICI Q0250 2015 035	Guanajuato	Atarjea	La Joya	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATARJEA	Agua y saneamiento
GUA15150300582674	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento 1ra Etapa	PICI Q0250 2015 036	Guanajuato	Santa Catarina	Los Juan Diegos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400586539	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	15/PISBCC000267	Guanajuato	Atarjea	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATARJEA	Agua y saneamiento
GUA15150400586583	Construcción De Baños Dignos (3ra Etapa)	15/PISBCC000265	Guanajuato	Atarjea	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATARJEA	Agua y saneamiento
GUA15150400586621	Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) Calle 5 De Mayo, Tramo: De Calle Tenochtitlán A Calle Álvaro Obregón	15/PISBCC000273	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización
GUA15150400586647	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	15/PISBCC000263	Guanajuato	Atarjea	Aldama (Xoconoxtle)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATARJEA	Agua y saneamiento

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150300571748	Const .De Un Modulo En Sis. Trad.En Planta Baja, Conf Por: 1 Modulo De Escalera Mas 2 Aulas, Mas 1 Serv. Sanitario Incluye: Obra Ext. Y Bebedero" En La Escuela Rosaura Pedraza C.C.T.11epr0329d	En Ejecución	2015	\$4,967,997	\$4,967,997	\$4,967,997	\$4,967,997	\$152,601	\$152,601	\$152,601
GUA15150300571887	Construccion De 1 Modulo En Estructura,En Sistema Tradicional, Con Cimentacion De Concreto Armado,Incluye: Obra Exterior Y Bebedero", En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Con C.C.T. 11dpr2092x	En Ejecución	2015	\$2,851,990	\$2,851,990	\$2,851,990	\$2,851,990	\$939,235	\$939,235	\$939,235
GUA15150300573078	Rehabilitación Del Camino Cerécuaro - Buena Vista De Cerano, En El Municipio De Yuriria	En Ejecución	2015	\$7,300,000	\$7,071,718	\$7,071,718	\$7,071,718	\$7,071,718	\$7,071,718	\$7,071,718
GUA15150300573133	Rehabilitación Del Camino Zapote De Corral Falso - Corral Falso - Limites Del Municipio Con Xichú, En El Municipio De Santa Catarina	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,294,419	\$1,294,419	\$1,294,419	\$1,294,419	\$1,294,419	\$1,294,419
GUA15150300573182	Rehabilitación Del Camino Paso De Guillermo - Pinalito, En El Municipio De Xichú	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,349,503	\$1,349,503	\$1,349,503	\$1,349,503	\$1,349,503	\$1,349,503
GUA15150300582457	Red De Distribucion Y Rehabilitacion De Tanque De 50 M3	En Ejecución	2015	\$1,314,799	\$1,314,799	\$1,314,799	\$1,314,799	\$394,440	\$394,440	\$394,440
GUA15150300582674	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento 1ra Etapa	En Ejecución	2015	\$2,584,836	\$2,584,836	\$2,584,836	\$2,584,836	\$1,497,519	\$1,497,519	\$1,497,519
GUA15150400586539	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	En Ejecución	2015	\$167,482	\$167,482	\$167,482	\$167,482	\$100,485	\$100,485	\$100,485
GUA15150400586583	Construcción De Baños Dignos (3ra Etapa)	En Ejecución	2015	\$291,154	\$291,154	\$291,154	\$291,154	\$174,690	\$174,690	\$174,690
GUA15150400586621	Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) Calle 5 De Mayo, Tramo: De Calle Tenochtitlan A Calle Álvaro Obregón	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$496,523	\$496,523	\$496,523
GUA15150400586647	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	En Ejecución	2015	\$208,706	\$208,706	\$208,706	\$208,706	\$125,219	\$125,219	\$125,219

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300571748	Const .De Un Modulo En Sis. Trad.En Planta Baja, Conf Por: 1 Modulo De Escalera Mas 2 Aulas, Mas 1 Serv. Sanitario Incluye: Obra Ext. Y Bebedero" En La Escuela Rosaura Pedraza C.C.T.11epr0329d	3.07	\$0	Metros Cuadrados	595	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300571887	Construccion De 1 Modulo En Estructura,En Sistema Tradicional, Con Cimentacion De Concreto Armado,Incluye: Obra Exterior Y Bebedero", En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Con C.C.T. 11dpr2092x	32.93	\$0	Metros Cuadrados	657	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300573078	Rehabilitación Del Camino Cerécuaro - Buena Vista De Cerano, En El Municipio De Yuriria	100.00	\$0	Kilómetro	70,782	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300573133	Rehabilitación Del Camino Zapote De Corral Falso - Corral Falso - Limites Del Municipio Con Xichú, En El Municipio De Santa Catarina	100.00	\$0	Kilómetro	5,120	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300573182	Rehabilitación Del Camino Paso De Guillermo - Pinalito, En El Municipio De Xichú	100.00	\$0	Kilómetro	11,560	0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300582457	Red De Distribucion Y Rehabilitacion De Tanque De 50 M3	30.00	\$0	Metros lineales	152	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300582674	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento 1ra Etapa	57.93	\$0	Lote	169	0.00	0.00	Financiera: / Física: LA META ES SISTEMA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400586539	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	60.00	\$0	Piezas	10	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400586583	Construcción De Baños Dignos (3ra Etapa)	60.00	\$0	Piezas	24	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400586621	Construcción Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa) Calle 5 De Mayo, Tramo: De Calle Tenochtitlan A Calle Álvaro Obregón	58.41	\$0	Metros lineales	265	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400586647	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	60.00	\$0	Piezas	14	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400586883	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Francisco, Col. 2da De San Carlos	15/PISBCC000412	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400586904	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Antonio, Col. 2da De San Carlos	15/PISBCC000413	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400586914	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez, Col. Camacho	15/PISBCC000414	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400586928	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Camino A Malagon, Col. 2da De San Carlos	15/PISBCC000415	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400586941	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 1ero De Septiembre, Col. Camacho	15/PISBCC000416	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400589524	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Guadalupe Victoria, Col. Guadalupe	15/PISBCC000418	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400589723	Construcción De Red Drenaje En Las Calles: María, Paseo Jesus Torres Robles, Prisciliano Torres Barrios Y Luis Cortazar, Colonia Cerrito Colorado	15/PISBCC000361	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORTAZAR	Urbanización
GUA15150400589784	Amplacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista	15/PISBCC000446	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Urbanización
GUA15150400589820	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Miguel Hidalgo, Calle Santander	15/PISBCC000471	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Urbanización
GUA15150400589854	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia El Paraíso, Calles San Pablo Y San Judas	15/PISBCC000472	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Urbanización
GUA15150400589955	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Loma Bonita Calle Privada Libertad	15/PISBCC000473	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400586883	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Francisco, Col. 2da De San Carlos	En Ejecución	2015	\$229,576	\$229,576	\$229,576	\$229,576	\$68,873	\$68,873	\$68,873
GUA15150400586904	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Antonio, Col. 2da De San Carlos	En Ejecución	2015	\$391,802	\$391,802	\$391,802	\$391,802	\$117,541	\$117,541	\$117,541
GUA15150400586914	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez, Col. Camacho	En Ejecución	2015	\$347,874	\$347,874	\$347,874	\$347,874	\$104,362	\$104,362	\$104,362
GUA15150400586928	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Camino A Malagon, Col. 2da De San Carlos	En Ejecución	2015	\$750,854	\$750,854	\$750,854	\$750,854	\$0	\$0	\$0
GUA15150400586941	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 1ero De Septiembre, Col. Camacho	En Ejecución	2015	\$621,656	\$621,656	\$621,656	\$621,656	\$186,497	\$186,497	\$186,497
GUA15150400589524	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Guadalupe Victoria, Col. Guadalupe	En Ejecución	2015	\$175,932	\$175,932	\$175,932	\$175,932	\$52,780	\$52,780	\$52,780
GUA15150400589723	Construcción De Red Drenaje En Las Calles: María, Paseo Jesus Torres Robles, Prisciliano Torres Barrios Y Luis Cortazar, Colonia Cerrito Colorado	En Ejecución	2015	\$734,826	\$734,826	\$734,826	\$734,826	\$220,448	\$220,448	\$220,448
GUA15150400589784	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista	En Ejecución	2015	\$1,865,780	\$1,865,780	\$1,865,780	\$1,865,780	\$0	\$0	\$0
GUA15150400589820	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Miguel Hidalgo, Calle Santander	En Ejecución	2015	\$87,725	\$87,725	\$87,725	\$87,725	\$87,725	\$87,725	\$87,725
GUA15150400589854	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia El Paraíso, Calles San Pablo Y San Judas	En Ejecución	2015	\$615,235	\$615,235	\$615,235	\$615,235	\$615,235	\$615,235	\$615,235
GUA15150400589955	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Loma Bonita Calle Privada Libertad	En Ejecución	2015	\$227,201	\$227,201	\$227,201	\$227,201	\$227,201	\$227,201	\$227,201

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400586883	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Francisco, Col. 2da De San Carlos	30.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400586904	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle San Antonio, Col. 2da De San Carlos	30.00	\$0	Metros lineales	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400586914	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Benito Juárez, Col. Camacho	30.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400586928	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre Camino A Malagon, Col. 2da De San Carlos	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400586941	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 1ero De Septiembre, Col. Camacho	30.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400589524	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Guadalupe Victoria, Col. Guadalupe	30.00	\$0	Piezas	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU COMPROBACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400589723	Construcción De Red Drenaje En Las Calles: María, Paseo Jesus Torres Robles, Prisciliano Torres Barrios Y Luis Cortazar, Colonia Cerrito Colorado	30.00	\$0	Metros lineales	938	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400589784	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Col. Linda Vista	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400589820	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Miguel Hidalgo, Calle Santander	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400589854	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia El Paraíso, Calles San Pablo Y San Judas	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400589955	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Loma Bonita Calle Privada Libertad	100.00	\$0	Piezas	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400590036	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Ampliación 15 De Septiembre, Calles Sor Juana Inés De La Cruz, Cristóbal Colón, Luis Donaldo Colosio, Hipólito Mora,	15/PISBCC000474	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Urbanización
GUA15150400590070	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Antonio Del Carmen, Calles Ermita, Santa María, Del Refugio Y Santa Martha.	15/PISBCC000475	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Urbanización
GUA15150400590099	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia El Pretorio Calle José María Morelos	15/PISBCC000476	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Urbanización
GUA15150400590147	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-1	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400590172	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque (3a Etapa)	15/PISBCC000231	Guanajuato	Irapuato	San Roque	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE IRAPUATO	Urbanización
GUA15150400590216	Construcción De La 1a Etapa De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De San Juan De Otates	15/PISBCC000445	Guanajuato	León	San Juan de Otates	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LEÓN	Urbanización
GUA15150400590554	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-15	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400590735	Pavimentación De La Calle Lomas De La Hacienda, Tramo :Lomas De Las Dalias A Calle Mesa De La Virgen, Col Lomas De Medina	15/PISBCC000498	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LEÓN	Urbanización
GUA15150400591347	Pavimentación De La Calle Lomas Del Sol, Tramo: Lomas De Bugambilias - Atitlan, Col. Lomas De Medina	15/PISBCC000499	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LEÓN	Urbanización
GUA15150400591372	Pavimentación De La Calle Lomas Del Sol, Tramo: Lomas De Bugambilias - Lomas De Agua Brava, Col. Lomas De Medina	15/PISBCC000500	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LEÓN	Urbanización
GUA15150400591397	Pavimentación De La Calle Pirul De Medina, Tramo: Saltillo - Solidaridad, Colonia Medina	15/PISBCC000501	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LEÓN	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400590036	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Ampliación 15 De Septiembre, Calles Sor Juana Inés De La Cruz, Cristóbal Colón, Luis Donaldo Colosio, Hipólito Mora,	En Ejecución	2015	\$874,067	\$874,067	\$874,067	\$874,067	\$874,067	\$874,067	\$874,067
GUA15150400590070	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Antonio Del Carmen, Calles Ermita, Santa María, Del Refugio Y Santa Martha.	En Ejecución	2015	\$441,972	\$441,972	\$441,972	\$441,972	\$441,972	\$441,972	\$441,972
GUA15150400590099	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia El Pretorio Calle José María Morelos	En Ejecución	2015	\$219,118	\$219,118	\$219,118	\$219,118	\$219,118	\$219,118	\$219,118
GUA15150400590147	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000
GUA15150400590172	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque (3a Etapa)	En Ejecución	2015	\$8,977,407	\$8,977,407	\$8,977,407	\$8,977,407	\$5,331,270	\$5,331,270	\$5,331,270
GUA15150400590216	Construcción De La 1a Etapa De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De San Juan De Otates	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000
GUA15150400590554	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$2,375,000	\$2,375,000	\$2,375,000	\$2,375,000	\$0	\$0	\$0
GUA15150400590735	Pavimentación De La Calle Lomas De La Hacienda, Tramo :Lomas De Las Dalias A Calle Mesa De La Virgen, Col Lomas De Medina	En Ejecución	2015	\$2,167,463	\$247,535	\$247,535	\$247,535	\$247,535	\$247,535	\$247,535
GUA15150400591347	Pavimentación De La Calle Lomas Del Sol, Tramo: Lomas De Bugambilias - Atitlan, Col. Lomas De Medina	En Ejecución	2015	\$4,787,095	\$4,787,095	\$4,787,095	\$4,787,095	\$1,436,129	\$1,436,129	\$1,436,129
GUA15150400591372	Pavimentación De La Calle Lomas Del Sol, Tramo: Lomas De Bugambilias - Lomas De Agua Brava, Col. Lomas De Medina	En Ejecución	2015	\$5,453,099	\$5,453,099	\$5,453,099	\$5,453,099	\$1,635,930	\$1,635,930	\$1,635,930
GUA15150400591397	Pavimentación De La Calle Pirul De Medina, Tramo: Saltillo - Solidaridad, Colonia Medina	En Ejecución	2015	\$1,629,431	\$1,629,431	\$1,629,431	\$1,629,431	\$488,829	\$488,829	\$488,829

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400590036	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Ampliación 15 De Septiembre, Calles Sor Juana Inés De La Cruz, Cristóbal Colón, Luis Donaldo Colosio, Hipólito Mora,	100.00	\$0	Piezas	175	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590070	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Antonio Del Carmen, Calles Ermita, Santa María, Del Refugio Y Santa Martha.	100.00	\$0	Piezas	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590099	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia El Pretorio Calle José María Morelos	100.00	\$0	Piezas	15	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590147	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	50.00	\$0	Lote	325	0.00	30.00	Financiera: / Física: 2 OBRAS / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590172	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Comunidad De San Roque (3a Etapa)	59.39	\$0	Metros lineales	1,545	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590216	Construcción De La 1a Etapa De La Red De Alcantarillado De La Comunidad De San Juan De Otates	30.00	\$0	Metros lineales	2,418	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590554	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	0.00	\$0	Lote	396	0.00	30.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400590735	Pavimentación De La Calle Lomas De La Hacienda, Tramo :Lomas De Las Dalias A Calle Mesa De La Virgen, Col Lomas De Medina	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591347	Pavimentación De La Calle Lomas Del Sol, Tramo: Lomas De Bugambilias - Atitlan, Col. Lomas De Medina	30.00	\$0	Metros Cuadrados	416	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591372	Pavimentación De La Calle Lomas Del Sol, Tramo: Lomas De Bugambilias - Lomas De Agua Brava, Col. Lomas De Medina	30.00	\$0	Metros Cuadrados	496	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591397	Pavimentación De La Calle Pirul De Medina, Tramo: Saltillo - Solidaridad, Colonia Medina	30.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400591418	Pavimentación De La Calle Lomas De Las Dalias, Tramo: Lomas Del Río (Antes Samalia) A Lomas Del Sol, Col Lomas De Medina	15/PISBCC000502	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LEÓN	Urbanización
GUA15150400591444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000957	Guanajuato	Comonfort	La Cantera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150400591445	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Profa. Lucia Torres Pichardo	15/PISBCC000486	Guanajuato	Moroleón	Moroleón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MORELEÓN	Urbanización
GUA15150400591468	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Pedro Guzmán	15/PISBCC000487	Guanajuato	Moroleón	Moroleón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MORELEÓN	Urbanización
GUA15150400591491	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Profa. Lucia Torres Pichardo	15/PISBCC000488	Guanajuato	Moroleón	Moroleón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MORELEÓN	Urbanización
GUA15150400591517	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Pedro Guzmán	15/PISBCC000489	Guanajuato	Moroleón	Moroleón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE MORELEÓN	Urbanización
GUA15150400591555	Ampliación De Red Eléctrica Calle Clavel, Col. Corral De Piedra Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000346	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400591654	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-27	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400591659	Adquisición Y Suministro Para La Instalación De Calentadores Solares. 1100900250220	15PIDH000955	Guanajuato	Comonfort	Neutla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150400591668	Adquisición Y Suministro Para La Instalación De Calentadores Solares. 1100900250235	15PIDH000956	Guanajuato	Comonfort	Neutla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMONFORT	Asistencia Social
GUA15150400591724	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-28	Guanajuato	Salvatierra	Salvatierra	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA GUANAJUATO	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400591418	Pavimentación De La Calle Lomas De Las Dalias, Tramo: Lomas Del Río (Antes Samalia) A Lomas Del Sol, Col Lomas De Medina	En Ejecución	2015	\$2,516,403	\$2,516,403	\$2,516,403	\$2,516,403	\$754,921	\$754,921	\$754,921
GUA15150400591444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$53,103	\$53,103	\$53,103	\$53,103	\$42,483	\$42,483	\$42,483
GUA15150400591445	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Profa. Lucia Torres Pichardo	En Ejecución	2015	\$49,879	\$49,879	\$49,879	\$49,879	\$0	\$0	\$0
GUA15150400591468	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Pedro Guzmán	En Ejecución	2015	\$371,839	\$371,839	\$371,839	\$371,839	\$0	\$0	\$0
GUA15150400591491	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Profa. Lucia Torres Pichardo	En Ejecución	2015	\$160,538	\$160,538	\$160,538	\$160,538	\$0	\$0	\$0
GUA15150400591517	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Pedro Guzmán	En Ejecución	2015	\$409,492	\$409,492	\$409,492	\$409,492	\$0	\$0	\$0
GUA15150400591555	Ampliación De Red Eléctrica Calle Clavel, Col. Corral De Piedra Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$274,363	\$274,363	\$274,363	\$274,363	\$161,211	\$161,211	\$161,211
GUA15150400591654	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$525,206	\$525,206	\$525,206	\$525,206	\$525,206	\$525,206	\$525,206
GUA15150400591659	Adquisición Y Suministro Para La Instalación De Calentadores Solares. 1100900250220	En Ejecución	2015	\$144,584	\$144,584	\$144,584	\$144,584	\$131,978	\$131,978	\$131,978
GUA15150400591668	Adquisición Y Suministro Para La Instalación De Calentadores Solares. 1100900250235	En Ejecución	2015	\$302,312	\$302,312	\$302,312	\$302,312	\$275,954	\$275,954	\$275,954
GUA15150400591724	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$1,033,964	\$1,033,964	\$1,033,964	\$1,033,964	\$516,982	\$516,982	\$516,982

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400591418	Pavimentación De La Calle Lomas De Las Dalias, Tramo: Lomas Del Río (Antes Samalia) A Lomas Del Sol, Col Lomas De Medina	30.00	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	80.00	\$0	Vivienda	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400591445	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Profa. Lucia Torres Pichardo	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591468	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Pedro Guzmán	0.00	\$0	Metros lineales	183	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400591491	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Profa. Lucia Torres Pichardo	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591517	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario En La Calle Pedro Guzmán	0.00	\$0	Metros lineales	183	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591555	Ampliación De Red Eléctrica Calle Clavel, Col. Corral De Piedra Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	58.76	\$0	Piezas	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591654	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	100.00	\$0	Lote	171	0.00	60.00	Financiera: / Física: 2 OBRAS / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591659	Adquisición Y Suministro Para La Instalación De Calentadores Solares. 1100900250220	91.28	\$0	Vivienda	123	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400591668	Adquisición Y Suministro Para La Instalación De Calentadores Solares. 1100900250235	91.28	\$0	Vivienda	206	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400591724	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	50.00	\$0	Lote	146	0.00	30.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400591766	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-29	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400591907	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Eduardo Morales (Everardo) 1100200011251	15PIDH000308	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	Asistencia Social
GUA15150400591933	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emilio Carranza 1100200010499	15PIDH000309	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	Asistencia Social
GUA15150400591950	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Enrique Velazco Ibarra 1100200010446	15PIDH000310	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	Asistencia Social
GUA15150400591973	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Ascención 1100200011302	15PIDH000311	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	Asistencia Social
GUA15150400591988	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Cantera Dos 110020001129a	15PIDH000312	Guanajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	Asistencia Social
GUA15150400592017	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Isidro 1100200010569	15PIDH000313	Guanajuato	Acámbaro	Colonia San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	Asistencia Social
GUA15150400592033	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Isidro 1100200010624	15PIDH000314	Guanajuato	Acámbaro	Colonia San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ACÁMBARO	Asistencia Social
GUA15150400592042	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-37	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400592077	Ampliación De Red Eléctrica Calle 2da De Canchola, Col. Conejitos Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000340	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592118	Ampliación De Red Eléctrica Calle 20 De Noviembre, Col. Lázaro Cárdenas Cabecera Municipal Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000343	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PÉNJAMO	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400591766	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$2,926,024	\$2,926,024	\$2,926,024	\$2,926,024	\$1,463,012	\$1,463,012	\$1,463,012
GUA15150400591907	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Eduardo Morales (Everardo) 1100200011251	En Ejecución	2015	\$100,146	\$100,146	\$100,146	\$100,146	\$100,001	\$100,001	\$100,001
GUA15150400591933	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emilio Carranza 1100200010499	En Ejecución	2015	\$369,023	\$369,023	\$369,023	\$369,023	\$368,486	\$368,486	\$368,486
GUA15150400591950	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Enrique Velazco Ibarra 1100200010446	En Ejecución	2015	\$31,858	\$31,858	\$31,858	\$31,858	\$31,812	\$31,812	\$31,812
GUA15150400591973	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Ascención 1100200011302	En Ejecución	2015	\$86,607	\$86,607	\$86,607	\$86,607	\$86,481	\$86,481	\$86,481
GUA15150400591988	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Cantera Dos 110020001129a	En Ejecución	2015	\$57,586	\$57,586	\$57,586	\$57,586	\$57,503	\$57,503	\$57,503
GUA15150400592017	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Isidro 1100200010569	En Ejecución	2015	\$30,088	\$30,088	\$30,088	\$30,088	\$30,044	\$30,044	\$30,044
GUA15150400592033	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Isidro 1100200010624	En Ejecución	2015	\$77,875	\$77,875	\$77,875	\$77,875	\$77,762	\$77,762	\$77,762
GUA15150400592042	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$2,576,686	\$2,576,686	\$2,576,686	\$2,576,686	\$1,888,343	\$1,888,343	\$1,888,343
GUA15150400592077	Ampliación De Red Eléctrica Calle 2da De Canchola, Col. Conejitos Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$200,763	\$200,763	\$200,763	\$200,763	\$120,141	\$120,141	\$120,141
GUA15150400592118	Ampliación De Red Eléctrica Calle 20 De Noviembre, Col. Lázaro Cárdenas Cabecera Municipal Pénjamo,Gto.	En Ejecución	2015	\$147,014	\$147,014	\$147,014	\$147,014	\$87,750	\$87,750	\$87,750

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400591766	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	50.00	\$0	Lote	674	0.00	30.00	Financiera: / Física: 12 OBRAS / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591907	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Eduardo Morales (Everardo) 1100200011251	99.85	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591933	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Emilio Carranza 1100200010499	99.85	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591950	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia Enrique Velazco Ibarra 1100200010446	99.85	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591973	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Ascención 1100200011302	99.85	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400591988	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia La Cantera Dos 110020001129a	99.85	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592017	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Isidro 1100200010569	99.85	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592033	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Colonia San Isidro 1100200010624	99.85	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592042	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	73.29	\$0	Lote	324	0.00	30.00	Financiera: / Física: 1 OBRA / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592077	Ampliación De Red Eléctrica Calle 2da De Canchola, Col. Conejitos Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	59.84	\$0	Piezas	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592118	Ampliación De Red Eléctrica Calle 20 De Noviembre, Col. Lázaro Cárdenas Cabecera Municipal Pénjamo, Gto.	59.69	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400592124	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	Q0252-2015-FISE-43	Guanajuato	Victoria	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400592167	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Colonia Tepeyac 1100500010274	15PIDH001130	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Asistencia Social
GUA15150400592219	Ampliación De Red Electrica Calle Vicente Guerrero Col. El Tolento Cabecera Municipal,Pénjamo,Gto	15/PISBCC000336	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592256	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Calzada De Los Poetas, Col. Rinconada, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000338	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592274	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702563199	15PIDH000749	Guanajuato	Celaya	Primera Fracción de Crespo (El Molino)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592294	Ampliación De Red Eléctrica Calle Pedro Infante, Col. Corral De Piedra, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000345	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592312	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702582557	15PIDH000750	Guanajuato	Celaya	San Antonio Gallardo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592330	Ampliación De Red Eléctrica Calle Mercurio, Col. Del Sol Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000342	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592334	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701850936	15PIDH000751	Guanajuato	Celaya	Tenería del Santuario	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592351	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701090601	15PIDH000752	Guanajuato	Celaya	Juan Martin	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592358	Ampliación De Red Eléctrica Calle Primavera, Col. Solidaridad Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto	15/PISBCC000341	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PÉNJAMO	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400592124	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	En Ejecución	2015	\$3,338,776	\$2,236,980	\$2,236,980	\$2,236,980	\$2,236,980	\$2,236,980	\$2,236,980
GUA15150400592167	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Colonia Tepeyac 1100500010274	En Ejecución	2015	\$17,510	\$17,510	\$17,510	\$17,510	\$17,510	\$17,510	\$17,510
GUA15150400592219	Ampliación De Red Electrica Calle Vicente Guerrero Col. El Tolento Cabecera Municipal,Pénjamo,Gto	En Ejecución	2015	\$239,871	\$239,871	\$239,871	\$239,871	\$137,246	\$137,246	\$137,246
GUA15150400592256	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Calzada De Los Poetas, Col. Rinconada, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$100,928	\$100,928	\$100,928	\$100,928	\$58,132	\$58,132	\$58,132
GUA15150400592274	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702563199	En Ejecución	2015	\$144,325	\$144,325	\$144,325	\$144,325	\$115,460	\$115,460	\$115,460
GUA15150400592294	Ampliación De Red Eléctrica Calle Pedro Infante, Col. Corral De Piedra, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$182,652	\$182,652	\$182,652	\$182,652	\$108,545	\$108,545	\$108,545
GUA15150400592312	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702582557	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592330	Ampliación De Red Eléctrica Calle Mercurio, Col. Del Sol Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$255,679	\$255,679	\$255,679	\$255,679	\$153,086	\$153,086	\$153,086
GUA15150400592334	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701850936	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592351	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701090601	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592358	Ampliación De Red Eléctrica Calle Primavera, Col. Solidaridad Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto	En Ejecución	2015	\$250,512	\$250,512	\$250,512	\$250,512	\$149,667	\$149,667	\$149,667

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400592124	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	100.00	\$0	Lote	126	0.00	60.00	Financiera: / Física: 12 OBRAS / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592167	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Colonia Tepeyac 1100500010274	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592219	Ampliación De Red Electrica Calle Vicente Guerrero Col. El Tolento Cabecera Municipal,Pénjamo,Gto	57.22	\$0	Piezas	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592256	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Calzada De Los Poetas, Col. Rinconada, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	57.60	\$0	Piezas	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592274	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702563199	80.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592294	Ampliación De Red Eléctrica Calle Pedro Infante, Col. Corral De Piedra, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	59.43	\$0	Piezas	25	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592312	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702582557	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592330	Ampliación De Red Eléctrica Calle Mercurio, Col. Del Sol Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	59.87	\$0	Piezas	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592334	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701850936	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592351	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701090601	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592358	Ampliación De Red Eléctrica Calle Primavera, Col. Solidaridad Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto	59.74	\$0	Piezas	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400592434	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.110070143089a	15PIDH000753	Guanajuato	Celaya	Rincón de Tamayo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4"	15PIDH000662	Guanajuato	Atarjea	El Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592460	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701461332	15PIDH000754	Guanajuato	Celaya	Roque	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592471	Cuarto Dormitorio. 1100600010055	15PIDH000663	Guanajuato	Atarjea	Atarjea	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592483	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701540885	15PIDH000755	Guanajuato	Celaya	San Isidro Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592485	Cuarto Dormitorio. 110060001006a	15PIDH000664	Guanajuato	Atarjea	Atarjea	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592562	Cuarto Dormitorio	15PIDH000668	Guanajuato	Atarjea	Aldama (Xoconoxtle)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592565	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701593201	15PIDH000756	Guanajuato	Celaya	San José de Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592582	Cuarto Dormitorio	15PIDH000669	Guanajuato	Atarjea	El Chilarito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592585	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701610368	15PIDH000757	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592621	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701650832	15PIDH000758	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400592434	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.110070143089a	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4"	En Ejecución	2015	\$592,146	\$592,146	\$592,146	\$592,146	\$588,504	\$588,504	\$588,504
GUA15150400592460	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701461332	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592471	Cuarto Dormitorio. 1100600010055	En Ejecución	2015	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314
GUA15150400592483	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701540885	En Ejecución	2015	\$240,541	\$240,541	\$240,541	\$240,541	\$192,433	\$192,433	\$192,433
GUA15150400592485	Cuarto Dormitorio. 110060001006a	En Ejecución	2015	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471
GUA15150400592562	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157
GUA15150400592565	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701593201	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592582	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471
GUA15150400592585	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701610368	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592621	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701650832	En Ejecución	2015	\$240,541	\$240,541	\$240,541	\$240,541	\$192,433	\$192,433	\$192,433

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400592434	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.110070143089a	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592444	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén De 4"	99.39	\$0	Vivienda	204	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592460	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701461332	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592471	Cuarto Dormitorio. 1100600010055	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592483	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701540885	80.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592485	Cuarto Dormitorio. 110060001006a	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592562	Cuarto Dormitorio	100.00	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592565	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701593201	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592582	Cuarto Dormitorio	100.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592585	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701610368	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592621	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701650832	80.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400592624	Cuarto Dormitorio	15PIDH000676	Guanajuato	Atarjea	Mangas Cuatas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592633	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701741830	15PIDH000759	Guanajuato	Celaya	Santa María del Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592652	Cuarto Dormitorio	15PIDH000677	Guanajuato	Atarjea	Álamos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592654	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701783165	15PIDH000760	Guanajuato	Celaya	El Becerro (Santos Degollado)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592667	Cuarto Dormitorio	15PIDH000678	Guanajuato	Atarjea	El Mezquital	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592677	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702503184	15PIDH000761	Guanajuato	Celaya	La Aurora	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592678	Cuarto Dormitorio	15PIDH000680	Guanajuato	Atarjea	San Antón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592690	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Monte Blanco 1100700010974	15PIDH000775	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592698	Cuarto Dormitorio	15PIDH000681	Guanajuato	Atarjea	Piedra Gorda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592706	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000777	Guanajuato	Celaya	Los Capulines	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592710	Cuarto Dormitorio	15PIDH000863	Guanajuato	Atarjea	Cerro Prieto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400592624	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$228,943	\$228,943	\$228,943	\$228,943	\$228,943	\$228,943	\$228,943
GUA15150400592633	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701741830	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592652	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314
GUA15150400592654	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701783165	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592667	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471	\$114,471
GUA15150400592677	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702503184	En Ejecución	2015	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$192,433	\$153,946	\$153,946	\$153,946
GUA15150400592678	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314	\$76,314
GUA15150400592690	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Monte Blanco 1100700010974	En Ejecución	2015	\$144,325	\$144,325	\$144,325	\$144,325	\$115,460	\$115,460	\$115,460
GUA15150400592698	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157
GUA15150400592706	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$144,325	\$144,325	\$144,325	\$144,325	\$115,460	\$115,460	\$115,460
GUA15150400592710	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157	\$38,157

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400592624	Cuarto Dormitorio	100.00	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592633	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701741830	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592652	Cuarto Dormitorio	100.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592654	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100701783165	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592667	Cuarto Dormitorio	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592677	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.1100702503184	80.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592678	Cuarto Dormitorio	100.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592690	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Monte Blanco 1100700010974	80.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592698	Cuarto Dormitorio	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592706	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio.	80.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592710	Cuarto Dormitorio	100.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400592722	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Ejidal 1100700010851	15PIDH000778	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Asistencia Social
GUA15150400592732	Cuarto Dormitorio. 1100600010055	15PIDH001121	Guanajuato	Atarjea	Atarjea	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592746	Cuarto Dormitorio	15PIDH001122	Guanajuato	Atarjea	Ex-Hacienda de Charcas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592758	Cuarto Dormitorio	15PIDH001123	Guanajuato	Atarjea	Aldama (Xoconoxtle)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592770	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Fraccionamiento Praderas Del Sol 1103500010589	15PIDH000543	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150400592775	Cuarto Dormitorio	15PIDH001124	Guanajuato	Atarjea	El Chilarito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592783	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Emiliano Zapata 1103500010112	15PIDH000544	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150400592784	Cuarto Dormitorio	15PIDH001125	Guanajuato	Atarjea	Álamos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592790	Cuarto Dormitorio	15PIDH001126	Guanajuato	Atarjea	La Tapona	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592796	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia El Puente 1103500010305	15PIDH000545	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Asistencia Social
GUA15150400592801	Cuarto Dormitorio	15PIDH001127	Guanajuato	Atarjea	Llanitos A	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400592722	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Ejidal 1100700010851	En Ejecución	2015	\$144,325	\$144,325	\$144,325	\$144,325	\$115,460	\$115,460	\$115,460
GUA15150400592732	Cuarto Dormitorio. 1100600010055	En Ejecución	2015	\$128,571	\$128,571	\$128,571	\$128,571	\$0	\$0	\$0
GUA15150400592746	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$0	\$0	\$0
GUA15150400592758	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$0	\$0	\$0
GUA15150400592770	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Fraccionamiento Praderas Del Sol 1103500010589	En Ejecución	2015	\$358,544	\$358,544	\$358,544	\$358,544	\$286,835	\$286,835	\$286,835
GUA15150400592775	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$0	\$0	\$0
GUA15150400592783	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Emiliano Zapata 1103500010112	En Ejecución	2015	\$291,809	\$291,809	\$291,809	\$291,809	\$233,447	\$233,447	\$233,447
GUA15150400592784	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$0	\$0	\$0
GUA15150400592790	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$42,857	\$0	\$0	\$0
GUA15150400592796	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia El Puente 1103500010305	En Ejecución	2015	\$49,647	\$49,647	\$49,647	\$49,647	\$39,718	\$39,718	\$39,718
GUA15150400592801	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$128,571	\$128,571	\$128,571	\$128,571	\$0	\$0	\$0

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400592722	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Ejidal 1100700010851	80.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592732	Cuarto Dormitorio. 1100600010055	0.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592746	Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592758	Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592770	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Fraccionamiento Praderas Del Sol 1103500010589	80.00	\$0	Vivienda	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592775	Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592783	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Emiliano Zapata 1103500010112	80.00	\$0	Vivienda	97	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592784	Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592790	Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592796	(1) Adquisición Y Suministro De Material Para Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia El Puente 1103500010305	80.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592801	Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400592808	Cuarto Dormitorio	15PIDH001128	Guanajuato	Atarjea	San Antón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592818	Cuarto Dormitorio	15PIDH001129	Guanajuato	Atarjea	El Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Asistencia Social
GUA15150400592830	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De San Miguel De Las Casitas	15/PISBCC000394	Guanajuato	Xichú	San Miguel de las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Urbanización
GUA15150400592840	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Nigromante, Col. El Tolento Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.*	15/PISBCC000339	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592859	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	15PIDH000338	Guanajuato	San Diego de la Unión	La Boquilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150400592860	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De Misión De Santa Rosa	15/PISBCC000395	Guanajuato	Xichú	Misión de Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Urbanización
GUA15150400592867	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	15PIDH000339	Guanajuato	San Diego de la Unión	La Tinaja	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150400592874	Ampliación De Red Eléctrica Calle Zapotera, Col. Lázaro Cárdenas Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000347	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592879	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	15PIDH000340	Guanajuato	San Diego de la Unión	San José del Charco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150400592888	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	15PIDH000341	Guanajuato	San Diego de la Unión	El Desmonte	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150400592896	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De Enramadas (Cerro Del Águila)	15/PISBCC000396	Guanajuato	Xichú	Enramadas (Cerro del Águila)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400592808	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$0	\$0	\$0
GUA15150400592818	Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$85,714	\$0	\$0	\$0
GUA15150400592830	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De San Miguel De Las Casitas	En Ejecución	2015	\$37,071	\$37,071	\$37,071	\$37,071	\$37,071	\$37,071	\$37,071
GUA15150400592840	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Nigromante, Col. El Tolento Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.*	En Ejecución	2015	\$138,431	\$138,431	\$138,431	\$138,431	\$81,882	\$81,882	\$81,882
GUA15150400592859	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	En Ejecución	2015	\$44,207	\$44,207	\$44,207	\$44,207	\$44,140	\$44,140	\$44,140
GUA15150400592860	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De Misión De Santa Rosa	En Ejecución	2015	\$37,071	\$37,071	\$37,071	\$37,071	\$37,071	\$37,071	\$37,071
GUA15150400592867	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	En Ejecución	2015	\$161,829	\$161,829	\$161,829	\$161,829	\$161,583	\$161,583	\$161,583
GUA15150400592874	Ampliación De Red Eléctrica Calle Zapotera, Col. Lázaro Cárdenas Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$220,344	\$220,344	\$220,344	\$220,344	\$125,847	\$125,847	\$125,847
GUA15150400592879	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	En Ejecución	2015	\$39,264	\$39,264	\$39,264	\$39,264	\$39,204	\$39,204	\$39,204
GUA15150400592888	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	En Ejecución	2015	\$129,530	\$129,530	\$129,530	\$129,530	\$129,333	\$129,333	\$129,333
GUA15150400592896	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De Enramadas (Cerro Del Águila)	En Ejecución	2015	\$167,815	\$167,815	\$167,815	\$167,815	\$167,815	\$167,815	\$167,815

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400592808	Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592818	Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592830	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De San Miguel De Las Casitas	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: MODULO FOTOVOLTAICO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592840	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Nigromante, Col. El Tolento Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.*	59.15	\$0	Luminaria	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592859	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	99.85	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592860	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De Misión De Santa Rosa	100.00	\$0	Equipamiento	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: MODULO FOTOVOLTAICO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592867	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	99.85	\$0	Vivienda	62	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592874	Ampliación De Red Eléctrica Calle Zapotera, Col. Lázaro Cárdenas Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	57.11	\$0	Luminaria	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400592879	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	99.85	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592888	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	99.85	\$0	Vivienda	53	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592896	Suministro Y Colocación De Módulo Fotovoltaico En La Localidad De Enramadas (Cerro Del Águila)	100.00	\$0	Equipamiento	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: MODULO FOTOVOLTAICO / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400592900	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	15PIDH000342	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ex-Hacienda la Jaula	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150400592906	Ampliación De Red Eléctrica Calle Pera, Col.. Lomas De Tierras Negras, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000337	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592911	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Calle Emiliano Zapata Y Fray Servando Teresa De Mier)°	15/PISBCC000331	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTP	Urbanización
GUA15150400592922	Ampliación De Red Eléctrica Calle Luis Donaldo Colosio, Col.. Loma Bonita, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000335	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592925	Sanitarios Con Biodigestor	15/PISBCC000310	Guanajuato	Xichú	Puerto de Tablas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Agua y saneamiento
GUA15150400592930	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle San Ángel)°	15/PISBCC000334	Guanajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Urbanización
GUA15150400592931	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Girasoles, Col.. Corral Piedra, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	15/PISBCC000344	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PÉNJAMO	Urbanización
GUA15150400592934	Sanitarios Con Biodigestor	15/PISBCC000311	Guanajuato	Xichú	Espíritu Santo (Majada de Espíritu Santo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Agua y saneamiento
GUA15150400592946	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Sin Nombre)°	15/PISBCC000333	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Bartolomé Aguas Calientes	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO	Urbanización
GUA15150400592947	Sanitarios Con Biodigestor	15/PISBCC000312	Guanajuato	Xichú	Agua Zarca del Pinal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Agua y saneamiento
GUA15150400593026	Rehabilitación Y Ampliación Del Drenaje Sanitario En El Poligono Habitat El Cual Comprende Col. La Villita Calle Fray Juan De Zumarraga Calle Sin Nombre (Entre Las Calles Juan De Zumarraga Y López Ray	15/PISBCC000220URBANOO	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400592900	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	En Ejecución	2015	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,825	\$452,136	\$452,136	\$452,136
GUA15150400592906	Ampliación De Red Eléctrica Calle Pera, Col.. Lomas De Tierras Negras, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$267,762	\$267,762	\$267,762	\$267,762	\$158,512	\$158,512	\$158,512
GUA15150400592911	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Calle Emiliano Zapata Y Fray Servando Teresa De Mier)º	En Ejecución	2015	\$379,664	\$379,664	\$379,664	\$379,664	\$224,352	\$224,352	\$224,352
GUA15150400592922	Ampliación De Red Eléctrica Calle Luis Donaldo Colosio, Col.. Loma Bonita, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$169,743	\$97,791	\$97,791	\$97,791
GUA15150400592925	Sanitarios Con Biodigestor	En Ejecución	2015	\$631,084	\$631,084	\$631,084	\$631,084	\$374,382	\$374,382	\$374,382
GUA15150400592930	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle San Ángel)º	En Ejecución	2015	\$439,670	\$439,670	\$439,670	\$439,670	\$263,759	\$263,759	\$263,759
GUA15150400592931	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Girasoles, Col.. Corral Piedra, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	En Ejecución	2015	\$191,430	\$191,430	\$191,430	\$191,430	\$114,665	\$114,665	\$114,665
GUA15150400592934	Sanitarios Con Biodigestor	En Ejecución	2015	\$42,072	\$42,072	\$42,072	\$42,072	\$24,959	\$24,959	\$24,959
GUA15150400592946	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Sin Nombre)º	En Ejecución	2015	\$289,984	\$289,984	\$289,984	\$289,984	\$173,564	\$173,564	\$173,564
GUA15150400592947	Sanitarios Con Biodigestor	En Ejecución	2015	\$210,361	\$210,361	\$210,361	\$210,361	\$0	\$0	\$0
GUA15150400593026	Rehabilitación Y Ampliación Del Drenaje Sanitario En El Polígono Habitat El Cual Comprende Col. La Villita Calle Fray Juan De Zumarraga Calle Sin Nombre (Entre Las Calles Juan De Zumarraga Y López Ray	En Ejecución	2015	\$427,997	\$427,997	\$427,997	\$427,997	\$256,226	\$256,226	\$256,226

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400592900	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	99.85	\$0	Vivienda	128	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400592906	Ampliación De Red Eléctrica Calle Pera, Col.. Lomas De Tierras Negras, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	59.20	\$0	Luminaria	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400592911	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia El Rejalgar (Calle Emiliano Zapata Y Fray Servando Teresa De Mier)º	59.09	\$0	Piezas	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592922	Ampliación De Red Eléctrica Calle Luis Donaldo Colosio, Col.. Loma Bonita, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	57.61	\$0	Luminaria	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592925	Sanitarios Con Biodigestor	59.32	\$0	Piezas	53	0.00	0.00	Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592930	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle San Ángel)º	59.99	\$0	Piezas	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400592931	Ampliación De Red Eléctrica Calle Priv. Girasoles, Col.. Corral Piedra, Cabecera Municipal, Pénjamo, Gto.	59.90	\$0	Luminaria	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592934	Sanitarios Con Biodigestor	59.32	\$0	Piezas	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592946	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Calle Sin Nombre)º	59.85	\$0	Piezas	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400592947	Sanitarios Con Biodigestor	0.00	\$0	Piezas	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593026	Rehabilitación Y Ampliación Del Drenaje Sanitario En El Poligono Habitat El Cual Comprende Col. La Villita Calle Fray Juan De Zumarraga Calle Sin Nombre (Entre Las Calles Juan De Zumarraga Y López Ray	59.87	\$0	Metros lineales	41	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400593050	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	15/PISBCC000262	Guanajuato	Atarjea	Atarjea	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATARJEA	Agua y saneamiento
GUA15150400593082	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad El Becerro	15/PISBCC000219	Guanajuato	Celaya	El Becerro (Santos Degollado)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CELAYA	Urbanización
GUA15150400593209	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Epigmenio Hernández, Col. Camacho	15/PISBCC000411	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400593220	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle 5 De Febrero En La Comunidad De Empalme Escobedo	15/PISBCC000421	Guanajuato	Comonfort	Empalme Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400593274	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Lázaró Cardenas En La Comunidad De Empalme Escobedo	15/PISBCC000422	Guanajuato	Comonfort	Empalme Escobedo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE COMONFORT	Urbanización
GUA15150400593278	Construcción De Red De Drenaje En Avenida Los Pinos Entre La Calle Los Pinos Y Calle Sin Nombre De La Col. Cerrito Colorado	15/PISBCC000359	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORTAZAR	Urbanización
GUA15150400593280	Construcción De Red De Distribucion Y Alumbrado Público En Calles Moreleón - Valle De Santiago - Jaral, Col Guanajuato	15/PISBCC000302	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORTAZAR	Urbanización
GUA15150400593282	Construcción De Red De Distribución Y Alumbrado En Calles Salvatierra - Celaya - Uriangato Col. Guanajuato*	15/PISBCC000484	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORTAZAR	Urbanización
GUA15150400593392	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino A La Gavia En Col. Cerrito Colorado	15/PISBCC000485	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE CORTAZAR	Urbanización
GUA15150400593405	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	15/PISBCC000260	Guanajuato	Guanajuato	La Saucedá (Santa Fe de Guadalupe)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400593423	Linea De Conduccion De Union Tanque De Mampostería El Mirador A Tanque De Mampostería San Juan Bosco	15/PISBCC000206	Guanajuato	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OCAMPO	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400593050	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	En Ejecución	2015	\$167,482	\$167,482	\$167,482	\$167,482	\$100,485	\$100,485	\$100,485
GUA15150400593082	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad El Becerro	En Ejecución	2015	\$1,151,428	\$1,151,428	\$1,151,428	\$1,151,428	\$742,313	\$742,313	\$742,313
GUA15150400593209	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Epigmenio Hernández, Col. Camacho	En Ejecución	2015	\$272,221	\$272,221	\$272,221	\$272,221	\$81,666	\$81,666	\$81,666
GUA15150400593220	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle 5 De Febrero En La Comunidad De Empalme Escobedo	En Ejecución	2015	\$225,012	\$225,012	\$225,012	\$225,012	\$0	\$0	\$0
GUA15150400593274	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Lázaro Cardenas En La Comunidad De Empalme Escobedo	En Ejecución	2015	\$203,871	\$203,871	\$203,871	\$203,871	\$61,161	\$61,161	\$61,161
GUA15150400593278	Construcción De Red De Drenaje En Avenida Los Pinos Entre La Calle Los Pinos Y Calle Sin Nombre De La Col. Cerrito Colorado	En Ejecución	2015	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$820,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000
GUA15150400593280	Construcción De Red De Distribucion Y Alumbrado Público En Calles Moroleón - Valle De Santiago - Jaral, Col Guanajuato	En Ejecución	2015	\$444,575	\$444,515	\$444,515	\$444,515	\$400,063	\$400,063	\$400,063
GUA15150400593282	Construcción De Red De Distribución Y Alumbrado En Calles Salvatierra - Celaya - Uriangato Col. Guanajuato*	En Ejecución	2015	\$398,000	\$398,000	\$398,000	\$398,000	\$239,399	\$239,399	\$239,399
GUA15150400593392	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino A La Gavia En Col. Cerrito Colorado	En Ejecución	2015	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$59,700	\$59,700	\$59,700
GUA15150400593405	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	En Ejecución	2015	\$2,375,000	\$2,375,000	\$2,375,000	\$2,354,286	\$1,412,571	\$1,412,571	\$1,412,571
GUA15150400593423	Línea De Conduccion De Union Tanque De Mamposteria El Mirador A Tanque De Mamposteria San Juan Bosco	En Ejecución	2015	\$4,434,152	\$4,434,152	\$4,434,152	\$4,434,152	\$3,974,861	\$3,974,861	\$3,974,861

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400593050	Construcción De Baños Dignos (2da Etapa)	60.00	\$0	Piezas	14	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593082	Ampliación De La Red De Agua Potable En Varias Calles De La Comunidad El Becerro	64.47	\$0	Metros lineales	638	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593209	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Epigmenio Hernández, Col. Camacho	30.00	\$0	Metros lineales	41	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593220	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle 5 De Febrero En La Comunidad De Empalme Escobedo	0.00	\$0	Luminaria	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593274	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calle Lázaro Cardenas En La Comunidad De Empalme Escobedo	30.00	\$0	Luminaria	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400593278	Construcción De Red De Drenaje En Avenida Los Pinos Entre La Calle Los Pinos Y Calle Sin Nombre De La Col. Cerrito Colorado	60.00	\$0	Metros lineales	84	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593280	Construcción De Red De Distribucion Y Alumbrado Público En Calles Moroleón - Valle De Santiago - Jaral, Col Guanajuato	90.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593282	Construcción De Red De Distribución Y Alumbrado En Calles Salvatierra - Celaya - Uriangato Col. Guanajuato*	60.15	\$0	Luminaria	85	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400593392	Construcción De Red De Distribución Eléctrica Y Alumbrado Público En Camino A La Gavia En Col. Cerrito Colorado	20.73	\$0	Luminaria	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593405	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado Sanitario	59.48	\$0	Metros lineales	542	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593423	Linea De Conduccion De Union Tanque De Mamposteria El Mirador A Tanque De Mamposteria San Juan Bosco	89.64	\$0	Metros lineales	1,605	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400593464	Red De Distribución De Agua Potable En Colonia Francisco Villa, 1ra Etapa	15/PISBCC000190	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	Urbanización
GUA15150400593520	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Catalán (Calle Deportiva).	15/PISBCC000141	Guanajuato	San Diego de la Unión	Catalán del Refugio (Catalanes)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400593535	Ampliación De Red De Electrificación, En Calle Morelos, Col. La Asunción	15/PISBCC000432	Guanajuato	San José Iturbide	El Capulín	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE	Urbanización
GUA15150400593573	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	15/PISBCC000327	Guanajuato	Santa Catarina	El Zapote de Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400593584	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	15/PISBCC000321	Guanajuato	Santa Catarina	El Copudo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400593598	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	15/PISBCC000323	Guanajuato	Santa Catarina	El Nogal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400593610	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	15/PISBCC000326	Guanajuato	Santa Catarina	La Rusia	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400593690	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon De La Noria	15/PISBCC000271	Guanajuato	Silao	La Aldea	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SILAO	Urbanización
GUA15150400593696	Ampliación De Red De Drenaje Colonia La Nopalera Y El Gigante	15/PISBCC000357	Guanajuato	Tarandacuao	Tarandacuao	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TARANDACUAO	Urbanización
GUA15150400593700	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Privada Luis Mendez Arroyo, Cabecera Municipal	15/PISBCC000295	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TARIMORO	Urbanización
GUA15150400593707	Construcción De Red De Distribución De Energia En Calle Oyamel Y Álamo, Cabecera Municipal	15/PISBCC000296	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TARIMORO	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400593464	Red De Distribución De Agua Potable En Colonia Francisco Villa, 1ra Etapa	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,067,259	\$1,067,259	\$1,067,259
GUA15150400593520	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Catalán (Calle Deportiva).	En Ejecución	2015	\$90,401	\$90,401	\$90,401	\$90,401	\$54,241	\$54,241	\$54,241
GUA15150400593535	Ampliación De Red De Electrificación, En Calle Morelos, Col. La Asunción	En Ejecución	2015	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$482,621	\$144,786	\$144,786	\$144,786
GUA15150400593573	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	En Ejecución	2015	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$45,511	\$45,511	\$45,511
GUA15150400593584	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	En Ejecución	2015	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$114,000	\$68,345	\$68,345	\$68,345
GUA15150400593598	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	En Ejecución	2015	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$45,511	\$45,511	\$45,511
GUA15150400593610	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$227,905	\$227,905	\$227,905
GUA15150400593690	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon De La Noria	En Ejecución	2015	\$226,627	\$226,627	\$226,627	\$226,627	\$135,968	\$135,968	\$135,968
GUA15150400593696	Ampliación De Red De Drenaje Colonia La Nopalera Y El Gigante	En Ejecución	2015	\$2,007,595	\$2,007,595	\$2,007,595	\$2,007,595	\$1,600,437	\$1,600,437	\$1,600,437
GUA15150400593700	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Privada Luis Mendez Arroyo, Cabecera Municipal	En Ejecución	2015	\$127,221	\$127,221	\$127,221	\$127,221	\$38,166	\$38,166	\$38,166
GUA15150400593707	Construcción De Red De Distribución De Energía En Calle Oyamel Y Álamo, Cabecera Municipal	En Ejecución	2015	\$210,943	\$210,943	\$210,943	\$210,943	\$63,283	\$63,283	\$63,283

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400593464	Red De Distribución De Agua Potable En Colonia Francisco Villa, 1ra Etapa	59.29	\$0	Metros lineales	340	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593520	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Catalán (Calle Deportiva).	60.00	\$0	Luminaria	52	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593535	Ampliación De Red De Electrificación, En Calle Morelos, Col. La Asunción	30.00	\$0	Luminaria	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593573	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	59.88	\$0	Piezas	3	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593584	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	59.95	\$0	Piezas	10	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593598	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	59.88	\$0	Piezas	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593610	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa*	59.97	\$0	Piezas	27	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593690	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon De La Noria	60.00	\$0	Metros lineales	52	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593696	Ampliación De Red De Drenaje Colonia La Nopalera Y El Gigante	79.72	\$0	Metros lineales	100	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593700	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Privada Luis Mendez Arroyo, Cabecera Municipal	30.00	\$0	Luminaria	41	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593707	Construcción De Red De Distribución De Energia En Calle Oyamel Y Álamo, Cabecera Municipal	30.00	\$0	Luminaria	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400593712	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Independencia Cabecera Municipal	15/PISBCC000297	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TARIMORO	Urbanización
GUA15150400593715	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Membrillo, Col. Las Huertas	15/PISBCC000298	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TARIMORO	Urbanización
GUA15150400593721	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Francisco Figueroa Y Ernesto Acosta, En Cabecera Municipal	15/PISBCC000299	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TARIMORO	Urbanización
GUA15150400593723	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Prolongación Bravo En Cabecera Municipal	15/PISBCC000300	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TARIMORO	Urbanización
GUA15150400593734	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calles Prolongación Independencia Y Belisario Domínguez, En Cabecera Municipal	15/PISBCC000402	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TARIMORO	Urbanización
GUA15150400593740	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	15/PISBCC000276	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593742	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	15/PISBCC000279	Guanajuato	Tierra Blanca	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593746	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	15/PISBCC000280	Guanajuato	Tierra Blanca	La Cuesta de Peñones	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593751	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	15/PISBCC000286	Guanajuato	Tierra Blanca	El Picacho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593755	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	15/PISBCC000291	Guanajuato	Tierra Blanca	Villa Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Urbanización
GUA15150400593757	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	15/PISBCC000278	Guanajuato	Tierra Blanca	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400593712	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Independencia Cabecera Municipal	En Ejecución	2015	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$221,030	\$132,618	\$132,618	\$132,618
GUA15150400593715	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Membrillo, Col. Las Huertas	En Ejecución	2015	\$164,947	\$164,947	\$164,947	\$164,947	\$98,968	\$98,968	\$98,968
GUA15150400593721	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Francisco Figueroa Y Ernesto Acosta, En Cabecera Municipal	En Ejecución	2015	\$297,478	\$297,478	\$297,478	\$297,478	\$173,576	\$173,576	\$173,576
GUA15150400593723	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Prolongación Bravo En Cabecera Municipal	En Ejecución	2015	\$219,077	\$219,077	\$219,077	\$219,077	\$131,446	\$131,446	\$131,446
GUA15150400593734	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calles Prolongación Independencia Y Belisario Domínguez, En Cabecera Municipal	En Ejecución	2015	\$267,559	\$267,559	\$267,559	\$267,559	\$0	\$0	\$0
GUA15150400593740	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$181,356	\$181,356	\$181,356	\$181,356	\$108,693	\$108,693	\$108,693
GUA15150400593742	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$225,637	\$225,637	\$225,637	\$225,637	\$135,255	\$135,255	\$135,255
GUA15150400593746	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$43,050	\$43,050	\$43,050
GUA15150400593751	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	En Ejecución	2015	\$92,793	\$92,793	\$92,793	\$92,793	\$83,098	\$83,098	\$83,098
GUA15150400593755	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$59,779	\$59,779	\$59,779
GUA15150400593757	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	En Ejecución	2015	\$225,637	\$225,637	\$225,637	\$225,637	\$135,255	\$135,255	\$135,255

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400593712	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Independencia Cabecera Municipal	60.00	\$0	Luminaria	17	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593715	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Membrillo, Col. Las Huertas	60.00	\$0	Luminaria	14	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593721	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Francisco Figueroa Y Ernesto Acosta, En Cabecera Municipal	58.35	\$0	Luminaria	7	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593723	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Prolongación Bravo En Cabecera Municipal	60.00	\$0	Luminaria	15	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400593734	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calles Prolongación Independencia Y Belisario Domínguez, En Cabecera Municipal	0.00	\$0	Luminaria	3,745	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593740	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	59.93	\$0	Piezas	19	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593742	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	59.94	\$0	Piezas	23	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593746	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	88.74	\$0	Piezas	5	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593751	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	89.55	\$0	Piezas	8	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593755	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa	43.61	\$0	Piezas	15	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593757	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	59.94	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400593758	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	15/PISBCC000290	Guanajuato	Tierra Blanca	Cano de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593762	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	15/PISBCC000289	Guanajuato	Tierra Blanca	Torrecitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593765	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	15/PISBCC000285	Guanajuato	Tierra Blanca	Peña Blanca Uno	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593768	Construcción De Baños Dignos*	15/PISBCC000275	Guanajuato	Tierra Blanca	Tierra Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593773	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	15/PISBCC000288	Guanajuato	Tierra Blanca	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400593777	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	15/PISBCC000287	Guanajuato	Tierra Blanca	El Salto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400594205	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa*	15/PISBCC000282	Guanajuato	Tierra Blanca	La Estancia	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400594209	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	15/PISBCC000284	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400594214	Construcción De Baños Dignos*	15/PISBCC000277	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400594222	Construcción De Baños Dignos*	15/PISBCC000292	Guanajuato	Tierra Blanca	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400594229	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa**	15/PISBCC000281	Guanajuato	Tierra Blanca	Don Blas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400593758	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	En Ejecución	2015	\$402,762	\$402,762	\$402,762	\$402,762	\$241,502	\$241,502	\$241,502
GUA15150400593762	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	En Ejecución	2015	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$122,927	\$122,927	\$122,927
GUA15150400593765	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	En Ejecución	2015	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$82,046	\$82,046	\$82,046
GUA15150400593768	Construcción De Baños Dignos*	En Ejecución	2015	\$92,793	\$92,793	\$92,793	\$92,793	\$55,624	\$55,624	\$55,624
GUA15150400593773	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	En Ejecución	2015	\$92,793	\$92,793	\$92,793	\$92,793	\$83,098	\$83,098	\$83,098
GUA15150400593777	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	En Ejecución	2015	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$43,050	\$43,050	\$43,050
GUA15150400594205	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa*	En Ejecución	2015	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$43,050	\$43,050	\$43,050
GUA15150400594209	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	En Ejecución	2015	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$82,132	\$82,132	\$82,132
GUA15150400594214	Construcción De Baños Dignos*	En Ejecución	2015	\$44,815	\$44,815	\$44,815	\$44,815	\$39,970	\$39,970	\$39,970
GUA15150400594222	Construcción De Baños Dignos*	En Ejecución	2015	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$137,075	\$81,942	\$81,942	\$81,942
GUA15150400594229	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa**	En Ejecución	2015	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$28,994	\$28,994	\$28,994

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400593758	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	59.96	\$0	Piezas	43	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593762	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa	89.68	\$0	Piezas	13	0.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593765	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	59.85	\$0	Piezas	17	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593768	Construcción De Baños Dignos*	59.94	\$0	Piezas	9	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593773	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	89.55	\$0	Piezas	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400593777	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	88.74	\$0	Piezas	3	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594205	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa*	88.74	\$0	Piezas	4	0.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594209	Construcción De Baños Dignos 3ra Etapa*	59.92	\$0	Piezas	12	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594214	Construcción De Baños Dignos*	89.19	\$0	Piezas	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594222	Construcción De Baños Dignos*	59.78	\$0	Piezas	14	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594229	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa**	59.77	\$0	Piezas	4	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400594246	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa**	15/PISBCC000283	Guanajuato	Tierra Blanca	El Mezquite	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA	Agua y saneamiento
GUA15150400594302	Construccion De Red De Drenaje Para El Fraccionamiento Bugambilias	15/PISBCC000226	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	Agua y saneamiento
GUA15150400594310	Construcción De Baño Digno 2015	15/PISBCC000154	Guanajuato	Victoria	La Simona	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento
GUA15150400594373	Construcción De Baño Digno 2015	15/PISBCC000152	Guanajuato	Victoria	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento
GUA15150400594384	Construcción De Baño Digno 2015	15/PISBCC000155	Guanajuato	Victoria	El Jaralito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento
GUA15150400594399	Construcción De Baño Digno 2015	15/PISBCC000153	Guanajuato	Victoria	Cañada de Higueras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento
GUA15150400594407	Construcción De Baño Digno 2015	15/PISBCC000151	Guanajuato	Victoria	Mangas Cuatas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento
GUA15150400594419	Construcción De Baño Digno 2015*	15/PISBCC000228	Guanajuato	Victoria	Puerto de la Tapona (La Tapona)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento
GUA15150400594428	Construcción De Baño Digno 2015*	15/PISBCC000229	Guanajuato	Victoria	Puerto del Aire	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento
GUA15150400594558	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Cerrada Hidalgo	15/PISBCC000482	Guanajuato	Villagrán	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	Urbanización
GUA15150400594570	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Priv. San Agustín	15/PISBCC000481	Guanajuato	Villagrán	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400594246	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa**	En Ejecución	2015	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$48,512	\$28,994	\$28,994	\$28,994
GUA15150400594302	Construccion De Red De Drenaje Para El Fraccionamiento Bugambillas	En Ejecución	2015	\$1,025,766	\$1,025,766	\$1,025,766	\$1,025,766	\$615,460	\$615,460	\$615,460
GUA15150400594310	Construcción De Baño Digno 2015	En Ejecución	2015	\$276,615	\$274,615	\$274,615	\$274,615	\$164,221	\$164,221	\$164,221
GUA15150400594373	Construcción De Baño Digno 2015	En Ejecución	2015	\$391,055	\$391,055	\$391,055	\$391,055	\$234,313	\$234,313	\$234,313
GUA15150400594384	Construcción De Baño Digno 2015	En Ejecución	2015	\$429,868	\$429,868	\$429,868	\$429,868	\$257,446	\$257,446	\$257,446
GUA15150400594399	Construcción De Baño Digno 2015	En Ejecución	2015	\$313,428	\$313,428	\$313,428	\$313,428	\$187,972	\$187,972	\$187,972
GUA15150400594407	Construcción De Baño Digno 2015	En Ejecución	2015	\$274,615	\$274,615	\$274,615	\$274,615	\$164,750	\$164,750	\$164,750
GUA15150400594419	Construcción De Baño Digno 2015*	En Ejecución	2015	\$167,480	\$167,480	\$167,480	\$167,480	\$100,488	\$100,488	\$100,488
GUA15150400594428	Construcción De Baño Digno 2015*	En Ejecución	2015	\$249,346	\$249,346	\$249,346	\$249,346	\$149,607	\$149,607	\$149,607
GUA15150400594558	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Cerrada Hidalgo	En Ejecución	2015	\$182,758	\$182,758	\$182,758	\$182,758	\$54,827	\$54,827	\$54,827
GUA15150400594570	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Priv. San Agustín	En Ejecución	2015	\$87,650	\$87,650	\$87,650	\$87,650	\$26,295	\$26,295	\$26,295

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400594246	Construcción De Baños Dignos 2da Etapa**	59.77	\$0	Piezas	3	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594302	Construccion De Red De Drenaje Para El Fraccionamiento Bugambillas	60.00	\$0	Metros lineales	361	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594310	Construcción De Baño Digno 2015	59.80	\$0	Piezas	35	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594373	Construcción De Baño Digno 2015	59.92	\$0	Piezas	50	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400594384	Construcción De Baño Digno 2015	59.89	\$0	Piezas	55	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594399	Construcción De Baño Digno 2015	59.97	\$0	Piezas	40	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594407	Construcción De Baño Digno 2015	59.99	\$0	Piezas	35	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594419	Construcción De Baño Digno 2015*	60.00	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594428	Construcción De Baño Digno 2015*	60.00	\$0	Piezas	30	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594558	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Calle Cerrada Hidalgo	30.00	\$0	Luminaria	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: LUMINARIA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SE ENVIA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594570	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Priv. San Agustín	30.00	\$0	Luminaria	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400594582	Electrificación De Colonia Villa De Las Flores 2da Etapa	15/PISBCC000353	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Urbanización
GUA15150400594600	Electrificación De Colonia Santa Cruz 2da Etapa	15/PISBCC000355	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Urbanización
GUA15150400594613	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000986	Guanajuato	San Luis de la Paz	Pozo Hondo (Ex-Hacienda de Pozo Hondo)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400594620	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Priv. 5 De Febrero	15/PISBCC000480	Guanajuato	Villagrán	Mexicanos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN	Urbanización
GUA15150400594630	Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Tanque Nuevo Y Palo Verde	15/PISBCC000145	Guanajuato	San Diego de la Unión	Tanque Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento
GUA15150400594643	Rehabilitación De Sistema Hidráulico 1ra. Etapa	15/PISBCC000211	Guanajuato	San Diego de la Unión	Los Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento
GUA15150400594658	Red De Distribución De Agua Potable Para El Fraccionamiento Bugambilias En La Cabecera Municipal	15/PISBCC000368	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Agua y saneamiento
GUA15150400594683	Ampliación De L.E. En Mt Área De Nueva Creación De Cfe Con Subestación De 25 Kva 2da. Fracc. Malpais	15/PISBCC000369	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Urbanización
GUA15150400594704	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Las Calles Girasoles, Gardenia, Tulipan Y Amapola En El Fraccionamiento Bugambilias	15/PISBCC000406	Guanajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Urbanización
GUA15150400594753	Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	15/PISBCC000309	Guanajuato	Silao	Franco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO	Agua y saneamiento
GUA15150400594760	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En Cabecera Municipal De San Diego De La Unión En (Calles Comerciantes, Jornaleros Y Pintores)	15/PISBCC000212	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400594582	Electrificación De Colonia Villa De Las Flores 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$1,220,023	\$1,220,023	\$1,220,023	\$1,220,023	\$1,097,363	\$1,097,363	\$1,097,363
GUA15150400594600	Electrificación De Colonia Santa Cruz 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$152,444	\$152,444	\$152,444
GUA15150400594613	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$284,629	\$284,629	\$284,629	\$284,629	\$0	\$0	\$0
GUA15150400594620	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Priv. 5 De Febrero	En Ejecución	2015	\$200,791	\$200,791	\$200,791	\$200,791	\$60,237	\$60,237	\$60,237
GUA15150400594630	Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Tanque Nuevo Y Palo Verde	En Ejecución	2015	\$431,376	\$431,376	\$431,376	\$431,376	\$258,826	\$258,826	\$258,826
GUA15150400594643	Rehabilitación De Sistema Hidráulico 1ra. Etapa	En Ejecución	2015	\$702,802	\$702,802	\$702,802	\$702,802	\$421,681	\$421,681	\$421,681
GUA15150400594658	Red De Distribución De Agua Potable Para El Fraccionamiento Bugambilias En La Cabecera Municipal	En Ejecución	2015	\$493,316	\$493,316	\$493,316	\$493,316	\$266,361	\$266,361	\$266,361
GUA15150400594683	Ampliación De L.E. En Mt Área De Nueva Creación De Cfe Con Subestación De 25 Kva 2da. Fracc. Malpais	En Ejecución	2015	\$537,283	\$537,283	\$537,283	\$537,283	\$279,584	\$279,584	\$279,584
GUA15150400594704	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Las Calles Girasoles, Gardenia, Tulipan Y Amapola En El Fraccionamiento Bugambilias	En Ejecución	2015	\$1,149,950	\$1,149,950	\$1,149,950	\$1,149,950	\$344,985	\$344,985	\$344,985
GUA15150400594753	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000
GUA15150400594760	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En Cabecera Municipal De San Diego De La Unión En (Calles Comerciantes, Jornaleros Y Pintores)	En Ejecución	2015	\$266,990	\$266,990	\$266,990	\$266,990	\$80,097	\$80,097	\$80,097

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400594582	Electrificación De Colonia Villa De Las Flores 2da Etapa	89.95	\$0	Luminaria	270	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400594600	Electrificación De Colonia Santa Cruz 2da Etapa	89.67	\$0	Luminaria	225	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400594613	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	0.00	\$0	Vivienda	37	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400594620	Nueva Red De Distribución Eléctrica En Priv. 5 De Febrero	30.00	\$0	Luminaria	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594630	Construcción De Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Tanque Nuevo Y Palo Verde	60.00	\$0	Metros lineales	156	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400594643	Rehabilitación De Sistema Hidráulico 1ra. Etapa	60.00	\$0	Metros lineales	385	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400594658	Red De Distribución De Agua Potable Para El Fraccionamiento Bugambilias En La Cabecera Municipal	53.99	\$0	Metros lineales	361	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594683	Ampliación De L.E. En Mt Área De Nueva Creación De Cfe Con Subestación De 25 Kva 2da. Fracc. Malpais	52.04	\$0	Luminaria	56	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594704	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Las Calles Girasoles, Gardenia, Tulipan Y Amapola En El Fraccionamiento Bugambilias	30.00	\$0	Luminaria	361	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594753	Construcción De Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	30.00	\$0	Metros lineales	92	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594760	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En Cabecera Municipal De San Diego De La Unión En (Calles Comerciantes, Jornaleros Y Pintores)	30.00	\$0	Luminaria	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400594777	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Fray Martín, Col. Padres Marías, Cabecera Municipal	15/PISBCC000430	Guanajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400594812	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En (Calle Constancia), Cabecera Municipal*	15/PISBCC000213	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400594827	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	15/PISBCC000324	Guanajuato	Santa Catarina	Ortega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400594828	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Fraccionamiento Panorámica, Calle Izcoatl	15/PISBCC000453	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400594835	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Ejido Los Rodríguez	15/PISBCC000215	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ejido los Rodríguez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400594842	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	15/PISBCC000325	Guanajuato	Santa Catarina	Paredes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400594855	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Rábano, Espiga, Arroz Y Cebada	15/PISBCC000454	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400594864	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000987	Guanajuato	San Luis de la Paz	Palo Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400594889	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Chicharo, Garbanzo, Clouthier Y Tomate 1	15/PISBCC000455	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400594907	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución De La Comunidad De San José De La Purísima (Ojo Ciego) (Callejón San Pedro)	15/PISBCC000216	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ojo Ciego (San José de la Purísima)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400594908	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000988	Guanajuato	San Luis de la Paz	Dolores San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400594777	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Fray Martín, Col. Padres Marías, Cabecera Municipal	En Ejecución	2015	\$464,517	\$464,517	\$464,517	\$464,517	\$278,710	\$278,710	\$278,710
GUA15150400594812	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En (Calle Constancia), Cabecera Municipal*	En Ejecución	2015	\$207,547	\$207,547	\$207,547	\$207,547	\$123,918	\$123,918	\$123,918
GUA15150400594827	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	En Ejecución	2015	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$22,756	\$22,756	\$22,756
GUA15150400594828	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Fraccionamiento Panorámica, Calle Izcoatl	En Ejecución	2015	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636	\$170,636
GUA15150400594835	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Ejido Los Rodríguez	En Ejecución	2015	\$575,555	\$575,555	\$575,555	\$575,555	\$345,000	\$345,000	\$345,000
GUA15150400594842	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	En Ejecución	2015	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$22,756	\$22,756	\$22,756
GUA15150400594855	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Rábano, Espiga, Arroz Y Cebada	En Ejecución	2015	\$265,530	\$265,530	\$265,530	\$265,530	\$265,530	\$265,530	\$265,530
GUA15150400594864	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$0	\$0	\$0
GUA15150400594889	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Chicharo, Garbanzo, Clouthier Y Tomate 1	En Ejecución	2015	\$257,207	\$257,207	\$257,207	\$257,207	\$257,207	\$257,207	\$257,207
GUA15150400594907	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución De La Comunidad De San José De La Purísima (Ojo Ciego) (Callejón San Pedro)	En Ejecución	2015	\$465,230	\$467,071	\$467,071	\$467,071	\$279,138	\$279,138	\$279,138
GUA15150400594908	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$94,876	\$94,876	\$94,876	\$94,876	\$0	\$0	\$0

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400594777	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Fray Martín, Col. Padres Marías, Cabecera Municipal	60.00	\$0	Luminaria	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN
GUA15150400594812	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En (Calle Constancia), Cabecera Municipal*	59.71	\$0	Kilómetro	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594827	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	59.88	\$0	Piezas	2	0.00	30.00	Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594828	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De Fraccionamiento Panorámica, Calle Izcoatl	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA OBRA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594835	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Ejido Los Rodríguez	59.94	\$0	Kilómetro	79	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400594842	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	59.88	\$0	Piezas	2	0.00	30.00	Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594855	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Rábano, Espiga, Arroz Y Cebada	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594864	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	0.00	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400594889	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Chicharo, Garbanzo, Clouthier Y Tomate 1	100.00	\$0	Luminaria	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN
GUA15150400594907	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución De La Comunidad De San José De La Purísima (Ojo Ciego) (Callejón San Pedro)	59.76	\$0	Kilómetro	53	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594908	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	0.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400594925	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calle Cebolla	15/PISBCC000456	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400594929	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. El Pipila 1101100010286	15PIDH000958	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400594936	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000989	Guanajuato	San Luis de la Paz	El Chivato	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400594949	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Carrillo Puerto 1101100010197	15PIDH000960	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400594953	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calle Tomate 2	15/PISBCC000457	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400594965	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad Ejido Redondo Y Rosalito En Calle Prol. Av. Al Sol	15/PISBCC000217	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ejido Redondo y Rosalito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400594973	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Panamericana 1101100010356	15PIDH000962	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400594985	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	15/PISBCC000322	Guanajuato	Santa Catarina	El Chapín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400594994	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000990	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400595007	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Sorgo Y Pepino	15/PISBCC000458	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400595009	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Guanajuato 1101100010394	15PIDH000965	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400594925	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calle Cebolla	En Ejecución	2015	\$178,769	\$178,769	\$178,769	\$178,769	\$178,769	\$178,769	\$178,769
GUA15150400594929	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón 4" Cal 14. El Pipila 1101100010286	En Ejecución	2015	\$26,927	\$26,927	\$26,927	\$26,927	\$21,542	\$21,542	\$21,542
GUA15150400594936	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$0	\$0	\$0
GUA15150400594949	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón 4" Cal 14. Carrillo Puerto 1101100010197	En Ejecución	2015	\$10,017	\$10,017	\$10,017	\$10,017	\$8,014	\$8,014	\$8,014
GUA15150400594953	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calle Tomate 2	En Ejecución	2015	\$248,647	\$248,647	\$248,647	\$248,647	\$248,647	\$248,647	\$248,647
GUA15150400594965	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad Ejido Redondo Y Rosalito En Calle Prol. Av. Al Sol	En Ejecución	2015	\$290,679	\$290,679	\$290,679	\$290,679	\$87,204	\$87,204	\$87,204
GUA15150400594973	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón 4" Cal 14. Panamericana 1101100010356	En Ejecución	2015	\$40,748	\$40,748	\$40,748	\$40,748	\$32,599	\$32,599	\$32,599
GUA15150400594985	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	En Ejecución	2015	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$22,756	\$22,756	\$22,756
GUA15150400594994	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$94,876	\$94,876	\$94,876	\$94,876	\$0	\$0	\$0
GUA15150400595007	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Sorgo Y Pepino	En Ejecución	2015	\$236,257	\$236,257	\$236,257	\$236,257	\$236,257	\$236,257	\$236,257
GUA15150400595009	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montón 4" Cal 14. Guanajuato 1101100010394	En Ejecución	2015	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$13,250	\$10,600	\$10,600	\$10,600

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400594925	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calle Cebolla	100.00	\$0	Luminaria	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN
GUA15150400594929	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton 4" Cal 14. El Pipila 1101100010286	80.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400594936	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	0.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400594949	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton 4" Cal 14. Carrillo Puerto 1101100010197	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400594953	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calle Tomate 2	100.00	\$0	Luminaria	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN
GUA15150400594965	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad Ejido Redondo Y Rosalito En Calle Prol. Av. Al Sol	30.00	\$0	Kilómetro	23	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400594973	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton 4" Cal 14. Panamericana 1101100010356	80.00	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400594985	Construcción De Baño Digno 2da. Etapa	59.88	\$0	Piezas	3	0.00	30.00	Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400594994	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	0.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595007	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia La Espiga, Calles Sorgo Y Pepino	100.00	\$0	Luminaria	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595009	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton 4" Cal 14. Guanajuato 1101100010394	80.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400595012	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Ranchito De Los Hernández Calle San Luis	15/PISBCC000218	Guanajuato	San Diego de la Unión	Ranchito de los Hernández	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400595021	Construcción De Baño Digno	15/PISBCC000328	Guanajuato	Santa Catarina	El Pedregal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Agua y saneamiento
GUA15150400595023	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Ignacio, Calle Insurgentes	15/PISBCC000459	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400595026	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Jacinto Lopez 110110001020a	15PIDH000966	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595036	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000991	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400595040	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Ignacio, Calle Guanajuato	15/PISBCC000460	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400595044	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Santa Fe 1101100010356	15PIDH000968	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595054	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Manuel Doblado	15/PISBCC000461	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización
GUA15150400595057	Ampliación De La Red De Alcantarillado	15/PISBCC000244	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Agua y saneamiento
GUA15150400595068	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	15PIDH000992	Guanajuato	San Luis de la Paz	La Providencia (La Providencia del Salitre)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400595090	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Fray Elias Nieves 110110001020a	15PIDH000973	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400595012	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Ranchito De Los Hernández Calle San Luis	En Ejecución	2015	\$126,685	\$126,685	\$126,685	\$126,685	\$75,278	\$75,278	\$75,278
GUA15150400595021	Construcción De Baño Digno	En Ejecución	2015	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$22,756	\$22,756	\$22,756
GUA15150400595023	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Ignacio, Calle Insurgentes	En Ejecución	2015	\$130,089	\$130,089	\$130,089	\$130,089	\$130,089	\$130,089	\$130,089
GUA15150400595026	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Jacinto Lopez 110110001020a	En Ejecución	2015	\$75,657	\$75,657	\$75,657	\$75,657	\$60,526	\$60,526	\$60,526
GUA15150400595036	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$142,315	\$142,315	\$142,315	\$142,315	\$0	\$0	\$0
GUA15150400595040	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Ignacio, Calle Guanajuato	En Ejecución	2015	\$258,903	\$258,903	\$258,903	\$258,903	\$258,903	\$258,903	\$258,903
GUA15150400595044	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Santa Fe 1101100010356	En Ejecución	2015	\$23,271	\$23,271	\$23,271	\$23,271	\$18,617	\$18,617	\$18,617
GUA15150400595054	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Manuel Doblado	En Ejecución	2015	\$205,436	\$205,436	\$205,436	\$205,436	\$205,436	\$205,436	\$205,436
GUA15150400595057	Ampliación De La Red De Alcantarillado	En Ejecución	2015	\$181,151	\$181,151	\$181,151	\$181,151	\$0	\$0	\$0
GUA15150400595068	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	En Ejecución	2015	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$0	\$0	\$0
GUA15150400595090	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Fray Elias Nieves 110110001020a	En Ejecución	2015	\$30,125	\$30,125	\$30,125	\$30,125	\$24,100	\$24,100	\$24,100

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400595012	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Com. Ranchito De Los Hernández Calle San Luis	59.42	\$0	Luminaria	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595021	Construcción De Baño Digno	59.88	\$0	Piezas	1	0.00	30.00	Financiera: / Física: FOSA SEPTICA / Registro: SE ENVIA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595023	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Ignacio, Calle Insurgentes	100.00	\$0	Luminaria	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595026	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Jacinto Lopez 110110001020a	80.00	\$0	Vivienda	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595036	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	0.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595040	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia San Ignacio, Calle Guanajuato	100.00	\$0	Luminaria	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN
GUA15150400595044	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Santa Fe 1101100010356	80.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595054	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Manuel Doblado	100.00	\$0	Luminaria	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: POSTE / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595057	Ampliación De La Red De Alcantarillado	0.00	\$0	Metros lineales	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595068	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio.	0.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595090	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Fray Elias Nieves 110110001020a	80.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400595100	Ampliación De Línea 13.2kv Y Red De Distribución Eléctrica En La Col. Ciudadela	15/PISBCC000246	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400595113	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Santa Maria 1101100010356	15PIDH000974	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595139	Creación De Nueva Área S.E. De 15 Kva En Av. Sur, Col. Barrio El Refugio	15/PISBCC000245	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400595159	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Guanajuato 1101100010572	15PIDH000977	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595189	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Cerrito Colorado 1101100010290	15PIDH000975	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595209	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Planta Solar	15PIDH000994	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400595212	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Fray Daniel Patiño Moreno 110110001020a	15PIDH000978	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595230	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. 1101100540110	15PIDH000979	Guanajuato	Cortazar	Tierra Fria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595245	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad Santa Teresa De Monjas	15/PISBCC000405	Guanajuato	San Diego de la Unión	Santa Teresa de Monjas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Urbanización
GUA15150400595255	Adquisición Y Suministro Para La Construccon De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Los Magueyes 1101100010445	15PIDH000981	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595296	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Nueva Del Sol	15PIDH000995	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400595100	Ampliación De Línea 13.2kv Y Red De Distribución Eléctrica En La Col. Ciudadela	En Ejecución	2015	\$315,886	\$315,886	\$315,886	\$315,886	\$189,350	\$189,350	\$189,350
GUA15150400595113	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4" Cal 14. Santa María 1101100010356	En Ejecución	2015	\$45,960	\$45,960	\$45,960	\$45,960	\$36,768	\$36,768	\$36,768
GUA15150400595139	Creación De Nueva Área S.E. De 15 Kva En Av. Sur, Col. Barrio El Refugio	En Ejecución	2015	\$71,793	\$71,793	\$71,793	\$71,793	\$42,932	\$42,932	\$42,932
GUA15150400595159	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4" Cal 14. Guanajuato 1101100010572	En Ejecución	2015	\$13,668	\$13,668	\$13,668	\$13,668	\$10,934	\$10,934	\$10,934
GUA15150400595189	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4" Cal 14. Cerrito Colorado 1101100010290	En Ejecución	2015	\$257,652	\$257,652	\$257,652	\$257,652	\$206,122	\$206,122	\$206,122
GUA15150400595209	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Planta Solar	En Ejecución	2015	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$0	\$0	\$0
GUA15150400595212	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4" Cal 14. Fray Daniel Patiño Moreno 110110001020a	En Ejecución	2015	\$9,180	\$9,180	\$9,180	\$9,180	\$7,344	\$7,344	\$7,344
GUA15150400595230	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4" Cal 14. 1101100540110	En Ejecución	2015	\$103,803	\$103,803	\$103,803	\$103,803	\$83,043	\$83,043	\$83,043
GUA15150400595245	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad Santa Teresa De Monjas	En Ejecución	2015	\$325,520	\$325,520	\$325,520	\$325,520	\$97,656	\$97,656	\$97,656
GUA15150400595255	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4" Cal 14. Los Magueyes 1101100010445	En Ejecución	2015	\$100,035	\$100,035	\$100,035	\$100,035	\$80,028	\$80,028	\$80,028
GUA15150400595296	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Nueva Del Sol	En Ejecución	2015	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$47,438	\$0	\$0	\$0

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400595100	Ampliación De Línea 13.2kv Y Red De Distribución Eléctrica En La Col. Ciudadela	59.94	\$0	Luminaria	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595113	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Santa Maria 1101100010356	80.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595139	Creación De Nueva Área S.E. De 15 Kva En Av. Sur, Col. Barrio El Refugio	59.80	\$0	Kilómetro	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595159	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Guanajuato 1101100010572	80.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595189	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Cerrito Colorado 1101100010290	80.00	\$0	Vivienda	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595209	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Planta Solar	0.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595212	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Fray Daniel Patiño Moreno 110110001020a	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595230	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. 1101100540110	80.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595245	Ampliación De Línea Eléctrica Y Red De Distribución En La Comunidad Santa Teresa De Monjas	30.00	\$0	Kilómetro	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595255	Adquisición Y Suministro Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten 4" Cal 14. Los Magueyes 1101100010445	80.00	\$0	Vivienda	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595296	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Nueva Del Sol	0.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400595298	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton 4" Cal 14. El Pipila 1101100010290	15PIDH000982	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Asistencia Social
GUA15150400595323	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Manuel Doblado	15/PISBCC000462	Guanajuato	San Felipe	Laguna de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150400595341	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Benito Juarez	15PIDH000996	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400595371	Construcción De Baño Digno 2015, Localidad Milpillas Del Tepetate	15/PISBCC000150	Guanajuato	Victoria	Victoria	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE VICTORIA	Agua y saneamiento
GUA15150400595372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010107	15PIDH001012	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	Asistencia Social
GUA15150400595393	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010130	15PIDH001013	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	Asistencia Social
GUA15150400595410	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Melchor Ocampo	15/PISBCC000463	Guanajuato	San Felipe	Laguna de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150400595435	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 110390001015a	15PIDH001014	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	Asistencia Social
GUA15150400595459	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010164	15PIDH001015	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	Asistencia Social
GUA15150400595480	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000934	Guanajuato	Tierra Blanca	El Picacho	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595483	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010215	15PIDH001016	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400595298	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton 4" Cal 14. El Pipila 1101100010290	En Ejecución	2015	\$29,707	\$29,707	\$29,707	\$29,707	\$23,766	\$23,766	\$23,766
GUA15150400595323	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Manuel Doblado	En Ejecución	2015	\$136,497	\$136,497	\$136,497	\$136,497	\$136,497	\$136,497	\$136,497
GUA15150400595341	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Benito Juárez	En Ejecución	2015	\$51,236	\$51,236	\$51,236	\$51,236	\$0	\$0	\$0
GUA15150400595371	Construcción De Baño Digno 2015, Localidad Milpillars Del Tepetate	En Ejecución	2015	\$973,253	\$973,253	\$973,253	\$973,253	\$583,891	\$583,891	\$583,891
GUA15150400595372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010107	En Ejecución	2015	\$237,468	\$237,468	\$237,468	\$237,468	\$189,975	\$189,975	\$189,975
GUA15150400595393	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010130	En Ejecución	2015	\$10,196	\$10,196	\$10,196	\$10,196	\$8,157	\$8,157	\$8,157
GUA15150400595410	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Melchor Ocampo	En Ejecución	2015	\$133,683	\$133,683	\$133,683	\$133,683	\$133,683	\$133,683	\$133,683
GUA15150400595435	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 110390001015a	En Ejecución	2015	\$62,911	\$62,911	\$62,911	\$62,911	\$50,329	\$50,329	\$50,329
GUA15150400595459	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010164	En Ejecución	2015	\$53,585	\$53,585	\$53,585	\$53,585	\$42,868	\$42,868	\$42,868
GUA15150400595480	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,980	\$9,980	\$9,980
GUA15150400595483	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010215	En Ejecución	2015	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$13,920	\$11,136	\$11,136	\$11,136

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400595298	Adquisición Y Suministro Para La Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4" Cal 14. El Pipila 1101100010290	80.00	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595323	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Manuel Doblado	100.00	\$0	Luminaria	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595341	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. Colonia Benito Juárez	0.00	\$0	Vivienda	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595371	Construcción De Baño Digno 2015, Localidad Milpillás Del Tepetate	59.99	\$0	Piezas	125	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400595372	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010107	80.00	\$0	Vivienda	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595393	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010130	80.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595410	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Melchor Ocampo	100.00	\$0	Luminaria	10	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595435	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 110390001015a	80.00	\$0	Vivienda	38	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595459	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010164	80.00	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595480	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595483	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010215	80.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400595502	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010304	15PIDH001017	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	Asistencia Social
GUA15150400595508	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000935	Guanajuato	Tierra Blanca	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595542	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000936	Guanajuato	Tierra Blanca	Cano de San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595574	Amplacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Varias Calles	15/PISBCC000253	Guanajuato	Jerécuaro	Puruagua	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JERÉCUARO	Urbanización
GUA15150400595583	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000937	Guanajuato	Tierra Blanca	Cañada de Juanica	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595619	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000938	Guanajuato	Tierra Blanca	Arroyo Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595621	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Justo Sierra	15/PISBCC000464	Guanajuato	San Felipe	Laguna de Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150400595660	15pidh000938(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000939	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595670	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sauz	15/PISBCC000465	Guanajuato	San Felipe	Jaral de Berrios	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150400595674	Construccion De Drenaje Sanitario Varias Calles 2da Etapa	15/PISBCC000254	Guanajuato	Jerécuaro	Puruagua	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE JERÉCUARO	Urbanización
GUA15150400595709	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Benjamín Martínez	15/PISBCC000466	Guanajuato	San Felipe	Jaral de Berrios	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400595502	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010304	En Ejecución	2015	\$22,272	\$22,272	\$22,272	\$22,272	\$17,818	\$17,818	\$17,818
GUA15150400595508	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$25,345	\$25,345	\$25,345	\$25,345	\$25,320	\$25,320	\$25,320
GUA15150400595542	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$75,226	\$75,226	\$75,226	\$75,226	\$75,151	\$75,151	\$75,151
GUA15150400595574	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Varias Calles	En Ejecución	2015	\$1,220,105	\$742,208	\$742,208	\$742,208	\$742,208	\$742,208	\$742,208
GUA15150400595583	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,980	\$9,980	\$9,980
GUA15150400595619	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,990	\$9,980	\$9,980	\$9,980
GUA15150400595621	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Justo Sierra	En Ejecución	2015	\$264,972	\$264,972	\$264,972	\$264,972	\$264,972	\$264,972	\$264,972
GUA15150400595660	15pidh000938(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$9,995	\$9,995	\$9,995	\$9,995	\$9,985	\$9,985	\$9,985
GUA15150400595670	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sauz	En Ejecución	2015	\$384,282	\$384,282	\$384,282	\$384,282	\$384,282	\$384,282	\$384,282
GUA15150400595674	Construccion De Drenaje Sanitario Varias Calles 2da Etapa	En Ejecución	2015	\$2,945,259	\$2,026,321	\$2,026,321	\$2,026,321	\$2,026,321	\$2,026,321	\$2,026,321
GUA15150400595709	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Benjamin Martínez	En Ejecución	2015	\$282,518	\$282,518	\$282,518	\$282,518	\$282,518	\$282,518	\$282,518

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400595502	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010304	80.00	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595508	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595542	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595574	Ampliacion De Red De Distribucion De Agua Potable En Varias Calles	100.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	80.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUBRIRÁ CON RECURSO PROPIO LA DIFERENCIA DE LO CONTRATADO / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA15150400595583	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595619	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595621	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Justo Sierra	100.00	\$0	Luminaria	35	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595660	15pidh000938(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595670	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sauz	100.00	\$0	Luminaria	80	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400595674	Construccion De Drenaje Sanitario Varias Calles 2da Etapa	100.00	\$0	Metros lineales	172	0.00	90.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUBRIRÁ CON RECURSO PROPIO LA DIFERENCIA DE LO CONTRATADO / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595709	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Benjamín Martínez	100.00	\$0	Luminaria	65	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400595732	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. (2)	15PIDH000993	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Asistencia Social
GUA15150400595736	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sin Nombre	15/PISBCC000468	Guanajuato	San Felipe	Jaral de Berrios	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150400595740	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000940	Guanajuato	Tierra Blanca	Tierra Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595777	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sin Nombre 1	15/PISBCC000469	Guanajuato	San Felipe	Jaral de Berrios	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150400595793	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000941	Guanajuato	Tierra Blanca	El Sauz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595818	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000942	Guanajuato	Tierra Blanca	La Cuesta de Peñones	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595819	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle David Hernández	15/PISBCC000470	Guanajuato	San Felipe	Jaral de Berrios	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización
GUA15150400595865	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000943	Guanajuato	Tierra Blanca	Rincón del Cano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595868	Depósito O Tanque De Agua Potable.	15PIDH000693	Guanajuato	Victoria	San Salvador de Ahorcados	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400595900	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000944	Guanajuato	Tierra Blanca	Cerro Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595920	Depósito O Tanque De Agua Potable.	15PIDH000694	Guanajuato	Victoria	Buenavista de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400595732	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. (2)	En Ejecución	2015	\$94,876	\$94,876	\$94,876	\$94,876	\$0	\$0	\$0
GUA15150400595736	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sin Nombre	En Ejecución	2015	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415	\$94,415
GUA15150400595740	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$55,184	\$55,184	\$55,184	\$55,184	\$55,128	\$55,128	\$55,128
GUA15150400595777	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sin Nombre 1	En Ejecución	2015	\$239,890	\$239,890	\$239,890	\$239,890	\$239,890	\$239,890	\$239,890
GUA15150400595793	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$14,541	\$14,541	\$14,541	\$14,541	\$14,526	\$14,526	\$14,526
GUA15150400595818	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$125,420	\$125,420	\$125,420	\$125,420	\$125,294	\$125,294	\$125,294
GUA15150400595819	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle David Hernández	En Ejecución	2015	\$137,798	\$137,798	\$137,798	\$137,798	\$137,798	\$137,798	\$137,798
GUA15150400595865	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$80,599	\$80,599	\$80,599	\$80,599	\$80,518	\$80,518	\$80,518
GUA15150400595868	Depósito O Tanque De Agua Potable.	En Ejecución	2015	\$24,118	\$24,118	\$24,118	\$24,118	\$24,118	\$24,118	\$24,118
GUA15150400595900	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$44,523	\$44,523	\$44,523	\$44,523	\$44,478	\$44,478	\$44,478
GUA15150400595920	Depósito O Tanque De Agua Potable.	En Ejecución	2015	\$55,127	\$55,127	\$55,127	\$55,127	\$55,127	\$55,127	\$55,127

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400595732	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio. (2)	0.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595736	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sin Nombre	100.00	\$0	Luminaria	5	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595740	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595777	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Sin Nombre 1	100.00	\$0	Luminaria	20	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595793	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595818	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595819	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle David Hernández	100.00	\$0	Luminaria	30	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400595865	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595868	Depósito O Tanque De Agua Potable.	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595900	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595920	Depósito O Tanque De Agua Potable.	100.00	\$0	Vivienda	78	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400595929	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000945	Guanajuato	Tierra Blanca	Las Moras	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595938	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Colima Tramo Blvd. Pedro Nicolás A Blvd. Juan García, Colonia Nueva Santa María	15/PISBCC000255	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco del Rincón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	Agua y saneamiento
GUA15150400595944	Depósito O Tanque De Agua Potable.	15PIDH000695	Guanajuato	Victoria	Romerillos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400595953	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	15PIDH000946	Guanajuato	Tierra Blanca	Peña Blanca Dos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA	Asistencia Social
GUA15150400595963	Depósito O Tanque De Agua Potable.	15PIDH000696	Guanajuato	Victoria	Puerto del Aire	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400595981	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	15PIDH000715	Guanajuato	Xichú	Enramadas (Cerro del Águila)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Asistencia Social
GUA15150400595986	Depósito O Tanque De Agua Potable.	15PIDH000697	Guanajuato	Victoria	La Joya Fría	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596012	Depósito O Tanque De Agua Potable.	15PIDH000698	Guanajuato	Victoria	Puerto del Roble	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	15PIDH000716	Guanajuato	Xichú	Misión de Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Asistencia Social
GUA15150400596083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	15PIDH000717	Guanajuato	Xichú	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Asistencia Social
GUA15150400596125	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000699	Guanajuato	Victoria	San Salvador de Ahorcados	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400595929	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$11,094	\$11,094	\$11,094	\$11,094	\$11,083	\$11,083	\$11,083
GUA15150400595938	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Colima Tramo Blvd. Pedro Nicolás A Blvd. Juan García, Colonia Nueva Santa María	En Ejecución	2015	\$118,527	\$118,527	\$118,527	\$118,527	\$114,729	\$114,729	\$114,729
GUA15150400595944	Depósito O Tanque De Agua Potable.	En Ejecución	2015	\$58,572	\$58,572	\$58,572	\$58,572	\$58,572	\$58,572	\$58,572
GUA15150400595953	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	En Ejecución	2015	\$32,164	\$32,164	\$32,164	\$32,164	\$32,131	\$32,131	\$32,131
GUA15150400595963	Depósito O Tanque De Agua Potable.	En Ejecución	2015	\$31,009	\$31,009	\$31,009	\$31,009	\$31,009	\$31,009	\$31,009
GUA15150400595981	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	En Ejecución	2015	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$88,454	\$87,904	\$87,904	\$87,904
GUA15150400595986	Depósito O Tanque De Agua Potable.	En Ejecución	2015	\$48,236	\$48,236	\$48,236	\$48,236	\$48,236	\$48,236	\$48,236
GUA15150400596012	Depósito O Tanque De Agua Potable.	En Ejecución	2015	\$10,336	\$10,336	\$10,336	\$10,336	\$10,336	\$10,336	\$10,336
GUA15150400596025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	En Ejecución	2015	\$573,319	\$573,319	\$573,319	\$573,319	\$569,749	\$569,749	\$569,749
GUA15150400596083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	En Ejecución	2015	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$128,336	\$127,537	\$127,537	\$127,537
GUA15150400596125	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$67,602	\$67,602	\$67,602	\$67,602	\$67,512	\$67,512	\$67,512

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400595929	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595938	Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable En La Calle Colima Tramo Blvd. Pedro Nicolás A Blvd. Juan García, Colonia Nueva Santa María	96.80	\$0	Metros lineales	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595944	Depósito O Tanque De Agua Potable.	100.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595953	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Ladrillo Y Ptr De 4" X 3", Incluye Materiales Puesto En Sitio.	99.90	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595963	Depósito O Tanque De Agua Potable.	100.00	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595981	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	99.38	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400595986	Depósito O Tanque De Agua Potable.	100.00	\$0	Vivienda	51	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596012	Depósito O Tanque De Agua Potable.	100.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596025	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	99.38	\$0	Vivienda	124	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596083	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	99.38	\$0	Vivienda	39	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596125	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	31	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400596146	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	15PIDH000718	Guanajuato	Xichú	El Álamo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Asistencia Social
GUA15150400596159	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	15PIDH000719	Guanajuato	Xichú	Aurora (Mineral la Aurora)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XICHÚ	Asistencia Social
GUA15150400596177	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000700	Guanajuato	Victoria	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Asistencia Social
GUA15150400596216	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000701	Guanajuato	Victoria	Milpillas del Pito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	Asistencia Social
GUA15150400596230	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Colima Tramo Blvd. Pedro Nicolás A Blvd. Juan García, Colonia Nueva Santa María	15/PISBCC000256	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco del Rincón	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	Agua y saneamiento
GUA15150400596243	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000702	Guanajuato	Victoria	Mesa de la Cantera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596275	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000703	Guanajuato	Victoria	Misión de Arnedo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596298	Construcción De La Red De Agua Potable	15/PISBCC000307	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Barrio de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	Agua y saneamiento
GUA15150400596302	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000704	Guanajuato	Victoria	San Antonio de la Cueva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	Asistencia Social
GUA15150400596347	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000705	Guanajuato	Victoria	Cañada de Trancas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596403	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000706	Guanajuato	Victoria	San Jerónimo (El Llanito)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400596146	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	En Ejecución	2015	\$68,206	\$68,206	\$68,206	\$68,206	\$67,781	\$67,781	\$67,781
GUA15150400596159	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	En Ejecución	2015	\$141,683	\$141,683	\$141,683	\$141,683	\$140,801	\$140,801	\$140,801
GUA15150400596177	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$60,707	\$60,707	\$60,707	\$60,707	\$60,626	\$60,626	\$60,626
GUA15150400596216	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$166,823	\$166,823	\$166,823	\$166,823	\$166,601	\$166,601	\$166,601
GUA15150400596230	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Colima Tramo Blvd. Pedro Nicolás A Blvd. Juan García, Colonia Nueva Santa María	En Ejecución	2015	\$149,860	\$149,860	\$149,860	\$149,860	\$146,602	\$146,602	\$146,602
GUA15150400596243	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$217,374	\$217,374	\$217,374	\$217,374	\$217,084	\$217,084	\$217,084
GUA15150400596275	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$165,609	\$165,609	\$165,609	\$165,609	\$165,388	\$165,388	\$165,388
GUA15150400596298	Construcción De La Red De Agua Potable	En Ejecución	2015	\$5,675,372	\$5,675,372	\$5,675,372	\$5,675,372	\$5,225,590	\$5,225,590	\$5,225,590
GUA15150400596302	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$110,365	\$110,365	\$110,365	\$110,365	\$110,218	\$110,218	\$110,218
GUA15150400596347	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$35,987	\$35,987	\$35,987	\$35,987	\$35,939	\$35,939	\$35,939
GUA15150400596403	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$209,664	\$209,664	\$209,664	\$209,664	\$209,384	\$209,384	\$209,384

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400596146	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	99.38	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596159	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Firme A Base De Lámina De Policloruro De Vinilo Y Material Aislante De Poliestireno, Incluye Montén.	99.38	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596177	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596216	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	54	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596230	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Colima Tramo Blvd. Pedro Nicolás A Blvd. Juan García, Colonia Nueva Santa María	97.83	\$0	Metros lineales	118	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DA POR TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400596243	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	132	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596275	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	59	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596298	Construcción De La Red De Agua Potable	92.07	\$0	Metros lineales	117	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
GUA15150400596302	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596347	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596403	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	103	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400596422	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH001110	Guanajuato	Guanajuato	Puentecillas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	Asistencia Social
GUA15150400596424	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000707	Guanajuato	Victoria	Rincón Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	Asistencia Social
GUA15150400596441	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH001111	Guanajuato	Guanajuato	La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	Asistencia Social
GUA15150400596467	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000708	Guanajuato	Victoria	El Gallinero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596469	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH001112	Guanajuato	Guanajuato	Santa Teresa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	Asistencia Social
GUA15150400596481	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000709	Guanajuato	Victoria	Los Nogales (Los Hartones)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA	Asistencia Social
GUA15150400596499	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000710	Guanajuato	Victoria	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596501	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	15PIDH001114	Guanajuato	Guanajuato	San José de Llanos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	Asistencia Social
GUA15150400596515	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000711	Guanajuato	Victoria	El Piñón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596517	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000795	Guanajuato	Santa Catarina	El Copudo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400596523	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000712	Guanajuato	Victoria	El Maguey Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400596422	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$314,731	\$314,731	\$314,731	\$314,731	\$0	\$0	\$0
GUA15150400596424	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$21,989	\$21,989	\$21,989	\$21,989	\$21,959	\$21,959	\$21,959
GUA15150400596441	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$209,821	\$209,821	\$209,821	\$209,821	\$0	\$0	\$0
GUA15150400596467	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$47,189	\$47,189	\$47,189	\$47,189	\$47,127	\$47,127	\$47,127
GUA15150400596469	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$52,455	\$52,455	\$52,455	\$52,455	\$0	\$0	\$0
GUA15150400596481	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$25,006	\$25,006	\$25,006	\$25,006	\$24,972	\$24,972	\$24,972
GUA15150400596499	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$8,775	\$8,775	\$8,775	\$8,775	\$8,763	\$8,763	\$8,763
GUA15150400596501	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	En Ejecución	2015	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$78,683	\$0	\$0	\$0
GUA15150400596515	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$10,519	\$10,519	\$10,519	\$10,519	\$10,505	\$10,505	\$10,505
GUA15150400596517	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$119,277	\$119,277	\$119,277	\$119,277	\$119,025	\$119,025	\$119,025
GUA15150400596523	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$23,973	\$23,973	\$23,973	\$23,973	\$23,941	\$23,941	\$23,941

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400596422	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	0.00	\$0	Vivienda	89	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596424	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596441	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	0.00	\$0	Vivienda	57	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596467	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596469	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	0.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596481	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596499	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596501	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.	0.00	\$0	Vivienda	18	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596515	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596517	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596523	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	2	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400596526	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000796	Guanajuato	Santa Catarina	Los Martínez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400596531	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000713	Guanajuato	Victoria	Rincón de Huizaches	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596536	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000797	Guanajuato	Santa Catarina	El Zapote de Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400596541	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	15PIDH000714	Guanajuato	Victoria	La Redonda	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VICTORIA.	Asistencia Social
GUA15150400596557	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000798	Guanajuato	Santa Catarina	El Chapín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400597746	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Yerbabuena	15PIDH001109	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	Asistencia Social
GUA15150400597754	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000812	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400597758	Adquisición Y Suministro De Materiales De Construcción Para Techo Firme A Base De Panel Metálico Para Cubiertas Tipo Sandwich	15PIDH000947	Guanajuato	San Felipe	San Bartolo de Berrios	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE	Asistencia Social
GUA15150400597771	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Santa Teresa	15PIDH001113	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUANAJUATO	Asistencia Social
GUA15150400597777	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000815	Guanajuato	Irapuato	Lo de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400597792	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000816	Guanajuato	Irapuato	Cuarta Brigada	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400596526	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$97,284	\$97,284	\$97,284	\$97,284	\$97,079	\$97,079	\$97,079
GUA15150400596531	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$89,876	\$89,876	\$89,876	\$89,876	\$89,756	\$89,756	\$89,756
GUA15150400596536	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$17,545	\$17,545	\$17,545	\$17,545	\$17,508	\$17,508	\$17,508
GUA15150400596541	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	En Ejecución	2015	\$12,843	\$12,843	\$12,843	\$12,843	\$12,826	\$12,826	\$12,826
GUA15150400596557	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,360	\$19,319	\$19,319	\$19,319
GUA15150400597746	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Yerbabuena	En Ejecución	2015	\$251,785	\$251,785	\$251,785	\$251,785	\$0	\$0	\$0
GUA15150400597754	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$51,030	\$51,030	\$51,030	\$51,030	\$40,824	\$40,824	\$40,824
GUA15150400597758	Adquisición Y Suministro De Materiales De Construcción Para Techo Firme A Base De Panel Metálico Para Cubiertas Tipo Sandwich	En Ejecución	2015	\$992,799	\$992,799	\$992,799	\$992,799	\$794,239	\$794,239	\$794,239
GUA15150400597771	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Santa Teresa	En Ejecución	2015	\$52,455	\$52,455	\$52,455	\$52,455	\$0	\$0	\$0
GUA15150400597777	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$133,164	\$133,164	\$133,164	\$133,164	\$106,532	\$106,532	\$106,532
GUA15150400597792	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$256,069	\$256,069	\$256,069	\$256,069	\$204,855	\$204,855	\$204,855

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400596526	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	41	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596531	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596536	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596541	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento De 4mm De Espesor En Cubierta En Base Y Superior Con Material Aislante De 38 Mm De Espesor	99.87	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400596557	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597746	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Yerbabuena	0.00	\$0	Vivienda	86	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597754	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597758	Adquisición Y Suministro De Materiales De Construcción Para Techo Firme A Base De Panel Metálico Para Cubiertas Tipo Sandwich	80.00	\$0	Vivienda	196	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597771	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Santa Teresa	0.00	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597777	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	27	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597792	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400597799	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton Sistema Maxitherm	15PIDH000266	Guanajuato	Yuriria	La Angostura	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400597817	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton Sistema Maxitherm	15PIDH000271	Guanajuato	Yuriria	Xoconoxtle	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400597818	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000799	Guanajuato	Santa Catarina	Las Limitas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400597824	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigüeta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000818	Guanajuato	Irapuato	Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400597829	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000800	Guanajuato	Santa Catarina	Ortega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400597833	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton Sistema Maxitherm	15PIDH000272	Guanajuato	Yuriria	Laguna Prieta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400597862	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton Sistema Maxitherm	15PIDH000273	Guanajuato	Yuriria	Loma de Zempoala	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400597871	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton Sistema Maxitherm	15PIDH000274	Guanajuato	Yuriria	El Moro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400597888	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton Sistema Maxitherm	15PIDH000275	Guanajuato	Yuriria	Ojos de Agua de Cerano	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400597890	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigüeta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm,Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Basedecon Cretoarmada(2)	15PIDH000819	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400597910	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monton Sistema Maxitherm	15PIDH000276	Guanajuato	Yuriria	Palo Alto	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400597799	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$70,356	\$70,356	\$70,356	\$70,356	\$70,356	\$70,356	\$70,356
GUA15150400597817	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$100,122	\$100,122	\$100,122	\$100,122	\$100,122	\$100,122	\$100,122
GUA15150400597818	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$16,456	\$16,456	\$16,456	\$16,456	\$16,421	\$16,421	\$16,421
GUA15150400597824	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$27,607	\$27,607	\$27,607	\$27,607	\$22,086	\$22,086	\$22,086
GUA15150400597829	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$108,900	\$108,900	\$108,900	\$108,900	\$108,670	\$108,670	\$108,670
GUA15150400597833	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$55,842	\$55,842	\$55,842	\$55,842	\$55,842	\$55,842	\$55,842
GUA15150400597862	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$107,872	\$107,872	\$107,872	\$107,872	\$107,872	\$107,872	\$107,872
GUA15150400597871	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$53,259	\$53,259	\$53,259	\$53,259	\$53,259	\$53,259	\$53,259
GUA15150400597888	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$62,607	\$62,607	\$62,607	\$62,607	\$62,607	\$62,607	\$62,607
GUA15150400597890	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm,Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Basedecon Cretoarmada(2)	En Ejecución	2015	\$76,185	\$76,185	\$76,185	\$76,185	\$60,948	\$60,948	\$60,948
GUA15150400597910	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$102,091	\$102,091	\$102,091	\$102,091	\$102,091	\$102,091	\$102,091

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400597799	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597817	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	31	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597818	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597824	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597829	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	29	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597833	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597862	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	37	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597871	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597888	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597890	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm,Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Basedecon Cretoarmada(2)	80.00	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597910	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400597923	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000820	Guanajuato	Irapuato	La Caja	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400597943	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000821	Guanajuato	Irapuato	San Cristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400597961	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000801	Guanajuato	Santa Catarina	El Zapote (El Miche)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400597965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000823	Guanajuato	Irapuato	Valencianita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400597973	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000802	Guanajuato	Santa Catarina	La Rusia	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400597975	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	15PIDH000277	Guanajuato	Yuriria	Porullo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400597997	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000803	Guanajuato	Santa Catarina	La Yerbabuena	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400598001	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	15PIDH000278	Guanajuato	Yuriria	Puerto de Porullo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400598020	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	15PIDH000279	Guanajuato	Yuriria	Puquichapio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400598024	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5cm,Resistencia De Fc=250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada(3)	15PIDH000824	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598041	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	15PIDH000281	Guanajuato	Yuriria	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400597923	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$106,944	\$106,944	\$106,944	\$106,944	\$85,555	\$85,555	\$85,555
GUA15150400597943	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$44,678	\$44,678	\$44,678	\$44,678	\$35,743	\$35,743	\$35,743
GUA15150400597961	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$128,244	\$128,244	\$128,244	\$128,244	\$127,973	\$127,973	\$127,973
GUA15150400597965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$36,616	\$36,616	\$36,616	\$36,616	\$29,293	\$29,293	\$29,293
GUA15150400597973	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$159,720	\$159,720	\$159,720	\$159,720	\$159,383	\$159,383	\$159,383
GUA15150400597975	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$39,114	\$39,114	\$39,114	\$39,114	\$39,114	\$39,114	\$39,114
GUA15150400597997	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$46,445	\$46,445	\$46,445	\$46,445	\$46,347	\$46,347	\$46,347
GUA15150400598001	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$45,387	\$45,387	\$45,387	\$45,387	\$45,387	\$45,387	\$45,387
GUA15150400598020	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$37,638	\$37,638	\$37,638	\$37,638	\$37,638	\$37,638	\$37,638
GUA15150400598024	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5cm,Resistencia De Fc=250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada(3)	En Ejecución	2015	\$15,951	\$15,951	\$15,951	\$15,951	\$12,761	\$12,761	\$12,761
GUA15150400598041	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	En Ejecución	2015	\$134,686	\$134,686	\$134,686	\$134,686	\$134,686	\$134,686	\$134,686

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400597923	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597943	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597961	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597965	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597973	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597975	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400597997	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598001	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598020	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598024	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5cm,Resistencia De Fc=250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada(3)	80.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598041	Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén Sistema Maxitherm	100.00	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400598051	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000826	Guanajuato	Irapuato	Tomelopitos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598072	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	15PIDH000827	Guanajuato	Irapuato	El Carrizal Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598091	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polímero Y Un Aislante	15PIDH000928	Guanajuato	Yuriria	Juan Lucas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400598124	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polímero Y Un Aislante,	15PIDH000929	Guanajuato	Yuriria	San Isidro Calera (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400598144	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polímero Y Un Aislante	15PIDH000930	Guanajuato	Yuriria	Aragón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400598150	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	15PIDH000871	Guanajuato	Irapuato	La Calera	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598168	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polímero Y Un Aislante	15PIDH000931	Guanajuato	Yuriria	El Salteador	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400598182	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	15PIDH000872	Guanajuato	Irapuato	El Carrizal Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598200	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	15PIDH000873	Guanajuato	Irapuato	Cuchicuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598217	(2)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno	15PIDH001156	Guanajuato	Yuriria	El Salteador	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	Asistencia Social
GUA15150400598226	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	15PIDH000874	Guanajuato	Irapuato	Lo de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400598051	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$205,682	\$205,682	\$205,682	\$205,682	\$164,545	\$164,545	\$164,545
GUA15150400598072	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	En Ejecución	2015	\$204,933	\$204,933	\$204,933	\$204,933	\$163,947	\$163,947	\$163,947
GUA15150400598091	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polímero Y Un Aislante	En Ejecución	2015	\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824	\$41,824
GUA15150400598124	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polímero Y Un Aislante,	En Ejecución	2015	\$49,174	\$49,174	\$49,174	\$49,174	\$49,174	\$49,174	\$49,174
GUA15150400598144	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polímero Y Un Aislante	En Ejecución	2015	\$58,362	\$58,362	\$58,362	\$58,362	\$58,362	\$58,362	\$58,362
GUA15150400598150	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	En Ejecución	2015	\$40,224	\$40,224	\$40,224	\$40,224	\$32,179	\$32,179	\$32,179
GUA15150400598168	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polímero Y Un Aislante	En Ejecución	2015	\$50,574	\$50,574	\$50,574	\$50,574	\$50,574	\$50,574	\$50,574
GUA15150400598182	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	En Ejecución	2015	\$66,436	\$66,436	\$66,436	\$66,436	\$53,148	\$53,148	\$53,148
GUA15150400598200	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	En Ejecución	2015	\$62,046	\$62,046	\$62,046	\$62,046	\$49,637	\$49,637	\$49,637
GUA15150400598217	(2)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno	En Ejecución	2015	\$18,662	\$18,662	\$18,662	\$18,662	\$0	\$0	\$0
GUA15150400598226	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	En Ejecución	2015	\$54,506	\$54,506	\$54,506	\$54,506	\$43,605	\$43,605	\$43,605

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400598051	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598072	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Vigueta Y Bovedilla De Poliestireno Con Capa De Compresión De 5 Cm, Resistencia De Fc= 250 Kg/Cm2 A Base De Concreto Armada	80.00	\$0	Vivienda	43	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598091	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polimero Y Un Aislante	100.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598124	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polimero Y Un Aislante,	100.00	\$0	Vivienda	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598144	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polimero Y Un Aislante	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598150	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	80.00	\$0	Vivienda	29	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598168	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina Termoacustica De 2 Mm De Espesor Compuesta De Dos Capas De Polimero Y Un Aislante	100.00	\$0	Vivienda	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598182	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	80.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598200	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	80.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598217	(2)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo Digno A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno	0.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598226	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	80.00	\$0	Vivienda	41	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400598247	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	15PIDH000875	Guanajuato	Irapuato	San Cristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598286	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	15PIDH000876	Guanajuato	Irapuato	San Roque	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598319	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	15PIDH000877	Guanajuato	Irapuato	Tomelopitos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598346	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	15PIDH000878	Guanajuato	Irapuato	Valencianita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598361	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000804	Guanajuato	Santa Catarina	Tres Álamos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400598401	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000805	Guanajuato	Santa Catarina	Paredes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400598426	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	15PIDH000806	Guanajuato	Santa Catarina	El Nogal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Asistencia Social
GUA15150400598439	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus, Colonia El Ángel 1101700011432	15PIDH000879	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598520	Adquisicion Y Suministro De Lote De Material Para La Construcccion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103200010233	15PIDH000782	Guanajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE	Asistencia Social
GUA15150400598550	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus Colonia Emiliano Zapata Iii 110170001188a	15PIDH000880	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598594	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia 12 De Diciembre 1101700011108	15PIDH000895	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400598247	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	En Ejecución	2015	\$55,107	\$55,107	\$55,107	\$55,107	\$44,086	\$44,086	\$44,086
GUA15150400598286	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	En Ejecución	2015	\$203,374	\$203,374	\$203,374	\$203,374	\$162,699	\$162,699	\$162,699
GUA15150400598319	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	En Ejecución	2015	\$97,298	\$97,298	\$97,298	\$97,298	\$77,839	\$77,839	\$77,839
GUA15150400598346	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	En Ejecución	2015	\$15,822	\$15,822	\$15,822	\$15,822	\$12,658	\$12,658	\$12,658
GUA15150400598361	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$26,136	\$26,136	\$26,136	\$26,136	\$26,081	\$26,081	\$26,081
GUA15150400598401	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$69,793	\$69,793	\$69,793	\$69,793	\$69,645	\$69,645	\$69,645
GUA15150400598426	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	En Ejecución	2015	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,037	\$17,001	\$17,001	\$17,001
GUA15150400598439	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus, Colonia El Ángel 1101700011432	En Ejecución	2015	\$5,979	\$5,979	\$5,979	\$5,979	\$4,783	\$4,783	\$4,783
GUA15150400598520	Adquisicion Y Suministro De Lote De Material Para La Construcion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103200010233	En Ejecución	2015	\$178,176	\$178,176	\$178,176	\$178,176	\$177,341	\$177,341	\$177,341
GUA15150400598550	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus Colonia Emiliano Zapata Iii 110170001188a	En Ejecución	2015	\$71,463	\$71,463	\$71,463	\$71,463	\$57,170	\$57,170	\$57,170
GUA15150400598594	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia 12 De Diciembre 1101700011108	En Ejecución	2015	\$24,785	\$24,785	\$24,785	\$24,785	\$19,828	\$19,828	\$19,828

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400598247	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	80.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598286	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	80.00	\$0	Vivienda	187	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598319	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	80.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598346	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla, Para Aplicar A Dos Manos Intercalando Una Capa De Protecto Mal	80.00	\$0	Vivienda	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598361	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598401	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598426	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén 4".	99.79	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598439	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus, Colonia El Ángel 1101700011432	80.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598520	Adquisicion Y Suministro De Lote De Material Para La Construcion De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1103200010233	99.53	\$0	Vivienda	57	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598550	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus Colonia Emiliano Zapata Iii 110170001188a	80.00	\$0	Vivienda	47	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598594	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia 12 De Diciembre 1101700011108	80.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400598599	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Huerta De Medina 1102007035939	15PIDH001072	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598624	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno.	15PIDH001073	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598638	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrilico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia 24 De Diciembre 1101700011432	15PIDH000896	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598667	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034428	15PIDH001074	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598690	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrilico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Brisas Del Rio 1101700011432	15PIDH000897	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598712	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034432	15PIDH001075	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598737	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034447	15PIDH001076	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598745	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrilico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Caudillo Del Sur 1101700011983	15PIDH000898	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598755	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034451	15PIDH001077	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598780	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007035159	15PIDH001078	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598785	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrilico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Constitución De Apatzingán 1101700011729	15PIDH000899	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400598599	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Huerta De Medina 1102007035939	En Ejecución	2015	\$281,123	\$281,123	\$281,123	\$281,123	\$224,898	\$224,898	\$224,898
GUA15150400598624	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno.	En Ejecución	2015	\$267,394	\$267,394	\$267,394	\$267,394	\$213,916	\$213,916	\$213,916
GUA15150400598638	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia 24 De Diciembre 1101700011432	En Ejecución	2015	\$80,773	\$80,773	\$80,773	\$80,773	\$64,619	\$64,619	\$64,619
GUA15150400598667	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034428	En Ejecución	2015	\$397,971	\$397,971	\$397,971	\$397,971	\$318,377	\$318,377	\$318,377
GUA15150400598690	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Brisas Del Rio 1101700011432	En Ejecución	2015	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$28,722	\$22,977	\$22,977	\$22,977
GUA15150400598712	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034432	En Ejecución	2015	\$13,119	\$13,119	\$13,119	\$13,119	\$10,495	\$10,495	\$10,495
GUA15150400598737	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034447	En Ejecución	2015	\$18,273	\$18,273	\$18,273	\$18,273	\$14,618	\$14,618	\$14,618
GUA15150400598745	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Caudillo Del Sur 1101700011983	En Ejecución	2015	\$70,108	\$70,108	\$70,108	\$70,108	\$56,086	\$56,086	\$56,086
GUA15150400598755	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034451	En Ejecución	2015	\$86,797	\$86,797	\$86,797	\$86,797	\$69,437	\$69,437	\$69,437
GUA15150400598780	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007035159	En Ejecución	2015	\$76,240	\$76,240	\$76,240	\$76,240	\$60,992	\$60,992	\$60,992
GUA15150400598785	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Constitución De Apatzingán 1101700011729	En Ejecución	2015	\$110,803	\$110,803	\$110,803	\$110,803	\$88,643	\$88,643	\$88,643

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400598599	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Huerta De Medina 1102007035939	80.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598624	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno.	80.00	\$0	Vivienda	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598638	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia 24 De Diciembre 1101700011432	80.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598667	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034428	80.00	\$0	Vivienda	76	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598690	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Brisas Del Rio 1101700011432	80.00	\$0	Vivienda	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598712	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034432	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598737	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034447	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598745	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Caudillo Del Sur 1101700011983	80.00	\$0	Vivienda	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598755	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007034451	80.00	\$0	Vivienda	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598780	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Lomas De Medina 1102007035159	80.00	\$0	Vivienda	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598785	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Constitución De Apatzingán 1101700011729	80.00	\$0	Vivienda	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400598798	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. El Peñon 110200703824	15PIDH001079	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598823	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Constitución De Apatzingán Cuchilla 1101700011729	15PIDH000900	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598835	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines De Loma De Medina 1102007033824	15PIDH001080	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598848	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines Loma De Medina 1102007034432	15PIDH001081	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598865	Adquisición Ysuministro De Lote De Materiales Parala Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Co Protecto Malla Plus.Coloniaconstitución De Apatzingán Segundasecciónviva H 117017	15PIDH000901	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598866	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines Loma De Medina 1102007035163	15PIDH001082	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598891	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Medina 1102007033824	15PIDH001083	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598916	(1)Adquisición Y Suministro Demateriales Para Techo Abase De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe4mm	15PIDH000907	Guanajuato	Irapuato	Cuarta Brigada	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598921	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Medina 110200703381a	15PIDH001084	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598948	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Santa Magdalena 1102007034409	15PIDH001085	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400598798	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. El Peñon 110200703824	En Ejecución	2015	\$7,497	\$7,497	\$7,497	\$7,497	\$5,997	\$5,997	\$5,997
GUA15150400598823	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Constitución De Apatzingán Cuchilla 1101700011729	En Ejecución	2015	\$16,825	\$16,825	\$16,825	\$16,825	\$13,460	\$13,460	\$13,460
GUA15150400598835	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines De Loma De Medina 1102007033824	En Ejecución	2015	\$176,119	\$176,119	\$176,119	\$176,119	\$140,895	\$140,895	\$140,895
GUA15150400598848	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines Loma De Medina 1102007034432	En Ejecución	2015	\$247,575	\$247,575	\$247,575	\$247,575	\$198,060	\$198,060	\$198,060
GUA15150400598865	Adquisición Ysuministro De Lote De Materiales Parala Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrilico Elastomerico Co Protecto Malla Plus.Coloniaconstitución De Apatzingán Segundasecciónviva H 117017	En Ejecución	2015	\$17,644	\$17,644	\$17,644	\$17,644	\$14,115	\$14,115	\$14,115
GUA15150400598866	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines Loma De Medina 1102007035163	En Ejecución	2015	\$32,437	\$32,437	\$32,437	\$32,437	\$25,949	\$25,949	\$25,949
GUA15150400598891	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Medina 1102007033824	En Ejecución	2015	\$16,867	\$16,867	\$16,867	\$16,867	\$13,494	\$13,494	\$13,494
GUA15150400598916	(1)Adquisición Y Suministro Demateriales Para Techo Abase De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe4mm	En Ejecución	2015	\$7,010	\$7,010	\$7,010	\$7,010	\$5,608	\$5,608	\$5,608
GUA15150400598921	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Medina 110200703381a	En Ejecución	2015	\$98,482	\$98,482	\$98,482	\$98,482	\$78,786	\$78,786	\$78,786
GUA15150400598948	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Santa Magdalena 1102007034409	En Ejecución	2015	\$5,622	\$5,622	\$5,622	\$5,622	\$4,498	\$4,498	\$4,498

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400598798	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. El Peñon 110200703824	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598823	Adquisición Y Suministro De Lote De Materiales Para La Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Con Protecto Malla Plus. Colonia Constitución De Apatzingán Cuchilla 1101700011729	80.00	\$0	Vivienda	6	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598835	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines De Loma De Medina 1102007033824	80.00	\$0	Vivienda	44	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598848	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines Loma De Medina 1102007034432	80.00	\$0	Vivienda	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598865	Adquisición Ysuministro De Lote De Materiales Parala Impermeabilización Con Impermeabilizante Acrílico Elastomerico Co Protecto Malla Plus.Coloniaconstitución De Apatzingán Segundasecciónviva H 117017	80.00	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598866	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Jardines Loma De Medina 1102007035163	80.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598891	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Medina 1102007033824	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598916	(1)Adquisición Y Suministro Demateriales Para Techo Abase De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe4mm	80.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598921	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Medina 110200703381a	80.00	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598948	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Santa Magdalena 1102007034409	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400598955	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Conlas Especificaciones Técnicas Delsistema Maxitherm P7 En Espesor4mm	15PIDH000909	Guanajuato	Irapuato	El Carrizal Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400598991	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Cumbres De Medina 1102007034432	15PIDH001086	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400598996	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Conlas Especificaciones Técnicas Delsistema Maxitherm P7 En Espesor4mm	15PIDH000911	Guanajuato	Irapuato	La Caja	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400599009	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Ampliación De Medina 1102007035939	15PIDH001087	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400599030	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Colinas Del Peñón 1102007035163	15PIDH001088	Guanajuato	León	Medina	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON	Asistencia Social
GUA15150400599043	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Conmonten.Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 Enespesor4mm	15PIDH000914	Guanajuato	Irapuato	Lo de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400599071	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7esp4mm	15PIDH000918	Guanajuato	Irapuato	San Cristóbal	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400599091	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe	15PIDH000923	Guanajuato	Irapuato	Tomelopitos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400599127	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Emiliano Zapata 1102500010120	15PIDH001007	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON	Asistencia Social
GUA15150400599143	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Los Mirasoles 1102500010234	15PIDH001008	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400598955	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Conlas Especificaciones Técnicas Delsistema Maxitherm P7 En Espesor4mm	En Ejecución	2015	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$106,281	\$85,025	\$85,025	\$85,025
GUA15150400598991	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Cumbres De Medina 1102007034432	En Ejecución	2015	\$14,993	\$14,993	\$14,993	\$14,993	\$11,995	\$11,995	\$11,995
GUA15150400598996	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Conlas Especificaciones Técnicas Delsistema Maxitherm P7 En Espesor4mm	En Ejecución	2015	\$19,868	\$19,868	\$19,868	\$19,868	\$15,894	\$15,894	\$15,894
GUA15150400599009	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Ampliación De Medina 1102007035939	En Ejecución	2015	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$198,596	\$198,596	\$198,596
GUA15150400599030	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Colinas Del Peñón 1102007035163	En Ejecución	2015	\$11,245	\$11,245	\$11,245	\$11,245	\$8,996	\$8,996	\$8,996
GUA15150400599043	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Conmonten.Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 Enespesor4mm	En Ejecución	2015	\$279,441	\$279,441	\$279,441	\$279,441	\$223,552	\$223,552	\$223,552
GUA15150400599071	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7esp4mm	En Ejecución	2015	\$21,363	\$21,363	\$21,363	\$21,363	\$17,090	\$17,090	\$17,090
GUA15150400599091	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe	En Ejecución	2015	\$263,693	\$263,693	\$263,693	\$263,693	\$210,954	\$210,954	\$210,954
GUA15150400599127	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Emiliano Zapata 1102500010120	En Ejecución	2015	\$480,576	\$480,576	\$480,576	\$480,576	\$384,461	\$384,461	\$384,461
GUA15150400599143	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Los Mirasoles 1102500010234	En Ejecución	2015	\$165,494	\$165,494	\$165,494	\$165,494	\$132,395	\$132,395	\$132,395

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400598955	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Conlas Especificaciones Técnicas Delsistema Maxitherm P7 En Espesor4mm	80.00	\$0	Vivienda	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598991	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Cumbres De Medina 1102007034432	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400598996	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Conlas Especificaciones Técnicas Delsistema Maxitherm P7 En Espesor4mm	80.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599009	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Ampliación De Medina 1102007035939	80.00	\$0	Vivienda	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599030	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo Digno A Base De Vigueta Pretensada Y Bovedilla De Poliestireno. Colinas Del Peñón 1102007035163	80.00	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599043	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Conmonten.Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 Enespesor4mm	80.00	\$0	Vivienda	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599071	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7esp4mm	80.00	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599091	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe	80.00	\$0	Vivienda	46	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599127	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Emiliano Zapata 1102500010120	80.00	\$0	Vivienda	97	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599143	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Los Mirasoles 1102500010234	80.00	\$0	Vivienda	53	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400599164	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Loma De Obrajeros 1102500010402	15PIDH001009	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON	Asistencia Social
GUA15150400599166	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	15PIDH000343	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150400599199	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe	15PIDH000924	Guanajuato	Irapuato	Valencianita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400599212	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Ampliación Del Carmen 1102500010120	15PIDH001010	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON	Asistencia Social
GUA15150400599259	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.Sistema Maxitherm P7 En Espesor De 4mm.1101700010345	15PIDH000925	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400599287	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101700011381	15PIDH000926	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400599321	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.1101700010735	15PIDH000927	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IRAPUATO.	Asistencia Social
GUA15150400599335	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	PIDH000344	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN	Asistencia Social
GUA15150400599421	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Bello Horizonte 1102500010169	15PIDH001011	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON	Asistencia Social
GUA15150400599573	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	15PIDH001134	Guanajuato	Pénjamo	Coporitos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400599164	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Loma De Obrajeros 1102500010402	En Ejecución	2015	\$55,980	\$55,980	\$55,980	\$55,980	\$44,784	\$44,784	\$44,784
GUA15150400599166	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	En Ejecución	2015	\$109,907	\$109,907	\$109,907	\$109,907	\$109,740	\$109,740	\$109,740
GUA15150400599199	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe	En Ejecución	2015	\$102,128	\$102,128	\$102,128	\$102,128	\$81,703	\$81,703	\$81,703
GUA15150400599212	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Ampliación Del Carmen 1102500010120	En Ejecución	2015	\$172,836	\$172,836	\$172,836	\$172,836	\$138,268	\$138,268	\$138,268
GUA15150400599259	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.Sistema Maxitherm P7 En Espesor De 4mm.1101700010345	En Ejecución	2015	\$44,851	\$44,851	\$44,851	\$44,851	\$35,881	\$35,881	\$35,881
GUA15150400599287	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. 1101700011381	En Ejecución	2015	\$36,247	\$36,247	\$36,247	\$36,247	\$28,997	\$28,997	\$28,997
GUA15150400599321	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten.1101700010735	En Ejecución	2015	\$90,566	\$90,566	\$90,566	\$90,566	\$72,453	\$72,453	\$72,453
GUA15150400599335	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	En Ejecución	2015	\$235,750	\$235,750	\$235,750	\$235,750	\$235,391	\$235,391	\$235,391
GUA15150400599421	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Bello Horizonte 1102500010169	En Ejecución	2015	\$125,114	\$125,114	\$125,114	\$125,114	\$100,091	\$100,091	\$100,091
GUA15150400599573	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$128,084	\$128,084	\$128,084	\$128,084	\$0	\$0	\$0

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400599164	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Loma De Obrajeros 1102500010402	80.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599166	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	99.85	\$0	Vivienda	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599199	(1)Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Con Las Especificaciones Técnicas Del Sistema Maxitherm P7 En Espe	80.00	\$0	Vivienda	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599212	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Ampliación Del Carmen 1102500010120	80.00	\$0	Vivienda	42	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599259	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.Sistema Maxitherm P7 En Espesor De 4mm.1101700010345	80.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599287	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. 1101700011381	80.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599321	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén.1101700010735	80.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599335	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Listoncillo, Cemento, Arena Y P.T.R.	99.85	\$0	Vivienda	64	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599421	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Techo De Concreto Ligero De 18 Cm. De Espesor A Base De Vigueta De Alma Abierta Y Bovedilla De Poliestireno En Col Bello Horizonte 1102500010169	80.00	\$0	Vivienda	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599573	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400599620	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	15PIDH001135	Guanajuato	Pénjamo	El Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150400599660	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	15PIDH001136	Guanajuato	Pénjamo	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150400599686	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	15PIDH001137	Guanajuato	Pénjamo	El Tigre	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO.	Asistencia Social
GUA15150400599872	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Juárez 1100100010171	15PIDH001064	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150400599888	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla. Zona Centro 1102600010081	15PIDH000829	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400599923	(1) Adquisición Y Suministro De Mateiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Potrero De Los Martínez 1100100010167	15PIDH001067	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO.	Asistencia Social
GUA15150400599968	(1) Adquisición Y Suministro De Mateiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Cubana 1100100010129	15PIDH001070	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Asistencia Social
GUA15150400600037	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Villa Patricia 1102600010170	15PIDH000831	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600042	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	15PIDH000384	Guanajuato	Manuel Doblado	Huizache de Serranos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO.	Asistencia Social
GUA15150400600062	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia San Francisco 1102600010128	15PIDH000832	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600076	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	15PIDH000388	Guanajuato	Manuel Doblado	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO.	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400599620	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$128,084	\$128,084	\$128,084	\$128,084	\$0	\$0	\$0
GUA15150400599660	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$128,084	\$128,084	\$128,084	\$128,084	\$0	\$0	\$0
GUA15150400599686	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$190,584	\$190,584	\$190,584	\$190,584	\$0	\$0	\$0
GUA15150400599872	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Juárez 1100100010171	En Ejecución	2015	\$39,573	\$39,573	\$39,573	\$39,573	\$0	\$0	\$0
GUA15150400599888	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla. Zona Centro 1102600010081	En Ejecución	2015	\$94,805	\$94,805	\$94,805	\$94,805	\$91,708	\$91,708	\$91,708
GUA15150400599923	(1) Adquisición Y Suministro De Mateiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. Potrero De Los Martínez 1100100010167	En Ejecución	2015	\$21,436	\$21,436	\$21,436	\$21,436	\$0	\$0	\$0
GUA15150400599968	(1) Adquisición Y Suministro De Mateiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén. Col. La Cubana 1100100010129	En Ejecución	2015	\$57,711	\$57,711	\$57,711	\$57,711	\$0	\$0	\$0
GUA15150400600037	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Villa Patricia 1102600010170	En Ejecución	2015	\$20,401	\$20,401	\$20,401	\$20,401	\$19,735	\$19,735	\$19,735
GUA15150400600042	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	En Ejecución	2015	\$7,585	\$7,585	\$7,585	\$7,585	\$0	\$0	\$0
GUA15150400600062	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia San Francisco 1102600010128	En Ejecución	2015	\$30,002	\$30,002	\$30,002	\$30,002	\$29,021	\$29,021	\$29,021
GUA15150400600076	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	En Ejecución	2015	\$45,509	\$45,509	\$45,509	\$45,509	\$0	\$0	\$0

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400599620	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599660	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599686	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599872	(1) Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Col. Juárez 1100100010171	0.00	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599888	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla. Zona Centro 1102600010081	96.73	\$0	Vivienda	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599923	(1) Adquisición Y Suministro De Mateiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Col. Potrero De Los Martínez 1100100010167	0.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400599968	(1) Adquisición Y Suministro De Mateiales Para Construcción De Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Col. La Cubana 1100100010129	0.00	\$0	Vivienda	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600037	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Villa Patricia 1102600010170	96.73	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600042	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	0.00	\$0	Vivienda	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600062	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia San Francisco 1102600010128	96.73	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600076	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	0.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400600087	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Los Paraísos	15PIDH000833	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600101	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	15PIDH000400	Guanajuato	Manuel Doblado	Sitio de Maravillas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO.	Asistencia Social
GUA15150400600109	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Valle Verde	15PIDH000834	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITAMEJORAR LA CALIDAD DE VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS	Asistencia Social
GUA15150400600157	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Campo Verde	15PIDH000835	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600170	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	15PIDH000836	Guanajuato	Romita	Pedregal de Martínez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600188	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	15PIDH000837	Guanajuato	Romita	Reyes de San José (El Nido)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600199	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	15PIDH000838	Guanajuato	Romita	San José de Cuba	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600219	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	15PIDH000839	Guanajuato	Romita	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600238	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Roma 1102600010113	15PIDH000830	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ROMITA	Asistencia Social
GUA15150400600398	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Satelite 1104400010200	15PIDH001019	Guanajuato	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN	Asistencia Social
GUA15150400600426	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. San Jose 110440001008a	15PIDH001020	Guanajuato	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN	Asistencia Social

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400600087	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Los Paraísos	En Ejecución	2015	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$7,200	\$6,965	\$6,965	\$6,965
GUA15150400600101	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	En Ejecución	2015	\$46,683	\$46,663	\$46,663	\$46,663	\$0	\$0	\$0
GUA15150400600109	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Valle Verde	En Ejecución	2015	\$19,801	\$19,801	\$19,801	\$19,801	\$19,154	\$19,154	\$19,154
GUA15150400600157	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Campo Verde	En Ejecución	2015	\$22,801	\$22,801	\$22,801	\$22,801	\$22,056	\$22,056	\$22,056
GUA15150400600170	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	En Ejecución	2015	\$76,804	\$76,804	\$76,804	\$76,804	\$74,295	\$74,295	\$74,295
GUA15150400600188	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	En Ejecución	2015	\$79,204	\$79,204	\$79,204	\$79,204	\$76,617	\$76,617	\$76,617
GUA15150400600199	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	En Ejecución	2015	\$55,803	\$55,803	\$55,803	\$55,803	\$53,980	\$53,980	\$53,980
GUA15150400600219	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	En Ejecución	2015	\$58,803	\$58,803	\$58,803	\$58,803	\$56,882	\$56,882	\$56,882
GUA15150400600238	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Roma 1102600010113	En Ejecución	2015	\$49,802	\$49,802	\$49,802	\$49,802	\$48,176	\$48,176	\$48,176
GUA15150400600398	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Satelite 1104400010200	En Ejecución	2015	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$37,120	\$29,696	\$29,696	\$29,696
GUA15150400600426	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. San Jose 110440001008a	En Ejecución	2015	\$24,972	\$24,972	\$24,972	\$24,972	\$19,978	\$19,978	\$19,978

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400600087	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Los Paraísos	96.73	\$0	Vivienda	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600101	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Lámina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Montén	0.00	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600109	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Valle Verde	96.73	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600157	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Campo Verde	96.73	\$0	Vivienda	3	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600170	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	96.73	\$0	Vivienda	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600188	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	96.73	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600199	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	96.73	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600219	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla	96.73	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600238	Adquisición Y Subministro De Materiales Para Construcción A Base De Concreto Ligero De 18cm De Espesor A Base De Vigueta Y Bovedilla Colonia Roma 1102600010113	96.73	\$0	Vivienda	9	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600398	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Satelite 1104400010200	80.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600426	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. San Jose 110440001008a	80.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400600442	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Villas Del Sol 110440001008a	15PIDH001021	Guanajuato	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN	Asistencia Social
GUA15150400600450	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	15PIDH001138	Guanajuato	Pénjamo	Guangüitiro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO	Asistencia Social
GUA15150400600452	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Guadalupe 110440001008a	15PIDH001022	Guanajuato	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN	Asistencia Social
GUA15150400600461	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Purísima 110440001008a	15PIDH001023	Guanajuato	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN	Asistencia Social
GUA15150400600466	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Las Flores 110440001008a	15PIDH001024	Guanajuato	Villagrán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRÁN	Asistencia Social
GUA15150400600476	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	15PIDH001139	Guanajuato	Pénjamo	El Volantín	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PENJAMO	Asistencia Social
GUA15150400601732	Ampliación De La Red De Alcantarillado**	15/PISBCC000403	Guanajuato	San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION	Agua y saneamiento
GUA15150400601906	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010319	15PIDH001018	Guanajuato	Tarimoro	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TARIMORO	Asistencia Social
GUA15150400608793	Construcción De Baños Dignos (3ra Etapa)	15/PISBCC000264	Guanajuato	Atarjea	El Carricillo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE ATARJEA	Agua y saneamiento
GUA15150400610771	Construcción De Techado (17.5 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero	A15.41.Q0304.71.0001	Guanajuato	Tarandacuao	Tarandacuao	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA15150400610831	Construcción De Línea De Cond., Redes De Dist. Y Rehab. De Tque. De Agua Potable (1ra. Etapa) En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, Gto. /Ob-202-0333-15	32ceagFAISE16	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400600442	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construccíon De Techo A Base De Losa De Concreto. Villas Del Sol 110440001008a	En Ejecución	2015	\$17,874	\$17,874	\$17,874	\$17,874	\$14,299	\$14,299	\$14,299
GUA15150400600450	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$253,084	\$253,084	\$253,084	\$253,084	\$0	\$0	\$0
GUA15150400600452	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Guadalupe 110440001008a	En Ejecución	2015	\$20,280	\$20,280	\$20,280	\$20,280	\$16,224	\$16,224	\$16,224
GUA15150400600461	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Purísima 110440001008a	En Ejecución	2015	\$14,872	\$14,872	\$14,872	\$14,872	\$11,898	\$11,898	\$11,898
GUA15150400600466	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Las Flores 110440001008a	En Ejecución	2015	\$484,882	\$484,882	\$484,882	\$484,882	\$387,906	\$387,906	\$387,906
GUA15150400600476	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	En Ejecución	2015	\$253,028	\$253,028	\$253,028	\$253,028	\$0	\$0	\$0
GUA15150400601732	Ampliación De La Red De Alcantarillado**	En Ejecución	2015	\$182,943	\$182,943	\$182,943	\$182,943	\$0	\$0	\$0
GUA15150400601906	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010319	En Ejecución	2015	\$39,644	\$39,644	\$39,644	\$39,644	\$31,715	\$31,715	\$31,715
GUA15150400608793	Construcción De Baños Dignos (3ra Etapa)	En Ejecución	2015	\$291,154	\$291,154	\$291,154	\$291,154	\$174,690	\$174,690	\$174,690
GUA15150400610771	Construcción De Techado (17.5 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero	En Ejecución	2015	\$940,730	\$940,730	\$940,730	\$940,730	\$0	\$0	\$0
GUA15150400610831	Construcción De Línea De Cond., Redes De Dist. Y Rehab. De Tque. De Agua Potable (1ra. Etapa) En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, Gto. /Ob-202-0333-15	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400600442	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construccíon De Techo A Base De Losa De Concreto. Villas Del Sol 110440001008a	80.00	\$0	Vivienda	5	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600450	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600452	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Guadalupe 110440001008a	80.00	\$0	Vivienda	8	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600461	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Colonia Purísima 110440001008a	80.00	\$0	Vivienda	7	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600466	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. Las Flores 110440001008a	80.00	\$0	Vivienda	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400600476	Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio	0.00	\$0	Vivienda	33	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400601732	Ampliación De La Red De Alcantarillado**	0.00	\$0	Metros lineales	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400601906	Adquisición Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Techo A Base De Losa De Concreto. 1103900010319	80.00	\$0	Vivienda	13	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACIÓN
GUA15150400608793	Construcción De Baños Dignos (3ra Etapa)	60.00	\$0	Piezas	31	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÒN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400610771	Construcción De Techado (17.5 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Incluye Bebedero	0.00	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	0.00	Financiera: 2015-567 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400610831	Construcción De Línea De Cond., Redes De Dist. Y Rehab. De Tque. De Agua Potable (1ra. Etapa) En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, Gto. /Ob-202-0333-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												
EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400610873	Equipamiento De Pozo 1 Y Del Pozo 2 Del S.A.P. En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, Gto. /Ob-201-0334-15	33ceagFAISE16	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400610888	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanit. (Primera Etapa) En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, /Ob-202-0335-15	34ceagFAISE16	Guanajuato	Acámbaro	Parácuaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400610930	Construccion De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion, En La Loc. De Caracheo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0327-15	35ceagFAISE16	Guanajuato	Cortazar	Caracheo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400610941	Construccion De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion, En La Loc. De El Diezmo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0328-15	36ceagFAISE16	Guanajuato	Cortazar	El Diezmo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400610947	Const De La Ptar. De La Col. Cruz Del Padre, San Antonio Del Carmen Y Zona De Influencia, Incluye Emisor De Aguas Tratadas(2da. Asig.) En La Cab. Mpal. De Dolores Hgo., Gto. /Ob-204-0166-14	37ceagFAISE16	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400610966	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) En La Loc. De Cerro Gordo (Sn. Rafael) Mpio. De Salamanca, Gto	38ceagFAISE16	Guanajuato	Salamanca	Cerro Gordo (San Rafael)	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400610977	Perforacion De Pozo Para El S.A.P., En La Loc. Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0318-15	39ceagFAISE16	Guanajuato	San Felipe	Los Arrastres	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400610992	Sectorizacion De Redes, 2da. Etapa, En La Cab. Mpal. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-203-0159-15	40ceagFAISE16	Guanajuato	Tierra Blanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400610999	Equipamiento Y Electrificacion Del Pozo No. 2 Para El S.A.P., En La Cab. Mpal. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-204-0146-15	41ceagFAISE16	Guanajuato	Tierra Blanca	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400611109	Rehabilitacion Del Drebaje Sanitario De La Calle Matamoros, Tramo J.M. Morelos-24 De Junio, En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0173-15	22ceagFAISE15	Guanajuato	Uriangato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento
GUA15150400615803	*Construcción De Techado (17.5 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Pórtico De Acceso Y Bebedero*C.C.T. 11dpr0045z	FISE 2015	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400610873	Equipamiento De Pozo 1 Y Del Pozo 2 Del S.A.P. En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, Gto. /Ob-201-0334-15	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000
GUA15150400610888	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanit. (Primera Etapa) En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, /Ob-202-0335-15	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000
GUA15150400610930	Construccion De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion, En La Loc. De Caracheo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0327-15	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000
GUA15150400610941	Construccion De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion, En La Loc. De El Diezmo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0328-15	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,999	\$199,999	\$199,999
GUA15150400610947	Const De La Ptar. De La Col. Cruz Del Padre, San Antonio Del Carmen Y Zona De Influencia, Incluye Emisor De Aguas Tratadas(2da. Asig.) En La Cab. Mpal. De Dolores Hgo., Gto. /Ob-204-0166-14	En Ejecución	2015	\$2,349,694	\$2,349,694	\$2,349,694	\$2,349,694	\$2,349,564	\$2,349,564	\$2,349,564
GUA15150400610966	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) En La Loc. De Cerro Gordo (Sn. Rafael) Mpio. De Salamanca, Gto	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$992,287	\$992,287	\$992,287	\$992,287
GUA15150400610977	Perforacion De Pozo Para El S.A.P., En La Loc. Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0318-15	En Ejecución	2015	\$1,119,064	\$1,119,064	\$1,119,064	\$750,000	\$0	\$0	\$0
GUA15150400610992	Sectorizacion De Redes, 2da. Etapa, En La Cab. Mpal. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-203-0159-15	En Ejecución	2015	\$313,218	\$313,218	\$313,218	\$313,218	\$164,025	\$164,025	\$164,025
GUA15150400610999	Equipamiento Y Electrificacion Del Pozo No. 2 Para El S.A.P., En La Cab. Mpal. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-204-0146-15	En Ejecución	2015	\$1,358,241	\$1,358,241	\$1,358,241	\$700,000	\$669,740	\$669,740	\$669,740
GUA15150400611109	Rehabilitacion Del Drebaje Sanitario De La Calle Matamoros, Tramo J.M. Morelos-24 De Junio, En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0173-15	En Ejecución	2015	\$517,163	\$517,163	\$517,163	\$517,163	\$462,625	\$462,625	\$462,625
GUA15150400615803	"Construcción De Techado (17.5 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Pórtico De Acceso Y Bebedero"C.C.T. 11dpr0045z	En Ejecución	2015	\$1,729,784	\$1,729,785	\$1,729,785	\$1,729,785	\$584,787	\$584,787	\$584,787

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
		Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400610873	Equipamiento De Pozo 1 Y Del Pozo 2 Del S.A.P. En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, Gto. /Ob-201-0334-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400610888	Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanit. (Primera Etapa) En La Loc. De Paracuaro, Mpio. De Acambaro, /Ob-202-0335-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400610930	Construccion De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion, En La Loc. De Caracheo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0327-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400610941	Construccion De Linea De Cond., Tanque Y Red De Distribucion, En La Loc. De El Diezmo, Mpio. De Cortazar, Gto. /Ob-202-0328-15	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400610947	Const De La Ptar. De La Col. Cruz Del Padre, San Antonio Del Carmen Y Zona De Influencia, Incluye Emisor De Aguas Tratadas(2da. Asig.) En La Cab. Mpal. De Dolores Hgo., Gto. /Ob-204-0166-14	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400610966	Construccion De Red De Drenaje Sanitario (1ra. Etapa) En La Loc. De Cerro Gordo (Sn. Rafael) Mpio. De Salamanca, Gto	99.23	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400610977	Perforacion De Pozo Para El S.A.P., En La Loc. Los Arrastres, Mpio. De San Felipe, Gto. /Ob-202-0318-15	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400610992	Sectorizacion De Redes, 2da. Etapa, En La Cab. Mpal. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-203-0159-15	52.37	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400610999	Equipamiento Y Electrificacion Del Pozo No. 2 Para El S.A.P., En La Cab. Mpal. De Tierra Blanca, Gto. /Ob-204-0146-15	49.31	\$0	Piezas	0	0.00	21.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400611109	Rehabilitacion Del Drebaje Sanitario De La Calle Matamoros, Tramo J.M. Morelos-24 De Junio, En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0173-15	89.45	\$0	Piezas	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: la unidad de medida debe ser obra, el sistema solo da 20 opciones. / Registro:
GUA15150400615803	"Construcción De Techado (17.5 X 30.0 Mts) Para Cancha De Prácticas, Más Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Pórtico De Acceso Y Bebedero" C.C.T. 11dpr0045z	33.81	\$0	Metros Cuadrados	272	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

EJERCICIO FISCAL:	2015											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150400615963	"Construcción De 1 Dirección Aislada.En Sistema Trad. En Estruct. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento,Inc: Obra Exterior, Microplanta Y Bebedero Cct11des0071q	FISE 2015	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación
GUA15150400616035	"Construcción De 1 Barda Perimetral Mas 1 Techado De (21.4 X 34.5 Mts), Incluye Obra Exterior Y Bebedero" C.C.T.11epr0571r	FISE 2015	Guanajuato	Acámbaro	Irámuco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación
GUA15150400616124	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Más Techado De 15x28 Mts. Para Cancha De Prácticas, Incluye: Cisterna Pluvial Y Bebedero" C.C.T.11etv0113d	FISE 2015	Guanajuato	Jerécuaro	Puruagua	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación
GUA15150400616181	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Usos Multiples Más Rehabilitación Y Mantenimiento. Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" 11des0034m	FISE 2015	Guanajuato	Tarandacuo	Tarandacuo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación
GUA15150400616220	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" C.C.T.11djn0101k	FISE 2015	Guanajuato	Villagrán	Santa Rosa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación

EJERCICIO FISCAL:	2015									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150400615963	"Construcción De 1 Dirección Aislada.En Sistema Trad. En Estruc. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento,Inc: Obra Exterior, Microplanta Y Bebedero Cct11des0071q	En Ejecución	2015	\$1,390,481	\$1,390,481	\$1,390,481	\$1,390,481	\$0	\$0	\$0
GUA15150400616035	"Construcción De 1 Barda Perimetral Mas 1 Techado De (21.4 X 34.5 Mts), Incluye Obra Exterior Y Bebedero" C.C.T.11epr0571r	En Ejecución	2015	\$1,339,137	\$1,339,137	\$1,339,137	\$1,339,137	\$0	\$0	\$0
GUA15150400616124	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Más Techado De 15x28 Mts. Para Cancha De Prácticas, Incluye: Cisterna Pluvial Y Bebedero" C.C.T.11etv0113d	En Ejecución	2015	\$1,946,039	\$1,946,039	\$1,946,039	\$1,946,039	\$0	\$0	\$0
GUA15150400616181	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Usos Multiples Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" 11des0034m	En Ejecución	2015	\$1,981,982	\$1,981,982	\$1,981,982	\$1,981,982	\$0	\$0	\$0
GUA15150400616220	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" C.C.T.11djn0101k	En Ejecución	2015	\$1,171,225	\$1,171,226	\$1,171,226	\$1,171,226	\$0	\$0	\$0

EJERCICIO FISCAL:	2015							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150400615963	"Construcción De 1 Dirección Aislada.En Sistema Trad. En Estruct. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento,Inc: Obra Exterior, Microplanta Y Bebedero Cct11des0071q	0.00	\$0	Metros Cuadrados	950	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400616035	"Construcción De 1 Barda Perimetral Mas 1 Techado De (21.4 X 34.5 Mts), Incluye Obra Exterior Y Bebedero" C.C.T.11epr0571r	0.00	\$0	Metros Cuadrados	364	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400616124	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Más Techado De 15x28 Mts. Para Cancha De Prácticas, Incluye: Cisterna Pluvial Y Bebedero" C.C.T.11etv0113d	0.00	\$0	Metros Cuadrados	261	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150400616181	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Usos Múltiples Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" 11des0034m	0.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400616220	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" C.C.T.11djn0101k	0.00	\$0	Metros Cuadrados	129	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: