

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170100834836	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Ciment.Concreto Armado, Más Rehab.1 A., Incluye Bebedero,En La Esc.Miguel Hidalgo,C.C.T.11epr0003z	A17.41.Q03 03.1092.000 1	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834863	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Estruct.U-1c Más 1 S.S.Ados. 2.0 E.E.Estruct.U 1c, Todo En Ciment.Concreto Armado, Incluye Cisterna,En La Esc.Josefa Ortiz De Dominguez.C.C.T.11dpr3806j	A17.41.Q03 03.1101.000 1	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834877	Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c De 2.5 E.E. Todo Con Ciment.Concreto Armado; En Plant.Baja Conf.1 A.Ados.2.5 E.E., Más 1 Mód.Esc.En La Esc.Lic. Adolfo Lopez Mateos.C.C.T.11epr0738h	A17.41.Q03 03.1125.000 1	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834886	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Tradic. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Telesecundaria Num. 321, C.C.T.11etv0316z	A17.41.Q03 03.1104.000 1	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	San Gabriel	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834895	Const.1 A.Aisl.En Sist.Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería",En La Esc.Emma Godoy, C.C.T.11dpr3807i	A17.41.Q03 03.1094.000 1	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170100834836	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Ciment.Concreto Armado, Más Rehab.1 A., Incluye Bebedero,En La Esc.Miguel Hidalgo,C.C.T.11epr0003z	En Ejecución	2017	\$771,648	\$771,648	\$771,648	\$771,648	\$546,392	\$546,392	\$546,392
GUA17170100834863	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Estruct.U-1c Más 1 S.S.Ados. 2.0 E.E.Estruct.U-1c, Todo En Ciment.Concreto Armado, Incluye Cisterna,En La Esc.Josefa Ortiz De Dominguez.C.C.T.11dpr3806j	En Ejecución	2017	\$1,596,805	\$1,596,805	\$1,596,805	\$1,596,805	\$1,505,302	\$1,505,302	\$1,505,302
GUA17170100834877	Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c De 2.5 E.E. Todo Con Ciment.Concreto Armado; En Plant.Baja Conf.1 A.Ados.2.5 E.E., Más 1 Mód.Esc.En La Esc.Lic. Adolfo Lopez Mateos.C.C.T.11epr0738h	En Ejecución	2017	\$1,102,568	\$1,102,568	\$1,102,568	\$1,102,568	\$985,709	\$985,709	\$985,709
GUA17170100834886	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Tradic. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Telesecundaria Num. 321, C.C.T.11etv0316z	En Ejecución	2017	\$654,436	\$654,436	\$654,436	\$654,436	\$469,569	\$469,569	\$469,569
GUA17170100834895	Const.1 A.Aisl.En Sist.Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería",En La Esc.Emma Godoy, C.C.T.11dpr3807i	En Ejecución	2017	\$573,064	\$573,064	\$573,064	\$573,064	\$465,150	\$465,150	\$465,150

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170100834836	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Ciment.Concreto Armado, Más Rehab.1 A., Incluye Bebedero,En La Esc.Miguel Hidalgo,C.C.T.11epr0003z	70.81	\$0	Metros Cuadrados	499	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834863	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Estruct.U-1c Más 1 S.S.Ados. 2.0 E.E.Estruct.U-1c, Todo En Ciment.Concreto Armado, Incluye Cisterna,En La Esc.Josefa Ortiz De Dominguez.C.C.T.11dpr3806j	94.27	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834877	Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c De 2.5 E.E. Todo Con Ciment.Concreto Armado; En Plant.Baja Conf.1 A.Ados.2.5 E.E., Más 1 Mód.Esc.En La Esc.Lic. Adolfo Lopez Mateos.C.C.T.11epr0738h	89.40	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834886	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E.Sist.Tradic. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Telesecundaria Num. 321, C.C.T.11etv0316z	71.75	\$0	Metros Cuadrados	111	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICIt VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834895	Const.1 A.Aisl.En Sist.Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería",En La Esc.Emma Godoy, C.C.T.11dpr3807i	81.17	\$0	Metros Cuadrados	271	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170100834901	"Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Estruct.U-3c En Sist.Tradic., En Planta Baja, Todo Con Ciment. Concreto Armado",En La Esc.General Medardo Gonzalez, C.C.T.11dpr3946j	A17.41.Q03 03.1095.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834935	Const.1 Mód.Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Alta, Conformado Por: 1 Aula Dosada De 2.0 E.E.",En La Esc.Octavio Paz, C.C.T.11dpr3927v	A17.41.Q03 03.1107.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834936	Const.1 Mód.Sist.Prefab.Polímeros Con Alma De Concreto, En Planta Baja, Conf.1 S. S. Adosado Ciment.Conc.Arm.En La Esc.Emiliano Zapata,C.C.T.11dpr3862b	A17.41.Q03 03.1108.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834942	Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Est.U-2c En Sist.Tradicional, En Planta Baja, Todo Con Ciment. Concreto Armado, Incluye Beb.,En La Esc.Guadalupe Victoria,C.C.T.11dpr0841v	A17.41.Q03 03.1109.000 1	Guanajuato	Irapuato	Valencianita	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834948	Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c, En Planta Alta, Conf.Por1 A.Ados.De 2.0 E.E.En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz, C.C.T.11dpr3926w	A17.41.Q03 03.1115.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170100834901	"Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Estruct.U-3c En Sist.Tradic., En Planta Baja, Todo Con Ciment. Concreto Armado",En La Esc.General Medardo Gonzalez, C.C.T.11dpr3946j	En Ejecución	2017	\$679,454	\$679,454	\$679,454	\$679,454	\$537,648	\$537,648	\$537,648
GUA17170100834935	Const.1 Mód.Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Alta, Conformado Por: 1 Aula Dosada De 2.0 E.E.",En La Esc.Octavio Paz, C.C.T.11dpr3927v	En Ejecución	2017	\$449,625	\$449,625	\$449,625	\$449,625	\$441,714	\$441,714	\$441,714
GUA17170100834936	Const.1 Mód.Sist.Prefab.Polímeros Con Alma De Concreto, En Planta Baja, Conf.1 S. S. Adosado Ciment.Conc.Arm.En La Esc.Emiliano Zapata,C.C.T.11dpr3862b	En Ejecución	2017	\$1,569,651	\$1,569,651	\$1,569,651	\$1,569,651	\$1,443,344	\$1,443,344	\$1,443,344
GUA17170100834942	Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Est.U-2c En Sist.Tradicional, En Planta Baja, Todo Con Ciment. Concreto Armado, Incluye Beb.,En La Esc.Guadalupe Victoria,C.C.T.11dpr0841v	En Ejecución	2017	\$729,320	\$729,320	\$729,320	\$729,320	\$367,587	\$367,587	\$367,587
GUA17170100834948	Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c, En Planta Alta, Conf.Por1 A.Ados.De 2.0 E.E.En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz, C.C.T.11dpr3926w	En Ejecución	2017	\$383,482	\$383,482	\$383,482	\$383,482	\$373,243	\$373,243	\$373,243

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170100834901	"Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Estruct.U-3c En Sist.Tradic., En Planta Baja, Todo Con Ciment. Concreto Armado",En La Esc.General Medardo Gonzalez, C.C.T.11dpr3946j	79.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834935	Const.1 Mód.Sistema Tradicional En Estructura U-2c, En Planta Alta, Conformado Por: 1 Aula Dosada De 2.0 E.E.",En La Esc.Octavio Paz, C.C.T.11dpr3927v	98.24	\$0	Metros Cuadrados	444	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834936	Const.1 Mód.Sist.Prefab.Polímeros Con Alma De Concreto, En Planta Baja, Conf.1 S. S. Adosado Ciment.Conc.Arm.En La Esc.Emiliano Zapata,C.C.T.11dpr3862b	91.95	\$0	Metros Cuadrados	372	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834942	Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Est.U-2c En Sist.Tradicional, En Planta Baja, Todo Con Ciment. Concreto Armado, Incluye Beb.,En La Esc.Guadalupe Victoria,C.C.T.11dpr0841v	50.40	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834948	Const.1 Mód.Sist.Tradic.Estruct.U-2c, En Planta Alta, Conf.Por1 A.Ados.De 2.0 E.E.En La Esc. Sor Juana Ines De La Cruz, C.C.T.11dpr3926w	97.33	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170100834955	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estructura U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr1892i	A17.41.Q03 03.1122.000 1	Guanajuato	Irapuato	Santa Elena	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834959	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto (6.00x8.00)",En La Esc.Emma Godoy,C.C.T.11dpr3857q	A17.41.Q03 03.1100.000 1	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834964	Const.Planta Alta De 1 Aula Ados. 2.00 E.E. En Sist.Tradic.L, En Estruct.U-2c,En La Esc.Escuela Primaria, C.C.T.11dpr3798r	A17.41.Q03 03.1119.000 1	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100834967	Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, En La Esc.Melchor Ocampo, C.C.T.11dpr1718b	A17.41.Q03 03.1103.000 1	Guanajuato	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835037	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11dpr3713u	A17.41.Q03 03.1117.000 1	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170100834955	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estructura U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr1892i	En Ejecución	2017	\$646,011	\$646,011	\$646,011	\$646,011	\$616,154	\$616,154	\$616,154
GUA17170100834959	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto (6.00x8.00)",En La Esc.Emma Godoy,C.C.T.11dpr3857q	En Ejecución	2017	\$405,335	\$405,259	\$405,259	\$405,259	\$405,259	\$405,259	\$405,259
GUA17170100834964	Const.Planta Alta De 1 Aula Ados. 2.00 E.E. En Sist.Tradic.L, En Estruct.U-2c,En La Esc.Escuela Primaria, C.C.T.11dpr3798r	En Ejecución	2017	\$426,395	\$426,395	\$426,395	\$426,395	\$393,580	\$393,580	\$393,580
GUA17170100834967	Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, En La Esc.Melchor Ocampo, C.C.T.11dpr1718b	En Ejecución	2017	\$462,705	\$462,705	\$462,705	\$462,705	\$188,469	\$188,469	\$188,469
GUA17170100835037	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11dpr3713u	En Ejecución	2017	\$486,325	\$469,380	\$469,380	\$469,380	\$469,380	\$469,380	\$469,380



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170100834955	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estructura U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr1892i	95.38	\$0	Metros Cuadrados	263	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VAIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834959	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto (6.00x8.00)",En La Esc.Emma Godoy,C.C.T.11dpr3857q	100.00	\$0	Metros Cuadrados	569	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834964	Const.Planta Alta De 1 Aula Ados. 2.00 E.E. En Sist.Tradic.L, En Estruct.U-2c,En La Esc.Escuela Primaria, C.C.T.11dpr3798r	92.30	\$0	Metros Cuadrados	592	0.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100834967	Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, En La Esc.Melchor Ocampo, C.C.T.11dpr1718b	40.73	\$0	Metros Cuadrados	326	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170100835037	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11dpr3713u	100.00	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	100.00	Financiera: 2017-031 contrato correcto / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170100835039	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Martires De Cananea, C.C.T.11dpr2442l	A17.41.Q03 03.1102.000 1	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835040	"Const.En Planta Baja De 1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Profesor Primitivo Soto, C.C.T. 11epr0809l	A17.41.Q03 03.1110.000 1	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835044	Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Est.U-2c, Más 1 S.S. Adosado De 2.0 E.E. En Estruct.U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Cisterna", En La Esc.Cuauhtemoc, C.C.T.11dpr0142a	A17.41.Q03 03.1089.000 1	Guanajuato	Salvatierra	Urireo	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835045	"Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Jose Ma Morelos Y Pavon,C.C.T.11dpr0218z	A17.41.Q03 03.1114.000 1	Guanajuato	San Felipe	San Bartolo de Berrios	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835046	"Const.De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Escuela De Educación Primaria,C.C.T.11dpr3975e	A17.41.Q03 03.1118.000 1	Guanajuato	San Francisco del Rincón	San Francisco del Rincón	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170100835039	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Martires De Cananea, C.C.T.11dpr2442l	En Ejecución	2017	\$449,134	\$449,134	\$449,134	\$449,134	\$162,241	\$162,241	\$162,241
GUA17170100835040	"Const.En Planta Baja De 1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Profesor Primitivo Soto, C.C.T. 11epr0809l	En Ejecución	2017	\$501,111	\$501,110	\$501,110	\$501,110	\$83,916	\$83,916	\$83,916
GUA17170100835044	Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Est.U-2c, Más 1 S.S. Adosado De 2.0 E.E. En Estruct.U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Cisterna", En La Esc.Cuauhtemoc, C.C.T.11dpr0142a	En Ejecución	2017	\$1,622,472	\$1,622,472	\$1,622,472	\$1,622,472	\$1,347,320	\$1,347,320	\$1,347,320
GUA17170100835045	"Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Jose Ma Morelos Y Pavon,C.C.T.11dpr0218z	En Ejecución	2017	\$439,470	\$439,470	\$439,470	\$439,470	\$0	\$0	\$0
GUA17170100835046	"Const.De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Escuela De Educación Primaria,C.C.T.11dpr3975e	En Ejecución	2017	\$749,489	\$749,489	\$749,489	\$749,489	\$304,756	\$304,756	\$304,756

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170100835039	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Martires De Cananea, C.C.T.11dpr2442l	36.12	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	37.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835040	"Const.En Planta Baja De 1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Profesor Primitivo Soto, C.C.T. 11epr0809l	16.75	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835044	Const.1 A.Ados.2.0 E.E. En Est.U-2c, Más 1 S.S. Adosado De 2.0 E.E. En Estruct.U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Cisterna", En La Esc.Cuauhtemoc, C.C.T.11dpr0142a	83.04	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	85.00	Financiera: 2017-033 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835045	"Const.De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Jose Ma Morelos Y Pavon,C.C.T.11dpr0218z	0.00	\$0	Metros Cuadrados	602	0.00	0.00	Financiera: 2017-037 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835046	"Const.De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Escuela De Educación Primaria,C.C.T.11dpr3975e	40.66	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	60.00	Financiera: 2017-034 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170100835048	"Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c, On Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr0669c	A17.41.Q03 03.1105.000 1	Guanajuato	San José Iturbide	San Sebastián del Salitre	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835049	"Const. 1 Aula Aislada De 2.00 E.E., En Sist.Tradic.En Estructura U-2c, Con Ciment.Concreto Armado",En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr0279n	A17.41.Q03 03.1112.000 1	Guanajuato	San José Iturbide	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835051	Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c, En Planta Baja, Conformado Por: 1 Mód.Esc.1.00 E.E. Adosado, Con Ciment.En La Esc.Nicolás Campa,C.C.T.11epr0919r	A17.41.Q03 03.1113.000 1	Guanajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835053	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-2c Con Ciment.De Concreto Armado",Cent.Del Ejérc.Mex.En La Esc.Centenario Del Ejército Mexicano C.C.T.11epr0913x	A17.41.Q03 03.1106.000 1	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835058	Const.1 A.Ados.2.00 E.E. Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Obra Complem.Mic.Y Bebedero,Enm La Esc.General Manuel Avila Camacho,C.C.T.11dpr1982a	A17.41.Q03 03.1098.000 1	Guanajuato	San Miguel de Allende	Santa Teresita de Don Diego	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170100835048	"Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c, On Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr0669c	En Ejecución	2017	\$781,807	\$781,807	\$781,807	\$781,807	\$652,258	\$652,258	\$652,258
GUA17170100835049	"Const. 1 Aula Aislada De 2.00 E.E., En Sist.Tradic.En Estructura U-2c, Con Ciment.Concreto Armado",En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr0279n	En Ejecución	2017	\$833,681	\$833,681	\$833,681	\$833,681	\$689,218	\$689,218	\$689,218
GUA17170100835051	Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c, En Planta Baja, Conformado Por: 1 Mód.Esc.1.00 E.E. Adosado, Con Ciment.En La Esc.Nicolás Campa,C.C.T.11epr0919r	En Ejecución	2017	\$1,285,796	\$1,285,796	\$1,285,796	\$1,285,796	\$0	\$0	\$0
GUA17170100835053	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-2c Con Ciment.De Concreto Armado",Cent.Del Ejérc.Mex.En La Esc.Centenario Del Ejército Mexicano C.C.T.11epr0913x	En Ejecución	2017	\$573,090	\$573,090	\$573,090	\$573,090	\$501,561	\$501,561	\$501,561
GUA17170100835058	Const.1 A.Ados.2.00 E.E. Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Obra Complem.Mic.Y Bebedero,Enm La Esc.General Manuel Avila Camacho,C.C.T.11dpr1982a	En Ejecución	2017	\$803,675	\$803,675	\$803,675	\$803,675	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170100835048	"Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estructura U-1c, On Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr0669c	83.43	\$0	Metros Cuadrados	249	0.00	83.00	Financiera: 2017-027 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835049	"Const. 1 Aula Aislada De 2.00 E.E., En Sist.Tradic.En Estructura U-2c, Con Ciment.Concreto Armado",En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr0279n	82.67	\$0	Metros Cuadrados	228	0.00	85.00	Financiera: 2017-036 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835051	Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c, En Planta Baja, Conformado Por: 1 Mód.Esc.1.00 E.E. Adosado, Con Ciment.En La Esc.Nicolás Campa,C.C.T.11epr0919r	0.00	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	0.00	Financiera: 2017-035 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835053	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estructura U-2c Con Ciment.De Concreto Armado",Cent.Del Ejérc.Mex.En La Esc.Centenario Del Ejército Mexicano C.C.T.11epr0913x	87.52	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	88.00	Financiera: 2017-026 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835058	Const.1 A.Ados.2.00 E.E. Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.Concreto Armado, Incluye Obra Complem.Mic.Y Bebedero,Enm La Esc.General Manuel Avila Camacho,C.C.T.11dpr1982a	0.00	\$0	Metros Cuadrados	288	0.00	0.00	Financiera: 1D2-2017-024 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170100835060	"Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, Incluye Obra Complementaria"En La Esc.Leona Vicario,C.C.T.11dpr3741q	A17.41.Q03 03.1099.000 1	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835061	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Venustiano Carranza,C.C.T.11dpr0321m	A17.41.Q03 03.1097.000 1	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Franco Tavera	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835062	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Francisco Sarabia, C.C.T.11dpr0715y	A17.41.Q03 03.1096.000 1	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	San Antonio de Morales	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835336	Const.1 A.Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-2c, Más 1 S.S. Adosado De 2.0 E.E. En Estructura U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Armado,En La Esc. Gabriela Mistral, C.C.T.11dpr3931h	A17.41.Q03 03.1093.000 1	Guanajuato	Villagrán	Villagrán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170100835344	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Secundaria Tecnica Num. 21,C.C.T.11dst0021a	A17.41.Q03 03.1111.000 1	Guanajuato	Yuriria	Cerano (San Juan Cerano)	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170100835060	"Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, Incluye Obra Complementaria"En La Esc.Leona Vicario,C.C.T.11dpr3741q	En Ejecución	2017	\$399,602	\$399,602	\$399,602	\$399,602	\$0	\$0	\$0
GUA17170100835061	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Venustiano Carranza,C.C.T.11dpr0321m	En Ejecución	2017	\$607,923	\$591,187	\$591,187	\$591,187	\$591,187	\$591,187	\$591,187
GUA17170100835062	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Francisco Sarabia, C.C.T.11dpr0715y	En Ejecución	2017	\$448,400	\$448,400	\$448,400	\$448,400	\$369,580	\$369,580	\$369,580
GUA17170100835336	Const.1 A.Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-2c, Más 1 S.S. Adosado De 2.0 E.E. En Estructura U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Armado,En La Esc. Gabriela Mistral, C.C.T.11dpr3931h	En Ejecución	2017	\$1,553,042	\$1,553,042	\$1,553,042	\$1,553,042	\$1,022,632	\$1,022,632	\$1,022,632
GUA17170100835344	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Secundaria Tecnica Num. 21,C.C.T.11dst0021a	En Ejecución	2017	\$597,541	\$597,541	\$597,541	\$597,541	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170100835060	"Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería, Incluye Obra Complementaria"En La Esc.Leona Vicario,C.C.T.11dpr3741q	0.00	\$0	Metros Cuadrados	306	0.00	0.00	Financiera: 2D2-2017-024 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835061	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Venustiano Carranza,C.C.T.11dpr0321m	100.00	\$0	Metros Cuadrados	268	0.00	100.00	Financiera: 2017-016 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835062	"Const.1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Francisco Sarabia, C.C.T.11dpr0715y	82.42	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	89.00	Financiera: 2017-019 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170100835336	Const.1 A.Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-2c, Más 1 S.S. Adosado De 2.0 E.E. En Estructura U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Armado,En La Esc. Gabriela Mistral, C.C.T.11dpr3931h	65.85	\$0	Metros Cuadrados	375	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170100835344	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.Secundaria Técnica Num. 21,C.C.T.11dst0021a	0.00	\$0	Metros Cuadrados	541	0.00	0.00	Financiera: 2017-020 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200883064	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c, Con Cimentac.Concreto Armado, Incluye Beb. Esc.Josefa Ortiz De Dominguez, C.C.T.11ejn0379v (Loc.La Cabra)	A17.41.Q03 03.1135.000 1	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200883072	Const. 1 A.Aisl.2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Jean Piaget, C.C.T.11ejn0417h	A17.41.Q03 03.1136.000 1	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200883080	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Juan Escutia, C.C.T.11ejn0008d	A17.41.Q03 03.1167.000 1	Guanajuato	Abasolo	Marfil	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200883085	Const.1 A. Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct. U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Francisco Villa, C.C.T.11epr0874l	A17.41.Q03 03.1172.000 1	Guanajuato	Abasolo	Colonia Hermosillo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200883098	Const.1 A.Ados.Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts) Ciment. Mamp.En La Esc.Telesendaria .Núm. 627 Con C.C.T. 11etv0708m,	A17.41.Q03 03.1177.000 1	Guanajuato	Acámbaro	La Ortiga	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200883064	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c, Con Cimentac.Concreto Armado, Incluye Beb. Esc.Josefa Ortiz De Dominguez, C.C.T.11ejn0379v (Loc.La Cabra)	En Ejecución	2017	\$727,933	\$727,933	\$727,933	\$727,933	\$624,476	\$624,476	\$624,476
GUA17170200883072	Const. 1 A.Aisl.2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Jean Piaget, C.C.T.11ejn0417h	En Ejecución	2017	\$694,742	\$694,742	\$694,742	\$694,742	\$643,362	\$643,362	\$643,362
GUA17170200883080	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Juan Escutia, C.C.T.11ejn0008d	En Ejecución	2017	\$636,771	\$636,771	\$636,771	\$636,771	\$524,041	\$524,041	\$524,041
GUA17170200883085	Const.1 A. Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct. U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero,En La Esc.Francisco Villa, C.C.T.11epr0874l	En Ejecución	2017	\$642,090	\$642,090	\$642,090	\$642,090	\$524,882	\$524,882	\$524,882
GUA17170200883098	Const.1 A.Ados.Sist.Trad.(6.00x8.0 0 Mts) Ciment. Mamp.En La Esc.Telesendaria .Núm. 627 Con C.C.T. 11etv0708m,	En Ejecución	2017	\$326,693	\$326,692	\$326,692	\$326,692	\$150,000	\$150,000	\$150,000

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200883064	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c, Con Cimentac.Concreto Armado, Incluye Beb. Esc.Josefa Ortiz De Dominguez, C.C.T.11ejn0379v (Loc.La Cabra)	85.79	\$0	Metros Cuadrados	27	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883072	Const. 1 A.Aisl.2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Jean Piaget, C.C.T.11ejn0417h	92.60	\$0	Metros Cuadrados	123	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200883080	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero, En La Esc.Juan Escutia, C.C.T.11ejn0008d	82.30	\$0	Metros Cuadrados	51	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883085	Const.1 A. Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct. U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero,En La Esc.Francisco Villa, C.C.T.11epr0874l	81.75	\$0	Metros Cuadrados	102	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200883098	Const.1 A.Ados.Sist.Trad.(6.00x8.0 0 Mts) Ciment. Mamp.En La Esc.Telesendaria .Núm. 627 Con C.C.T. 11etv0708m,	45.91	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200884350	Const.1 A.Ados.Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts)Ciment.Concreto Armado En La Esc.Prim. Rafael Ramirez Con C.C.T. 11dpr2949	A17.41.Q03 03.1174.000 1	Guanajuato	Apaseo el Alto	San Juan del Llanito	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884360	Const.1 A.Aisl. 2.0 E.E. En Est.U-1c, 1 A.Ados. 2.00 E.E. En Estruct.U-1c, Todo En Ciment.Concreto Armado, Incluye Beb, Esc.Centenario De La Revolucion,C.C.T.11djn451 2n	A17.41.Q03 03.1140.000 1	Guanajuato	Apaseo el Grande	Amexhe	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884371	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Estruct.U-1c Más 1 A. Ados. 2.00 E.E. En Est.U-1c, Todo En Ciment.De Conc. Armado, Incluye Beb."En La Esc.Centenario De La Revolucion,C.C.T.11djn451 2n	A17.41.Q03 03.1140.000 1	Guanajuato	Apaseo el Grande	Fuentes de Balvanera	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884377	Const.1 S.S.Aisl. 2.0 E.E. En Est. U-2c, Mas 1 A.Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Arm. Incluye: Cist."En La Esc.Jose Vasconcelos,C.C.T. 11dpr0945q	A17.41.Q03 03.1161.000 1	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884379	Const.1 A.Aisl.En Sist. Tradic.(6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero"En La Esc.Justo Sierra, C.C.T.11djn0149d	A17.41.Q03 03.1165.000 1	Guanajuato	Apaseo el Grande	El Jocoque	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200884350	Const.1 A.Ados.Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts)Ciment.Concreto Armado En La Esc.Prim. Rafael Ramirez Con C.C.T. 11dpr2949	En Ejecución	2017	\$429,552	\$429,552	\$429,552	\$429,552	\$104,406	\$104,406	\$104,406
GUA17170200884360	Const.1 A.Aisl. 2.0 E.E. En Est.U-1c, 1 A.Ados. 2.00 E.E. En Estruct.U-1c, Todo En Ciment.Concreto Armado, Incluye Beb, Esc.Centenario De La Revolucion,C.C.T.11djn451 2n	En Ejecución	2017	\$781,597	\$777,036	\$777,036	\$777,036	\$777,036	\$777,036	\$777,036
GUA17170200884371	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Estruct.U-1c Más 1 A. Ados. 2.00 E.E. En Est.U-1c, Todo En Ciment.De Conc. Armado, Inluye Beb."En La Esc.Centenario De La Revolucion,C.C.T.11djn451 2n	En Ejecución	2017	\$1,094,039	\$1,094,039	\$1,094,039	\$1,094,039	\$624,326	\$624,326	\$624,326
GUA17170200884377	Const.1 S.S.Aisl. 2.0 E.E. En Est. U-2c, Mas 1 A.Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Arm. Incluye: Cist."En La Esc.Jose Vasconcelos,C.C.T. 11dpr0945q	En Ejecución	2017	\$1,930,928	\$1,651,276	\$1,651,276	\$1,651,276	\$1,313,728	\$1,313,728	\$1,313,728
GUA17170200884379	Const.1 A.Aisl.En Sist. Tradic.(6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero"En La Esc.Justo Sierra, C.C.T.11djn0149d	En Ejecución	2017	\$483,359	\$483,359	\$483,359	\$483,359	\$452,744	\$452,744	\$452,744

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200884350	Const.1 A.Ados.Sist.Trad.(6.00x8.00 Mts)Ciment.Concreto Armado En La Esc.Prim. Rafael Ramirez Con C.C.T. 11dpr2949	24.31	\$0	Metros Cuadrados	265	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884360	Const.1 A.Aisl. 2.0 E.E. En Est.U-1c, 1 A.Ados. 2.00 E.E. En Estruct.U-1c, Todo En Ciment.Concreto Armado, Incluye Beb, Esc.Centenario De La Revolucion,C.C.T.11djn4512n	100.00	\$0	Metros Cuadrados	163	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884371	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. Estruct.U-1c Más 1 A. Ados. 2.00 E.E. En Est.U-1c, Todo En Ciment.De Conc. Armado, Inluye Beb."En La Esc.Centenario De La Revolucion,C.C.T.11djn4512n	57.07	\$0	Metros Cuadrados	127	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884377	Const.1 S.S.Aisl. 2.0 E.E. En Est. U-2c, Mas 1 A.Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-2c, Todo En Ciment.De Concreto Arm. Incluye: Cist."En La Esc.Jose Vasconcelos,C.C.T. 11dpr0945q	79.56	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884379	Const.1 A.Aisl.En Sist. Tradic.(6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero"En La Esc.Justo Sierra, C.C.T.11djn0149d	93.67	\$0	Metros Cuadrados	149	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200884569	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E, En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c",En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11epr0914w	A17.41.Q03 03.1131.000 1	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884579	Const.Mód.1, 1 A,Ados,2.0 E.E. En Estruct,U-1c, Todo En Ciment,De Conc.Armado; Más Conct,Mód,2: 1 A,Aisl,De 2.0 E.E.,1 A.Ados.De 2.00 E.E. Esc.Fco. Eduardo Tres Guerras ,C.C.T.11ejn1236e	A17.41.Q03 03.1154.000 1	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884583	Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.General Pedro Ma. Anaya, C.C.T.11dpr1561s	A17.41.Q03 03.1171.000 1	Guanajuato	Celaya	La Laja	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884587	Const.1 A. Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.",En La Esc. Lazaro Cardenas Del Rio, C.C.T.11dpr3613v	A17.41.Q03 03.1185.000 1	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884599	"Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Est. U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.,En El Jardín De Niños Juan José De Los Reyes Martínez Con C.C.T. Ejn0430b	A17.41.Q03 03.1137.000 1	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200884569	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E, En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c",En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11epr0914w	En Ejecución	2017	\$362,096	\$362,096	\$362,096	\$362,096	\$249,676	\$249,676	\$249,676
GUA17170200884579	Const.Mód.1, 1 A,Ados,2.0 E.E. En Estruct,U-1c, Todo En Ciment,De Conc.Armado; Más Conct,Mód,2: 1 A,Aisl,De 2.0 E.E.,1 A.Ados.De 2.00 E.E. Esc.Fco. Eduardo Tres Guerras ,C.C.T.11ejn1236e	En Ejecución	2017	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,292,431	\$1,115,988	\$1,115,988	\$1,115,988
GUA17170200884583	Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.General Pedro Ma. Anaya, C.C.T.11dpr1561s	En Ejecución	2017	\$803,527	\$803,527	\$803,527	\$803,527	\$692,708	\$692,708	\$692,708
GUA17170200884587	Const.1 A. Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.",En La Esc. Lazaro Cardenas Del Rio, C.C.T.11dpr3613v	En Ejecución	2017	\$541,371	\$541,371	\$541,371	\$541,371	\$475,590	\$475,590	\$475,590
GUA17170200884599	"Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Est. U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.,En El Jardín De Niños Juan José De Los Reyes Martínez Con C.C.T. Ejn0430b	En Ejecución	2017	\$709,952	\$682,157	\$682,157	\$682,157	\$682,157	\$682,157	\$682,157

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200884569	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E, En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c",En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11epr0914w	68.95	\$0	Metros Cuadrados	392	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884579	Const.Mód.1, 1 A,Ados,2.0 E.E. En Estruct,U-1c, Todo En Ciment,De Conc.Armado; Más Conct,Mód,2: 1 A,Aisl,De 2.0 E.E.,1 A.Ados.De 2.00 E.E. Esc.Fco. Eduardo Tres Guerras ,C.C.T.11ejn1236e	86.35	\$0	Metros Cuadrados	169	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884583	Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado",En La Esc.General Pedro Ma. Anaya, C.C.T.11dpr1561s	86.21	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884587	Const.1 A. Ados. 2.0 E.E. En Estruct. U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Más Rehab.Y Mant.",En La Esc. Lazaro Cardenas Del Rio, C.C.T.11dpr3613v	87.85	\$0	Metros Cuadrados	103	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884599	"Const.1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Est. U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Beb.,En El Jardín De Niños Juan José De Los Reyes Martínez Con C.C.T. Ejn0430b	100.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	100.00	Financiera: 2D2-2017-062 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 30 NOV 2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200884622	"Const.De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estruct.U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado",En La Esc. Juan Hipolito Oropeza Gonzalez, C.C.T.11djn0172e	A17.41.Q03 03.1139.000 1	Guanajuato	Cortazar	Tierra Fria	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884633	"Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Jaime Torres Bodet, C.C.T.11djn3658a	A17.41.Q03 03.1141.000 1	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884652	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Ciment.De Concreto Armado, Incluye: Beb.", En La Esc.Primerio De Mayo, C.C.T.11dpr1762p	A17.41.Q03 03.1127.000 1	Guanajuato	Doctor Mora	Derramadero de Charcas	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884660	"Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Escuela Secundaria Dr. Mora, C.C.T.11ees0023f	A17.41.Q03 03.1188.000 1	Guanajuato	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884668	"Rehabilitación De Patio Cívico", En La Esc. José Ma. Valencia Orduña, C.C.T.11ejn0233a	A17.41.Q03 03.1189.000 1	Guanajuato	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884703	Const.1 A. Aisl.De 2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.María Montessori, C.C.T.11djn2899s	A17.41.Q03 03.1155.000 1	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	San José de Badillo	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200884622	"Const.De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estruct.U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado",En La Esc. Juan Hipolito Oropeza Gonzalez, C.C.T.11djn0172e	En Ejecución	2017	\$520,316	\$515,128	\$515,128	\$515,128	\$515,128	\$515,128	\$515,128
GUA17170200884633	"Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Jaime Torres Bodet, C.C.T.11djn3658a	En Ejecución	2017	\$631,885	\$616,914	\$616,914	\$616,914	\$616,914	\$616,914	\$616,914
GUA17170200884652	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Ciment.De Concreto Armado, Incluye: Beb.", En La Esc.Primerio De Mayo, C.C.T.11dpr1762p	En Ejecución	2017	\$825,995	\$825,995	\$825,995	\$825,995	\$0	\$0	\$0
GUA17170200884660	"Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Escuela Secundaria Dr. Mora, C.C.T.11ees0023f	En Ejecución	2017	\$334,887	\$334,887	\$334,887	\$334,887	\$0	\$0	\$0
GUA17170200884668	"Rehabilitación De Patio Cívico", En La Esc. José Ma. Valencia Orduña, C.C.T.11ejn0233a	En Ejecución	2017	\$182,899	\$182,899	\$182,899	\$182,899	\$0	\$0	\$0
GUA17170200884703	Const.1 A. Aisl.De 2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.María Montessori, C.C.T.11djn2899s	En Ejecución	2017	\$605,714	\$605,714	\$605,714	\$605,714	\$596,320	\$596,320	\$596,320

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200884622	"Const.De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estruct.U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado",En La Esc. Juan Hipolito Oropeza Gonzalez, C.C.T.11djn0172e	100.00	\$0	Metros Cuadrados	186	0.00	100.00	Financiera: 1D2-2017-061 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 16NOV2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884633	"Const.De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.Jaime Torres Bodet, C.C.T.11djn3658a	100.00	\$0	Metros Cuadrados	137	0.00	100.00	Financiera: 2D2-2017-061 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 16NOV17 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884652	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic.Estruct.U-1c, Ciment.De Concreto Armado, Incluye: Beb.", En La Esc.Primerio De Mayo, C.C.T.11dpr1762p	0.00	\$0	Metros Cuadrados	89	0.00	0.00	Financiera: 2017-049 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884660	"Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Escuela Secundaria Dr. Mora, C.C.T.11ees0023f	0.00	\$0	Metros Cuadrados	612	0.00	0.00	Financiera: 2D2-2017-125 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884668	"Rehabilitación De Patio Cívico", En La Esc. José Ma. Valencia Orduña, C.C.T.11ejn0233a	0.00	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	0.00	Financiera: 1D2-2017-125 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884703	Const.1 A. Aisl.De 2.0 E.E. Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.María Montessori, C.C.T.11djn2899s	98.45	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	98.00	Financiera: 2017-051 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200884712	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.24 De Febrero, C.C.T.11djn0928j	A17.41.Q03 03.1163.000 1	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Las Yervas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884735	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment. Conc.Armado, Incluye: Beb.,En La Esc.Los Heroes De La Independencia, C.C.T.11djn2701s Loc. Pinos Los	A17.41.Q03 03.1183.000 1	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884771	Const.De 1 A. Ados.2.0 E.E. En Sist.Trad. En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr1503b	A17.41.Q03 03.1148.000 1	Guanajuato	Irapuato	San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884802	Const.1 A.Aisal.2.0 E.E. En Sist. Trad., En Estruct.-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero",En La Esc.Josefa Ortiz De Domínguez, C.C.T.11djn0217k	A17.41.Q03 03.1149.000 1	Guanajuato	Irapuato	Purísima del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200884852	"Const.1 A. Aisl. 2.0 E.E. En Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado,Más Const.De Un Tramo De Barda, Inc.Beb.", En La Esc.Simon Bolivar, C.C.T.11djn1057u	A17.41.Q03 03.1150.000 1	Guanajuato	Irapuato	San Javier	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200884712	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.24 De Febrero, C.C.T.11djn0928j	En Ejecución	2017	\$675,655	\$675,655	\$675,655	\$675,655	\$271,260	\$271,260	\$271,260
GUA17170200884735	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment. Conc.Armado, Incluye: Beb.,En La Esc.Los Heroes De La Independencia, C.C.T.11djn2701s Loc. Pinos Los	En Ejecución	2017	\$649,881	\$649,881	\$649,881	\$649,881	\$358,962	\$358,962	\$358,962
GUA17170200884771	Const.De 1 A. Ados.2.0 E.E. En Sist.Trad. En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr1503b	En Ejecución	2017	\$515,611	\$515,611	\$515,611	\$515,611	\$0	\$0	\$0
GUA17170200884802	Const.1 A.Aisal.2.0 E.E. En Sist. Trad., En Estruct.-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero",En La Esc.Josefa Ortiz De Domínguez, C.C.T.11djn0217k	En Ejecución	2017	\$647,195	\$647,195	\$647,195	\$647,195	\$601,091	\$601,091	\$601,091
GUA17170200884852	"Const.1 A. Aisl. 2.0 E.E. En Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado.Más Const.De Un Tramo De Barda, Inc.Beb.", En La Esc.Simon Bolivar, C.C.T.11djn1057u	En Ejecución	2017	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$836,000	\$800,769	\$800,769	\$800,769



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200884712	Const.1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, Incluye Bebedero", En La Esc.24 De Febrero, C.C.T.11djn0928j	40.15	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	65.00	Financiera: 2017-077 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884735	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Estruct.U-1c Con Ciment. Conc.Armado, Incluye: Beb.,En La Esc.Los Heroes De La Independencia, C.C.T.11djn2701s Loc. Pinos Los	55.24	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	65.00	Financiera: 1D2-2017-124 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884771	Const.De 1 A. Ados.2.0 E.E. En Sist.Trad. En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Vicente Guerrero, C.C.T.11dpr1503b	0.00	\$0	Metros Cuadrados	132	0.00	0.00	Financiera: 2017-066 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884802	Const.1 A.Aisal.2.0 E.E. En Sist. Trad., En Estruct.-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero",En La Esc.Josefa Ortiz De Domínguez, C.C.T.11djn0217k	92.88	\$0	Metros Cuadrados	159	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200884852	"Const.1 A. Aisl. 2.0 E.E. En Sist.Trad.Estruct.U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado.Más Const.De Un Tramo De Barda, Inc.Beb.", En La Esc.Simon Bolivar, C.C.T.11djn1057u	95.79	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200884991	Const.De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estruct.U-1c, Con Ciment. De Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Francisco I. Madero, C.C.T.11dpr1398h	A17.41.Q03 03.1158.000 1	Guanajuato	Irapuato	Rancho Grande	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885003	Const. 1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c, Con Ciment. De Concreto Armado", En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11dpr2667s	A17.41.Q03 03.1159.000 1	Guanajuato	Irapuato	San José de Marañón (Cuauhtémoc Leycegui)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885010	Const.1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist. Tradic.En Estructura U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, En La Esc.Angela Peralta, C.C.T.11djn0354n	A17.41.Q03 03.1168.000 1	Guanajuato	Irapuato	La Calera	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885032	Const.De 1 Techado De 17.50 X 30.00 Mts Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc.Bicentenario De La Indep.De Mex.,C.C.T.11epr0905o	A17.41.Q03 03.1186.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885045	Const.1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc.Fray Pedro De Gante, C.C.T.11djn2609l	A17.41.Q03 03.1192.000 1	Guanajuato	Irapuato	San Nicolás Temascalío	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200884991	Const.De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estruct.U-1c, Con Ciment. De Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Francisco I. Madero, C.C.T.11dpr1398h	En Ejecución	2017	\$658,672	\$658,672	\$658,672	\$658,672	\$336,203	\$336,203	\$336,203
GUA17170200885003	Const. 1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c, Con Ciment. De Concreto Armado", En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11dpr2667s	En Ejecución	2017	\$653,790	\$653,790	\$653,790	\$653,790	\$342,774	\$342,774	\$342,774
GUA17170200885010	Const.1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist. Tradic.En Estructura U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, En La Esc.Angela Peralta, C.C.T.11djn0354n	En Ejecución	2017	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$425,227	\$239,895	\$239,895	\$239,895
GUA17170200885032	Const.De 1 Techado De 17.50 X 30.00 Mts Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc.Bicentenario De La Indep.De Mex.,C.C.T.11epr0905o	En Ejecución	2017	\$1,147,050	\$1,147,050	\$1,147,050	\$1,147,050	\$910,148	\$910,148	\$910,148
GUA17170200885045	Const.1 A.Adosadade 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc.Fray Pedro De Gante, C.C.T.11djn2609l	En Ejecución	2017	\$570,207	\$570,207	\$570,207	\$570,207	\$372,413	\$372,413	\$372,413

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200884991	Const.De 2.0 E.E. En Sistema Tradic.En Estruct.U-1c, Con Ciment. De Concreto Armado, Incluye Beb.",En La Esc.Francisco I. Madero, C.C.T.11dpr1398h	51.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885003	Const. 1 A.Aislada De 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c, Con Ciment. De Concreto Armado", En La Esc.Leona Vicario, C.C.T.11dpr2667s	52.43	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885010	Const.1 A.Adosada De 2.0 E.E. En Sist. Tradic.En Estructura U-1c, Con Ciment.De Concreto Armado, En La Esc.Angela Peralta, C.C.T.11djn0354n	56.42	\$0	Metros Cuadrados	241	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885032	Const.De 1 Techado De 17.50 X 30.00 Mts Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc.Bicentenario De La Indep.De Mex.,C.C.T.11epr0905o	79.35	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885045	Const.1 A.Adosadade 2.0 E.E. En Sist.Tradic. En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, En La Esc.Fray Pedro De Gante, C.C.T.11djn2609l	65.31	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200885064	Const.En P.Alta 1 A. Ados. 2.00 E.E. En Sist.Tradic. Estruc.U-2c, Más 1 A.Aisl.De 2.00 E.E. En Sist.Tradic.En Est.U-2c Ciment.En La Esc.Jaime Sabines Gutiérrez, C.C.T.11dpr3939z	A17.41.Q03 03.1091.000 1	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885123	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Todo En Cimentación De Concreto Armado", Esc. Rehilete, C.C.T. 11din4539u	Q0303	Guanajuato	Villagrán	El Rehilete	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885145	"Const. De 2da. Eta. De 1 Mod. En Sist. Trad., En Estr. U-2c, Con Cimen. De Conc. Arm., Conf. Por: P. Baja; P. Alta: 3 Aul. Ados. De 2.0 E.E., Inc. Cist.", Esc. La Gran Tenochtitlan, C.C.T. 11dpr3922z	Q0303	Guanajuato	Villagrán	El Rehilete	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885152	Const. 1 A.Adosada 2.0 E.E. Sist. Tradic. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, En El Jardín De Niños "Hans Christian Andersen", C.C.T.11djn4484h	A17.41.Q03 03.1180.000 1	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885155	"Const. De 1 Mód. En Sist. Trad.L En Estr. U-2c Con Cimen. De Conc. Arm.; P. Baja; P. Alta, Inc. Cisterna, Esc. Rafael Carmona Nito, C.C.T. 11des0125d	Q0303	Guanajuato	Villagrán	El Rehilete	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200885064	Const.En P.Alta 1 A. Ados. 2.00 E.E. En Sist.Tradic. Estruc.U-2c, Más 1 A.Aisl.De 2.00 E.E. En Sist.Tradic.En Est.U-2c Ciment.En La Esc.Jaime Sabines Gutiérrez, C.C.T.11dpr3939z	En Ejecución	2017	\$1,208,109	\$1,208,109	\$1,208,109	\$1,208,109	\$1,166,945	\$1,166,945	\$1,166,945
GUA17170200885123	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Todo En Cimentación De Concreto Armado", Esc. Rehilete, C.C.T. 11din4539u	En Ejecución	2017	\$621,369	\$590,759	\$590,759	\$590,759	\$590,759	\$590,759	\$590,759
GUA17170200885145	"Const. De 2da. Eta. De 1 Mod. En Sist. Trad., En Estr. U-2c, Con Cimen. De Conc. Arm., Conf. Por: P. Baja; P. Alta: 3 Aul. Ados. De 2.0 E.E., Inc. Cist.", Esc. La Gran Tenochtitlan, C.C.T. 11dpr3922z	En Ejecución	2017	\$3,994,418	\$3,737,636	\$3,737,636	\$3,737,636	\$2,006,186	\$2,006,186	\$2,006,186
GUA17170200885152	Const. 1 A.Adosada 2.0 E.E. Sist. Tradic. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, En El Jardín De Niños "Hans Christian Andersen", C.C.T.11djn4484h	En Ejecución	2017	\$480,764	\$480,764	\$480,764	\$480,764	\$21,553	\$21,553	\$21,553
GUA17170200885155	"Const. De 1 Mód. En Sist. Trad.L En Estr. U-2c Con Cimen. De Conc. Arm.; P. Baja; P. Alta, Inc. Cisterna, Esc. Rafael Carmona Nito, C.C.T. 11des0125d	En Ejecución	2017	\$2,497,568	\$2,387,901	\$2,387,901	\$2,387,901	\$2,119,754	\$2,119,754	\$2,119,754

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200885064	Const.En P.Alta 1 A. Ados. 2.00 E.E. En Sist.Tradic. Estruc.U-2c, Más 1 A.Aisl.De 2.00 E.E. En Sist.Tradic.En Est.U-2c Ciment.En La Esc.Jaime Sabines Gutiérrez, C.C.T.11dpr3939z	96.59	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	97.15	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885123	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Todo En Cimentación De Concreto Armado", Esc. Rehilete, C.C.T. 11din4539u	100.00	\$0	Metros Cuadrados	177	0.00	100.00	Financiera: 1D2-2017-062 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL DE FECHA 30.11.2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885145	"Const. De 2da. Eta. De 1 Mod. En Sist. Trad., En Estr. U-2c, Con Cimen. De Conc. Arm., Conf. Por: P. Baja; P. Alta: 3 Aul. Ados. De 2.0 E.E., Inc. Cist.", Esc. La Gran Tenochtitlan, C.C.T. 11dpr3922z	53.68	\$0	Metros Cuadrados	369	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885152	Const. 1 A.Adosada 2.0 E.E. Sist. Tradic. En Estruct.U-1c Con Ciment.Concreto Armado, En El Jardín De Niños "Hans Christian Andersen", C.C.T.11djin4484h	4.48	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	4.48	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885155	"Const. De 1 Mód. En Sist. Trad.L En Estr. U-2c Con Cimen. De Conc. Arm.; P. Baja; P. Alta, Inc. Cisterna, Esc. Rafael Carmona Nito, C.C.T. 11des0125d	88.77	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200885156	Const.1 A. Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Alonso José Ricardo Lujambio Irazabal, C.C.T.11djn4560x	A17.41.Q03 03.1181.000 1	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885173	Const. 1 A.Aislada En Sist. Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment. De Mampostería, Incluye Bebedero", En La Esc.Juan De La Barrera, C.C.T.11djn2950z	A17.41.Q03 03.1182.000 1	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885179	Const. 1 Techado De 15.00 X 28.00 Mts Para Canc.De Práct. Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Efren Rebollo, C.C.T.11dpr3329z	A17.41.Q03 03.1191.000 1	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885183	"Const. De 1 A. Aisl. De 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estru. U-1c, Más 1 Serv. Sani. Trin, Todo Con Cimen. De Conc. Arm., Inc.: Cist., Microp. Y Beb.", Esc. José De Los Reyes Martínez, C.C.T. 11djn0642f	Q0303	Guanajuato	Victoria	El Carmen	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885194	"Const.1 Mód.En Sistema Tradic. En Estruct.U-2c, Con Ciment.De Contrato Armado; En Planta Baja, Conf.Por: 1 Mód.Esc.Ados.En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr1596h	A17.41.Q03 03.1128.000 1	Guanajuato	Pénjamo	Estación la Piedad	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200885156	Const.1 A. Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Alonso José Ricardo Lujambio Irazabal, C.C.T.11djn4560x	En Ejecución	2017	\$443,591	\$443,591	\$443,591	\$443,591	\$22,988	\$22,988	\$22,988
GUA17170200885173	Const. 1 A.Aislada En Sist. Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment. De Mampostería, Incluye Bebedero", En La Esc.Juan De La Barrera, C.C.T.11djn2950z	En Ejecución	2017	\$515,345	\$515,345	\$515,345	\$515,345	\$343,230	\$343,230	\$343,230
GUA17170200885179	Const. 1 Techado De 15.00 X 28.00 Mts Para Canc.De Práct. Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Efren Rebolledo, C.C.T.11dpr3329z	En Ejecución	2017	\$921,744	\$988,599	\$988,599	\$988,599	\$808,537	\$808,537	\$808,537
GUA17170200885183	"Const. De 1 A. Aisl. De 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estru. U-1c, Más 1 Serv. Sani. Trin, Todo Con Cimen. De Conc. Arm., Inc.: Cist., Microp. Y Beb.", Esc. José De Los Reyes Martínez, C.C.T. 11djn0642f	En Ejecución	2017	\$1,210,636	\$1,210,636	\$1,210,636	\$1,210,636	\$0	\$0	\$0
GUA17170200885194	"Const.1 Mód.En Sistema Tradic. En Estruct.U-2c, Con Ciment.De Contrato Armado; En Planta Baja, Conf.Por: 1 Mód.Esc.Ados.En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr1596h	En Ejecución	2017	\$1,186,483	\$1,179,404	\$1,179,404	\$1,179,404	\$1,179,404	\$1,179,404	\$1,179,404

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200885156	Const.1 A. Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment.De Concreto Armado", En La Esc.Alonso José Ricardo Lujambio Irazabal, C.C.T.11djn4560x	5.18	\$0	Metros Cuadrados	68	0.00	5.18	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885173	Const. 1 A.Aislada En Sist. Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Ciment. De Mampostería, Incluye Bebedero", En La Esc.Juan De La Barrera, C.C.T.11djn2950z	66.60	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	66.60	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885179	Const. 1 Techado De 15.00 X 28.00 Mts Para Canc.De Práct. Con Cimentación De Concreto Armado", En La Esc.Efren Rebollo, C.C.T.11dpr3329z	81.79	\$0	Metros Cuadrados	634	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885183	"Const. De 1 A. Aisl. De 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estru. U-1c, Más 1 Serv. Sani. Trin, Todo Con Cimen. De Conc. Arm., Inc.: Cist., Microp. Y Beb.", Esc. José De Los Reyes Martínez, C.C.T. 11djn0642f	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63	0.00	0.00	Financiera: 2017-136 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885194	"Const.1 Mód.En Sistema Tradic. En Estruct.U-2c, Con Ciment.De Contrato Armado; En Planta Baja, Conf.Por: 1 Mód.Esc.Ados.En La Esc.Miguel Hidalgo, C.C.T.11dpr1596h	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200885204	"Const. En P. Baja De 1 Aula Adosada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Luis Chávez Orozco, C.C.T. 11ep0911z	Q0303	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885218	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Leona Vicario, C.C.T. 11djn4252r.	Q0303	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Los Dulces Nombres	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885236	"Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts), Más 1 Servicio Sanitario Rural Aislado Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Ezequiel A Chavez, C.C.T. 11djn2429a	Q0303	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cerrito de Gasca	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885243	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Lázaro Cárdenas Del Rio, C.C.T. 11djn0512m	Q0303	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Rincón de Centeno	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885246	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Est.U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Beb., En La Esc.Melchor Ocampo, C.C.T.11dpr0174t	A17.41.Q0303.1132.0001	Guanajuato	Pénjamo	Corral de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200885204	"Const. En P. Baja De 1 Aula Adosada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Luis Chávez Orozco, C.C.T. 11epr0911z	En Ejecución	2017	\$623,877	\$623,877	\$623,877	\$623,877	\$501,824	\$501,824	\$501,824
GUA17170200885218	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Leona Vicario, C.C.T. 11djn4252r.	En Ejecución	2017	\$496,886	\$496,886	\$496,886	\$496,886	\$49,506	\$49,506	\$49,506
GUA17170200885236	"Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts), Más 1 Servicio Sanitario Rural Aislado Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Ezequiel A Chavez, C.C.T. 11djn2429a	En Ejecución	2017	\$940,168	\$940,168	\$940,168	\$940,168	\$127,448	\$127,448	\$127,448
GUA17170200885243	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Lázaro Cárdenas Del Rio, C.C.T. 11djn0512m	En Ejecución	2017	\$744,578	\$744,578	\$744,578	\$744,578	\$614,058	\$614,058	\$614,058
GUA17170200885246	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Est.U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Beb., En La Esc.Melchor Ocampo, C.C.T.11dpr0174t	En Ejecución	2017	\$624,216	\$607,791	\$607,791	\$607,791	\$607,791	\$607,791	\$607,791

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200885204	"Const. En P. Baja De 1 Aula Adosada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Luis Chávez Orozco, C.C.T. 11epr0911z	80.44	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	89.00	Financiera: 2017-085 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885218	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Leona Vicario, C.C.T. 11djn4252r.	9.96	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	27.00	Financiera: 2D2-2017-082 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885236	"Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts), Más 1 Servicio Sanitario Rural Aislado Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Ezequiel A Chavez, C.C.T. 11djn2429a	13.56	\$0	Metros Cuadrados	67	0.00	25.00	Financiera: 1D2-2017-082 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885243	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c, Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Lázaro Cárdenas Del Rio, C.C.T. 11djn0512m	82.47	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	85.00	Financiera: 2017-087 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885246	Const.1 A.Aisl.2.0 E.E. En Sist.Tradic.En Est.U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Beb., En La Esc.Melchor Ocampo, C.C.T.11dpr0174t	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200885249	Const.1 A.Aislada En Sist.Tradic. (6.00x8.00 Mts) Con Cimentac.De Concreto Armado, Incluye: Bebedero", En La Esc.Bonifacio Ibarra, C.C.T.11dpr2054u	A17.41.Q03 03.1145.000 1	Guanajuato	Pénjamo	Trojes de Paúl	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885253	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11epr0873m	Q0303	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Los Dulces Nombres	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885255	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Josefa Ortiz De Domínguez, C.C.T. 11djn3701z	Q0303	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885655	"Cons. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Est. U-1c Con Cimen. De .Concr. Arm, Conf. Por: 1 Serv. Sani. Aisl. De 2.0 E.E. (Inc. Cist.), Más 1 Aula Ados. De 2.0 E.E.", Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11epr0025k	Q0303	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885664	"Construcción De Microplanta ", En El Centro De Atención Múltiple, C.C.T.11dml0051s	A17.41.Q03 03.1178.000 1	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200885249	Const.1 A.Aislada En Sist.Tradic. (6.00x8.00 Mts) Con Cimentac.De Concreto Armado, Incluye: Bebdero", En La Esc.Bonifacio Ibarra, C.C.T.11dpr2054u	En Ejecución	2017	\$525,667	\$525,667	\$525,667	\$525,667	\$489,774	\$489,774	\$489,774
GUA17170200885253	"Construcción De 1 Aula Aisalda De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11epr0873m	En Ejecución	2017	\$935,251	\$935,251	\$935,251	\$935,251	\$355,994	\$355,994	\$355,994
GUA17170200885255	"Construcción De 1 Aula Aisalda De 2.0 E.E. En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Josefa Ortiz De Dominguez, C.C.T. 11djn3701z	En Ejecución	2017	\$679,986	\$679,986	\$679,986	\$679,986	\$541,997	\$541,997	\$541,997
GUA17170200885655	"Cons. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Est. U-1c Con Cimen. De .Concr. Arm, Conf. Por: 1 Serv. Sani. Aisl. De 2.0 E.E. (Inc. Cist.), Más 1 Aula Ados. De 2.0 E.E.", Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11epr0025k	En Ejecución	2017	\$1,623,734	\$1,623,734	\$1,623,734	\$1,623,734	\$1,606,211	\$1,606,211	\$1,606,211
GUA17170200885664	"Construcción De Microplanta ", En El Centro De Atención Múltiple, C.C.T.11dml0051s	En Ejecución	2017	\$135,506	\$188,600	\$188,600	\$188,600	\$134,810	\$134,810	\$134,810

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200885249	Const.1 A.Aislada En Sist.Tradic. (6.00x8.00 Mts) Con Cimentac.De Concreto Armado, Incluye: Bebdero", En La Esc.Bonifacio Ibarra, C.C.T.11dpr2054u	93.17	\$0	Metros Cuadrados	77	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200885253	"Construcción De 1 Aula Aisalda De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11epr0873m	38.06	\$0	Metros Cuadrados	201	0.00	50.00	Financiera: 1D-2017-075 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885255	"Construcción De 1 Aula Aisalda De 2.0 E.E. En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Todo En Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Josefa Ortiz De Dominguez, C.C.T. 11djn3701z	79.71	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	80.00	Financiera: 2D2-2017-075 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885655	"Cons. De 1 Mód. En Sist. Trad. En Est. U-1c Con Cimen. De .Concr. Arm, Conf. Por: 1 Serv. Sani. Aisl. De 2.0 E.E. (Inc. Cist.), Más 1 Aula Ados. De 2.0 E.E.", Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11epr0025k	98.92	\$0	Metros Cuadrados	469	0.00	99.00	Financiera: 2016-096 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885664	"Construcción De Microplanta ", En El Centro De Atención Múltiple, C.C.T.11dml0051s	71.48	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200885669	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Francisco Gabilondo Soler, C.C.T, 11djn3369j	Q0303	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885677	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Telesecundaria Federal Núm. 7, C.C.T. 11dtv0007v	Q0303	Guanajuato	San Miguel de Allende	San Miguel de Allende	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885686	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Microplanta Bebedero", Esc. Rubio, C.C.T. 11djn2486s	Q0303	Guanajuato	San Miguel de Allende	Las Cañas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885700	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero", Esc. Jean Pique, C.C.T. 11din4541i	Q0303	Guanajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885708	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. José Ma. Morelos Y Pavon, C.C.T. 11dpr1356i	Q0303	Guanajuato	San José Iturbide	Tulillo de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200885669	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Francisco Gabilondo Soler, C.C.T, 11djn3369j	En Ejecución	2017	\$705,896	\$648,801	\$648,801	\$648,801	\$648,801	\$648,801	\$648,801
GUA17170200885677	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Telesecundaria Federal Núm. 7, C.C.T. 11dtv0007v	En Ejecución	2017	\$571,037	\$556,553	\$556,553	\$556,553	\$556,553	\$556,553	\$556,553
GUA17170200885686	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Microplanta Bebedero", Esc. Rubio, C.C.T. 11djn2486s	En Ejecución	2017	\$807,500	\$801,283	\$801,283	\$801,283	\$801,283	\$801,283	\$801,283
GUA17170200885700	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero", Esc. Jean Pizote, C.C.T. 11din4541i	En Ejecución	2017	\$521,489	\$521,489	\$521,489	\$521,489	\$0	\$0	\$0
GUA17170200885708	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. José Ma. Morelos Y Pavon, C.C.T. 11dpr1356i	En Ejecución	2017	\$482,569	\$482,569	\$482,569	\$482,569	\$366,677	\$366,677	\$366,677

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200885669	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. Francisco Gabilondo Soler, C.C.T, 11djn3369j	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 2017-076 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885677	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Telesecundaria Federal Núm. 7, C.C.T. 11dtv0007v	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 2017-074 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885686	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Microplanta Bebedero", Esc. Rubio, C.C.T. 11djn2486s	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	100.00	Financiera: 2017-063 OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885700	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero", Esc. Jean Pizote, C.C.T. 11din4541i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera: 2017-097 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885708	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. José Ma. Morelos Y Pavon, C.C.T. 11dpr1356i	75.98	\$0	Metros Cuadrados	252	0.00	76.00	Financiera: 2D2-2017-070 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200885718	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Bebedero", Esc. Miguel Hidalgo, C.C.T. 11epr0501w	Q0303	Guanajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885736	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; Planta Baja; En Planta Alta, Incluye Obra Complementaria", Esc. Emiliano Zapata, C.C.T. 11dpr3055z	Q0303	Guanajuato	San José Iturbide	El Mastranto	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885757	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc., Lic. Adolfo Lopez Mateos, Cc.T. 11dpr0673p	Q0300	Guanajuato	San José Iturbide	El Guajolote	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885806	"Const. De 2 Mód. En Sist Trad. En Estr. U-1c Con Cime. De Concr. Arm. Incl.: Obra Ext., Asta Band., Beb., Cist. Plu., Pórt. De Acce. Y Enma. Perime.", Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora, C.C.T. 11dpr0896y	Q0303	Guanajuato	San Felipe	Cantera Sur	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885828	"Construcción De 1 Aula Adosa De 2.5 E.E. En Estructura U-1c, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Secundaria Tecnica Num. 57, C.C.T. 11dst0077c	Q0303	Guanajuato	Salvatierra	San Pedro de los Naranjos	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200885718	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Bebedero", Esc. Miguel Hidalgo, C.C.T. 11epr0501w	En Ejecución	2017	\$886,053	\$886,053	\$886,053	\$886,053	\$482,042	\$482,042	\$482,042
GUA17170200885736	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; Planta Baja; En Planta Alta, Incluye Obra Complementaria", Esc. Emiliano Zapata, C.C.T. 11dpr3055z	En Ejecución	2017	\$1,138,943	\$1,138,943	\$1,138,943	\$1,138,943	\$1,061,684	\$1,061,684	\$1,061,684
GUA17170200885757	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc., Lic. Adolfo Lopez Mateos, Cc.T. 11dpr0673p	En Ejecución	2017	\$698,163	\$696,685	\$696,685	\$696,685	\$696,685	\$696,685	\$696,685
GUA17170200885806	"Const. De 2 Mód. En Sist Trad. En Estr. U-1c Con Cime. De Concr. Arm. Incl.: Obra Ext., Asta Band., Beb., Cist. Plu., Pórt. De Acce. Y Enma. Perime.", Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora, C.C.T. 11dpr0896y	En Ejecución	2017	\$7,199,463	\$7,356,652	\$7,356,652	\$7,356,652	\$3,180,808	\$3,180,808	\$3,180,808
GUA17170200885828	"Construcción De 1 Aula Adosa De 2.5 E.E. En Estructura U-1c, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Secundaria Tecnica Num. 57, C.C.T. 11dst0077c	En Ejecución	2017	\$517,583	\$517,583	\$517,583	\$517,583	\$494,820	\$494,820	\$494,820

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200885718	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c, Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Bebedero", Esc. Miguel Hidalgo, C.C.T. 11epr0501w	54.40	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	60.00	Financiera: 1D2-2017-070 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885736	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; Planta Baja; En Planta Alta, Incluye Obra Complementaria", Esc. Emiliano Zapata, C.C.T. 11dpr3055z	93.22	\$0	Metros Cuadrados	90	0.00	93.00	Financiera: 2017-067 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885757	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc., Lic. Adolfo Lopez Mateos, Cc.T. 11dpr0673p	100.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 2017-054 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885806	"Const. De 2 Mód. En Sist Trad. En Estr. U-1c Con Cime. De Concr. Arm. Incl.: Obra Ext., Asta Band., Beb., Cist. Plu., Pórt. De Acce. Y Enma. Perime.", Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora, C.C.T. 11dpr0896y	43.24	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	59.00	Financiera: 2017-135 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885828	"Construcción De 1 Aula Adosa De 2.5 E.E. En Estructura U-1c, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Secundaria Tecnica Num. 57, C.C.T. 11dst0077c	95.60	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	98.00	Financiera: 2017-057 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200885844	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5e.E. En Estructura U-2c, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Nuevo Milenio, C.C.T. 11ees0155x	Q0303	Guanajuato	Salvatierra	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885865	"Constr. En P. Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. La Independencia De Mexico, C.C.T. 11dpr3710x	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885883	"Construcción En Planta Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. 21 De Marzo, C.C.T. 11dpr3785n	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885946	"Construcción En Planta Baja De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Bartolomé Sánchez Torrado, C.C.T. 11dpr3665a	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200885978	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Revolucion, C.C.T. 11epr0263l	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Los Prietos (El Cajón)	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200885844	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5e.E. En Estructura U-2c, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Nuevo Milenio, C.C.T. 11ees0155x	En Ejecución	2017	\$588,277	\$588,277	\$588,277	\$588,277	\$439,256	\$439,256	\$439,256
GUA17170200885865	"Constr. En P. Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. La Independencia De Mexico, C.C.T. 11dpr3710x	En Ejecución	2017	\$803,509	\$803,509	\$803,509	\$803,509	\$514,687	\$514,687	\$514,687
GUA17170200885883	"Construcción En Planta Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. 21 De Marzo, C.C.T. 11dpr3785n	En Ejecución	2017	\$719,412	\$719,411	\$719,411	\$719,411	\$417,784	\$417,784	\$417,784
GUA17170200885946	"Construcción En Planta Baja De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Bartolomé Sánchez Torrado, C.C.T. 11dpr3665a	En Ejecución	2017	\$552,530	\$552,529	\$552,529	\$552,529	\$502,092	\$502,092	\$502,092
GUA17170200885978	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Revolucion, C.C.T. 11epr0263l	En Ejecución	2017	\$462,946	\$462,946	\$462,946	\$462,946	\$462,946	\$462,946	\$462,946



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200885844	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.5e.E. En Estructura U-2c, Todo Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Nuevo Milenio, C.C.T. 11ees0155x	74.67	\$0	Metros Cuadrados	233	0.00	75.00	Financiera: 2017-058 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170200885865	"Constr. En P. Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Bebedero", Esc. La Independencia De Mexico, C.C.T. 11dpr3710x	64.05	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	75.00	Financiera: 1 / Física: / Registro:
GUA17170200885883	"Construcción En Planta Baja De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. 21 De Marzo, C.C.T. 11dpr3785n	58.07	\$0	Metros Cuadrados	414	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170200885946	"Construcción En Planta Baja De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Bartolomé Sánchez Torrado, C.C.T. 11dpr3665a	90.87	\$0	Metros Cuadrados	477	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200885978	"Construcción De 1 Aula Adosada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado", Esc. Revolucion, C.C.T. 11epr0263l	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170200886106	"Const.De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Pedro Moreno, C.C.T.11dpr3584q	A17.41.Q03 03.1162.000 1	Guanajuato	Purísima del Rincón	Rincones de la Pradera	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170200886543	"Construcción En P- Alta De 1 Aula Adosada De 2.5.E.E.; Planta Baja; P. Alta, Conformado Por: 2 Aulas Adosadas De 2.5 E.E., Más 1 Aula Adosada 3.00 E.E.", Esc. Héroes Salmantinos, C.C.T. 11des0129z	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964271	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11ejn0294o	Q0303	Guanajuato	Abasolo	Abasolo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964369	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Pierre Faure Cct 11ejn0266s	Q0303	Guanajuato	Celaya	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964561	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Alonso Lujambio Irazabal Cct. 11djn4558i	Q0303	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964590	"Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Emiliano Zapata Cct. 11dpr1973t	Q0303	Guanajuato	Celaya	Tenería del Santuario	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170200886106	"Const.De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Pedro Moreno, C.C.T.11dpr3584q	En Ejecución	2017	\$1,522,747	\$1,522,747	\$1,522,747	\$1,522,747	\$1,436,571	\$1,436,571	\$1,436,571
GUA17170200886543	"Construcción En P- Alta De 1 Aula Adosada De 2.5.E.E.; Planta Baja; P. Alta, Conformado Por: 2 Aulas Adosadas De 2.5 E.E., Más 1 Aula Adosada 3.00 E.E.", Esc. Héroes Salmantinos, C.C.T. 11des0129z	En Ejecución	2017	\$5,016,532	\$4,794,737	\$4,794,737	\$4,794,737	\$972,861	\$972,861	\$972,861
GUA17170300964271	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11ejn0294o	En Ejecución	2017	\$238,502	\$238,502	\$238,502	\$238,502	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964369	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Pierre Faure Cct 11ejn0266s	En Ejecución	2017	\$176,780	\$176,780	\$176,780	\$176,780	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964561	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Alonso Lujambio Irazabal Cct. 11djn4558i	En Ejecución	2017	\$167,749	\$167,749	\$167,749	\$167,749	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964590	"Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Emiliano Zapata Cct. 11dpr1973t	En Ejecución	2017	\$1,525,471	\$1,525,471	\$1,525,471	\$1,525,471	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170200886106	"Const.De Barda Perimetral Con Cimentación De Mampostería, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc.Pedro Moreno, C.C.T.11dpr3584q	94.34	\$0	Metros Cuadrados	170	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170200886543	"Construcción En P- Alta De 1 Aula Adosada De 2.5.E.E.; Planta Baja; P. Alta, Conformado Por: 2 Aulas Adosadas De 2.5 E.E., Más 1 Aula Adosada 3.00 E.E.", Esc. Héroes Salmantinos, C.C.T. 11des0129z	20.29	\$0	Metros Cuadrados	266	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964271	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Gabriela Mistral, C.C.T. 11ejn0294o	0.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170300964369	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Pierre Faure Cct 11ejn0266s	0.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964561	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Alonso Lujambio Irazabal Cct. 11djn4558i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	124	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964590	"Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Emiliano Zapata Cct. 11dpr1973t	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964608	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De Prácticas De 1.50 X 30.00 Mts., Más Rehabilitación De Cancha De Prácticas" Esc. J Jesus Macias Garma Cct. 11dpr0963f	Q0303	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964622	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Micr Esc. Plan De Ayala Cct. 11dpr1365q	Q0303	Guanajuato	Cuerámaro	Puerta de la Reserva	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964638	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" Esc. Miguel Hidalgo Cct. 11dpr0781x	Q0303	Guanajuato	Doctor Mora	Ranchito de San José	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964670	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Más 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Mas Barda Perimetral, Todo Con Cim Eesc Telesecundaria Federal No. 33 Cct 11dtv0033t	Q0303	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Xoconoxtlito del Llanito	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964679	"Construcción De 1 Cancha De Prácticas (19.20 X 32.20 Mts)" Esc Heroínas De Mexico Cct 11epr0091j	Q0303	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964608	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De Prácticas De 1.50 X 30.00 Mts., Más Rehabilitación De Cancha De Prácticas" Esc. J Jesus Macias Garma Cct. 11dpr0963f	En Ejecución	2017	\$1,280,164	\$1,280,164	\$1,280,164	\$1,280,164	\$974,477	\$974,477	\$974,477
GUA17170300964622	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Micr Esc. Plan De Ayala Cct. 11dpr1365q	En Ejecución	2017	\$1,463,328	\$1,463,328	\$1,463,328	\$1,463,328	\$228,224	\$228,224	\$228,224
GUA17170300964638	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" Esc. Miguel Hidalgo Cct. 11dpr0781x	En Ejecución	2017	\$415,018	\$415,018	\$415,018	\$415,018	\$364,618	\$364,618	\$364,618
GUA17170300964670	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Más 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Mas Barda Perimetral, Todo Con Cim Eesc Telesecundaria Federal No. 33 Cct 11dtv0033t	En Ejecución	2017	\$2,093,777	\$2,093,777	\$2,093,777	\$2,093,777	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964679	"Construcción De 1 Cancha De Prácticas (19.20 X 32.20 Mts)" Esc Heroinas De Mexico Cct 11epr0091j	En Ejecución	2017	\$1,075,097	\$1,075,097	\$1,075,097	\$1,075,097	\$1,072,686	\$1,072,686	\$1,072,686

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964608	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De Prácticas De 1.50 X 30.00 Mts., Más Rehabilitación De Cancha De Prácticas" Esc. J Jesus Macias Garma Cct. 11dpr0963f	76.12	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964622	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Micr Esc. Plan De Ayala Cct. 11dpr1365q	15.60	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	17.00	Financiera: 2017-313 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964638	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna Y Bebedero" Esc. Miguel Hidalgo Cct. 11dpr0781x	87.86	\$0	Metros Cuadrados	38	0.00	88.00	Financiera: 2017-236 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964670	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural Más 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Mas Barda Perimetral, Todo Con Cim Eesc Telesecundaria Federal No. 33 Cct 11dtv0033t	0.00	\$0	Metros Cuadrados	13	0.00	0.00	Financiera: 2017-214 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964679	"Construcción De 1 Cancha De Prácticas (19.20 X 32.20 Mts)" Esc Heroinas De Mexico Cct 11epr0091j	99.78	\$0	Metros Cuadrados	711	0.00	99.90	Financiera: 2017-227 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964686	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.0 X 8.0 Mts) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado (6.0 X 8. Esc. Lazaro Cardenas Cct. 11dpr1468m	Q0303	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964691	"Construcción De Techado (20.00 X 30.00 M) Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero Y Cisterna Pluvial" Esc. Jaime Nuno Cct 11dpr3176l	Q0303	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964706	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Diego Rivera Cct 11ejn0396l	Q0303	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964713	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado; Incluye Bebedero" Esc. Jose Verdi Cct 11djn3066p	Q0303	Guanajuato	León	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964716	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado" Esc. Maria Curie Cct 11djn0888z	Q0303	Guanajuato	León	San Nicolás de los González	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964686	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.0 X 8.0 Mts) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado (6.0 X 8. Esc. Lazaro Cardenas Cct. 11dpr1468m	En Ejecución	2017	\$1,355,275	\$1,355,275	\$1,355,275	\$1,355,275	\$1,093,833	\$1,093,833	\$1,093,833
GUA17170300964691	"Construcción De Techado (20.00 X 30.00 M) Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero Y Cisterna Pluvial" Esc. Jaime Nuno Cct 11dpr3176l	En Ejecución	2017	\$1,272,494	\$1,272,494	\$1,272,494	\$1,272,494	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964706	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Diego Rivera Cct 11ejn0396l	En Ejecución	2017	\$179,397	\$179,397	\$179,397	\$179,397	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964713	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado; Incluye Bebedero" Esc. Jose Verdi Cct 11djn3066p	En Ejecución	2017	\$778,914	\$778,914	\$778,914	\$778,914	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964716	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado" Esc. Maria Curie Cct 11djn0888z	En Ejecución	2017	\$604,538	\$604,538	\$604,538	\$604,538	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964686	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.0 X 8.0 Mts) En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más 1 Servicio Sanitario Con Dirección Aislado (6.0 X 8. Esc. Lazaro Cardenas Cct. 11dpr1468m	80.71	\$0	Metros Cuadrados	396	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964691	"Construcción De Techado (20.00 X 30.00 M) Para Cancha De Prácticas Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero Y Cisterna Pluvial" Esc. Jaime Nuno Cct 11dpr3176l	0.00	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	0.00	Financiera: 2017-284 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964706	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc. Diego Rivera Cct 11ejn0396l	0.00	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	0.00	Financiera: 2017-314 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964713	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado; Incluye Bebedero" Esc. Jose Verdi Cct 11djn3066p	0.00	\$0	Metros Cuadrados	105	0.00	0.00	Financiera: 2017-209 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964716	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado" Esc. Maria Curie Cct 11djn0888z	0.00	\$0	Metros Cuadrados	294	0.00	0.00	Financiera: 2017-209 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964722	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 11dpr3858p	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964727	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna" Esc. Everardo Gomez Mena Cct 11dpr3499	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964731	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Dirección Aislada De 2.5 E.E., Más 1 Aula Adosad Esc. Secundaria De Nueva Creación Cct Sec200001f	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964742	"Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Secundaria "Mario Aguirre Casas" Esc Mario Aguirre Casas Cct 11des0112z	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964749	"Construcción De 1 Techado De Patio (10.00x12.00 Mts)" Esc Frida Khalo Cct 11djn4624r	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964722	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 11dpr3858p	En Ejecución	2017	\$1,289,443	\$1,289,443	\$1,289,443	\$1,289,443	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964727	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna" Esc. Everardo Gomez Mena Cct 11dpr3499	En Ejecución	2017	\$671,051	\$671,051	\$671,051	\$671,051	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964731	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Dirección Aislada De 2.5 E.E., Más 1 Aula Adosad Esc. Secundaria De Nueva Creación Cct Sec200001f	En Ejecución	2017	\$7,002,115	\$7,002,115	\$7,002,115	\$7,002,115	\$1,927,736	\$1,927,736	\$1,927,736
GUA17170300964742	"Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Secundaria "Mario Aguirre Casas" Esc Mario Aguirre Casas Cct 11des0112z	En Ejecución	2017	\$312,799	\$312,799	\$312,799	\$312,799	\$287,991	\$287,991	\$287,991
GUA17170300964749	"Construcción De 1 Techado De Patio (10.00x12.00 Mts)" Esc Frida Khalo Cct 11djn4624r	En Ejecución	2017	\$283,201	\$283,201	\$283,201	\$283,201	\$47,915	\$47,915	\$47,915

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964722	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E.E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 11dpr3858p	0.00	\$0	Metros Cuadrados	128	0.00	0.00	Financiera: 2017-211 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964727	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna" Esc. Everardo Gomez Mena Cct 11dpr3499	0.00	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	0.00	Financiera: 2017-184 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964731	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c; En Planta Baja, Conformado Por: 1 Dirección Aislada De 2.5 E.E., Más 1 Aula Adosad Esc. Secundaria De Nueva Creación Cct Sec200001f	27.53	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964742	"Rehabilitación Y Mantenimiento En La Escuela Secundaria "Mario Aguirre Casas" Esc Mario Aguirre Casas Cct 11des0112z	92.07	\$0	Metros Cuadrados	841	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964749	"Construcción De 1 Techado De Patio (10.00x12.00 Mts)" Esc Frida Khalo Cct 11djn4624r	16.92	\$0	Metros Cuadrados	98	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964768	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" Esc. Hermenegildo Bustos Cct 11djn0214n	Q0303	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964773	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2. 0 E. E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E. E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentaci Esc Telesecundaria De Nueva Creación Cct Tv260001f	Q0303	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964781	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2. 0 E. E., Más 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E. E., En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Ciment Esc Escuela Primaria De Nueva Creación Cct Pri260001f	Q303	Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964783	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero" Esc Maria Guadalupe Contreras Morales Cct 11ejn0419f	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964786	"Construcción De Patio Cívico, Más Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye: Cisterna Pluvial Y Asta Bandera" Esc Maria Enriqueta Cct 11ejn0045h	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964768	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" Esc. Hermenegildo Bustos Cct 11djn0214n	En Ejecución	2017	\$420,599	\$420,599	\$420,599	\$420,599	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964773	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2. 0 E. E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E. E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentaci Esc Telesecundaria De Nueva Creación Cct Tv260001f	En Ejecución	2017	\$2,097,759	\$1,992,591	\$1,992,591	\$1,992,591	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964781	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2. 0 E. E., Más 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E. E., En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Ciment Esc Escuela Primaria De Nueva Creación Cct Pri260001f	En Ejecución	2017	\$2,932,935	\$2,677,476	\$2,677,476	\$2,677,476	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964783	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero" Esc Maria Guadalupe Contreras Morales Cct 11ejn0419f	En Ejecución	2017	\$634,984	\$634,984	\$634,984	\$634,984	\$271,730	\$271,730	\$271,730
GUA17170300964786	"Construcción De Patio Cívico, Más Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye: Cisterna Pluvial Y Asta Bandera" Esc Maria Enriqueta Cct 11ejn0045h	En Ejecución	2017	\$704,991	\$704,991	\$704,991	\$704,991	\$253,777	\$253,777	\$253,777

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964768	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso" Esc. Hermenegildo Bustos Cct 11djn0214n	0.00	\$0	Metros Cuadrados	257	0.00	0.00	Financiera: anticipo / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964773	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Aislado De 2. 0 E. E., Más 1 Aula Adosada De 2.0 E. E., En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentaci Esc Telesecundaria De Nueva Creación Cct Tv260001f	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964781	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2. 0 E. E., Más 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E. E., En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Ciment Esc Escuela Primaria De Nueva Creación Cct Pri260001f	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964783	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c, Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Bebedero" Esc Maria Guadalupe Contreras Morales Cct 11ejn0419f	42.79	\$0	Metros Cuadrados	232	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964786	"Construcción De Patio Cívico, Más Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye: Cisterna Pluvial Y Asta Bandera" Esc Maria Enriqueta Cct 11ejn0045h	36.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964787	"Construcción De Techado Para Acceso Principal, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc Centro De Atencion Multiple Centro Multiple Integral Cct 11dml0007e	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964790	"Construcción De 1 Comedor De 1.0 E.E. Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc 21 De Marzo Cct 11dpr0144z	Q0303	Guanajuato	Salvatierra	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964792	"Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples (34.10 X 21.10 Mts), Más Patio Cívico, Incluye Asta Bandera Y Bebedero" Esc Jose Maria Morelos Y Pavon Cct 11etv1075y	Q0303	Guanajuato	San Francisco del Rincón	Tortugas (Las Conchas)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964794	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Bebedero" Esc Telesecundaria Num. 697 Cct 11etv0648o	Q0303	Guanajuato	San Luis de la Paz	Toreador de en Medio	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964796	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. Más 2 Adosadas De 2.00 E.E, Todo En Sistema U-1c Con Cimentación De Mampostería, Más 1 Servicio Sanitario Rural Esc. Juan Enrique Pestalozzi Cct 11djn4288f	Q0303	Guanajuato	San Miguel de Allende	Moral de Puerto de Nieto	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964787	"Construcción De Techado Para Acceso Principal, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc Centro De Atencion Multiple Centro Multiple Integral Cct 11dml0007e	En Ejecución	2017	\$941,521	\$941,521	\$941,521	\$941,521	\$426,731	\$426,731	\$426,731
GUA17170300964790	"Construcción De 1 Comedor De 1.0 E.E. Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc 21 De Marzo Cct 11dpr0144z	En Ejecución	2017	\$380,503	\$380,502	\$380,502	\$380,502	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964792	"Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples (34.10 X 21.10 Mts), Más Patio Cívico, Incluye Asta Bandera Y Bebedero" Esc Jose Maria Morelos Y Pavon Cct 11etv1075y	En Ejecución	2017	\$1,618,968	\$1,618,968	\$1,618,968	\$1,618,968	\$1,505,967	\$1,505,967	\$1,505,967
GUA17170300964794	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Bebedero" Esc Telesecundaria Num. 697 Cct 11etv0648o	En Ejecución	2017	\$1,117,343	\$1,117,343	\$1,117,343	\$1,117,343	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964796	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. Más 2 Adosadas De 2.00 E.E, Todo En Sistema U-1c Con Cimentación De Mampostería, Más 1 Servicio Sanitario Rural Esc. Juan Enrique Pestalozzi Cct 11djn4288f	En Ejecución	2017	\$2,320,753	\$2,320,753	\$2,320,753	\$2,320,753	\$746,564	\$746,564	\$746,564

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964787	"Construcción De Techado Para Acceso Principal, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc Centro De Atencion Multiple Centro Multiple Integral Cct 11dml0007e	45.32	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300964790	"Construcción De 1 Comedor De 1.0 E.E. Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc 21 De Marzo Cct 11dpr0144z	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA OBSERVACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964792	"Construcción De 1 Cancha De Usos Múltiples (34.10 X 21.10 Mts), Más Patio Cívico, Incluye Asta Bandera Y Bebedero" Esc Jose Maria Morelos Y Pavon Cct 11etv1075y	93.02	\$0	Metros Cuadrados	79	0.00	96.00	Financiera: 2017-254 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964794	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Cisterna Y Bebedero" Esc Telesecundaria Num. 697 Cct 11etv0648o	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: 2017-244 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964796	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.00 E.E. Más 2 Adosadas De 2.00 E.E, Todo En Sistema U-1c Con Cimentación De Mampostería, Más 1 Servicio Sanitario Rural Esc. Juan Enrique Pestalozzi Cct 11djn4288f	32.17	\$0	Metros Cuadrados	64	0.00	35.00	Financiera: 2017-269 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964797	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislado, Má Esc Raul Bailleres Cct 11dpr3314x	Q0303	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964799	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" Esc Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 11ees0043t	Q0303	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964800	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc Lazaro Cardenas Cct 11djn0623r	Q0303	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964801	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más 1 Techado Para Patio De 15.00 X 16.80 Mts, Todo Esc Centro De Atencion Multiple Helen Keller Cct 11dml0026t	Q0303	Guanajuato	Tarimoro	Tarimoro	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964804	"Construcción De 1 Cancha De Prácticas De Fútbol Uruguayo" Esc Defensores De Uriangato Cct 11ees0040w	Q0303	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964797	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislado, Má Esc Raul Bailleres Cct 11dpr3314x	En Ejecución	2017	\$4,053,062	\$4,016,194	\$4,016,194	\$4,016,194	\$794,173	\$794,173	\$794,173
GUA17170300964799	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" Esc Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 11ees0043t	En Ejecución	2017	\$1,072,940	\$11,072,940	\$11,072,940	\$11,072,940	\$592,390	\$592,390	\$592,390
GUA17170300964800	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc Lazaro Cardenas Cct 11djn0623r	En Ejecución	2017	\$898,505	\$898,505	\$898,505	\$898,505	\$299,355	\$299,355	\$299,355
GUA17170300964801	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más 1 Techado Para Patio De 15.00 X 16.80 Mts, Todo Esc Centro De Atencion Multiple Helen Keller Cct 11dml0026t	En Ejecución	2017	\$1,235,000	\$1,235,000	\$1,235,000	\$1,235,000	\$484,490	\$484,490	\$484,490
GUA17170300964804	"Construcción De 1 Cancha De Prácticas De Fútbol Uruguayo" Esc Defensores De Uriangato Cct 11ees0040w	En Ejecución	2017	\$1,843,025	\$1,843,025	\$1,843,025	\$1,843,025	\$395,741	\$395,741	\$395,741

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964797	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escaleras Aislado, Má Esc Raul Bailleres Cct 11dpr3314x	19.77	\$0	Metros Cuadrados	209	0.00	50.00	Financiera: 2017-253 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964799	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero" Esc Miguel Hidalgo Y Costilla Cct 11ees0043t	5.35	\$0	Metros Cuadrados	744	0.00	75.00	Financiera: 2017-192 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964800	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc Lazaro Cardenas Cct 11djn0623r	33.32	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	34.00	Financiera: 2017-218 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964801	"Construcción De 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más 1 Techado Para Patio De 15.00 X 16.80 Mts, Todo Esc Centro De Atencion Multiple Helen Keller Cct 11dml0026t	39.23	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	40.00	Financiera: 2017-330 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964804	"Construcción De 1 Cancha De Prácticas De Fútbol Uruguayo" Esc Defensores De Uriangato Cct 11ees0040w	21.47	\$0	Metros Cuadrados	1,124	0.00	35.00	Financiera: 2D2-2017-267 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964808	"Construcción De Una Cancha De Fútbol Uruguayo" Esc José Vasconcelos Cct 11des0010c	Q0303	Guanajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964810	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" Esc Telesecundaria Num. 842 Cct 11etv0842s	Q0303	Guanajuato	Victoria	Milpillas de Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964812	"Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Mas 1 Cancha De Usos Múltiples, Incluy Esc Miguel Hidalgo Cct 11epr0357z	Q0303	Guanajuato	Victoria	Misión de Arnedo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964815	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc Pierre Faure Cct 11djn4567q	Q0303	Guanajuato	Villagrán	Praderas de la Venta	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300971076	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" Esc. Andres Delgado Cct. 11dpr1770y	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964808	"Construcción De Una Cancha De Fútbol Uruguayo" Esc José Vasconcelos Cct 11des0010c	En Ejecución	2017	\$2,013,889	\$1,997,588	\$1,997,588	\$1,997,588	\$198,374	\$198,374	\$198,374
GUA17170300964810	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" Esc Telesecundaria Num. 842 Cct 11etv0842s	En Ejecución	2017	\$1,331,645	\$1,331,645	\$1,331,645	\$1,331,645	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964812	"Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Mas 1 Cancha De Usos Multiples, Incluy Esc Miguel Hidalgo Cct 11epr0357z	En Ejecución	2017	\$1,852,814	\$1,741,804	\$1,741,804	\$1,741,804	\$606,400	\$606,400	\$606,400
GUA17170300964815	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc Pierre Faure Cct 11djn4567q	En Ejecución	2017	\$183,436	\$183,436	\$183,436	\$183,436	\$0	\$0	\$0
GUA17170300971076	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" Esc. Andres Delgado Cct. 11dpr1770y	En Ejecución	2017	\$64,600	\$64,600	\$64,600	\$64,600	\$0	\$0	\$0



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964808	"Construcción De Una Cancha De Fútbol Uruguayo" Esc José Vasconcelos Cct 11des0010c	9.93	\$0	Metros Cuadrados	1,357	0.00	12.00	Financiera: 1D2 2017-267 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964810	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Pórtico De Acceso, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Cisterna" Esc Telesecundaria Num. 842 Cct 11etv0842s	0.00	\$0	Metros Cuadrados	58	0.00	0.00	Financiera: 2017-199 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964812	"Construcción De 1 Aula Usaer Aislada De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Mas 1 Cancha De Usos Multiples, Incluy Esc Miguel Hidalgo Cct 11epr0357z	34.81	\$0	Metros Cuadrados	143	0.00	35.00	Financiera: 2017-268 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964815	"Construcción De 1 Aula Aislada (6.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros" Esc Pierre Faure Cct 11djn4567q	0.00	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	0.00	Financiera: 3D3-2017-301 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971076	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior Y Bebedero" Esc. Andres Delgado Cct. 11dpr1770y	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,018	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300971078	"Construcción De 1 Aula Tic 2.00 E.E. 8.0m X 8.0m Aislada En Estructura U-1c, Más 1 Techado De (15m X 28m), Más 1 Cancha De Basquet Bol De Practicas, Más 1 Patio C. Esc. Juana De Asbaje Cct 11dpr3077l	Q0303	Guanajuato	Salamanca	Valtierrilla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300971085	"Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera" Esc. Juventino Rosas Cct. 11djn0416j	Q0303	Guanajuato	Celaya	Presa Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300971087	"Construcción De 1 Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Mts En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Be Esc. Telesecundaria Num. 956 Cct 11etv0956u	Q0303	Guanajuato	Huanímaro	San Juan Grande	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300971091	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Ad Esc. Escuela De Educación Secundaria Cct 11des0130p	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300971078	"Construcción De 1 Aula Tic 2.00 E.E. 8.0m X 8.0m Aislada En Estructura U-1c, Más 1 Techado De (15m X 28m), Más 1 Cancha De Basquet Bol De Practicas, Más 1 Patio C. Esc. Juana De Asbaje Cct 11dpr3077l	En Ejecución	2017	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$72,420	\$0	\$0	\$0
GUA17170300971085	"Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera" Esc. Juventino Rosas Cct. 11djn0416j	En Ejecución	2017	\$133,757	\$133,757	\$133,757	\$133,757	\$0	\$0	\$0
GUA17170300971087	"Construcción De 1 Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Mts En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Be Esc. Telesecundaria Num. 956 Cct 11etv0956u	En Ejecución	2017	\$184,242	\$184,242	\$184,242	\$184,242	\$156,926	\$156,926	\$156,926
GUA17170300971091	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Ad Esc. Escuela De Educación Secundaria Cct 11des0130p	En Ejecución	2017	\$2,149,864	\$2,149,864	\$2,149,864	\$2,149,864	\$2,149,864	\$2,149,864	\$2,149,864

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300971078	"Construcción De 1 Aula Tic 2.00 E.E. 8.0m X 8.0m Aislada En Estructura U-1c, Más 1 Techado De (15m X 28m), Más 1 Cancha De Basquet Bol De Practicas, Más 1 Patio C. Esc. Juana De Asbaje Cct 11dpr3077l	0.00	\$0	Metros Cuadrados	216	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170300971085	"Construcción De Patio Cívico, Incluye Asta Bandera" Esc. Juventino Rosas Cct. 11djn0416j	0.00	\$0	Metros Cuadrados	101	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971087	"Construcción De 1 Aula Aislada De 6.00 X 8.00 Mts En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Be Esc. Telesecundaria Num. 956 Cct 11etv0956u	85.17	\$0	Metros Cuadrados	72	0.00	98.00	Financiera: 2016-610 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971091	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Ad Esc. Escuela De Educación Secundaria Cct 11des0130p	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: 2016-211 AMPLIACION / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300971094	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Adosa Esc. Escuela De Educación Primaria Cct 11dpr3963z	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300971095	"Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E.,Mas Esc. Miguel Hidalgo Cct 11dpr1596h	Q0303	Guanajuato	Pénjamo	Pénjamo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300971104	"Construcción De 1 Aula Asilada (6.0 X 8.0 Mts), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Barda Perimetral, Incluye: Bebedero" Esc. Narciso Mendoza C.C.T. 11dpr0424i	Q0303	Guanajuato	Valle de Santiago	Cahuageo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300971107	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna" Esc. Gabriela Mistral C.C.T. 11dpr0431s	Q0303	Guanajuato	Valle de Santiago	Duranes de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401049542	Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c,Ciment.Conc.Armado, Planta B. Conf.1 A.Ais.2.0 E.E.2 A.Ados.2.0 E.E.,1 S.S.Dir.En La Esc.Ignacio Lopez Rayon, C.C.T.11dpr2136d	A17.41.Q0303.1217.0001	Guanajuato	Abasolo	Estación Abasolo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300971094	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Adosa Esc. Escuela De Educación Primaria Cct 11dpr3963z	En Ejecución	2017	\$2,014,646	\$2,014,646	\$2,014,646	\$2,014,646	\$1,954,023	\$1,954,023	\$1,954,023
GUA17170300971095	"Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E.,Mas Esc. Miguel Hidalgo Cct 11dpr1596h	En Ejecución	2017	\$215,882	\$214,894	\$214,894	\$214,894	\$214,894	\$214,894	\$214,894
GUA17170300971104	"Construcción De 1 Aula Asilada (6.0 X 8.0 Mts), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Barda Perimetral, Incluye: Bebedero" Esc. Narciso Mendoza C.C.T. 11dpr0424i	En Ejecución	2017	\$30,246	\$30,246	\$30,246	\$30,246	\$0	\$0	\$0
GUA17170300971107	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna" Esc. Gabriela Mistral C.C.T. 11dpr0431s	En Ejecución	2017	\$570,702	\$570,702	\$570,702	\$570,702	\$494,377	\$494,377	\$494,377
GUA17170401049542	Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c,Ciment.Conc.Armado, Planta B. Conf.1 A.Ais.2.0 E.E.2 A.Ados.2.0 E.E.,1 S.S.Dir.En La Esc.Ignacio Lopez Rayon, C.C.T.11dpr2136d	En Ejecución	2017	\$4,241,376	\$3,999,754	\$3,999,754	\$3,999,754	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300971094	"Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional, En Estructura U-3c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado, Más 1 Dirección Adosa Esc. Escuela De Educación Primaria Cct 11dpr3963z	96.99	\$0	Metros Cuadrados	247	0.00	96.00	Financiera: 2016-212 AMPLIACION / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300971095	"Construcción De 1 Módulo En Estructura U-2c, En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E.,Mas Esc. Miguel Hidalgo Cct 11dpr1596h	100.00	\$0	Metros Cuadrados	97	0.00	100.00	Financiera: 1D2-2016-123 AMPLIACION OBRA TERMINADA CON ACTA TOTAL 28-NOV-2017 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300971104	"Construcción De 1 Aula Asilada (6.0 X 8.0 Mts), En Sistema Tradicional, Con Cimentación De Concreto Armado, Mas Barda Perimetral, Incluye: Bebedero" Esc. Narciso Mendoza C.C.T. 11dpr0424i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	99.00	Financiera: 2016-098 AMPLIACION / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300971107	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero Y Cisterna" Esc. Gabriela Mistral C.C.T. 11dpr0431s	86.63	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00	90.00	Financiera: 2016-613 AMPLIACION / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401049542	Const.1 Mód.Sist.Trad.Estruct.U-2c,Ciment.Conc.Armado, Planta B. Conf.1 A.Ais.2.0 E.E.2 A.Ados.2.0 E.E.,1 S.S.Dir.En La Esc.Ignacio Lopez Rayon, C.C.T.11dpr2136d	0.00	\$0	Metros Cuadrados	206	0.00	0.00	Financiera: 2017-444 anticipo / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401050950	Const.1 A.Aisl.Sist.Tradic.1era Etapa Reh.Mantenim.En La Esc.Ponciano Arriaga, C.C.T.11dpr0884t	A17.41.Q03 03.1381.000 1	Guanajuato	Abasolo	La Tinaja de Negrete	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401050961	Adecuación De Drenaje Pluvial, En El Centro De Atencion Multiple, C.C.T.11dml0029q	A17.41.Q03 03.1274.000 1	Guanajuato	Apaseo el Grande	Apaseo el Grande	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401050964	Rehab.Y Mant. Incluye Bebedero En El Jardín De Niños "Josefa Ortiz De Domínguez, C.C.T.11djn0070h	A17.41.Q03 03.1201.000 1	Guanajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401050967	Const.1 A.Ados.2.00 E.E. Sist.Tradic.Estruct. U-1c, 1 S.S.Rural En Sist.Tradic.1 Patio Cív.O.Complem.Incluye: Microp.Pórt.Acceso, Asta.Bandera En La Esc. Xochimilco 11djn4489c	Q0303	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independenc ia Nacional	La Cantera	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051100	Rehab.Mantenim. Incluye: Obra Ext.Y Bebederoç, En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata C.C.T.11dpr1685a	A17.41.Q03 03.1200.000 1	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051105	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero, En La Esc.La Gran Tenochtitlan C.C.T.11dpr0031w	A17.41.Q03 03.1223.000 1	Guanajuato	Celaya	San Juan de la Vega	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401050950	Const.1 A.Aisl.Sist.Tradic.1era Etapa Reh.Mantenim.En La Esc.Ponciano Arriaga, C.C.T.11dpr0884t	En Ejecución	2017	\$1,622,171	\$1,622,171	\$1,622,171	\$1,622,171	\$0	\$0	\$0
GUA17170401050961	Adecuación De Drenaje Pluvial, En El Centro De Atencion Multiple, C.C.T.11dml0029q	En Ejecución	2017	\$601,390	\$601,390	\$601,390	\$601,390	\$0	\$0	\$0
GUA17170401050964	Rehab.Y Mant. Incluye Bebedero En El Jardín De Niños "Josefa Ortiz De Domínguez, C.C.T.11djn0070h	En Ejecución	2017	\$2,015,624	\$1,843,591	\$1,843,591	\$1,843,591	\$0	\$0	\$0
GUA17170401050967	Const.1 A.Ados.2.00 E.E. Sist.Tradic.Estruct. U-1c, 1 S.S.Rural En Sist.Tradic.1 Patio Cív.O.Complem.Incluye: Microp.Pórt.Acceso, Asta.Bandera En La Esc. Xochimilco 11djn4489c	En Ejecución	2017	\$1,623,682	\$1,623,682	\$1,623,682	\$1,623,682	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051100	Rehab.Mantenim. Incluye: Obra Ext.Y Bebedero¿, En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata C.C.T.11dpr1685a	En Ejecución	2017	\$2,202,712	\$2,070,140	\$2,070,140	\$2,070,140	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051105	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero, En La Esc.La Gran Tenochtitlan C.C.T.11dpr0031w	En Ejecución	2017	\$1,866,591	\$1,726,655	\$1,726,655	\$1,726,655	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401050950	Const.1 A.Aisl.Sist.Tradic.1era Etapa Reh.Mantenim.En La Esc.Ponciano Arriaga, C.C.T.11dpr0884t	0.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	0.00	Financiera: 2017-736 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401050961	Adecuación De Drenaje Pluvial, En El Centro De Atencion Multiple, C.C.T.11dml0029q	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: 2017-672 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401050964	Rehab.Y Mant. Incluye Bebedero En El Jardín De Niños "Josefa Ortiz De Domínguez, C.C.T.11djn0070h	0.00	\$0	Metros Cuadrados	222	0.00	0.00	Financiera: 2017-279 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401050967	Const.1 A.Ados.2.00 E.E. Sist.Tradic.Estruct. U-1c, 1 S.S.Rural En Sist.Tradic.1 Patio Cív.O.Complem.Incluye: Microp.Pórt.Acceso, Asta.Bandera En La Esc. Xochimilco 11djn4489c	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: 2017-743 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051100	Rehab.Mantenim. Incluye: Obra Ext.Y Bebedero¿, En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata C.C.T.11dpr1685a	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: 1D2-2017-279 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051105	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero, En La Esc.La Gran Tenochtitlan C.C.T.11dpr0031w	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: 1D2-2017-475 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401051107	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero, En La Esc.Candido Navarro, C.C.T.11dpr3112a	A17.41.Q0303.1224.0001	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051114	Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc.Otilio E. Montaña, C.C.T.11des0071q	A17.41.Q0303.1236.0001	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051119	Construcción De 1 Techado De 15.00 X 16.80 Mts. Para Patio, En La Esc.Enrique Colunga, C.C.T.11epr0923d	A17.41.Q0303.1237.0001	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051128	Const.Cancha De Prácticas De 28.10 X 15.10 Mts, Más Techado De 17.5 X 30.0 Mts Para Cancha De Practicas Con Ciment.Concreto Armado En La Esc.Solidaridad C.C.T.11dpr3570n	Q0303	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051133	Const.Barda Perim.Ciment.Concreto Armado, Más Const.De Patio, Más Reha.Y Mantenim.En La Esc.Profr. Francisco Solorio Murillo, C.C.T.11dpr3822a	A17.41.Q0303.1329.0001	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051757	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario, Más Obra Complementaria, En La Esc.Carmen Serdan, C.C.T.11djn0914g	A17.41.Q0303.1394.0001	Guanajuato	Guanajuato	Los Lorenzos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401051107	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero, En La Esc.Candido Navarro, C.C.T.11dpr3112a	En Ejecución	2017	\$2,667,381	\$2,392,370	\$2,392,370	\$2,392,370	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051114	Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc.Otilio E. Montaña, C.C.T.11des0071q	En Ejecución	2017	\$936,743	\$936,743	\$936,743	\$936,743	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051119	Construcción De 1 Techado De 15.00 X 16.80 Mts. Para Patio, En La Esc.Enrique Colunga, C.C.T.11epr0923d	En Ejecución	2017	\$535,532	\$535,532	\$535,532	\$535,532	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051128	Const.Cancha De Prácticas De 28.10 X 15.10 Mts, Más Techado De 17.5 X 30.0 Mts Para Cancha De Practicas Con Ciment.Concreto Armado En La Esc.Solidaridad C.C.T.11dpr3570n	En Ejecución	2017	\$814,747	\$814,747	\$814,747	\$814,747	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051133	Const.Barda Perim.Ciment.Concreto Armado, Más Const.De Patio, Más Reha.Y Mantenim.En La Esc.Profr. Francisco Solorio Murillo, C.C.T.11dpr3822a	En Ejecución	2017	\$1,051,159	\$1,051,159	\$1,051,159	\$1,051,159	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051757	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario, Más Obra Complementaria, En La Esc.Carmen Serdan, C.C.T.11djn0914g	En Ejecución	2017	\$366,242	\$366,242	\$366,242	\$366,242	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401051107	Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero, En La Esc.Candido Navarro, C.C.T.11dpr3112a	0.00	\$0	Metros Cuadrados	156	0.00	0.00	Financiera: 2D2-2017-475 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051114	Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento, En La Esc.Otilio E. Montaña, C.C.T.11des0071q	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: EST-2017-459 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051119	Construcción De 1 Techado De 15.00 X 16.80 Mts. Para Patio, En La Esc.Enrique Colunga, C.C.T.11epr0923d	0.00	\$0	Metros Cuadrados	197	0.00	0.00	Financiera: EST-2017-334 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051128	Const.Cancha De Prácticas De 28.10 X 15.10 Mts, Más Techado De 17.5 X 30.0 Mts Para Cancha De Practicas Con Ciment.Concreto Armado En La Esc.Solidaridad C.C.T.11dpr3570n	0.00	\$0	Metros Cuadrados	768	0.00	0.00	Financiera: 2017-583 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051133	Const.Barda Perim.Ciment.Concreto Armado, Más Const.De Patio, Más Reha.Y Mantenim.En La Esc.Profr. Francisco Solorio Murillo, C.C.T.11dpr3822a	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	0.00	Financiera: EST-2017-682 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051757	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario, Más Obra Complementaria, En La Esc.Carmen Serdan, C.C.T.11djn0914g	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: 2D2/2017-704 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401051788	Const.1 A.Usos Múlt.Aislada En Sist.Tradic.Estruct.U-1c De 4.0 E.E. Con Ciment. Concreto Armado, Más Cancha De U.Múlt.En La Esc.Bicentenario De La Independencia C.C.T.11des0113z	Q0303	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051797	Construcción De La Infraestructura Educativa Segunda Etapa, En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11epr0150i	A17.41.Q03 03.1314.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051799	Construcción De La Infraestructura Educativa Primera Etapa, En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11epr0150i	A17.41.Q03 03.1315.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051800	Construcción De La Infraestructura Educativa, En La Esc.Profra. Enedina Ramirez, C.C.T.11ejn0061z	A17.41.Q03 03.1317.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401051804	Restauración De La Infraestructura Educativa, En La Esc.Benito Juarez, C.C.T.11epr0131u	A17.41.Q03 03.1362.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052005	Construcción De 1 Patio Cívico; 1 Cocina; Incluye Asta Bandera, En La Esc.Benito Juarez, C.C.T.11epr0131u	A17.41.Q03 03.1376.000 1	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401051788	Const.1 A.Usos Múlt.Aislada En Sist.Tradic.Estruct.U-1c De 4.0 E.E. Con Ciment. Concreto Armado, Más Cancha De U.Múlt.En La Esc.Bicentenario De La Independencia C.C.T.11des0113z	En Ejecución	2017	\$951,039	\$951,039	\$951,039	\$951,039	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051797	Construcción De La Infraestructura Educativa Segunda Etapa, En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11epr0150i	En Ejecución	2017	\$8,100,000	\$7,179,080	\$7,179,080	\$7,179,080	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051799	Construcción De La Infraestructura Educativa Primera Etapa, En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11epr0150i	En Ejecución	2017	\$10,900,000	\$10,116,679	\$10,116,679	\$10,116,679	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051800	Construcción De La Infraestructura Educativa, En La Esc.Profra. Enedina Ramirez, C.C.T.11ejn0061z	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$3,930,122	\$3,930,122	\$3,930,122	\$0	\$0	\$0
GUA17170401051804	Restauración De La Infraestructura Educativa, En La Esc.Benito Juarez, C.C.T.11epr0131u	En Ejecución	2017	\$1,288,216	\$1,288,216	\$1,288,216	\$1,288,216	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052005	Construcción De 1 Patio Cívico; 1 Cocina; Incluye Asta Bandera, En La Esc.Benito Juarez, C.C.T.11epr0131u	En Ejecución	2017	\$1,437,037	\$1,437,037	\$1,437,037	\$1,437,037	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401051788	Const.1 A.Usos Múlt.Aislada En Sist.Tradic.Estruct.U-1c De 4.0 E.E. Con Ciment. Concreto Armado, Más Cancha De U.Múlt.En La Esc.Bicentenario De La Independencia C.C.T.11des0113z	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,121	0.00	0.00	Financiera: 2017-582 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051797	Construcción De La Infraestructura Educativa Segunda Etapa, En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11epr0150i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: 2017-627 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051799	Construcción De La Infraestructura Educativa Primera Etapa, En La Esc.Niños Heroes, C.C.T.11epr0150i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: 2017-626 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051800	Construcción De La Infraestructura Educativa, En La Esc.Profra. Enedina Ramirez, C.C.T.11ejn0061z	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: 2017-654 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401051804	Restauración De La Infraestructura Educativa, En La Esc.Benito Juarez, C.C.T.11epr0131u	0.00	\$0	Metros Cuadrados	678	0.00	0.00	Financiera: 2017-726 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052005	Construcción De 1 Patio Cívico; 1 Cocina; Incluye Asta Bandera, En La Esc.Benito Juarez, C.C.T.11epr0131u	0.00	\$0	Metros Cuadrados	678	0.00	0.00	Financiera: 2017-735 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401052381	"Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Telesecundaria Núm. 45, Con C.C.T. 11etv0026i	Q0303	Guanajuato	Jaral del Progreso	Santiago Capitiro	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052394	"Construcción De 1 Barda Perimetral, Incluye Bebedero", En La Esc. Ignacio M. Altamirano, Con C.C.T. 11dpr1867j	Q0303	Guanajuato	Jerécuaro	El Fresno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052410	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Incluye Biodigestor Y Obra Complementaria", En La Esc. Leandro Valle, Con C.C.T. 11djn4532a	Q0303	Guanajuato	Jerécuaro	Manzanares del Fresno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052424	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. Vicente Suárez, Con C.C.T. 11djn4531b	Q0303	Guanajuato	Jerécuaro	Tierras Coloradas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052447	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alternativo En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna", En La Esc. Everardo Gomez Mena, Con C.C.T. 11dpr3499t	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401052381	"Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Telesecundaria Núm. 45, Con C.C.T. 11etv0026i	En Ejecución	2017	\$1,621,003	\$1,621,003	\$1,621,003	\$1,621,003	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052394	"Construcción De 1 Barda Perimetral, Incluye Bebedero", En La Esc. Ignacio M. Altamirano, Con C.C.T. 11dpr1867j	En Ejecución	2017	\$753,577	\$753,577	\$753,577	\$753,577	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052410	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Incluye Biodigestor Y Obra Complementaria", En La Esc. Leandro Valle, Con C.C.T. 11djn4532a	En Ejecución	2017	\$357,298	\$357,298	\$357,298	\$357,298	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052424	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. Vicente Suárez, Con C.C.T. 11djn4531b	En Ejecución	2017	\$297,410	\$297,410	\$297,410	\$297,410	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052447	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna", En La Esc. Everardo Gomez Mena, Con C.C.T. 11dpr3499t	En Ejecución	2017	\$671,051	\$671,051	\$671,051	\$671,051	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401052381	"Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Telesecundaria Núm. 45, Con C.C.T. 11etv0026i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	133	0.00	0.00	Financiera: 2017-732 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401052394	"Construcción De 1 Barda Perimetral, Incluye Bebedero", En La Esc. Ignacio M. Altamirano, Con C.C.T. 11dpr1867j	0.00	\$0	Metros Cuadrados	119	0.00	0.00	Financiera: 2017-739 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052410	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Incluye Biodigestor Y Obra Complementaria", En La Esc. Leandro Valle, Con C.C.T. 11djn4532a	0.00	\$0	Metros Cuadrados	34	0.00	0.00	Financiera: 2017-761 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052424	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. Vicente Suárez, Con C.C.T. 11djn4531b	0.00	\$0	Metros Cuadrados	14	0.00	0.00	Financiera: 2017-761 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052447	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Alterno En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna", En La Esc. Everardo Gomez Mena, Con C.C.T. 11dpr3499t	0.00	\$0	Metros Cuadrados	459	0.00	100.00	Financiera: 2017-184 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401052469	Const. 1 Mód.Sist.Trad. Estruct. U-2c; Con Ciment. De Concr. Arm.; En P.B., Conform. Por: 1 Au. Ais. De 2.0 E.E. Más 2 Au.S Ado.S De 2.0 E.E. Cancha En La Esc. Telesecundaria Num. 532 C.C.T.11etv0547q	A17.41.Q0303.1226.0001	Guanajuato	Valle de Santiago	Sabino de Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052470	"Cons. De 2 Mód. En Sist. Trad. En Estructura U-1c, Con Ciment. De Concr. Armado; Módulo 1 , Módulo 2; Más Obra Complementaria, Incluye Bebedero", En La Esc. Pablo Latapi Sarre, Con C.C.T. 11dpr3906i	Q03030	Guanajuato	León	Los Naranjos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052487	"Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Más Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Telesecundaria Num. 123, Con C.C.T. 11etv0124j	Q0303	Guanajuato	León	Los Sauces	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052505	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Obra Complementaria", En La Esc. Emiliano Zapata, Con C.C.T. 11epr0225i	Q0303	Guanajuato	León	Los Arcos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401052469	Const. 1 Mód.Sist.Trad. Estruct. U-2c; Con Ciment. De Concr. Arm.; En P.B., Conform. Por: 1 Au. Ais. De 2.0 E.E. Más 2 Au.S Ado.S De 2.0 E.E. Cancha En La Esc. Telesecundaria Num. 532 C.C.T.11etv0547q	En Ejecución	2017	\$4,191,524	\$3,950,706	\$3,950,706	\$3,950,706	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052470	"Cons. De 2 Mód. En Sist. Trad. En Estructura U-1c, Con Ciment. De Conc. Armado; Módulo 1 , Módulo 2; Más Obra Complementaria, Incluye Bebedero", En La Esc. Pablo Latapi Sarre, Con C.C.T. 11dpr3906i	En Ejecución	2017	\$892,823	\$892,823	\$892,823	\$892,823	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052487	"Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Más Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Telesecundaria Num. 123, Con C.C.T. 11etv0124j	En Ejecución	2017	\$1,231,754	\$1,231,754	\$1,231,754	\$1,231,754	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052505	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Obra Complementaria", En La Esc. Emiliano Zapata, Con C.C.T. 11epr0225i	En Ejecución	2017	\$993,777	\$993,777	\$993,777	\$993,777	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401052469	Const. 1 Mód.Sist.Trad. Estruct. U-2c; Con Ciment. De Concr. Arm.; En P.B., Conform. Por: 1 Au. Ais. De 2.0 E.E. Más 2 Au.S Ado.S De 2.0 E.E. Cancha En La Esc. Telesecundaria Num. 532 C.C.T.11etv0547q	0.00	\$0	Metros Cuadrados	78	0.00	0.00	Financiera: 2017-474 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052470	"Cons. De 2 Mód. En Sist. Trad. En Estructura U-1c, Con Ciment. De Conc. Armado; Módulo 1 , Módulo 2; Más Obra Complementaria, Incluye Bebedero", En La Esc. Pablo Latapi Sarre, Con C.C.T. 11dpr3906i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: 2017-581 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052487	"Construcción De 1 Aula Aislada En Sistema Tradicional, En Estructura U-1c De 2.0 E.E., Más Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Telesecundaria Num. 123, Con C.C.T. 11etv0124j	0.00	\$0	Metros Cuadrados	295	0.00	0.00	Financiera: 2017-500 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052505	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Obra Complementaria", En La Esc. Emiliano Zapata, Con C.C.T. 11epr0225i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	309	0.00	0.00	Financiera: 2017-668 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401052518	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples De 2.0 E.E. (8.00 X 8.00 Mts.) En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Reh. Y Man.", En La Esc. Juan Jacobo Rousseau, Con C.C.T. 11epr0523h	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052537	"Construcción De Barda Perimetral, Má Srehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria, Incluye Pórtico De Acceso", En La Esc. Roberto Plascencia Gutiérrez, Con C.C.T. 11ejn0421u	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052564	"Construcción De 1 Techado De 21.4 X 34.5 Mts Para Cancha De Usos Múltiples", En La Telesecundaria Núm. 1070, Con C.C.T. 11etv1070c	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052578	Const. Barda Perim. Con Ciment. Concr. Arm., Rehab. Y Mantenim., Incluye Pórtico De Acceso Y Bebed. En La Esc. Telesec. Num. 200 C.C.T.11etv0170v	A17.41.Q03 03.1251.000 1	Guanajuato	Silao	Colonias Nuevo México	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052612	Const. 1 Au. Ais. 2.00 E.E. En Sist. Trad. En Estruc. U-1c Con Ciment. De Concr. Arm., Incluye: Bebed. En La Esc. Eva Samano De Lopez Mateos C.C.T.11dpr1590n	A17.41.Q03 03.1184.000 1	Guanajuato	San Miguel de Allende	Puerto de Nieto	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401052518	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples De 2.0 E.E. (8.00 X 8.00 Mts.) En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Reh. Y Man.", En La Esc. Juan Jacobo Rousseau, Con C.C.T. 11epr0523h	En Ejecución	2017	\$979,147	\$979,147	\$979,147	\$979,147	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052537	"Construcción De Barda Perimetral, Má Srehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria, Incluye Pórtico De Acceso", En La Esc. Roberto Plascencia Gutiérrez, Con C.C.T. 11ejn0421u	En Ejecución	2017	\$1,103,289	\$1,103,289	\$1,103,289	\$1,103,289	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052564	"Construcción De 1 Techado De 21.4 X 34.5 Mts Para Cancha De Usos Múltiples", En La Telesecundaria Núm. 1070, Con C.C.T. 11etv1070c	En Ejecución	2017	\$1,622,672	\$1,622,672	\$1,622,672	\$1,622,672	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052578	Const. Barda Perim. Con Ciment. Concr. Arm., Rehab. Y Mantenim., Incluye Pórtico De Acceso Y Bebed. En La Esc. Telesec. Num. 200 C.C.T.11etv0170v	En Ejecución	2017	\$1,882,696	\$1,660,938	\$1,660,938	\$1,660,938	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052612	Const. 1 Au. Ais. 2.00 E.E. En Sist. Trad. En Estruct. U-1c Con Ciment. De Concr. Arm., Incluye: Bebed. En La Esc. Eva Samano De Lopez Mateos C.C.T.11dpr1590n	En Ejecución	2017	\$699,524	\$699,524	\$699,524	\$699,524	\$341,498	\$341,498	\$341,498



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401052518	"Construcción De 1 Aula De Usos Múltiples De 2.0 E.E. (8.00 X 8.00 Mts.) En Sistema Tradicional En Estructura U-1c, Más Reh. Y Man.", En La Esc. Juan Jacobo Rousseau, Con C.C.T. 11epr0523h	0.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	0.00	Financiera: 2017-703 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052537	"Construcción De Barda Perimetral, Má Srehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria, Incluye Pórtico De Acceso", En La Esc. Roberto Plascencia Gutiérrez, Con C.C.T. 11ejn0421u	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	0.00	0.00	Financiera: 2017-670 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052564	"Construcción De 1 Techado De 21.4 X 34.5 Mts Para Cancha De Usos Múltiples", En La Telesecundaria Núm. 1070, Con C.C.T. 11etv1070c	0.00	\$0	Metros Cuadrados	419	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052578	Const. Barda Perim. Con Ciment. Concr. Arm., Rehab. Y Mantenim., Incluye Pórtico De Acceso Y Bebed. En La Esc. Telesec. Num. 200 C.C.T.11etv0170v	0.00	\$0	Metros Cuadrados	333	0.00	0.00	Financiera: 2017-515 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170401052612	Const. 1 Au. Ais. 2.00 E.E. En Sist. Trad. En Estruct. U-1c Con Ciment. De Concr. Arm., Incluye: Bebed. En La Esc. Eva Samano De Lopez Mateos C.C.T.11dpr1590n	48.82	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	75.00	Financiera: 2D2-2017-124 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401052688	Const. 1 Techado (10.0x12.0mts) Para Patio Cívico, Incluye Bebed. En La Esc. Jose Ma Morelos Y Pavon C.C.T.11dpr0990c	A17.41.Q03 03.1239.000 1	Guanajuato	San Miguel de Allende	Tierra Blanca de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052756	Const. 1 Patio Cív., Primera E. De Rehab. Y Mantenim. De La Inst. Eléc., Incluye: Asta Bandera En La Esc. Miguel Hidalgo C.C.T.11epr0501w	A17.41.Q03 03.1231.000 1	Guanajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052783	Const. 1 Serv. Sanit. Rural Sist. Trad. Con Ciment. De Mampos., Const. Cancha De Prácticas De Básquet. Incluye: Micropl. Y Bebed. Enla Esc. Telesecundaria Num. 236 C.C.T.11etv0228e	A17.41.Q03 03.1246.000 1	Guanajuato	Salamanca	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052805	"Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. Huitzilihuitl, Con C.C.T. 11djn2821e	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052830	"Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. José María Belauzarán Y Ureña, Con C.C.T. 11epr0889n	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401052688	Const. 1 Techado (10.0x12.0mts) Para Patio Cívico, Incluye Bebed. En La Esc. Jose Ma Morelos Y Pavon C.C.T.11dpr0990c	En Ejecución	2017	\$563,105	\$563,105	\$563,105	\$563,105	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052756	Const. 1 Patio Cív., Primera E. De Rehab. Y Mantenim. De La Inst. Eléc., Incluye: Asta Bandera En La Esc. Miguel Hidalgo C.C.T.11epr0501w	En Ejecución	2017	\$1,541,297	\$1,541,297	\$1,541,297	\$1,541,297	\$552,381	\$552,381	\$552,381
GUA17170401052783	Const. 1 Serv. Sanit. Rural Sist. Trad. Con Ciment. De Mampos., Const. Cancha De Prácticas De Básquet. Incluye: Micropl. Y Bebed. Enla Esc. Telesecundaria Num. 236 C.C.T.11etv0228e	En Ejecución	2017	\$1,434,459	\$1,434,459	\$1,434,459	\$1,434,459	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052805	"Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. Huitzilihuitl, Con C.C.T. 11djn2821e	En Ejecución	2017	\$1,595,808	\$1,595,808	\$1,595,808	\$1,595,808	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052830	"Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. José María Belauzarán Y Ureña, Con C.C.T. 11epr0889n	En Ejecución	2017	\$634,057	\$634,057	\$634,057	\$634,057	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401052688	Const. 1 Techado (10.0x12.0mts) Para Patio Cívico, Incluye Bebed. En La Esc. Jose Ma Morelos Y Pavon C.C.T.11dpr0990c	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	0.00	0.00	Financiera: 2017-458 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052756	Const. 1 Patio Cív., Primera E. De Rehab. Y Mantenim. De La Inst. Eléc., Incluye: Asta Bandera En La Esc. Miguel Hidalgo C.C.T.11epr0501w	35.84	\$0	Metros Cuadrados	441	0.00	36.00	Financiera: 2017-290 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170401052783	Const. 1 Serv. Sanit. Rural Sist. Trad. Con Ciment. De Mampos., Const. Cancha De Prácticas De Básquet. Incluye: Micropl. Y Bebed. Enla Esc. Telesecundaria Num. 236 C.C.T.11etv0228e	0.00	\$0	Metros Cuadrados	69	0.00	0.00	Financiera: 2017-427 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170401052805	"Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. Huitzilihuatl, Con C.C.T. 11djn2821e	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	0.00	Financiera: 2017-759 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052830	"Construcción De Barda Perimetral, Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria", En La Esc. José María Belauzarán Y Ureña, Con C.C.T. 11epr0889n	0.00	\$0	Metros Cuadrados	670	0.00	0.00	Financiera: 2017-703 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401052846	"Construcción De Techado De Cancha De Prácticas (17.50 X 30.00 Mts.), Más Obra Complementaria", En La Esc. Jose Maria Morelos Y Pavon, Con C.C.T. 11dpr3317u	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052859	"Construcción De Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Plan De Ayala, Con C.C.T. 11dpr1899b	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052873	"Construcción De La Infraestructura Educativa", En La Esc. 20 De Noviembre, Con C.T.T. 11djn1054x	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052881	"Construcción De Techado Para Patio Cívico (8.0 X 12.0 Mts.), Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Maria De Maeztu, Con C.C.T. 11ejn0400h	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052913	"Construcción De Barda Perimetral, Más Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Lauro Aguirre, Con C.C.T. 11djn2400w	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401052927	"Construcción De Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Jose Ma Morelos Y Pavon, Con C.C.T. 11dpr1341g	Q0303	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401052846	"Construcción De Techado De Cancha De Prácticas (17.50 X 30.00 Mts.), Más Obra Complementaria", En La Esc. Jose Maria Morelos Y Pavon, Con C.C.T. 11dpr3317u	En Ejecución	2017	\$1,248,468	\$1,248,468	\$1,248,468	\$1,248,468	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052859	"Construcción De Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Plan De Ayala, Con C.C.T. 11dpr1899b	En Ejecución	2017	\$860,129	\$860,129	\$860,129	\$860,129	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052873	"Construcción De La Infraestructura Educativa", En La Esc. 20 De Noviembre, Con C.T.T. 11djn1054x	En Ejecución	2017	\$1,523,326	\$1,523,326	\$1,523,326	\$1,523,326	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052881	"Construcción De Techado Para Patio Cívico (8.0 X 12.0 Mts.), Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Maria De Maeztu, Con C.C.T. 11ejn0400h	En Ejecución	2017	\$1,371,850	\$1,371,850	\$1,371,850	\$1,371,850	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052913	"Construcción De Barda Perimetral, Más Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Lauro Aguirre, Con C.C.T. 11djn2400w	En Ejecución	2017	\$1,407,879	\$1,407,879	\$1,407,879	\$1,407,879	\$0	\$0	\$0
GUA17170401052927	"Construcción De Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Jose Ma Morelos Y Pavon, Con C.C.T. 11dpr1341g	En Ejecución	2017	\$666,598	\$666,598	\$666,598	\$666,598	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401052846	"Construcción De Techado De Cancha De Prácticas (17.50 X 30.00 Mts.), Más Obra Complementaria", En La Esc. Jose Maria Morelos Y Pavon, Con C.C.T. 11dpr3317u	0.00	\$0	Metros Cuadrados	677	0.00	0.00	Financiera: 2017-737 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052859	"Construcción De Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Plan De Ayala, Con C.C.T. 11dpr1899b	0.00	\$0	Metros Cuadrados	205	0.00	0.00	Financiera: 2017-748 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052873	"Construcción De La Infraestructura Educativa", En La Esc. 20 De Noviembre, Con C.T.T. 11djn1054x	0.00	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	0.00	Financiera: 2017-755 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052881	"Construcción De Techado Para Patio Cívico (8.0 X 12.0 Mts.), Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Maria De Maeztu, Con C.C.T. 11ejn0400h	0.00	\$0	Metros Cuadrados	181	0.00	0.00	Financiera: 2017-753 / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052913	"Construcción De Barda Perimetral, Más Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Lauro Aguirre, Con C.C.T. 11djn2400w	0.00	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401052927	"Construcción De Barda Perimetral, Más Obra Complementaria", En La Esc. Jose Ma Morelos Y Pavon, Con C.C.T. 11dpr1341g	0.00	\$0	Metros Cuadrados	681	0.00	0.00	Financiera: 2017-763 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401054154	Term.Const.2 Mód.Sist.Trad.Estr.U-3c Cim.Conc.Armado; Módulo 1: En Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1 E.E. (5.65 X 6.96 Mts) En Esc.Año De Hidalgo Cct11epr0364j	Q0303	Guanajuato	Yuriria	Yuriria	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054572	Construcción De 1 Cocina, 1 Comedor De 2.00 E.E., Más Obra Complementaria. Esc. Niños Heroes Cct 11dpr1377v	Q0303	Guanajuato	Tierra Blanca	Fracción de Guadalupe	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054605	Construcción De 1 Barda Perimetral, 1 Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento. Esc.Amado Nervo Cct 11djn0223v	Q0303	Guanajuato	Silao	Los Rodríguez	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054615	Construcción Barda Perimetral, Más Obra Complementaria, Incluye Bebedero. Esc.Telesecundaria Num. 175 Cct 11etv0169f	Q0303	Guanajuato	Silao	Coecillo	Urbano	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054637	Rehab. Y Mant., Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta" En La Esc. Jean Piaget C.C.T.11djn1214u	A17.41.Q03 03.1360.000 1	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independenc ia Nacional	Los Herreros	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054642	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Incluye Biodigestor Y Obra Complementaria. Esc.Jose Vasconcelos Cct 11djn3698b	Q0303Q	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	El Rosillo	Rural	Aportacione s Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401054154	Term.Const.2 Mód.Sist.Trad.Estr.U-3c Cim.Conc.Armado; Módulo 1: En Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1 E.E. (5.65 X 6.96 Mts) En Esc.Año De Hidalgo Cct11epr0364j	En Ejecución	2017	\$1,375,238	\$1,375,238	\$1,375,238	\$1,375,238	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054572	Construcción De 1 Cocina, 1 Comedor De 2.00 E.E., Más Obra Complementaria. Esc. Niños Heroes Cct 11dpr1377v	En Ejecución	2017	\$800,000	\$797,684	\$797,684	\$797,684	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054605	Construcción De 1 Barda Perimetral, 1 Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento. Esc.Amado Nervo Cct 11djn0223v	En Ejecución	2017	\$1,416,459	\$1,416,458	\$1,416,458	\$1,416,458	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054615	Construcción Barda Perimetral, Más Obra Complementaria, Incluye Bebedero. Esc.Telesecundaria Num. 175 Cct 11etv0169f	En Ejecución	2017	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$542,553	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054637	Rehab. Y Mant., Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta" En La Esc. Jean Piaget C.C.T.11djn1214u	En Ejecución	2017	\$423,370	\$423,370	\$423,370	\$423,370	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054642	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Incluye Biodigestor Y Obra Complementaria. Esc.Jose Vasconcelos Cct 11djn3698b	En Ejecución	2017	\$517,079	\$517,079	\$517,079	\$517,079	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401054154	Term.Const.2 Mód.Sist.Trad.Estr.U-3c Cim.Conc.Armado; Módulo 1: En Planta Baja: 1 Módulo De Escalera Aislado De 1 E.E. (5.65 X 6.96 Mts) En Esc.Año De Hidalgo Cct11epr0364j	0.00	\$0	Metros Cuadrados	541	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401054572	Construcción De 1 Cocina, 1 Comedor De 2.00 E.E., Más Obra Complementaria. Esc. Niños Heroes Cct 11dpr1377v	0.00	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	0.00	Financiera: 1D2-2017-593 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401054605	Construcción De 1 Barda Perimetral, 1 Patio Cívico, Más Rehabilitación Y Mantenimiento. Esc.Amado Nervo Cct 11djn0223v	0.00	\$0	Metros Cuadrados	172	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-750 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054615	Construcción Barda Perimetral, Más Obra Complementaria, Incluye Bebedero. Esc.Telesecundaria Num. 175 Cct 11etv0169f	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 1D2-2017-704 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401054637	Rehab. Y Mant., Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta" En La Esc. Jean Piaget C.C.T.11djn1214u	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	0.00	Financiera: 2017-661 ANTICIPO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054642	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Incluye Biodigestor Y Obra Complementaria. Esc.Jose Vasconcelos Cct 11djn3698b	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-741 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401054661	Construcción De 1 Cancha De Practicas, Mas Obra Complementaria, Incluye Bebedero, En La Esc.Telesecundaria Num. 207, C.C.T.11etv0199z	A17.41.Q0303.1391.0001	Guanajuato	Acámbaro	Arroyo de la Luna	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054684	"Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería" En La Esc.Telesecundaria Num. 627 Cct.11dpr3237i	Q0303	Guanajuato	Acámbaro	La Ortiga	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054697	Construcción De 1 Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera. Esc. José Vasconcelos Cct 11dpr3942n	Q0303Q	Guanajuato	San Miguel de Allende	Rancho Nuevo de la Rosa	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054722	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc. Francisco Villa Cct 11dpr3872i	Q0303Q	Guanajuato	San Miguel de Allende	Los Toriles	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054746	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc.Gabriela Mistral Cct 11djn3336s	Q0303	Guanajuato	San Miguel de Allende	El Saltito	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054798	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc.Niños Héroes Cct 11dpr3919m	Q0303	Guanajuato	San Miguel de Allende	Rancho Nuevo Villa de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401054661	Construcción De 1 Cancha De Practicas, Mas Obra Complementaria, Incluye Bebedero, En La Esc.Telesecundaria Num. 207, C.C.T.11etv0199z	En Ejecución	2017	\$956,384	\$956,384	\$956,384	\$956,384	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054684	"Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería" En La Esc.Telesecundaria Num. 627 Cct.11dpr3237i	En Ejecución	2017	\$112,707	\$112,707	\$112,707	\$112,707	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054697	Construcción De 1 Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera. Esc. José Vasconcelos Cct 11dpr3942n	En Ejecución	2017	\$536,953	\$536,953	\$536,953	\$536,953	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054722	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc. Francisco Villa Cct 11dpr3872i	En Ejecución	2017	\$253,246	\$253,246	\$253,246	\$253,246	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054746	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc.Gabriela Mistral Cct 11djn3336s	En Ejecución	2017	\$243,445	\$243,445	\$243,445	\$243,445	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054798	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc.Niños Héroes Cct 11dpr3919m	En Ejecución	2017	\$576,585	\$576,585	\$576,585	\$576,585	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401054661	Construcción De 1 Cancha De Practicas, Mas Obra Complementaria, Incluye Bebedero, En La Esc.Telesecundaria Num. 207, C.C.T.11etv0199z	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: 2017-757 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054684	"Construcción De 1 Aula Adosada En Sistema Tradicional (6.00x8.00 Mts) Con Cimentación De Mampostería" En La Esc.Telesecundaria Num. 627 Cct.11dpr3237i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	289	0.00	0.00	Financiera: 2017-131 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054697	Construcción De 1 Patio Cívico, Incluye: Asta Bandera. Esc. José Vasconcelos Cct 11dpr3942n	0.00	\$0	Metros Cuadrados	76	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 1D2-2017-715 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401054722	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc. Francisco Villa Cct 11dpr3872i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	46	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-729 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054746	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc.Gabriela Mistral Cct 11djn3336s	0.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-714 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054798	Rehabilitación Y Mantenimiento, Más Obra Complementaria Esc.Niños Héroes Cct 11dpr3919m	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2D2-2017-715 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401054815	Construcción De Cancha De Prácticas De Basquetbol (15.10 X 28.10 Mts) Esc. Telesecundaria No. 384 Cct 11etv0381z	Q0303	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054818	Rehabilitación Y Mantemiento General Esc.Niños Heroes Cct 11epr0301y	Q0303	Guanajuato	San Luis de la Paz	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054827	Rehabilitación Y Mantemiento General Esc. Chupitantegua Cct 11epb0006v	Q0303	Guanajuato	San Luis de la Paz	Misión de Chichimecas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054864	Rehabilitación De Cancha De Prácticas Esc.Vicente Guerrero Cct 11dpr2137c	Q0303	Guanajuato	San Luis de la Paz	La Cruz de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054919	Construcción De 1 Techado (10.00 X 20.0 Mts) Para Patio Cívico Esc. Vasco De Quiroga Cct 11dpr0592e	Q0303	Guanajuato	San Felipe	San José de los Barcos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401054950	Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional, Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Esc.Leona Vicario Cct 11dpr3678e	Q0303	Guanajuato	San Felipe	Puerto de Sandoval	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401054815	Construcción De Cancha De Prácticas De Basquetbol (15.10 X 28.10 Mts) Esc. Telesecundaria No. 384 Cct 11etv0381z	En Ejecución	2017	\$741,473	\$741,473	\$741,473	\$741,473	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054818	Rehabilitación Y Mantemiento General Esc.Niños Heroes Cct 11epr0301y	En Ejecución	2017	\$1,076,248	\$1,076,248	\$1,076,248	\$1,076,248	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054827	Rehabilitación Y Mantemiento General Esc. Chupitantegua Cct 11epb0006v	En Ejecución	2017	\$947,330	\$947,330	\$947,330	\$947,330	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054864	Rehabilitación De Cancha De Prácticas Esc.Vicente Guerrero Cct 11dpr2137c	En Ejecución	2017	\$327,060	\$327,060	\$327,060	\$327,060	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054919	Construcción De 1 Techado (10.00 X 20.0 Mts) Para Patio Cívico Esc. Vasco De Quiroga Cct 11dpr0592e	En Ejecución	2017	\$416,472	\$416,472	\$416,472	\$416,472	\$0	\$0	\$0
GUA17170401054950	Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional, Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Esc.Leona Vicario Cct 11dpr3678e	En Ejecución	2017	\$727,532	\$727,532	\$727,532	\$727,532	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401054815	Construcción De Cancha De Prácticas De Basquetbol (15.10 X 28.10 Mts) Esc. Telesecundaria No. 384 Cct 11etv0381z	0.00	\$0	Metros Cuadrados	363	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-660 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401054818	Rehabilitación Y Mantemiento General Esc.Niños Heroes Cct 11epr0301y	0.00	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-744 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401054827	Rehabilitación Y Mantemiento General Esc. Chupitantegua Cct 11epb0006v	0.00	\$0	Metros Cuadrados	404	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-727 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054864	Rehabilitación De Cancha De Prácticas Esc.Vicente Guerrero Cct 11dpr2137c	0.00	\$0	Metros Cuadrados	86	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-724 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170401054919	Construcción De 1 Techado (10.00 X 20.0 Mts) Para Patio Cívico Esc. Vasco De Quiroga Cct 11dpr0592e	0.00	\$0	Metros Cuadrados	131	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2017-731 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401054950	Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional, Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Esc.Leona Vicario Cct 11dpr3678e	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO 2D2-2017-712 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401055069	"Const. 1 Módulo En Sis. Tradi. En Estruct. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. Incluye: Bebedero", En La Esc. Ignacio Zaragoza, Con C.C.T, 11dpr3025f	Q0303	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Antonio Primero	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401055096	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De 15.00 X 22.40, Más Rehabilitación De Cancha, Más Construcción De Patio Cívico", En La Esc. Emperador Cuauhtemoc, Con C.C.T. 11epr0269f	Q0303	Guanajuato	Salvatierra	Salvatierra	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401055101	"Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Francisco Villa, Con C.C.T. 11dpr2247i	Q0303	Guanajuato	San Felipe	Puerto de la Carreta	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401055107	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural, Más Obra Complementaria; Incluye Microplanta", En La Esc. Ricardo Flores Magon, Con C.C.T.11dpr2810p	Q0303	Guanajuato	San Felipe	El Pirul	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401055139	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Reha. Y Man., Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Y Asta Bandera", En La Esc. Pedro Moreno, Con C.C.T. 11dpr0888p	Q0303	Guanajuato	San Felipe	Los Arrastres	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401055069	"Const. 1 Módulo En Sis. Tradi. En Estruct. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. Incluye: Bebedero", En La Esc. Ignacio Zaragoza, Con C.C.T, 11dpr3025f	En Ejecución	2017	\$1,398,957	\$1,398,957	\$1,398,957	\$1,398,957	\$0	\$0	\$0
GUA17170401055096	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De 15.00 X 22.40, Más Rehabilitación De Cancha, Más Construcción De Patio Cívico", En La Esc. Emperador Cuauhtemoc, Con C.C.T. 11epr0269f	En Ejecución	2017	\$906,155	\$906,155	\$906,155	\$906,155	\$0	\$0	\$0
GUA17170401055101	"Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Francisco Villa, Con C.C.T. 11dpr2247i	En Ejecución	2017	\$188,191	\$188,191	\$188,191	\$188,191	\$0	\$0	\$0
GUA17170401055107	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural, Más Obra Complementaria; Incluye Microplanta", En La Esc. Ricardo Flores Magon, Con C.C.T.11dpr2810p	En Ejecución	2017	\$703,979	\$703,979	\$703,979	\$703,979	\$0	\$0	\$0
GUA17170401055139	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Reha. Y Man., Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Y Asta Bandera", En La Esc. Pedro Moreno, Con C.C.T. 11dpr0888p	En Ejecución	2017	\$697,371	\$697,371	\$697,371	\$697,371	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401055069	"Const. 1 Módulo En Sis. Tradi. En Estruct. U-1c Con Cimentación De Concreto Armado, Conformado Por: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E. Incluye: Bebedero", En La Esc. Ignacio Zaragoza, Con C.C.T, 11dpr3025f	0.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	0.00	Financiera: 2017-412 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170401055096	"Construcción De 1 Techado Para Cancha De Prácticas De 15.00 X 22.40, Más Rehabilitación De Cancha, Más Construcción De Patio Cívico", En La Esc. Emperador Cuauhtemoc, Con C.C.T. 11epr0269f	0.00	\$0	Metros Cuadrados	378	0.00	0.00	Financiera: 2017-603 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170401055101	"Rehabilitación Y Mantenimiento", En La Esc. Francisco Villa, Con C.C.T. 11dpr2247i	0.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	0.00	Financiera: 2D2/2017-702 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170401055107	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural, Más Obra Complementaria; Incluye Microplanta", En La Esc. Ricardo Flores Magon, Con C.C.T.11dpr2810p	0.00	\$0	Metros Cuadrados	71	0.00	0.00	Financiera: 1D2/2017-712 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN
GUA17170401055139	Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional, Reha. Y Man., Más Obra Complementaria, Incluye: Microplanta Y Asta Bandera", En La Esc. Pedro Moreno, Con C.C.T. 11dpr0888p	0.00	\$0	Metros Cuadrados	53	0.00	0.00	Financiera: 1D2/2017-702 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170401055212	Const. 1 Cancha Usos Múlt., Techado Cancha Usos Múlt. (21.4x34.5mts), Rehab. Y Mant. En La Esc. Profr. Juan B. Diosdado C.C.T.11epr0167i	A17.41.Q03 03.1222.000 1	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401055218	Termin. De La Const. 1 Aula Usaer Ais. 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estr. U-1c Con Ciment. Concr. Armado, Cancha Usos Múlt., Inc. Beb. En La Esc. Lazaro Cardenas C.C.T.11dpr0857w	A17.41.Q03 03.1338.000 1	Guanajuato	Pénjamo	Los Ocotes	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401055226	Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero En La Esc. Venustiano Carranza C.C.T.11dpr0942t	A17.41.Q03 03.1339.000 1	Guanajuato	Pénjamo	Las Plazuelas (San Juan el Alto)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401055228	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa En La Esc. Venustiano Carranza C.C.T.11dpr2021c	A17.41.Q03 03.1383.000 1	Guanajuato	Pénjamo	Zapote de Barajas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170401055286	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula De Medios Adosada (12.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto. Esc.Maria Montessori Cct 11dpr3851w	Q0303	Guanajuato	San José Iturbide	San José Iturbide	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170401055212	Const. 1 Cancha Usos Múlt., Techado Cancha Usos Múlt. (21.4x34.5mts), Rehab. Y Mant. En La Esc. Profr. Juan B. Diosdado C.C.T.11epr0167i	En Ejecución	2017	\$2,741,804	\$2,620,034	\$2,620,034	\$2,620,034	\$1,174,914	\$1,174,914	\$1,174,914
GUA17170401055218	Termin. De La Const. 1 Aula Usaer Ais. 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estr. U-1c Con Ciment. Concr. Armado, Cancha Usos Múlt., Inc. Beb. En La Esc. Lazaro Cardenas C.C.T.11dpr0857w	En Ejecución	2017	\$147,455	\$147,455	\$147,455	\$147,455	\$0	\$0	\$0
GUA17170401055226	Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero En La Esc. Venustiano Carranza C.C.T.11dpr0942t	En Ejecución	2017	\$54,938	\$54,938	\$54,938	\$54,938	\$0	\$0	\$0
GUA17170401055228	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa En La Esc. Venustiano Carranza C.C.T.11dpr2021c	En Ejecución	2017	\$1,598,243	\$1,598,243	\$1,598,243	\$1,598,243	\$0	\$0	\$0
GUA17170401055286	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula De Medios Adosada (12.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto. Esc.Maria Montesori Cct 11dpr3851w	En Ejecución	2017	\$1,138,658	\$1,138,658	\$1,138,658	\$1,138,658	\$0	\$0	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170401055212	Const. 1 Cancha Usos Múlt., Techado Cancha Usos Múlt. (21.4x34.5mts), Rehab. Y Mant. En La Esc. Profr. Juan B. Diosdado C.C.T.11epr0167i	44.84	\$0	Metros Cuadrados	721	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401055218	Termin. De La Const. 1 Aula Usaer Ais. 2.0 E.E. En Sist. Trad. En Estr. U-1c Con Ciment. Concr. Armado, Cancha Usos Múlt., Inc. Beb. En La Esc. Lazaro Cardenas C.C.T.11dpr0857w	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera: 2017-655 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401055226	Terminación De La Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye Bebedero En La Esc. Venustiano Carranza C.C.T.11dpr0942t	0.00	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	0.00	Financiera: 2017-655 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401055228	Rehabilitación De La Infraestructura Educativa En La Esc. Venustiano Carranza C.C.T.11dpr2021c	0.00	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	0.00	Financiera: 2017-734 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170401055286	"Construcción En Planta Alta De 1 Aula De Medios Adosada (12.00 X 8.00 Mts) En Sistema Prefabricado De Polímeros Con Alma De Concreto. Esc.Maria Montessori Cct 11dpr3851w	0.00	\$0	Metros Cuadrados	314	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO CONTRATO 2017-738 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.