

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964709	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Leona Vicario C.C.T. 11djn2336l	Q2064	Guanajuato	Apaseo el Grande	San José Agua Azul	Urbano	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964711	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Jose Joaquin Fernandez De Lizardi C.C.T. 11ejn0411n	Q2064	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964715	"Construcción De 1 Aula En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Melchor Ocampo C.C.T. 11djn0073e	Q2064	Guanajuato	Celaya	San Miguel Octopan	Urbano	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964721	"Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora C.C.T. 11djn0105g	Q2064	Guanajuato	Comonfort	Orduña de Abajo	Rural	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964726	"Construcción De Barda Con Cimentación De Concreto" Esc. Narciso Mendoza C.C.T. 11djn2757u	Q2064	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	La Sabana	Rural	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964709	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Leona Vicario C.C.T. 11djn2336l	En Ejecución	2017	\$543,561	\$522,655	\$522,655	\$522,655	\$156,797	\$156,797	\$156,797
GUA17170300964711	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Jose Joaquin Fernandez De Lizardi C.C.T. 11ejn0411n	En Ejecución	2017	\$1,142,490	\$1,098,548	\$1,098,548	\$1,098,548	\$329,564	\$329,564	\$329,564
GUA17170300964715	"Construcción De 1 Aula En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Melchor Ocampo C.C.T. 11djn0073e	En Ejecución	2017	\$1,116,973	\$1,074,013	\$1,074,013	\$1,074,013	\$322,204	\$322,204	\$322,204
GUA17170300964721	"Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora C.C.T. 11djn0105g	En Ejecución	2017	\$460,596	\$442,880	\$442,880	\$442,880	\$132,864	\$132,864	\$132,864
GUA17170300964726	"Construcción De Barda Con Cimentación De Concreto" Esc. Narciso Mendoza C.C.T. 11djn2757u	En Ejecución	2017	\$320,517	\$308,190	\$308,190	\$308,190	\$92,457	\$92,457	\$92,457

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964709	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Leona Vicario C.C.T. 11djn2336l	30.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00	0.00	Financiera: 1D2/2017-379 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964711	"Construcción De Barda Perimetral Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Jose Joaquin Fernandez De Lizardi C.C.T. 11ejn0411n	30.00	\$0	Metros Cuadrados	109	0.00	0.00	Financiera: 2017-384 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964715	"Construcción De 1 Aula En Sistema Tradicional (6.00 X 8.00 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Melchor Ocampo C.C.T. 11djn0073e	30.00	\$0	Metros Cuadrados	313	0.00	0.00	Financiera: 2017-364 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964721	"Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Dr. Jose Maria Luis Mora C.C.T. 11djn0105g	30.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera: 2D2/2017-379 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964726	"Construcción De Barda Con Cimentación De Concreto" Esc. Narciso Mendoza C.C.T. 11djn2757u	30.00	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	0.00	Financiera: 2017-365 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964732	"Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Francisco J Mugica C.C.T. 11dpr3259u	Q2064	Guanajuato	Irapuato	Granja Viborillas (Rancho Viborillas)	Rural	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INFEG	Educación
GUA17170300964743	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior" Esc. John Dewey C.C.T. 11djn0964o	Q2064	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964750	"Construcción En Planta Baja De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cis Esc. Miguel Hidalgo C.C.T. 11dpr1596h	Q2064	Guanajuato	Pénjamo	Estación la Piedad	Rural	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964755	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Sakay C.C.T. 11ejn0869j	Q2064	Guanajuato	Salamanca	Los Ángeles	Rural	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación
GUA17170300964763	"Construcción De 1 Techado De Cancha (15.00x16.80 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" E Esc. Celerino Cano C.C.T. 11dpr0289u	Q2064	Guanajuato	San Luis de la Paz	Los Dolores	Rural	Fideicomiso	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964732	"Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Francisco J Mugica C.C.T. 11dpr3259u	En Ejecución	2017	\$618,460	\$594,673	\$594,673	\$594,673	\$178,402	\$178,402	\$178,402
GUA17170300964743	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior" Esc. John Dewey C.C.T. 11djn0964o	En Ejecución	2017	\$909,545	\$874,562	\$874,562	\$874,562	\$262,369	\$262,369	\$262,369
GUA17170300964750	"Construcción En Planta Baja De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cis Esc. Miguel Hidalgo C.C.T. 11dpr1596h	En Ejecución	2017	\$1,307,031	\$1,256,761	\$1,256,761	\$1,256,761	\$0	\$0	\$0
GUA17170300964755	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Sakay C.C.T. 11ejn0869j	En Ejecución	2017	\$680,073	\$653,916	\$653,916	\$653,916	\$196,175	\$196,175	\$196,175
GUA17170300964763	"Construcción De 1 Techado De Cancha (15.00x16.80 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" E Esc. Celerino Cano C.C.T. 11dpr0289u	En Ejecución	2017	\$658,028	\$658,028	\$658,028	\$658,028	\$197,408	\$197,408	\$197,408

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964732	"Primera Etapa De Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Francisco J Mugica C.C.T. 11dpr3259u	30.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	0.00	Financiera: 2017-373 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964743	"Rehabilitación Y Mantenimiento, Incluye: Obra Exterior" Esc. John Dewey C.C.T. 11djn0964o	30.00	\$0	Metros Cuadrados	210	0.00	0.00	Financiera: 2017-398 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964750	"Construcción En Planta Baja De 1 Servicio Sanitario Adosado De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye Cis Esc. Miguel Hidalgo C.C.T. 11dpr1596h	0.00	\$0	Metros Cuadrados	96	0.00	0.00	Financiera: 2017-394 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964755	"Construcción De 1 Servicio Sanitario Trinario En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna, Más Rehabilitación Y Mantenimiento" Esc. Sakay C.C.T. 11ejn0869j	30.00	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	0.00	Financiera: 2017-381 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964763	"Construcción De 1 Techado De Cancha (15.00x16.80 Mts) Con Cimentación De Concreto Armado" E Esc. Celerino Cano C.C.T. 11dpr0289u	30.00	\$0	Metros Cuadrados	199	0.00	0.00	Financiera: 2017-380 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017											
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE											
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA17170300964767	"Rehabilitación General Del Plantel Incluye Obra Exterior" Esc. Telesecundaria Num. 493 C.C.T. 11etv0502u	Q2064	Guanajuato	San Felipe	Coecillo	Rural	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INIFEG	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017									
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA17170300964767	"Rehabilitación General Del Plantel Incluye Obra Exterior" Esc. Telesecundaria Num. 493 C.C.T. 11etv0502u	En Ejecución	2017	\$813,819	\$782,519	\$782,519	\$782,519	\$234,756	\$234,756	\$234,756



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2017							
PERIODO QUE SE REPORTA:	TERCER TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO							
			Avance Físico					Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA17170300964767	"Rehabilitación General Del Plantel Incluye Obra Exterior" Esc. Telesecundaria Num. 493 C.C.T. 11etv0502u	30.00	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	0.00	Financiera: 2017-393 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION