

EJERCICIO FISCAL	2016
PERIODO QUE SE REPORTA	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA	11 – GUANAJUATO

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
GUA15150300554757	Construcción De Techado, Sustitución De Aula, Más Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 25, Con C.C.T. 11dst0025x, Del Municipio De San Luis De La Paz	FONREGION 2015	Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300555825	Construcción De Aulas Biblioteca Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria Praxedis Guerrero Con C.C.T. 11pr390h En La Localidad De San Juan Otates Del Municipio Leon	FONREGION 2015	Guanajuato	León	San Juan de Otates	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300555882	Construcción De Aulas Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria En La Escuela Telesecundaria Num. 87, Con C.C.T. 11etv0083z Del Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional	FONREGION 2015	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Rio Laja	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300555964	Construcción De Talleres, Más Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 16, Con C.C.T. 11dst0016p, Del Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional	FONREGION 2015	Guanajuato	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300556000	Construcción De Aulas Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga Con C.C.T. 11dpr0592e	FONREGION 2015	Guanajuato	San Felipe	San José de los Barcos	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300556028	Construcción De Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 55, Con C.C.T. 11dst0079a, Del Municipio De León	FONREGION 2015	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300556049	Construcción De Taller Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 53, Con C.C.T. 11dst0062a, Del Municipio De León	FONREGION 2015	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300556090	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En La Localidad De Valtierra, En El Municipio De Salamanca	FONREGION 2015	Guanajuato	Salamanca	Valtierra	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300556101	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En El Municipio De Ciudad Manuel Doblado	FONREGION 2015	Guanajuato	Manuel Doblado	Ciudad Manuel Doblado	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución
GUA15150300556113	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En El Municipio De Ocampo	FONREGION 2015	Guanajuato	Ocampo	Ocampo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEG	Educación	En Ejecución

EJERCICIO FISCAL	2016
PERIODO QUE SE REPORTA	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA	11 – GUANAJUATO

Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
GUA15150300554757	Construcción De Techado, Sustitución De Aula, Más Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 25, Con C.C.T. 11dst0025x, Del Municipio De San Luis De La Paz	2015	\$4,068,000	\$4,063,932	\$4,063,932	\$3,752,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
GUA15150300555825	Construcción De Aulas Biblioteca Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria Praxedis Guerrero Con C.C.T 11epr390h En La Localidad De San Juan Otates Del Municipio Leon	2015	\$10,527,000	\$10,516,473	\$10,516,473	\$9,780,402	\$3,823,119	\$3,823,119	\$3,823,119	36.35	\$0
GUA15150300555882	Construcción De Aulas Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria En La Escuela Telesecundaria Num. 87, Con C.C.T. 11etv0083z Del Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional	2015	\$3,184,000	\$3,180,816	\$3,180,816	\$3,047,743	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
GUA15150300555964	Construcción De Talleres, Más Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 16, Con C.C.T. 11dst0016p, Del Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional	2015	\$4,339,500	\$4,335,161	\$4,335,161	\$4,013,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
GUA15150300556000	Construcción De Aulas Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga Con C.C.T. 11dpr0592e	2015	\$2,701,000	\$2,698,299	\$2,698,299	\$2,477,281	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
GUA15150300556028	Construcción De Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 55, Con C.C.T. 11dst0079a, Del Municipio De León	2015	\$2,890,000	\$2,887,110	\$2,887,110	\$2,699,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
GUA15150300556049	Construcción De Taller Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 53, Con C.C.T. 11dst0062a, Del Municipio De León	2015	\$3,436,000	\$3,432,564	\$3,432,564	\$3,254,522	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
GUA15150300556090	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En La Localidad De Valtierra, En El Municipio De Salamanca	2015	\$12,000,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,654,935	\$552,833	\$552,833	\$552,833	4.61	\$0
GUA15150300556101	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En El Municipio De Ciudad Manuel Doblado	2015	\$12,000,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,398,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0
GUA15150300556113	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En El Municipio De Ocampo	2015	\$12,000,000	\$11,988,000	\$11,988,000	\$11,575,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0

EJERCICIO FISCAL	2016
PERIODO QUE SE REPORTA	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA	11 – GUANAJUATO

Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150300554757	Construcción De Techado, Sustitución De Aula, Más Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 25, Con C.C.T. 11dst0025x, Del Municipio De San Luis De La Paz	Metros Cuadrados	1,181	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555825	Construcción De Aulas Biblioteca Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria En La Escuela Primaria Praxedis Guerrero Con C.C.T 11epr390h En La Localidad De San Juan Otates Del Municipio Leon	Metros Cuadrados	607	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150300555882	Construcción De Aulas Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria En La Escuela Telesecundaria Num. 87, Con C.C.T. 11etv0083z Del Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional	Metros Cuadrados	247	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300555964	Construcción De Talleres, Más Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 16, Con C.C.T. 11dst0016p, Del Municipio De Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional	Metros Cuadrados	1,472	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556000	Construcción De Aulas Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Primaria Vasco De Quiroga Con C.C.T. 11dpr0592e	Metros Cuadrados	137	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556028	Construcción De Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 55, Con C.C.T. 11dst0079a, Del Municipio De León	Metros Cuadrados	1,632	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556049	Construcción De Taller Más Infraestructura Educativa Y Obra Complementaria, En La Escuela Secundaria Técnica Num. 53, Con C.C.T. 11dst0062a, Del Municipio De León	Metros Cuadrados	1,316	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556090	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En La Localidad De Valtierra, En El Municipio De Salamanca	Metros Cuadrados	337	0.00	4.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556101	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En El Municipio De Ciudad Manuel Doblado	Metros Cuadrados	242	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300556113	Construcción De Centro De Atención Múltiple (Cam) En El Municipio De Ocampo	Metros Cuadrados	126	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.