

EJERCICIO FISCAL	2016
PERIODO QUE SE REPORTA	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA	11 – GUANAJUATO

Información General del Proyecto													
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus
GUA15150100485911	Rehabilitación Del Patio De La Escuela Primaria Urbana No. 62 General Francisco Villa De La Colonia San Francisco De Asis	Q0650 HE - 260150	Guanajuato	León	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE LEÓN	Educación	En Ejecución
GUA15150100486090	Infraestructura Social Educativa (Estabilización De Talud En Las Escuelas Primaria Delfina Quiñones Y Carlos Montes De Oca, En La Localidad De Guanajuato)	Q0650	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
GUA15150100486275	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Bicentenario De La Independencia" 11epr0901s	Q0650	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
GUA15150100486355	Construcción De Techado En El Jardín De Niños Ignacio Ramírez	Q0650	Guanajuato	Victoria	Milpillas de Santiago	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución
GUA15150400620109	Techado De Patio Central De La Escuela Secundaria Ignacio Ramírez 11des0096z	Q0650	Guanajuato	Guanajuato	Lomas de Cervera	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución

EJERCICIO FISCAL	2016
PERIODO QUE SE REPORTA	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA	11 – GUANAJUATO

Avance Financiero											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro
GUA15150100485911	Rehabilitación Del Patio De La Escuela Primaria Urbana No. 62 General Francisco Villa De La Colonia San Francisco De Asís	2015	\$418,410	\$418,829	\$418,410	\$418,410	\$418,385	\$418,385	\$418,385	99.89	\$0
GUA15150100486090	Infraestructura Social Educativa (Estabilización De Talud En Las Escuelas Primaria Delfina Quiñones Y Carlos Montes De Oca, En La Localidad De Guanajuato)	2015	\$1,615,280	\$1,615,280	\$1,614,603	\$1,581,089	\$474,327	\$474,327	\$474,327	29.36	\$0
GUA15150100486275	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Bicentenario De La Independencia" 11epR0901s	2015	\$792,480	\$792,090	\$791,688	\$742,326	\$519,628	\$519,628	\$519,628	65.60	\$0
GUA15150100486355	Construcción De Techado En El Jardín De Niños Ignacio Ramírez	2015	\$400,000	\$399,810	\$399,600	\$399,430	\$289,732	\$289,732	\$289,732	72.47	\$0
GUA15150400620109	Techado De Patio Central De La Escuela Secundaria Ignacio Ramírez 11des0096z	2015	\$1,882,684	\$1,882,684	\$1,881,897	\$1,842,081	\$552,624	\$552,624	\$552,624	29.35	\$0

EJERCICIO FISCAL	2016
PERIODO QUE SE REPORTA	PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA	11 – GUANAJUATO

Avance Físico						Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
GUA15150100485911	Rehabilitación Del Patio De La Escuela Primaria Urbana No. 62 General Francisco Villa De La Colonia San Francisco De Asís	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100486090	Infraestructura Social Educativa (Estabilización De Talud En Las Escuelas Primaria Delfina Quiñones Y Carlos Montes De Oca, En La Localidad De Guanajuato)	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150100486275	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria "Bicentenario De La Independencia" 11epr0901s	Metros Cuadrados	442	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100486355	Construcción De Techado En El Jardín De Niños Ignacio Ramírez	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400620109	Techado De Patio Central De La Escuela Secundaria Ignacio Ramírez 11des0096z	Metros Cuadrados	903	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.