

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto							Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual Acum	
																										Avance Anual	Avance Acumulado
GUA15150200533040	Camino El Rosario	1	Guanajuato	Jericuaro	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	99.90	\$0	Kilometro	50,832	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GUA15150200541073	Rehabilitación De La Calle Camino Minero Y Trizado, Guanajuato	HS-01-2015	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDESHU	Urbanización	En Ejecución	2015	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,999,810	\$3,699,588	\$3,699,588	\$3,699,588	33.63	\$0	Metros Cuadrados	415	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200541092	Construcción De La Plaza Comunitaria Los Lorenzos, Guanajuato	HS-02-2015	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDESHU	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,845,044	\$2,058,413	\$2,058,413	\$2,058,413	29.41	\$0	Metros Cuadrados	1,380	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
GUA15150200541104	Urbanización De Calles Y Callejones En Las Agallas, Los Balcas Y Tizón, Guanajuato	HS-03-2015	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SEDESHU	Urbanización	En Ejecución	2015	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,100,000	\$13,099,869	\$2,937,516	\$2,937,516	\$2,937,516	22.42	\$0	Metros Cuadrados	505	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: