

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones							
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Ratnago		Unidad de Medida	Población	Avance Anus anca Acum				
GU15150300558293	Pavimentación En Calle Prof. Francisco I Madero	2015119	Guajuato	Jaral del Progreso	Jaral del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Jaral del Progreso	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,475,041	\$1,475,041	\$1,475,041	\$1,475,041	\$1,475,041	\$1,326,588	\$1,326,588	\$1,326,588	89.94	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	45.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300559389	Red De Distribución Eléctrica En Acceso A Colinas Del Real, Purisima Del Rincón	2015121	Guajuato	Purisima del Rincón	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Purisima del Rincón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$535,846	\$535,846	\$535,846	\$535,846	\$516,830	\$516,830	\$516,830	\$516,830	96.45	\$0	Luminaria	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300559425	Red De Distribución Eléctrica En Calle Fico, Loc. Rincón De La Pradera	2015122	Guajuato	Purisima del Rincón	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Purisima del Rincón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$225,006	\$225,006	\$225,006	\$225,006	\$211,963	\$211,963	\$211,963	\$211,963	94.20	\$0	Luminaria	70	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300559501	Pavimentación De Calle San Antonio Col San Silvestre	2015123	Guajuato	Purisima del Rincón	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Purisima del Rincón	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,399,028	\$1,399,028	\$1,399,028	\$1,399,028	99.93	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300559590	Construcción De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	2015125	Guajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	San José de las Platas	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,020,298	\$7,020,298	\$7,020,298	\$7,020,298	\$2,106,089	\$2,106,089	\$2,106,089	\$2,106,089	30.00	\$0	Metros lineales	397	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300559632	Pavimentación De Privada Torres Landa	2015126	Guajuato	Santiago Maravatío	Santiago Maravatío	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santiago Maravatío	Urbanización	En Ejecución	2015	\$638,658	\$638,658	\$638,658	\$638,658	\$625,963	\$625,963	\$625,963	\$625,963	98.01	\$0	Metros Cuadrados	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300559687	Pavimentación De La Calle Privada Alenda	2015127	Guajuato	Santiago Maravatío	La Leona	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Santiago Maravatío	Urbanización	En Ejecución	2015	\$686,531	\$686,531	\$686,531	\$686,531	\$410,402	\$410,402	\$410,402	\$410,402	59.78	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300559769	Extensión De L.M.T. De 131 M. De Longitud Cobren Ampliación En Duranes En Duranes De En Medio	2015128	Guajuato	Valle de Santiago	Duranes de en Medio	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecución																		Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución
GU15150300559814	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica De La Calle Privada Morelos Y Obregon De La Comunidad Puerta De Aracazo	2015129	Guajuato	Valle de Santiago	Puerta de Aracazo	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecución	2014	\$267,859	\$267,859	\$267,859	\$267,859	\$267,859	\$267,859	\$267,859	\$267,859	100.00	\$0	Luminaria	76	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300559855	Ampliación De R.D. En MT Y B.T. 13.2 Kv 27En La Calle Conaigo En La Comunidad De Aracazo	2015130	Guajuato	Valle de Santiago	Puerto de Aracazo	Rural	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Municipio de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecución	2015	\$181,685	\$181,685	\$181,685	\$181,685	\$163,516	\$163,516	\$163,516	\$163,516	90.00	\$0	Luminaria	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300559982	Colectores Municipales De Aguas Residuales (2da Etapa) En Varas Tramos De Carretera, En La Cab. Mgd De Conazar, C.P. 026-0025-15	04caagFAFF15	Guajuato	Cortazar	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,967	\$499,967	\$499,967	\$499,967	\$499,967	\$499,967	\$499,967	\$499,967	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	74.00	Financiera / Física la unidad de medida correcta es colector sanitario / Registro:	
GU15150300567704	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-2	Guajuato	Acámbaro	Acámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,344,150	\$2,344,150	\$2,344,150	\$2,344,150	\$1,642,221	\$1,642,221	\$1,642,221	\$1,642,221	70.06	\$0	Lote	77	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300567751	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-6	Guajuato	Atarjea	Atarjea	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ATARJEA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,750,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,479	\$1,497,479	\$1,497,479	\$1,497,479	99.83	\$0	Lote	119	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300567807	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-7	Guajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$14,097,852	\$14,097,852	\$14,097,852	\$14,097,852	#####	#####	#####	#####	97.06	\$0	Lote	780	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300567848	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-10	Guajuato	Coroneo	Coroneo	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,584,120	\$1,584,120	\$1,584,120	\$1,584,120	\$1,052,060	\$1,052,060	\$1,052,060	\$1,052,060	66.41	\$0	Lote	1,758	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300567888	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-12	Guajuato	Cuaramaro	Cuaramaro	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUARAMARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,110,342	\$1,110,342	\$1,110,342	\$1,110,342	\$1,110,342	\$1,110,342	\$1,110,342	\$1,110,342	100.00	\$0	Lote	163	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300567970	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-16	Guajuato	Huanimaro	Huanimaro	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUANIMARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,062,256	\$1,062,256	\$1,062,256	\$1,062,256	\$1,062,256	\$1,062,256	\$1,062,256	\$1,062,256	100.00	\$0	Lote	53	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568030	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-18	Guajuato	Jaral del Progreso	Jaral del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE JARAL DEL PROGRESO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$74,274	\$74,274	\$74,274	\$74,274	\$74,274	\$74,274	\$74,274	\$74,274	100.00	\$0	Lote	33	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568096	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-21	Guajuato	Moroleón	Moroleón	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MOROLEON	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,804,790	\$1,804,790	\$1,804,790	\$1,804,790	\$1,802,919	\$1,802,919	\$1,802,919	\$1,802,919	99.90	\$0	Lote	99	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568137	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-22	Guajuato	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,454,191	\$3,454,191	\$3,454,191	\$3,454,191	\$1,710,099	\$1,710,099	\$1,710,099	\$1,710,099	49.51	\$0	Lote	279	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568254	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-33	Guajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,184,842	\$7,738,570	\$7,738,570	\$7,738,570	\$5,184,842	\$5,184,842	\$5,184,842	\$5,184,842	67.00	\$0	Lote	943	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568306	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-34	Guajuato	Santa Catarina	Santa Catarina	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$187,025	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$447,717	\$447,717	\$447,717	\$447,717	99.65	\$0	Lote	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568363	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-35	Guajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Juventino Rosas	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,632	\$2,495,632	\$2,495,632	\$2,495,632	99.83	\$0	Lote	145	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568425	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-36	Guajuato	Santiago Maravatío	Santiago Maravatío	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,192,369	\$2,192,369	\$2,192,369	\$2,192,369	\$2,178,522	\$2,178,522	\$2,178,522	\$2,178,522	99.37	\$0	Lote	234	0.00	83.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568493	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-41	Guajuato	Uriangato	Uriangato	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$312,980	\$312,980	\$312,980	\$312,980	\$156,490	\$156,490	\$156,490	\$156,490	50.00	\$0	Lote	382	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300568542	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-42	Guajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,077,586	\$3,024,644	\$3,024,644	\$3,024,644	\$3,016,817	\$3,016,817	\$3,016,817	\$3,016,817	99.74	\$0	Lote	515	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:		
GU15150300571473	Construcción De La 2da Etapa En El Molino Impulso Zumar En El Centro Deportivo Comunitario Las Joyas En La Ciudad De León, Gto	-	Guajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,503,823	\$2,503,823	\$2,503,823	\$2,503,811	\$921,132	\$921,132	\$921,132	\$921,132	36.79	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150300571486	Construcción Del Módulo De Consultorios Para Atención Personalizada Y Obra Bienes De La Ciudad De León, Gto	-	Guajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$960,619	\$960,619	\$960,619	\$960,619	\$931,035	\$931,035	\$931,035	\$931,035	94.92	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150400586374	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Concesión Asesada De Abaraz	15/PSBC000131	Guajuato	Abasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$87,411	\$87,411	\$87,411	\$87,411	\$78,670	\$78,670	\$78,670	\$78,670	90.00	\$0	Piezas	17	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150400586388	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Ubicada En La Comunidad El Tobar	15/PSBC000132	Guajuato	Abasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$89,781	\$89,781	\$89,781	\$89,781	\$53,869	\$53,869	\$53,869	\$53,869	60.00	\$0	Piezas	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		
GU15150400586404	Ampliación De Red Eléctrica Ubicada En Prof. Joséfa Ortiz De Domínguez En La Comunidad La Ordeña	15/PSBC000135	Guajuato	Abasco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$78,035	\$78,035	\$78,035	\$78,035	\$70,231	\$70,231	\$70,231	\$70,231	90.00	\$0	Piezas	44	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVIÓ OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel		

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenida Financiero						Avenida Físico				Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Instruido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Avance Anus anua Acum		
																								Población				Avance Anus anua Acum
GU1515040558431	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Colonia Santa Elena Norte (Calle Ignacio Ramírez)	15/PSRBC000191	Guajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$186,043	\$242,667	\$242,667	\$242,667	\$234,892	\$234,892	\$234,892	96.80	\$0	Piezas	18	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558449	Pavimentación En Calle Valentín Gómez Farfán A Nivel De Adoctrino Emplacado En Morfón (Tramo Calle Chaparrales A Río Apaseo El Alto)	15/PSRBC000102	Guajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$517,824	\$517,824	\$517,824	\$517,824	\$349,320	\$349,320	\$349,320	67.46	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558456	Construcción De Red De Drenaje De La Calle Benito Juárez En La Comunidad De Los Mercedes	15/PSRBC0000274	Guajuato	Celaya	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,428,661	\$2,428,661	\$2,428,661	\$2,428,661	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Inesales	1,764	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558476	Pavimentación De Concreto Hidráulico Guarniciones Y Banquetas, Calle Lago De Texcoco, Col. Lagos Municipales De Celaya, Gto.	15/PSRBC0000227	Guajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,326,592	\$1,326,592	\$1,326,592	89.63	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558477	Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Paraiso Tormenta Sección	15/PSRBC0000452	Guajuato	Celaya	Ejido de Silva (San Isidro)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CELAYA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,497,364	\$3,497,364	\$3,497,364	\$3,497,364	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Inesales	282	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558480	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En Calle Chaparrales (Priv. Río De Loza Y 2da Priv. México)	15/PSRBC0000330	Guajuato	Apaseo el Alto	Apaseo el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$599,032	\$599,032	\$599,032	\$599,032	\$409,647	\$409,647	\$409,647	68.38	\$0	Piezas	25	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558483	Ampliación De Línea Y Red De Distribución Eléctrica En La Comunidad De San Bartolomé Aguas Calientes (Comunidad San Bartolomé Aguas Calientes - San Vicente)	15/PSRBC0000332	Guajuato	Apaseo el Alto	San Bartolomé Aguas Calientes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$223,962	\$223,962	\$223,962	\$223,962	\$132,174	\$132,174	\$132,174	59.02	\$0	Piezas	20	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558484	Pavimentación De Calle Juan Escutón Entre Calles Lazaro Cardenas Y 20 De Noviembre En Colonia Portugal	15/PSRBC0000497	Guajuato	Manuel Doblado	Ciudad Manuel Doblado	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE MANUEL DOBLADO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$359,673	\$359,673	\$359,673	59.95	\$0	Metros Cuadrados	40	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558487	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Los Alamos	15/PSRBC0000407	Guajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$83,141	\$83,141	\$83,141	\$83,141	\$24,942	\$24,942	\$24,942	30.00	\$0	Metros Inesales	36	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558488	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Calle Los Alamos	15/PSRBC0000408	Guajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$228,281	\$228,281	\$228,281	\$228,281	\$68,484	\$68,484	\$68,484	30.00	\$0	Metros Inesales	36	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558495	Construcción De Red De Distribución Y Alcantarillado Público En Calle Doctor Daniel Peña, Col. Centro Colorado	15/PSRBC0000303	Guajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$134,212	\$134,212	\$134,212	\$134,212	\$120,791	\$120,791	\$120,791	90.00	\$0	Piezas	19	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558499	Construcción De Red De Distribución Y Alcantarillado Público En Calles Restrepo Pineda Del Palmar 2, Col. Centro Colorado	15/PSRBC0000304	Guajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$204,415	\$204,415	\$204,415	\$204,415	\$183,973	\$183,973	\$183,973	90.00	\$0	Piezas	74	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558498	Construcción De Red De Distribución Y Alcantarillado Público En Calle Prados Don Juan Tenorio, Privada Naterero, Col. Centro Colorado	15/PSRBC0000305	Guajuato	Cortazar	Cortazar	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CORTAZAR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$163,564	\$163,564	\$163,564	\$163,564	\$147,208	\$147,208	\$147,208	90.00	\$0	Piezas	38	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558490	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Juan José Torres Landa, Cuaramaro, Gto.	15/PSRBC0000130	Guajuato	Cuaramaro	Cuaramaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CUARAMARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$268,572	\$268,572	\$268,572	\$268,572	\$268,382	\$268,382	\$268,382	99.93	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558492	Rehabilitación Del Alcantarillado Sanitario En La Calle San Bartolo De La Colonia Los Tepehuales	15/PSRBC0000198	Guajuato	Cuaramaro	Cuaramaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CUARAMARO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$310,791	\$309,330	\$309,330	\$309,330	99.53	\$0	Metros Inesales	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558490	Ampliación De Red De Agua Potable	15/PSRBC0000398	Guajuato	Doctor Mora	Sacramento	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$132,907	\$132,907	\$132,907	\$132,907	\$39,872	\$39,872	\$39,872	30.00	\$0	Metros Inesales	20	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558495	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Oriente	15/PSRBC0000397	Guajuato	Doctor Mora	Derramadero de Charcas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE DOCTOR MORA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$198,908	\$198,908	\$198,908	\$198,908	\$117,600	\$117,600	\$117,600	59.12	\$0	Metros Inesales	20	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558491	Ampliación De Red De Agua Potable	15/PSRBC0000400	Guajuato	Doctor Mora	Ejido Vaguai	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$132,907	\$132,907	\$132,907	\$132,907	\$39,872	\$39,872	\$39,872	30.00	\$0	Metros Inesales	31	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558491	Ampliación De Agua Potable Callejon Alvaro Cerezo	15/PSRBC0000399	Guajuato	Doctor Mora	El Lindero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$113,522	\$113,522	\$113,522	\$113,522	\$67,209	\$67,209	\$67,209	59.20	\$0	Metros Inesales	20	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558491	Ampliación De Red De Drenaje En Calles Santa Catarina Y Manuel Céspedes (Primera Etapa)	15/PSRBC0000409URB ANO1	Guajuato	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$178,475	\$178,475	\$178,475	59.49	\$0	Metros Inesales	22	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558491	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-1	Guajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE ABASCO GUANAJUATO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,705	\$100,705	\$100,705	\$100,705	\$100,705	\$100,705	\$100,705	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558491	Ampliación De Drenaje En Calle Victoria	15/PSRBC0000410URB AL1	Guajuato	Doctor Mora	La Otra Banda (Juan Galván Vázquez)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$113,665	\$113,665	\$113,665	\$113,665	\$34,099	\$34,099	\$34,099	30.00	\$0	Metros Inesales	31	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558492	Ampliación De Red Eléctrica En Calle San José	15/PSRBC0000414URB ANO1	Guajuato	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Urbanización	En Ejecución	2015	\$224,245	\$224,245	\$224,245	\$224,245	\$134,397	\$134,397	\$134,397	59.93	\$0	Piezas	31	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558492	Ampliación De Red Eléctrica Camino Coyoteh	15/PSRBC0000425URB ANO1	Guajuato	Doctor Mora	Doctor Mora	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Urbanización	En Ejecución	2015	\$109,926	\$109,963	\$109,963	\$109,963	\$32,078	\$32,078	\$32,078	29.99	\$0	Piezas	10	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558492	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cristo Rey, Localidad De Bordo La Luz	15/PSRBC0000411URB AL1	Guajuato	Doctor Mora	Bordo La Luz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Urbanización	En Ejecución	2015	\$121,325	\$121,325	\$121,325	\$121,325	\$72,705	\$72,705	\$72,705	59.93	\$0	Piezas	30	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558492	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFF-19	Guajuato	Jericuaro	Jericuaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE JERICUARO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,719,690	\$1,719,690	\$1,719,690	\$1,719,690	\$1,710,844	\$1,710,844	\$1,710,844	99.49	\$0	Lote	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558492	Ampliación De Red Eléctrica Calle Poniente Y Calle De La Santa Cruz	15/PSRBC0000412URB AL1	Guajuato	Doctor Mora	Carbonera de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,574	\$450,574	\$450,574	\$450,574	\$270,165	\$270,165	\$270,165	59.96	\$0	Piezas	22	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558493	Ampliación De Red Eléctrica En Calle La Fier Localidad Del Derramadero En Medio	15/PSRBC0000413URB AL1	Guajuato	Doctor Mora	Derramadero de en Medio	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Urbanización	En Ejecución	2015	\$224,334	\$224,334	\$224,334	\$224,334	\$67,300	\$67,300	\$67,300	30.00	\$0	Piezas	14	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558493	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Joverito Rojas, Localidad De La Barranca	15/PSRBC0000419URB AL1	Guajuato	Doctor Mora	La Barranca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Doctor Mora	Urbanización	En Ejecución	2015	\$193,423	\$193,423	\$193,423	\$193,423	\$116,054	\$116,054	\$116,054	60.00	\$0	Piezas	15	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558493	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calles Anaco Y Neop Colonia Arboledas	15/PSRBC0000181	Guajuato	Huanimaro	Huanimaro	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Huanimaro	Urbanización	En Ejecución	2015	\$134,867	\$134,867	\$134,867	\$134,867	\$134,867	\$134,867	\$134,867	100.00	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040558493	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Calle Comandante San Ramon De Egan	15/PSRBC0000182	Guajuato	Huanimaro	San Ramon	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Huanimaro	Urbanización	En Ejecución	2015	\$52,142	\$52,142	\$52,142	\$52,142	\$52,142	\$52,142	\$52,142	100.00	\$0	Piezas	30	0.00</		

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico					Observaciones			
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Ratnago	Unidad de Medida		Población	Avance Anus anca Acum	
GU1515040590445	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFEF-27	Guatemala	Salamanca	Salamanca	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA GUANAJUATO	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$173.606	\$173.606	\$173.606	\$173.606	\$173.606	\$173.606	\$173.606	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040590499	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFEF-31	Guatemala	San Francisco del Rincón	San Francisco del Rincón	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$650.000	\$325.000	\$325.000	\$325.000	50.00	\$0	Lote	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040591706	Ampliación De Red De Distribución Ubicada En Calle Los Pajaritos De La Comunidad San José De Ayala	15/PSRBC0000184	Guatemala	Huamantla	San José de Ayala	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Huamantla	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$142.833	\$142.833	\$142.833	\$142.833	\$142.833	\$142.833	\$142.833	100.00	\$0	Piezas	37	0.00	100.00	Financiera / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION
GU1515040591735	Ampliación De Red De Distribución Ubicada En Calle Juveniles Rosas Y Vientos Guerrero Comandancia San Juan Grande	15/PSRBC0000185	Guatemala	Huamantla	San Juan Grande	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Huamantla	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$192.617	\$192.617	\$192.617	\$192.617	\$189.204	\$189.204	\$189.204	98.23	\$0	Piezas	98	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040591768	Ampliación De Red De Distribución Salida Al Durazno Comunidad Rancho De Guadalupe	15/PSRBC0000186	Guatemala	Huamantla	Rancho de Guadalupe (El Gato)	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Huamantla	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	\$45.000	100.00	\$0	Piezas	796	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040591805	Pavimentación De La Calle Jiménez (Tramo 0 000 A 0 132 51)	15/PSRBC0000373	Guatemala	Huamantla	San José de Ayala	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Huamantla	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$656.459	\$656.459	\$656.459	\$656.459	\$129.965	\$129.965	\$129.965	19.80	\$0	Metros Cuadrados	73	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592185	Construcción E Instalación De Baños Dignos	15/PSRBC0000317	Guatemala	Jericuaro	La Erredadora (El Jirónal)	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Jericuaru	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$567.235	\$567.235	\$567.235	\$567.235	\$340.341	\$340.341	\$340.341	60.00	\$0	Lote	42	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592230	Construcción E Instalación De Baños Dignos	15/PSRBC0000320	Guatemala	Jericuaro	San Lucas	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Jericuaru	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$444.715	\$444.715	\$444.715	\$444.715	\$278.829	\$278.829	\$278.829	60.00	\$0	Lote	32	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592345	Construcción De Baños Con Biodegestor	15/PSRBC0000316	Guatemala	Jericuaro	Candales	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Jericuaru	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$743.339	\$743.339	\$743.339	\$743.339	\$446.003	\$446.003	\$446.003	60.00	\$0	Lote	66	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592388	Construcción De Baños Con Biodegestor	15/PSRBC0000318	Guatemala	Jericuaro	El Nevillo	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Jericuaru	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$531.914	\$531.914	\$531.914	\$531.914	\$319.148	\$319.148	\$319.148	60.00	\$0	Lote	31	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592413	Construcción De Baños Con Biodegestor	15/PSRBC0000319	Guatemala	Jericuaro	El Puerto de Sabinilla	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Jericuaru	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$267.633	\$267.633	\$267.633	\$267.633	\$160.580	\$160.580	\$160.580	60.00	\$0	Lote	26	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592456	Construcción De Línea De Conducción De Agua	15/PSRBC0000477	Guatemala	Pueblo Nuevo	Montecillos	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$326.808	\$326.808	\$326.808	\$326.808	\$196.085	\$196.085	\$196.085	60.00	\$0	Metros Ineales	277	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592472	Ampliación De Red De Drenaje En Cerro De Capulín	15/PSRBC0000451	Guatemala	Pueblo Nuevo	Cerro del Capulín de Yostiro	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$851.323	\$851.323	\$851.323	\$851.323	\$766.191	\$766.191	\$766.191	90.00	\$0	Metros Ineales	100	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592492	Electrificación De Calle "San José"	15/PSRBC0000478	Guatemala	Pueblo Nuevo	La Purísima	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Pueblo Nuevo	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$666.069	\$666.069	\$666.069	\$666.069	\$399.642	\$399.642	\$399.642	60.00	\$0	Piezas	4	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592532	Pavimentación Adicional Del Acceso A La Comunidad De La Tinaja En Salamanca, Cto.	15/PSRBC0000223	Guatemala	Salamanca	La Tinaja	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Salamanca	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1.400.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000	\$896.575	\$896.575	\$896.575	89.66	\$0	Metros Cuadrados	1.059	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592566	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Calle Cipriano Hernández	15/PSRBC0000467	Guatemala	San Felipe	Jaral de Berrios	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$167.502	\$167.502	\$167.502	\$167.502	\$167.502	\$167.502	\$167.502	100.00	\$0	Piezas	10	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592607	Ampliación De Red De Alumbrado Público	15/PSRBC0000299RUR-AL3	Guatemala	San José Turbado	El Nacimiento	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$104.400	\$104.400	\$104.400	\$104.400	\$31.320	\$31.320	\$31.320	30.00	\$0	Piezas	26	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592687	Ampliación De Red De Alumbrado Público En Calle Oyamal, Calle Cañita, Calle Eréndy Y Calle Oros, Col. Loma De Buenavista 3ra. Sección, Calcecola	15/PSRBC0000405URB-AN03	Guatemala	San José Turbado	San José Turbado	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$386.942	\$386.942	\$386.942	\$386.942	\$232.165	\$232.165	\$232.165	60.00	\$0	Piezas	29	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592703	Ampliación De Red De Electrificación, Col. Loma De Guadalupe	15/PSRBC0000443	Guatemala	San José Turbado	San José Turbado	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$203.866	\$203.866	\$203.866	\$203.866	\$109.589	\$109.589	\$109.589	53.76	\$0	Piezas	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592716	Ampliación De Red De Electrificación, Col. Loma Del Calvario	15/PSRBC0000429	Guatemala	San José Turbado	San José Turbado	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$215.051	\$215.051	\$215.051	\$215.051	\$117.029	\$117.029	\$117.029	54.42	\$0	Piezas	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592726	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Cipres, 3ra. Sección Col. Loma De Buenavista, Calcecola Municipal	15/PSRBC0000431	Guatemala	San José Turbado	San José Turbado	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$292.870	\$292.870	\$292.870	\$292.870	\$139.747	\$139.747	\$139.747	47.72	\$0	Piezas	29	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592743	Ampliación De Red De Electrificación, Calle Turbado	15/PSRBC0000437	Guatemala	San José Turbado	Pozo Blanco del Capulín	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$213.765	\$213.765	\$213.765	\$213.765	\$127.563	\$127.563	\$127.563	59.67	\$0	Piezas	36	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592760	Alumbrado Público En Acceso Principal	15/PSRBC0000205	Guatemala	Santa Catarina	El Tablon	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SANTA CATERINA GUANAJUATO	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.498.860	\$1.498.860	\$1.498.860	99.92	\$0	Luminaria	5.120	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592762	Ampliación De Red De Electrificación	15/PSRBC0000442	Guatemala	San José Turbado	El Puertecito	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$421.198	\$421.198	\$421.198	\$421.198	\$252.023	\$252.023	\$252.023	59.83	\$0	Piezas	38	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592771	Ampliación De Red Eléctrica En La Comunidad De La Huerta, Calle Nogal	15/PSRBC0000433	Guatemala	San José Turbado	La Huerta	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$317.104	\$317.104	\$317.104	\$317.104	\$190.262	\$190.262	\$190.262	60.00	\$0	Piezas	43	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592776	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia El Campesino Calle Gladiolus	15/PSRBC0000492	Guatemala	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$205.436	\$205.436	\$205.436	\$205.436	\$205.436	\$205.436	\$205.436	100.00	\$0	Luminaria	60	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592780	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Jiménez	15/PSRBC0000438	Guatemala	San José Turbado	San Diego de las Traquilas	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$130.000	\$130.000	\$130.000	\$130.000	\$63.594	\$63.594	\$63.594	48.92	\$0	Piezas	19	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592802	Ampliación De Red De Electrificación	15/PSRBC0000435	Guatemala	San José Turbado	Ojo de Diego	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$132.841	\$132.841	\$132.841	\$132.841	\$74.883	\$74.883	\$74.883	56.37	\$0	Piezas	34	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592811	Ampliación De Red De Electrificación, En La Localidad El Pasto	15/PSRBC0000436	Guatemala	San José Turbado	El Pasto	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de San José Turbado	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$213.323	\$213.323	\$213.323	\$213.323	\$113.522	\$113.522	\$113.522	53.22	\$0	Piezas	16	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro:
GU1515040592821	Construcción De Arroyo, Guadalupe Y Bangastan En Av. San Juan	15/PSRBC0000447	Guatemala	Villagrán	Villagrán	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE VILLAGRAN GUANAJUATO	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1.123.972	\$1.123.972	\$1.123.972	\$1.123.972	\$337.192	\$337.192	\$337.192	30.00	\$0	Metros Cuadrados	225	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592822	Pavimentación de Base De Concreto Hídrulico En La Calle La Paz En Calcecola Municipal Del Municipio De Yuriria, Cto.	15/PSRBC0000058	Guatemala	Yuriria	Yuriria	Urbano	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Yuriria	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	\$240.000	\$240.000	\$240.000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE ENVA OBRA PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU1515040592841	Construcción De Drenaje Sanitario	15/PSRBC0000167	Guatemala	Santa Cruz de Juventino Rosas	Las Fuentes	Rural	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$7.184.747	\$7.184.747	\$7.184.747	\$7.184.747	\$2.155.424	\$2.155.424	\$2.155.							

Total: 184

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avenida Financiero			Avenida Físico				Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ejercido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Ratnago	Unidad de Medida	Población	Avance Anus anua Acum	
GU15150400592871	Extensión De Línea En Media Tensión Y Aerea Nueva De 15 Kv Con Secundario Central En La Carretera Al Morro En El Mpio. De Santiago Maravatío	15/PSRBC000448	Guajajuato	Santiago Maravatío	Santiago Maravatío	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Santiago Maravatío	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$233.147	\$233.147	\$233.147	\$233.147	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	25	0,00	0,00	Financiera / Físico / Registro.	
GU15150400592887	Extensión De Línea En Media Tensión Y Aerea Nueva De 15 Kv Con Secundario Central Aerea En La Calle Vera Blanca En La Localidad De Santa Rita De Casas En El Mpio. De Santiago Maravatío	15/PSRBC000449	Guajajuato	Santiago Maravatío	Santa Rita de Casas	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Santiago Maravatío	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$186.533	\$186.533	\$186.533	\$186.533	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	17	0,00	0,00	Financiera / Físico / Registro.	
GU15150400592899	Pavimentación Guarniciones Y Banquetas Calle Ignacio Aranda Primer Tramo Comunidad De Santiago De Cuenda	15/PSRBC000164	Guajajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Santiago de Cuenda	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Santiago Maravatío	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$2.831.937	\$2.831.937	\$2.831.937	\$2.831.937	\$849.581	\$849.581	\$849.581	30,00	\$0	Metros Cuadrados	135	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro.
GU15150400592907	Construcción De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa)	15/PSRBC000165	Guajajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	El Naranjillo	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$5.056.990	\$5.056.990	\$5.056.990	\$5.056.990	\$3.029.337	\$3.029.337	\$3.029.337	59,90	\$0	Metros Inesales	488	0,00	96,00	Financiera / Físico / Registro.
GU15150400592942	Pavimentación De La Calle Av. Del Trabajo En La Colonia Ucoac. En El Municipio De Valle De Santiago	15/PSRBC000495	Guajajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1.924.214	\$2.001.461	\$2.001.461	\$2.001.461	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	202	0,00	0,00	Financiera / Físico / Registro.	
GU15150400592957	Pavimentación De La Calle Niños Héroes En La Colonia Ucoac. En El Municipio De Valle De Santiago	15/PSRBC000494	Guajajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1.230.500	\$1.230.500	\$1.230.500	\$1.230.500	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	40	0,00	0,00	Financiera / Físico / Registro.	
GU15150400592961	Pavimentación De Las Calles Luro Cabales, 25 De Julio Y Valentín Verónica En La Colonia Ucoac. En El Municipio De Valle De Santiago	15/PSRBC000493	Guajajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1.220.000	\$1.220.000	\$1.220.000	\$1.220.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	103	0,00	0,00	Financiera / Físico / Registro.	
GU15150400592967	Afollado De Calle Principal Comunidad De Duranes De Arriba. En El Municipio De Valle De Santiago	15/PSRBC000496	Guajajuato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$370.000	\$370.000	\$370.000	\$370.000	\$226.913	\$226.913	\$226.913	61,33	\$0	Metros Cuadrados	69	0,00	95,00	Financiera / Físico / Registro.
GU15150400592976	Extensión De L.M.T. De 13,3 M. De Longitud Al Camino De Duranes En Duranes De En Medio	15/PSRBC000161	Guajajuato	Valle de Santiago	Duranes de en Medio	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$175.684	\$175.684	\$175.684	\$175.684	\$175.684	\$175.684	\$175.684	100,00	\$0	Piezas	18	0,00	100,00	Financiera / Físico / Registro.
GU15150400593002	Ampliación De R.D. En MT Y E.T. 13,2 K.V. 27 En La Calle Consueño En La Comunidad De Puerto De Aracoac	15/PSRBC000162	Guajajuato	Valle de Santiago	Puerto de Aracoac	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Valle de Santiago	Urbanización	En Ejecucion															Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GU15150400593030	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario Y Línea De Conducción De Aguas Residuales	15/PSRBC000401	Guajajuato	Valle de Santiago	Charguato	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Valle de Santiago	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$400.000	\$400.000	\$400.000	30,00	\$0	Metros Inesales	132	0,00	0,00	Financiera / Físico / Registro.
GU15150400593099	Pavimentación De La Calle Saludad	15/PSRBC000374	Guajajuato	Huamantla	San José de Ayala	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal de Huamantla	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1.088.300	\$1.088.300	\$1.088.300	\$1.088.300	\$271.498	\$271.498	\$271.498	24,95	\$0	Metros Cuadrados	89	0,00	50,00	Financiera / Físico / Registro. SE INVOA OBRA PARA VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
GU15150400593634	Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad	00252-2015-FAFIF-25	Guajajuato	Purisima del Rincon	Purisima de Bustos	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON GUANAJUATO	Urbanización	En Ejecucion	2015	\$1.199.979	\$1.199.979	\$1.199.979	\$1.199.979	\$1.179.899	\$1.179.899	\$1.179.899	98,33	\$0	Lote	40	0,00	98,00	Financiera / Físico / Registro.
GU15150400593813	Pavimentación De Eje Vial De El Cuabote	1	Guajajuato	Silao	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$1.850.000	\$1.850.000	\$1.850.000	\$1.850.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros	173,024	0,00	0,00	Financiera OBRA EN PROCESO DE INICIAR / FÍSICO OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
GU15150400607943	Rehabilitación Del Centro Histórico De Yuriria	00351-2015-FAFIF	Guajajuato	Yuriria	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecucion	2015	\$2.000.000	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$700.000	\$700.000	100,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	100,00	Financiera OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / FÍSICO OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro OBRA CONCLUIDA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% / SISTEMA. Para el siguiente nivel.
GU15150400608070	Imagen Urbana Centro Histórico, 3ra Etapa, Calles Yucatlán, Morelos, Veracruz, Michoacán Y Guajajuato	00353-2015-FAFIF	Guajajuato	Dolores Hidalgo	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecucion	2015	\$10.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$4.000.000	\$3.500.422	\$3.500.422	\$3.500.422	87,51	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	12,00	Financiera OBRA EN PROCESO DE INICIAR / FÍSICO OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
GU15150400608458	Construcción Del Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capita) - 1ra Etapa	0196-2015-FAFIF	Guajajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecucion	2015	\$9.000.000	\$1.880.000	\$1.880.000	\$1.880.000	\$563.948	\$563.948	\$563.948	30,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera OBRA EN PROCESO DE INICIAR / FÍSICO OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA. Para el siguiente nivel.
GU15150400612390	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua De Chaguá A Pasa 20 Del Sistema Puercobules (Primera Etapa) En La Cab. Mpal. De Gto. Gto. /Cb-204-0395-14	08caag/AFEF15	Guajajuato	Guajajuato	Chaguá	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$149.291	\$149.291	\$149.291	\$149.291	\$149.291	\$149.291	\$149.291	100,00	\$0	Piezas	0	0,00	100,00	Financiera / Físico la unidad de medida correcta es Rehabilitación agua / Registro
GU15150400612396	Rehabilitación De Drenaje Sanitario (2da Etapa) En La Loc. De Adama, Ndo. De Itzapato, Gto. /Cb-202-0348-15	08caag/AFEF15	Guajajuato	Itzapato	Adama	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	\$900.000	100,00	\$0	Piezas	0	0,00	18,00	Financiera / Físico la unidad de medida correcta es Rehabilitación drenaje / Registro
GU15150400612402	Colector Rural Troncales Locales, Tramo Blvd. Hoc. Adama-Prof. Jazzer (2da Etapa) En La Cab. Mpal. De León, Gto.	07caag/AFEF15	Guajajuato	León	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1.086.610	\$1.086.610	\$1.086.610	\$1.086.610	\$1.086.610	\$1.086.610	\$1.086.610	100,00	\$0	Piezas	0	0,00	100,00	Financiera / Físico la unidad de medida correcta es colector sanitario / Registro
GU15150400612405	Construcción De Línea De Alimentación Y Tanque Mixto Bivariado Sector Centro En La Cab. Mpal. De Morolón, Gto. /Cb-204-0334-15	08caag/AFEF15	Guajajuato	Morolón	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$399.997	\$399.997	\$399.997	\$399.997	\$399.997	\$399.997	\$399.997	100,00	\$0	Piezas	0	0,00	37,00	Financiera / Físico la unidad de medida correcta es sistema agua / Registro
GU15150400612410	Rehabilitación De Drenaje (3ra Etapa) En La Cab. Mpal. De León, Gto. /Cb-202-0031-15	09caag/AFEF15	Guajajuato	Xichu	Cobertura municipal		Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$100.000	\$0	\$0	0,00	\$0	Piezas	0	0,00	0,00	Financiera / Físico la unidad de medida correcta es Rehabilitación drenaje / Registro	
GU15150400616219	Rehabilitación Y Mantenimiento Incluye Boleteros En La Esc. Telesecundaria Num. 492 C.C. T.11 en 08/23n	-	Guajajuato	Valle de Santiago	La Compañía	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INEFEG	Educación	En Ejecucion	2015	\$134.640	\$134.640	\$134.640	\$134.640	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros Cuadrados	0	0,00	0,00	Financiera 2014-2011 AMPLIACION / FÍSICO / Registro SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA. Para el siguiente nivel.	
GU15150400620131	Construcción De 22 Unidades De Vivienda Tradicional Etapas: Pisos Cívico M&S 2 Canchas De Usos Múltiples Incluye: Acta Bancaria, Portón De Acceso	FAFIF 2009	Guajajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecucion														Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GU15150400620316	Terminación Construcción Del 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Cisterna Y Microplanta C.C. T.11 en 08/23n	FAFIF 2008	Guajajuato	Aposol el Alto	Martocán	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecucion														Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GU15150400620348	Terminación Construcción Del 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Cisterna Y Microplanta C.C. T.11 en 08/23n	FAFIF 2009	Guajajuato	Aposol el Alto	Martocán	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecucion														Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GU15150400620545	Construcción De Planta Agua De 2 Años Adyacente De 2,5 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2C11 en 02/12F	FAFIF 2012	Guajajuato	San Francisco del Rincon	San Francisco del Rincon	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecucion														Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GU15150400620736	Terminación Construcción Del 1 Servicio Sanitario Blanco En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostera Incluye Cisterna Y Microplanta T.11 en 02/73n	FAFIF 2008	Guajajuato	Aposol el Grande	Aposol el Grande	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecucion														Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GU15150400620758	Terminación Construcción De 1 Servicio Sanitario Blanco Tradicional Con Cimentación De Concreto Incluye Cisterna Y Microplanta T.11 en 09/12F	FAFIF 2008	Guajajuato	Aposol el Grande	Duque Nombres (El Triado)	Rural	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecucion														Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GU15150400620784	Terminación Construcción Del 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Mampostera Incluye Cisterna Y Microplanta T.11 en 02/73n	FAFIF 2008	Guajajuato	Aposol el Grande	Aposol el Grande	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecucion														Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
GU15150400620909	Construcción De 1 Aula Asistida De 2.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1C Con Cimentación De Concreto Armado Incluye Boleteros T.11 en 45/20w	FAFIF 2009	Guajajuato	Dolores Hidalgo	Dolores Hidalgo	Urbano	Apoyaciones Federales	IO12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEG	Educación	En Ejecucion														Financiera / Físico / Registro. La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

