

Total: 4619

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Nuevo	Programa Fondo Común	Programa Fondo Común - Regenerio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros							Años Fisios			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida
00A151030055173	Rehabilitación y Mantenimiento, en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-716-0001	Quauaquero	Quauaquero	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipales	101700	Educación	En Ejecución	2015	274,378	274,378	274,378	274,378	274,378	274,378	100.00	0	Metros Cuadrados	149	0.00	00.00	Financiera: 2015-111 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055184	Construcción de Cancha de Deporte Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-711-0001	Quauaquero	San Cristóbal	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	33-Aperturas Federales para Unidades Federales y Municipales	101700	Educación	En Ejecución	2015	590,957	590,957	590,957	590,957	590,956	590,956	100.00	0	Metros Cuadrados	348	0.00	00.00	Financiera: 2015-111-454 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055182	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-785-0001	Quauaquero	Jayacoaco	San Pedro de las Aguas	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	810,227	810,227	810,227	810,227	814,758	814,758	100.00	0	Metros Cuadrados	60	0.00	00.00	Financiera: 2015-151 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055234	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	-	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	2,740,545	2,740,545	2,740,545	2,740,545	2,145,288	2,145,288	89.03	0	Metros Cuadrados	405	0.00	00.00	Financiera: 2015-141-141 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055209	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-490-0001	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	51,330,483	51,375,057	51,375,057	51,375,057	51,375,057	51,375,057	100.00	0	Metros Cuadrados	448	0.00	100.00	Financiera: 2015-138 OBRAS TERMINADAS CON ACTA TOTAL / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055234	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-780-0001	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	2,216,840	2,211,828	2,171,828	2,211,828	2,211,828	2,211,828	100.00	0	Metros Cuadrados	747	0.00	100.00	Financiera: 2015-138 OBRAS TERMINADAS CON ACTA TOTAL / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055138	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-707-0001	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	254,911	254,911	254,911	254,911	274,974	274,974	46.23	0	Metros Cuadrados	210	0.00	00.00	Financiera: 2015-330 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055233	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-713-0001	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,140,075	22,140,075	22,140,075	22,140,075	22,140,784	22,140,784	99.94	0	Metros Cuadrados	1,437	0.00	00.00	Financiera: 100-2015-687 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055170	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	-	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	4,248,130	4,248,130	4,248,130	4,248,130	4,248,200	4,248,200	97.74	0	Metros Cuadrados	351	0.00	00.00	Financiera: 2015-687 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055197	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-733-0001	Quauaquero	Lahn	Alfaro	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	100.00	0	Metros Cuadrados	471	0.00	00.00	Financiera: 2015-330 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055143	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-731-0001	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,461,249	22,461,249	22,461,249	22,461,249	22,461,249	22,461,249	100.00	0	Metros Cuadrados	401	0.00	00.00	Financiera: 100-2015-103 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055143	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	-	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	2,809,748	2,809,748	2,809,748	2,809,748	2,809,748	2,809,748	100.00	0	Metros Cuadrados	605	0.00	33.00	Financiera: 2015-103 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055171	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-747-0001	Quauaquero	Lahn	Lahn de los Aldama	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	44,325,743	44,325,743	44,325,743	44,325,743	44,325,743	44,325,743	100.00	0	Metros Cuadrados	943	0.00	00.00	Financiera: 2015-103-524 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055167	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-747-0001	Quauaquero	Lahn	Los Andes	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,208,019	22,208,019	22,208,019	22,208,019	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	271	0.00	0.00	Financiera: 100-2015-524 ANTICIPO / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055128	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	-	Quauaquero	Manuel Doblado	Ciudad Manuel Doblado	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,148,437	22,148,437	22,148,437	22,148,437	22,148,762	22,148,762	86.28	0	Metros Cuadrados	348	0.00	00.00	Financiera: 2015-437 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055167	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-497-0001	Quauaquero	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	585,517	585,517	585,517	585,517	585,517	585,517	100.00	0	Metros Cuadrados	257	0.00	100.00	Financiera: 2015-330 OBRAS TERMINADAS CON ACTA TOTAL / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055173	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-733-0001	Quauaquero	Ocampo	Ocampo	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	2,182,467	2,182,467	2,182,467	2,182,467	2,187,574	2,187,574	93.39	0	Metros Cuadrados	358	0.00	00.00	Financiera: 2015-330 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055190	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-490-0001	Quauaquero	Palmajón	San Antonio de Palmar (San Vicente)	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	44,028,770	44,028,770	44,028,770	44,028,770	44,028,255	44,028,255	97.47	0	Metros Cuadrados	183	0.00	35.00	Financiera: 100-2015-435 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055190	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-491-0001	Quauaquero	Palmajón	San Antonio de Palmar (San Vicente)	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,113,320	22,113,320	22,113,320	22,113,320	22,113,320	22,113,320	100.00	0	Metros Cuadrados	31	0.00	40.00	Financiera: 2015-435 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055181	Rehabilitación y Mantenimiento, en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-717-0001	Quauaquero	Palmajón	San Antonio de Palmar (San Vicente)	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	2,218,520	2,218,520	2,218,520	2,218,520	2,218,761	2,218,761	83.41	0	Metros Cuadrados	600	0.00	00.00	Financiera: 2015-439 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055181	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-496-0001	Quauaquero	Pueblo Nuevo	San Antonio de Palmar (San Vicente)	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	592,761	592,761	592,761	592,761	594,559	594,559	95.76	0	Metros Cuadrados	180	0.00	00.00	Financiera: 2015-330 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055184	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-725-0001	Quauaquero	Puerto del Rincón	San Bernardo	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	553,880	553,880	553,880	553,880	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	82	0.00	0.00	Financiera: 2015-422 ANTICIPO / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055184	Rehabilitación y Mantenimiento, en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	-	Quauaquero	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,878,429	22,878,429	22,878,429	22,878,429	22,878,429	22,878,429	100.00	0	Metros Cuadrados	1,018	0.00	00.00	Financiera: 100-2015-463 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055196	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	-	Quauaquero	Salamanca	Valterreilla	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,268,740	22,268,740	22,268,740	22,268,740	22,267,398	22,267,398	62.01	0	Metros Cuadrados	216	0.00	75.00	Financiera: 2015-431 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055194	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-491-0001	Quauaquero	Salamanca	Salamanca	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,819,293	22,819,293	22,819,293	22,819,293	22,819,274	22,819,274	97.41	0	Metros Cuadrados	1,006	0.00	55.00	Financiera: 100-2015-435 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055187	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	-	Quauaquero	Salamanca	San Juan (San Mateo)	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,455,460	22,455,460	22,455,460	22,455,460	22,455,460	22,455,460	100.00	0	Metros Cuadrados	55	0.00	23.00	Financiera: 2015-431 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055181	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	-	Quauaquero	Salvatierra	Gervasio Mendoza	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	44,188,011	44,188,011	44,188,011	44,188,011	44,188,011	44,188,011	100.00	0	Metros Cuadrados	124	0.00	00.00	Financiera: 2015-103 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055197	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0004-46-0001	Quauaquero	San Francisco del Rincón	El Rincón	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	22,439,256	22,439,256	22,439,256	22,439,256	22,439,256	22,439,256	100.00	0	Metros Cuadrados	122	0.00	00.00	Financiera: 100-2015-431 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055193	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-413-0001	Quauaquero	San Juan Iturbide	El Rincón	Rural	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	447,467	447,467	447,467	447,467	447,479	447,479	97.77	0	Metros Cuadrados	151	0.00	00.00	Financiera: 2015-378 / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.
00A151030055193	Construcción de Cancha de Fútbol en la Rta. Benito Juárez C. de C. 118102421	A15-41-0003-735-0001	Quauaquero	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Aperturas Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa México	101700	Educación	En Ejecución	2015	2709,459	2709,459	2709,459	2709,459	0	0	0.00	0	Metros Cuadrados	183	0.00	0.00	Financiera: 2015-437 ANTICIPO / Fisical / Regenerio: SE SOLICITA VALIDACION - SIFRDMA Para el siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4619

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunitario - Regimen	Fondo	Institución Ejecutora	Tipo de Programa	Estatus	Años Financieros					Años Fiscales			Observaciones						
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonaria)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
00A151030059149	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-405-0001	Quantiatro	Veracruz	Veracruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,949,984	\$2,949,984	\$2,949,984	\$2,949,984	\$2,970,052	\$2,970,052	\$2,970,052	87.19	\$0	Metros Cuadrados	397	0.00	89.00	Financiera: 100-2011-446 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION
00A151030059145	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Veracruz	Chimolpan	Mixto	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,600,105	\$1,600,105	\$1,600,105	\$1,600,105	\$1,444,725	\$1,444,725	\$1,444,725	90.28	\$0	Metros Cuadrados	362	0.00	83.00	Financiera: 100-2011-446 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A151030059147	CONSTRUCION DE LA CABAÑA DE BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-716-0001	Quantiatro	Veracruz	Orizaba (San Juan Orizaba)	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,182,024	\$1,182,024	\$1,182,024	\$1,182,024	\$1,423,998	\$1,423,998	\$1,423,998	90.53	\$0	Metros Cuadrados	463	0.00	81.00	Financiera: 2015-428 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A151030059155	CONSTRUCION DE DEBANDA (11.0 X 28.0 M) PARA CABAÑA DE PASTORILES, INCLUYE MOBILIARIO, EN LA ZONA RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-752-0001	Quantiatro	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,064,719	\$1,064,719	\$1,064,719	\$1,064,719	\$581,430	\$581,430	\$581,430	55.57	\$0	Metros Cuadrados	717	0.00	68.00	Financiera: 2015-430 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A151030059149	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-755-0001	Quantiatro	Villagran	Devico de San Verdad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$824,640	\$824,640	\$824,640	\$824,640	\$360,715	\$360,715	\$360,715	46.17	\$0	Metros Cuadrados	31	0.00	50.00	Financiera: 2015-516 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A151030059147	CONSTRUCION DE DEBANDA (17.5 X 28.0 M) PARA CABAÑA DE PASTORILES, INCLUYE MOBILIARIO, EN LA ZONA RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-778-0001	Quantiatro	Silao	San José de Uruca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,042,740	\$1,042,740	\$1,042,740	\$1,042,740	\$702,468	\$702,468	\$702,468	79.45	\$0	Metros Cuadrados	462	0.00	73.00	Financiera: 2015-533 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - 34 SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION
00A151030059214	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-780-0001	Quantiatro	Sanja Cruz de Juventino Padua	Santiago de Comarca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,013,335	\$2,013,335	\$2,013,335	\$2,013,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	497	0.00	0.00	Financiera: 202-2011-414 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A151030059241	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-784-0001	Quantiatro	Silao	Las Olasas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,181,380	\$1,181,380	\$1,181,380	\$1,181,380	\$183,845	\$183,845	\$183,845	15.57	\$0	Metros Cuadrados	74	0.00	14.00	Financiera: 2015-544 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300591342	CONSTRUCION DE DEBANDA (11.0 X 28.0 M) PARA CABAÑA DE PASTORILES, INCLUYE MOBILIARIO, EN LA ZONA RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-792-0001	Quantiatro	Valle de Santiago	Sanja de Guadalupe (La Saña de Ventosa)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,099,118	\$1,099,118	\$1,099,118	\$1,099,118	\$96,542	\$96,542	\$96,542	90.25	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	94.00	Financiera: 2015-331 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300498030	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-794-0001	Quantiatro	Agapaco el Viejo	La Nostra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,192,345	\$1,192,345	\$1,192,345	\$1,192,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	82	0.00	0.00	Financiera: 2015-551, AMOTIHO / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300498101	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-795-0001	Quantiatro	Agapaco el Grande	El Cuartillo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,207,264	\$1,207,264	\$1,207,264	\$1,207,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	0.00	Financiera: 2015-551, AMOTIHO / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300498445	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Comonfort	San Pablo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,784,525	\$1,784,525	\$1,784,525	\$1,784,525	\$57,761	\$57,761	\$57,761	3.23	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	4.00	Financiera: 200-2011-564 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300498718	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-796-0001	Quantiatro	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,235,299	\$1,235,299	\$1,235,299	\$1,235,299	\$1,109,198	\$1,109,198	\$1,109,198	90.04	\$0	Metros Cuadrados	1,217	0.00	80.00	Financiera: 2015-552 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300498749	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-799-0001	Quantiatro	Comonfort	Las Troncas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,019,200	\$1,019,200	\$1,019,200	\$1,019,200	\$244,203	\$244,203	\$244,203	24.10	\$0	Metros Cuadrados	95	0.00	30.00	Financiera: 2015-570 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300498104	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-793-0001	Quantiatro	Catastra	El Estacione	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$877,478	\$877,478	\$877,478	\$877,478	\$824,400	\$824,400	\$824,400	94.17	\$0	Metros Cuadrados	157	0.00	88.00	Financiera: 2015-548 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300498229	CONSTRUCION DE DEBANDA (10.00 X 12.00 M) PARA CABAÑA DE PASTORILES, INCLUYE MOBILIARIO, EN LA ZONA RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-780-0001	Quantiatro	Doctor Mora	Barroveredo del Hueso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$364,020	\$364,020	\$364,020	\$364,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera: 2015-570, AMOTIHO / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300498083	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Jaral del Progreso	Los Limones del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,198,464	\$1,198,464	\$1,198,464	\$1,198,464	\$30,371	\$30,371	\$30,371	2.54	\$0	Metros Cuadrados	43	0.00	30.00	Financiera: / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300410484	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	\$150000024	Quantiatro	Parícutin del Estado	Parícutin de Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$432,523	\$432,523	\$432,523	\$432,523	\$301,759	\$301,759	\$301,759	69.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.00	Financiera: 2015-578 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300410238	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Lahn	Lahn de Los Alamos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,942,932	\$2,942,932	\$2,942,932	\$2,942,932	\$1,474,174	\$1,474,174	\$1,474,174	50.06	\$0	Metros Cuadrados	761	0.00	67.00	Financiera: 2015-545 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300410162	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-780-0001	Quantiatro	Lahn	Lahn de Los Alamos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$933,352	\$933,352	\$933,352	\$933,352	\$836,141	\$836,141	\$836,141	89.59	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	80.00	Financiera: 2015-544 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A1510300410902	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	\$150000043	Quantiatro	Pacheco	Las Ocotas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,129,380	\$1,129,380	\$1,129,380	\$1,129,380	\$1,495,357	\$1,495,357	\$1,495,357	29.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00	Financiera: 2015-540 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION
00A15103004981214	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Uxmalpan	Uxmalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$3,259,706	\$3,259,706	\$3,259,706	\$3,259,706	\$402,900	\$402,900	\$402,900	12.36	\$0	Metros Cuadrados	447	0.00	25.00	Financiera: 100-2011-555 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A15103004102375	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Uxmalpan	Uxmalpan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,479,410	\$2,479,410	\$2,479,410	\$2,479,410	\$781,789	\$781,789	\$781,789	31.55	\$0	Metros Cuadrados	341	0.00	15.00	Financiera: 200-2011-555 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION
00A15103004101240	CONSTRUCION DE DEBANDA (10.00 X 12.00 M) PARA CABAÑA DE PASTORILES, INCLUYE MOBILIARIO, EN LA ZONA RURAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	A15-41-0003-786-0001	Quantiatro	Silao	Silao	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$607,588	\$607,588	\$607,588	\$607,588	\$233,128	\$233,128	\$233,128	37.14	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	42.00	Financiera: 2015-541 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A15103004102707	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Sanja Cruz de Juventino Padua	San José de las Pintas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,042,353	\$1,042,353	\$1,042,353	\$1,042,353	\$747,977	\$747,977	\$747,977	75.24	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	26.00	Financiera: 100-2011-564 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A15103004101284	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Sanja Cruz de Juventino Padua	Santiago de Comarca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$1,142,208	\$1,142,208	\$1,142,208	\$1,142,208	\$1,476,749	\$1,476,749	\$1,476,749	47.00	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	45.00	Financiera: 100-2011-562 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A15103004101300	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Villagran	El Estacione	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,450,144	\$2,450,144	\$2,450,144	\$2,450,144	\$1,270,461	\$1,270,461	\$1,270,461	51.87	\$0	Metros Cuadrados	35	0.00	65.00	Financiera: 100-2011-562 / Fisical: / Regimen: SE SOLICITA VALIDACION - SIPERFOM. Para el siguiente nivel.
00A15103004101310	CONSTRUCION DE LA ALIADA DE D. S. E. S. EN BARRIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE VERACRUZ	-	Quantiatro	Veracruz	La Angostura	Rural	Aportaciones Federales	1007 FOM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDFOM	Educación	En Ejecución	2015	\$2,533,817	\$2,533,817	\$2,533,817	\$2,533,817										

