

Total 11

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Milestrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum			
GUA15150300555766	Proyecto Integral Cruceiro Central Sitao	006782015001	Guanajuato	Sitao	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$832,342	\$249,703	\$249,703	\$249,703	22.72	\$0	Estudio de preinversión	74,733	0.00	16.59	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150300556266	Centro De Equipamiento Metropolitano En El Municipio De Purisima Del Rincon (Liberación De Reserva Territorial)	006782015002	Guanajuato	Purisima del Rincon	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,175,000	\$20,154,825	\$20,154,825	\$20,154,825	\$10,077,413	\$10,077,413	\$10,077,413	50.00	\$0	Metros Cuadrados	68,795	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150300556342	Liberación Derecho De Via Tigo De Santa Ana (Bvd Siglo XXI), Tramo De Blvd Timoteo Lozano A Blvd Atempanillo	006782015003	Guanajuato	Leon	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$11,300,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	23,832	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150300557053	Proyecto Ejecutivo Del Blvd Siglo XXI (Tigo De Sana Ana) Tramo De Blvd Aeropuerto A Blvd Victoria Velazquez (Pavimento Existente)	006782015004	Guanajuato	Leon	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	\$1,199,715	\$1,199,715	\$1,199,715	35.32	\$0	Estudio de preinversión	23,832	0.00	31.69	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150300557133	Proyecto Ejecutivo Del Blvd Siglo XXI (Tigo De Sana Ana) Tramo De Blvd Aeropuerto Juan Alonso De Torres (Pavimento Existente)	006782015005	Guanajuato	Leon	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,309,175	\$1,309,175	\$1,309,175	\$495,983	\$495,983	\$495,983	37.89	\$0	Estudio de preinversión	23,832	0.00	25.30	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150300557382	Sistema De Movilidad Metropolitana Y Metropolitano (Simov) De La Zona Metropolitana De Leon, Guanajuato. Primera Etapa.	006782015010	Guanajuato	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$33,475,000	\$12,812,175	\$12,812,175	\$12,812,175	\$6,406,088	\$6,406,088	\$6,406,088	50.00	\$0	Metros Cuadrados	113,570	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150300557415	Construcción Del Eje Metropolitano Leon-Sitao	006782015011	Guanajuato	Sitao	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$328,792,469	\$254,461,958	\$254,461,958	\$254,461,958	\$55,875,693	\$55,875,693	\$55,875,693	21.96	\$0	Metros lineales	1,583,603	0.00	2.01	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150300557583	Construcción De Los Puentes Racionales En Los Kms. 5.980 Y 9.040 En La Modernización De La Carretera Leon-San Francisco Del Rincon	006782015013	Guanajuato	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$12,928,626	\$12,928,626	\$12,928,626	\$6,566,690	\$6,566,690	\$6,566,690	50.79	\$0	Mobiliario y equipo	1,134,842	0.00	7.96	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150300557655	Faibril De La Estructura En El Libramiento Sur De San Francisco Del Rincon	006782015015	Guanajuato	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$120,000	\$77,149	\$77,149	\$77,149	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	182,365	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15150400616020	Revolución El Magasey En San Francisco Del Rincon. Primera Etapa	006782015	Guanajuato	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,350,000	\$23,326,650	\$23,326,650	\$23,326,628	\$6,057,057	\$6,057,057	\$6,057,057	25.97	\$0	Kilómetro	120,548	0.00	6.07	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
GUA15160100427208	Liberación De Afectaciones Del Eje Metropolitano Leon-Sitao	2015CO67801	Guanajuato	Sitao	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$82,160,008	\$82,077,848	\$82,077,848	\$82,077,848	\$32,388,336	\$32,388,336	\$32,388,336	39.46	\$0	Otros	1,583,603	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.			
															\$21,372,478	41814390.5	41814390.5	41787720.4	119316676.3	119316676.3	119316676.3										