

Total: 17

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Presupuesto	Modificado							Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anus
GUA1515020053526	4ta Etapa De Construcción De Unidad Deportiva De La Comunidad De Santa Ana Pacococ	0404	Guatemala	Penjamo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTD.	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,788,307	\$5,782,519	\$5,782,519	\$5,782,519	\$5,166,421	\$5,166,421	89.35	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA1515020053549	Construcción De Cubierta, Rehabilitación De Superficie De Juego, En Cancha De Usos Múltiples En El Centro Deportivo Lic. Manuel Gómez Morán Col. Corral De Piedra En Cabezera Municipal	01456	Guatemala	Penjamo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTD.	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,530,922	\$3,527,391	\$3,527,391	\$3,523,406	\$3,523,406	\$3,523,406	99.89	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150200535791	Cancha Techada De Usos Múltiples	CODIGIANAJUATD/A J/088/915	Guatemala	Penjamo	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PENJAMO, GTD.	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,493,827	\$1,493,827	\$1,493,827	99.69	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150200536121	Trotapista Con Ilas De Activación Física	1	Guatemala	Moroleón	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRA PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOROLEON	Salud	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,998,514	\$2,998,514	\$2,998,514	\$2,998,514	\$2,998,514	100.00	\$0	Metros	49,364	0.00	100.00	Financiera ministrado 2997000 cont. obra 2998995.921omando 1513.70 mil. fin. reintegro 7389 prof. fin. / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150200536197	Proyecto De Infraestructura Para Pistas Deportivas	01	Guatemala	Salamanca	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,000	\$3,495,998	\$3,495,998	99.99	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera Corta al 31 de Marzo 2016 / Física / Registro	
GUA15150200536887	Construcción De Barras Perimetral Con Metales En La Deportiva Municipal Solidaridad D-2	DOPCODE20152015 J/088/915	Guatemala	Manuel Dabaco	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Presidencia Municipal	Deporte	En Ejecución	2015							0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150200539692	Infraestructura Social Deportiva Construcción De Obras Complementarias (Anexo De Juegos Infantiles, Canchales, Módulos Sanitarios, Alcantarales De Arroyos, Cisternas, etc.)	-	Guatemala	León	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,496	\$1,031,847	\$1,031,847	\$1,031,847	29.48	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	7.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO
GUA15150200539723	Infraestructura Deportiva Para El Centro Comunitario De La Colonia Nuevo Amanecer	-	Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$930,431	\$930,431	\$930,431	26.58	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200540006	Rehabilitación De Pistas De Atletismo En La Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez	-	Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$964,264	\$964,264	\$964,264	96.43	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200540070	Remodelación De 2 Canchas De Prácticas De Béisbol En La Unidad Deportiva Luis A. Rodríguez	-	Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$649,350	\$642,982	\$642,387	\$642,387	\$642,387	98.83	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro OBRA TERMINADA - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200540095	Construcción De Gradas, Módulo De Baños Y Vestidores En Unidad Deportiva Municipal	-	Guatemala	Yurubá	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,983,583	\$734,437	\$734,437	\$734,437	36.72	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO
GUA15150200540140	Proyecto De Construcción De Unidad Deportiva	-	Guatemala	Puntana del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$23,000,000	\$23,000,000	\$22,977,000	\$22,976,997	\$12,587,478	#####	#####	54.73	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200540145	Infraestructura Social Deportiva Fuentes De Balamara	-	Guatemala	Apasco el Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,453	\$1,040,647	\$1,040,647	\$1,040,647	29.73	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150200542701	Rehabilitación De Gimnasio 2da Etapa. En El Municipio De Jaral Del Progreso	K0036	Guatemala	Jaral del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO	Deporte	En Ejecución	2015							0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150200543283	Pavimentación De La Ciclovía Al Hospital Comunitario Y A La Unidad Deportiva 2da Etapa Altiplano Y Guarniciones	K0404	Guatemala	Huanucmar	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO HUANUCMARO	Deporte	En Ejecución	2015							0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
GUA15150200543412	Rehabilitación De Unidad Deportiva Cabezera Municipal	00404	Guatemala	Cuaranero	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUEBAMARO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	12,000	0.00	100.00	Financiera / Física OBRA CONCLUIDA EN 2015 / Registro	
GUA15150200543486	Construcción De Cubierta Metálica En Cancha De Fútbol Fútbol En La Unidad Deportiva Municipal	00404	Guatemala	Santiago Maravatio	Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO	Deporte	En Ejecución	2015							0.00							Financiera / Física / Registro. La entidad federativa o el municipio no reporta información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.