

Total: 21

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rasurado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Cum.		
GUA15150100462380	Rehabilitación Templo De San Pedro		Guatemala	Salamanca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,451,069	\$1,451,022	\$1,451,022	\$1,451,022	96.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra terminada / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100462403	Rehabilitación y Mejoramiento De Las Instalaciones Culturales Y De Conveniencia Del Centro De Impulso Social Para El Desarrollo Comunitario Sede Prestas		Guatemala	Leon	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$699,300	\$699,300	\$683,510	\$205,053	\$205,053	\$205,053	29.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100462963	Rehabilitación De Las Instalaciones De La Biblioteca Central Eusebio Wiggberto Jimenez Moreno, De La Ciudad De Leon, Cta. Previsa Etapa		Guatemala	Leon	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$762,839	\$228,852	\$228,852	\$228,852	28.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100462986	Restauración Del Santuario Parroquial De Santa Maria De Guadalupe En Romita, Cto.		Guatemala	Romita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,917,000	\$3,913,083	\$3,913,083	\$3,899,519	\$3,560,643	\$3,560,643	\$3,560,643	90.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra en proceso de cierre / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100462990	Rehabilitación Templo De San Agustín		Guatemala	Salamanca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,988,000	\$1,643,400	\$1,643,400	\$1,643,400	54.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100463038	Foto Cultural Manuel Doblado		Guatemala	Manuel Doblado	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$998,383	\$998,383	\$998,383	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra en proceso de cierre / Fisica: Otra concluida / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100463650	Restauración Del Templo Parroquial De San José Y Santiago		Guatemala	Guatemala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$700,000	\$699,300	\$699,300	\$698,484	\$428,157	\$428,157	\$428,157	61.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra en proceso de cierre / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100463998	Restauración De La Parroquia De San Francisco De Asís De Perijamo, Cto. 2da Etapa		Guatemala	Perijamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,934,270	\$1,026,994	\$1,026,994	\$1,026,994	34.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100464294	Ampliación De La Casa De La Cultura Salvador Contreras		Guatemala	Cuarámaro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,779,107	\$1,753,669	\$1,753,669	\$1,753,669	97.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra concluida / Fisica: Otra concluida / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100464834	Proyecto De Infraestructura Cultural (Proyecto Integral Para La Construcción De La Casa De Cultura De Salamanca)		Guatemala	Salamanca	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$2,981,993	\$2,981,993	\$2,981,993	29.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100464835	Rehabilitación Templo Jesús De Nazareno De Las Tres Caldas		Guatemala	Salamanca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,458,640	\$1,456,936	\$1,456,936	\$1,456,936	97.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra concluida / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100465469	Construcción De Conservatorio De Música De Cataya		Guatemala	Cataya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,907,523	\$4,907,523	\$4,907,523	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100465514	Restauración Y Restauración De La Capilla Del Sagrario		Guatemala	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra concluida / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100466080	Rehabilitación Parroquia De San Gonzalo		Guatemala	Salamanca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,098,900	\$1,094,896	\$1,093,607	\$1,093,607	\$1,093,607	99.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra concluida / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100466093	Ampliación De Casa De Cultura Salvador Contreras		Guatemala	Cuarámaro	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,482,317	\$1,461,712	\$1,461,712	\$1,461,712	97.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra concluida / Fisica: Otra concluida / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100466134	Rehabilitación Templo De San Bernabé De Vallentia		Guatemala	Salamanca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$900,000	\$899,100	\$899,100	\$892,101	\$892,077	\$892,077	\$892,077	99.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra concluida / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100466137	Construcción De La Jera, Etapa De La Casa De La Cultura Del Municipio		Guatemala	Yurubá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,096,900	\$3,096,900	\$3,096,900	\$2,465,562	\$2,465,562	\$2,465,562	79.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra en proceso de cierre / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100466725	Casa De Cultura De La Zona Centro Y Museo Diego		Guatemala	Guatemala	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$769,915	\$769,145	\$769,145	\$764,380	\$764,163	\$764,163	\$764,163	99.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra en proceso de cierre / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100466768	Intervención De Monumentos, Atiro Del Oratorio E Insurgentes (Plaza De La Santa Casa De Loreno)		Guatemala	San Miguel de Atilán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$634,401	\$633,767	\$633,767	\$633,767	\$633,767	\$633,767	\$633,767	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Otra concluida / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100480887	Rehabilitación Y Equipamiento Del Taller Grafico De Ediciones La Rana, Del Instituto Estatal De La Cultura		Guatemala	Guatemala	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Instituto Estatal de la Cultura-Secretaría de Cultura y turismo	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$1,012,214	\$1,012,214	\$1,012,214	20.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: Anticipo relacionado al monto contratado de obra / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
GUA15150100480728	Museo De Artes Oaxalteco Oaxalteco Cuarta Etapa (Cubierta, Ingeniería Y Equipamiento)		Guatemala	Cataya	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Economicas	Presidencia Municipal de Cataya, Cto. Instituto Estatal de la Cultura-Secretaría de Cultura y turismo	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,124,387	\$4,124,387	\$4,124,387	82.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
															\$197,516	\$188,934.88	\$188,934.88	\$190,798.39	\$489,112.76	\$489,112.76										