

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avenida Financiero											Avenida Físico			Observaciones	
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rainstago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum		
GUAI151004461852	Pavimentación De Concreto Hídrico Y Piedra Bola E Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias, Alumbrado Público Y Señalización Vial De La Calle Moragüe Mocho Y Avenida Lomas De San Francisco. Tramo Calle Rosita A Calle Lomas Del		Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$6,303,300	\$6,293,700	\$6,293,699	\$5,438,236	\$5,438,236	\$5,438,236	\$5,438,236	86.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
GUAI151004461875	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Los Baños		Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,432,377	\$3,432,377	\$3,432,377	\$3,432,377	98.07	\$64,123	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004461905	Pavimento De Concreto Hídrico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Venustiano Carranza - Av. 12 De Octubre, Col. Zona De Oro		Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,490,845	\$1,490,845	\$1,489,354	\$1,419,981	\$1,419,981	\$1,419,981	\$1,419,981	95.25	\$69,373	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004461909	Pavimentación A Base De Concreto Hídrico En La Calle Guasaguato (o Tramo). Localidad Lequeitío		Guanajuato	San Felipe	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,424	\$846,150	\$769,955	\$769,955	\$769,955	\$769,955	90.54	\$79,619	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004461992	Pavimentación De La Calle Casador De La Comunidad Obrera De Bargas		Guanajuato	Perjamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,003,628	\$1,998,000	\$1,839,407	\$1,839,407	\$1,839,407	\$1,839,407	91.80	\$162,222	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004462004	Pavimentación De La Avenida Ojo De Agua, De Cabecera Municipal		Guanajuato	Perjamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$935,968	\$935,968	\$935,968	\$935,968	93.60	\$63,032	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004462044	Construcción Del Camino A La Comunidad De La Carrera Zita Tapá		Guanajuato	Huamantla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,907	\$1,998,907	\$1,998,907	\$1,998,907	\$1,998,907	\$1,998,907	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004462135	Infraestructura Municipal Ems, Alameda		Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,503,175	\$3,496,500	\$3,435,322	\$1,030,597	\$1,030,597	\$1,030,597	29.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro.	
GUAI151004462579	Pavimentación De La Calle 10 De Mayo De La Comunidad Preisdio De Morales		Guanajuato	Perjamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$995,655	\$995,655	\$995,655	\$995,655	99.57	\$3,345	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004462654	Pavimentación De La Calle Principal En La Comunidad Nuevo Centro De Habitación Tipititlari		Guanajuato	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$998,000	\$997,084	\$997,084	\$997,084	99.71	\$1,000	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004462713	Pavimentación De Calle Jesús Ortiz De Domínguez - Cabecera Municipal		Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,019,837	\$1,019,837	\$1,018,817	\$1,017,797	\$1,017,797	\$1,017,797	\$1,017,797	99.80	\$1,020	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004462771	Pavimentación De Concreto Hídrico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Ejército De Los Pirós. Tramo Ejército De Canos. Av. San Rafael Col. Felipe Ángeles		Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,909,155	\$2,909,155	\$2,906,246	\$2,906,246	\$2,906,246	\$2,906,246	\$2,906,246	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463098	Pavimentación De Concreto Hídrico Y Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Tipititlari. Tramo Blvd Francisco González Becerra A Calle Chiboles De La Comunidad Obrera		Guanajuato	León	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,901,017	\$1,898,100	\$1,898,100	\$58,226	\$58,226	\$58,226	29.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
GUAI151004463152	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, De La Comunidad Dn San Gabriel		Guanajuato	Perjamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$875,109	\$875,109	\$875,109	\$875,109	87.51	\$123,891	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463158	Pavimentación De La Calle Del Olvido De La Comunidad Colonia Morales		Guanajuato	Perjamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$986,219	\$986,219	\$986,219	\$986,219	98.62	\$12,781	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463338	Pavimentación Calle Ignacio Zaragoza, En Comunidad San Miguel de Ortiga		Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,986,839	\$1,986,839	\$1,984,852	\$1,976,799	\$1,976,799	\$1,976,799	\$1,976,799	99.49	\$8,053	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463412	Construcción De Grados En Calle Principal Primaria J. José González Ortega	00650	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal	Subsidios		USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$702,542	\$702,197	\$701,839	\$701,187	\$560,949	\$560,949	\$560,949	\$560,949	79.88	\$0	Metros Cuadrados	237	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUAI151004463428	Pavimentación De La Calle Mazatlan (Ampliación)		Guanajuato	León	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$237,167	\$237,167	\$237,167	29.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro.	
GUAI151004463844	Electrificación De Calle Miño Grande - Localidad Aguajuaré		Guanajuato	Santa Catarina	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463876	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Nicolás Vega - Localidad El Tatón		Guanajuato	Santa Catarina	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,281	\$349,650	\$349,742	\$349,742	\$349,742	\$349,742	99.85	\$189	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463885	Pavimentación De Calle Privada Del M.S.S. -Cabecera Municipal		Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$536,218	\$536,218	\$535,682	\$535,120	\$534,672	\$534,672	\$534,672	99.71	\$1,009	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463902	Pavimentación De Arroyo De Calle, Guarniciones Y Banquetas En La Calle Calles Cabecera Municipal		Guanajuato	San José Huastla	Cobertura municipal	Subsidios		USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,998,452	\$2,000,998	\$1,998,998	\$1,982,790	\$1,982,790	\$1,982,790	\$1,982,790	99.09	\$16,209	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463932	Pavimentación Y Rehabilitación De La Línea De Agua Potable Y Drenaje En Las Calles 12 De Noviembre Y 5 De Mayo En La Cabecera Municipal.		Guanajuato	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,502,041	\$2,499,541	\$2,470,451	\$2,470,451	\$2,470,451	\$2,470,451	98.74	\$29,090	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004463956	Uso Multiples De La Universidad Municipal De San Miguel de Guanajuato (Umg)		Guanajuato	Victoria	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel	
GUAI151004463967	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo De La Comunidad Cuaves De Morales		Guanajuato	Perjamo	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$990,197	\$990,197	\$990,197	\$990,197	99.02	\$8,803	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004464918	Pavimentación De Concreto Hídrico, Guarniciones Y Banquetas En Calle Venustiano Carranza - Calle Francisco Márquez, Comunidad De Tenorio Del		Guanajuato	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,447,988	\$1,447,988	\$1,447,988	\$1,447,988	96.53	\$50,512	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004464934	Pavimentación De Calle Población Alpaca - Cabecera Municipal		Guanajuato	San Luis de la Paz	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,443,945	\$1,445,306	\$1,442,501	\$1,410,593	\$1,410,593	\$1,410,593	\$1,410,593	97.60	\$33,269	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004464981	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Camino De Charco Largo A La Federal 51		Guanajuato	Tarímoro	Cobertura municipal	Subsidios		USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,501,587	\$3,498,087	\$3,489,058	\$3,489,058	\$3,489,058	\$3,489,058	99.64	\$9,029	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro SE ENVA PARA VALIDACION	
GUAI151004465063	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Gabriela Mistral, Localidad San José Del Char		Guanajuato	Santa Catarina	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$149,850	\$149,699	\$149,699	\$149,699	\$149,699	99.80	\$151	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004465251	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero En La Localidad De Vista Hermosa		Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,177,349	\$1,177,349	\$1,176,172	\$1,175,194	\$1,175,194	\$1,175,194	\$1,175,194	99.82	\$978	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GUAI151004465536	Pavimentación De La Calle Camino Real En La Localidad Del Refugio De Los Sauces		Guanajuato	Silao	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Providencias Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,508	\$999,000	\$842,211	\$842,211	\$842,211	\$842,211	84.18	\$157,297	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	

Total: 57

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones					
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de Pesos)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
GU15150100465619	Rehabilitación Del Boulevard Procarino Vega Iturbide Cdo. Villah Hermosa, Tlaxcala		Guatemala	Moroleon	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,501,587	\$3,496,500	\$3,484,133	\$3,484,133	\$3,484,133	\$3,484,133	99.50	\$13,954	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100465645	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Adolfo López Mateos De Yuriria		Guatemala	Yuriria	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,680	\$1,498,830	\$1,498,830	\$1,498,830	\$1,498,830	\$1,498,830	99.88	\$351	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100465684	Proyectos De Infraestructura Vial En Salamanca		Guatemala	Salamanca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,404,702	\$1,021,411	\$1,021,411	\$1,021,411	29.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro	
GU15150100465691	Pavimentación Calle Anco (Comprende El Tramo Calle Gregorio - Calle Héroles)		Guatemala	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100465717	Pavimentación Calle Prolongación Aldama, En Comunidad San Miguel Otzolotepec		Guatemala	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,085,000	\$4,085,000	\$4,080,915	\$3,356,107	\$3,356,107	\$3,356,107	\$3,356,107	82.16	\$724,808	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100465808	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia El Redondo, En La Cabecera Municipal		Guatemala	Cuernamavá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	\$998,000	99.80	\$1,000	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100465891	Pavimentación De Calle Francisco González Becanegra Entre La Calle Agustín Melgar		Guatemala	Valle de Santiago	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,250,000	\$1,250,567	\$1,249,317	\$1,249,032	\$1,249,032	\$1,249,032	\$1,249,032	99.88	\$284	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100465904	Pavimentación Bosques 2o Sección Calle Patol		Guatemala	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,928,161	\$3,928,161	\$3,924,233	\$3,924,233	\$3,924,233	\$3,924,233	\$3,924,233	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100466248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Otomares En Cabecera Municipal		Guatemala	Bombá	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,036,949	\$1,039,727	\$1,035,932	\$1,021,798	\$1,021,798	\$1,021,798	\$1,021,798	98.28	\$16,892	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100466282	Pavimentación De La Calle El Peñon De Cabecera Municipal		Guatemala	Perote	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$963,344	\$963,344	\$963,344	\$963,344	96.33	\$35,657	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100466329	Pavimentación Calle Anís (Comprende El Tramo Calle Garambullo - Calle Carcamo 2 Sur)		Guatemala	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,011,294	\$3,008,294	\$3,008,294	\$3,008,294	\$3,008,294	\$3,008,294	99.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100466399	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Agua Potable Y Drenaje Sanitario De La Calle Cuauhtémoc, Tramo Calle Paseo De Los Filantrópicos A Calle Benito Juárez En Cabecera Municipal		Guatemala	León	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,801,763	\$1,799,963	\$1,799,963	\$1,799,963	\$1,799,963	\$1,799,963	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro	
GU15150100466443	Pavimentación Calle Volanteros Caraniza (Comprende El Tramo Calle Benito Juárez - Calle Pipal)		Guatemala	Celaya	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,837,972	\$3,837,972	\$3,837,972	\$3,837,972	95.95	\$158,028	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / TERMINADA Y OPERANDO / Física / Registro	
GU15150100488911	Rehabilitación Del Patio De La Escuela Primaria Urbana No. 62 General Francisco Villa De La Colonia San Francisco De Asís	00650	HE - 260150	Guatemala	León	Cobertura municipal	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LEON	Educación	En Ejecución	2015	\$418,410	\$418,829	\$418,410	\$418,410	\$418,385	\$418,385	\$418,385	\$418,385	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro
GU15150100488900	Infraestructura Social Educativa (Establación De Taul En Las Escuelas Primarias Otilio Guillón Y Carlos Morales De Oca, En La Localidad De Guadalupe)	00650		Guatemala	Guadalupe	Cobertura municipal	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,615,280	\$1,615,280	\$1,614,603	\$1,581,089	\$474,327	\$474,327	\$474,327	\$474,327	29.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro
GU15150100488140	Delimitación Y Construcción De Unidades Educativas En Zonas Urbanas Y Periurbanas (Proyecto "Escuelas De Maestros")	00650		Guatemala	San José Iturbide	Cobertura municipal	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,998,452	\$1,998,998	\$1,998,000	\$1,998,452	\$1,770,059	\$1,770,059	\$1,770,059	88.55	\$0	Metros Cuadrados	316	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel	
GU15150100488275	Construcción De Canchas De Fútbol En Las Escuelas Primarias (Proyecto "Escuelas De Maestros")	00650		Guatemala	Silao	Cobertura municipal	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$792,480	\$792,090	\$791,688	\$742,326	\$519,628	\$519,628	\$519,628	\$519,628	65.60	\$0	Metros Cuadrados	442	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU15150100488355	Construcción De Techado En El Jardín De Niños Ignacio Ramírez	00650		Guatemala	Victoria	Mitillas de Santiago	Rural	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,810	\$399,600	\$399,430	\$289,732	\$289,732	\$289,732	72.47	\$0	Metros Cuadrados	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU15150100494339	Infraestructura Municipal En León (Remodelación De Deportivo Real De San José (Tara Estadio))	HE 270150		Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,454	\$396,890	\$396,890	\$396,890	79.46	\$0	Metros Cuadrados	3,030	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro
GU15150100494351	Infraestructura Municipal En León (Remodelación De Deportivo Villal de San Juan II)	HE 260150		Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$498,102	\$289,652	\$289,652	\$289,652	57.99	\$0	Metros Cuadrados	3,080	0.00	73.00	Financiera / Física / Registro
GU15150100494355	Infraestructura Municipal En León (Remodelación De Miraflores Santa Rosa De Lima)	HE 270150		Guatemala	León	Santa Rosa de Lima (Ojo de Agua)	Rural	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$481,123	\$237,841	\$237,841	\$237,841	47.62	\$0	Lote	2,280	0.00	56.00	Financiera / Física / Registro
GU15150100494360	Infraestructura Municipal En León (Remodelación De Miraflores Valle De Los Castillos)	HE 268150		Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015	\$999,000	\$499,500	\$499,500	\$498,044	\$149,413	\$149,413	\$149,413	29.91	\$0	Lote	2,280	0.00	16.00	Financiera / Física / Registro
GU15150100494368	Infraestructura Municipal En León (Remodelación De 2 Canchas De Fútbol De Practicas En La Unidad Deportiva Luis Rojass)	HE - 130150		Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015	\$223,776	\$223,776	\$223,776	\$197,360	\$196,650	\$196,650	\$196,650	87.88	\$0	Metros Cuadrados	3,600	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GU15150100494373	Infraestructura Municipal En León (Construcción De Canchas De Fútbol Múltiples En La Comunidad De Barrilla)	HE 271150		Guatemala	León	Barrilla	Rural	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015	\$775,224	\$775,224	\$775,224	\$775,224	\$232,567	\$232,567	\$232,567	30.00	\$0	Lote	2,520	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro
GU15150400520701	Techado De Patio Central De La Escuela Secundaria Ignacio Ramírez 11 las 00/06z	00650		Guatemala	Guatemala	Lomas de Convera	Rural	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,882,684	\$1,882,684	\$1,881,897	\$1,842,081	\$52,624	\$52,624	\$52,624	29.35	\$0	Metros Cuadrados	903	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GU15160100637366	Infraestructura Municipal En León (Remodelación De Miraflores Valle De Señora B)	HE - 268150		Guatemala	León	León de los Aldama	Urbano	Subsidios	USDF Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE DE LEON	Deporte	En Ejecución	2015	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,303	\$149,991	\$149,991	\$149,991	29.99	\$0	Lote	2,870	0.00	16.00	Financiera / Física / Registro