

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum
GUA15150200529633	Rehabilitar El Centro Histórico De Guanjajato 3ra Etapa	00390 2015 PRODERETUS	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	5248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$32,000,000	\$32,000,000	\$32,000,000	\$32,000,000	\$31,959,661	#####	#####	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CONFORME A LAS FECHAS ESTIPULADAS EN CONTRATO / FÍSICA: OBRA TERMINADA CONFORME A LAS FECHAS ESTIPULADAS EN CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME A LAS FECHAS ESTIPULADAS EN CONTRATO
GUA15150400604035	Mejoramiento De Imagen Urbana De Atotonilco 3ra Etapa	00473 PRODERETUS 2015	Guanajuato	San Miguel de Abasco	Atotonilco el Viejo	Rural	5248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA CONFORME A LAS FECHAS ESTIPULADAS EN CONTRATO / FÍSICA: OBRA TERMINADA CONFORME A LAS FECHAS ESTIPULADAS EN CONTRATO / Registro: OBRA TERMINADA CONFORME A LAS FECHAS ESTIPULADAS EN CONTRATO
GUA15150400604113	Mejoramiento De Imagen Urbana Del Centro Histórico, 3ra Etapa	00498 PRODERETUS 2016	Guanajuato	Itapueco	Cobertura municipal	Subsidios	5248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos			21-Turismo	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$13,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / FÍSICA / Registro: OBRA EN PROCESO AVANCE FÍSICO REVLUADO CORRESPONDE A LA ÚLTIMA ESTIMACION PRESENTADA POR EL MUNICIPIO.