

Total 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual Acum	
GUA15150300553732	Pavimentación De La Calle Avila Carmacho, Entre Calle M. Aleman Y M. Arista, Col. El Carmen	PDR-03	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima de Bustos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,460,000	\$1,460,253	\$1,458,540	\$1,458,719	\$1,458,719	\$1,458,719	99.89	\$0	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GUA15150300572051	Construcción Del Edificio Módulo B Multifuncional, Sede Salvatierra (Jardín), Campus Coligny Salvatierra	00423	Guanajuato	Salvatierra	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$7,434,075	\$7,434,075	\$7,434,075	74.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.34	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GUA15150300572099	Construcción De Tercer Nivel Del Edificio Del Taller De Artes Escénicas Y Equipamiento Edificio De Artes, Campus Guanajuato	02654	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$6,409,038	\$6,409,038	\$6,409,038	64.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	64.09	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel
GUA15150300572139	Medio Superior De León, Construcción De Módulo De Aulas, Biblioteca, Biblioteca, Centro De Computo, Cubierta De Canchas Y Parque Estrecho	01547	Guanajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$7,707,266	\$2,918,340	\$2,918,340	\$2,918,340	29.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.18	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel