

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum		
GU15150400590047	Pavimentación De Calles En La Zona Sur En El Municipio De Guanajuato Guanajuato (Pavimentación De Calle Tulipán)	PDR-01	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,398,600	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,224,665	\$350,202	\$350,202	\$350,202	25.01	\$0	Metros Cuadrados	202	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro
GU15150400590059	Pavimentación De Calles En La Zona Sur En El Municipio De Guanajuato Guanajuato (Pavimentación De Calle Camino A Capatzen)	PDR-02	Guanajuato	Guanajuato	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,795,200	\$4,800,000	\$4,795,200	\$4,619,590	\$1,981,028	\$1,981,028	\$1,981,028	41.27	\$0	Metros Cuadrados	701	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro
GU15150400590133	Rehabilitación Del Alumbrado Público En La Comunidad San José Del Pótrero Guanajuato	PDR-03	Guanajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$299,694	\$231,299	\$231,299	\$231,299	77.10	\$0	Luminaria	940	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GU15150400598601	Proyecto De Infraestructura Vial Guanajuato Pavimentación Camino A Manzana, Tramo Balneario-Monitos A Libramiento Sur Tramo 3	1	Guanajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros	260,732	0.00	100.00	Financiera OBRA EN PROCESO / Física OBRA EN PROCESO / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Físico al siguiente nivel
GU15150400598687	Proyecto De Infraestructura Municipal En León, Guanajuato: Área De Atracción Y Resguardo De Acervo Escenográfico Y Atrazo Del Teatro Bicentenario	2	Guanajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,436,480	0.00	0.00	Financiera OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Física OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA Físico al siguiente nivel