

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones						
															Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Ratnagro	Unidad de Medida	Población	Avance Anus	anca Acum	
GLIA14140100287919	Planta De Tratamiento Montecito, Calaya	01casg/AFE14	Guanajuato	Calaya	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$2,498,772	\$5,336,967	\$5,336,967	\$5,336,967	\$2,335,690	\$2,335,690	43.76	\$0	PLANTA DE TRATAMIENTO	0	100.00	76.87	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
GLIA14140100299752	Construcción Del Gimnasio De Lucha Libre, Área De Recreación Andarés Y Plaza De Acceso Con Odra Exterior, En Centro Deportivo Comunitario Las Joyas En León	-	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$12,080,000	\$12,080,000	\$12,080,000	\$12,080,000	#####	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
GLIA14140100299761	Constar Con La Construcción Del Centro De Instrucción Acuática Para Su Entidad En Independencia	-	Guanajuato	Dolores Hidalgo	Cuna de la Independencia Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.		
GLIA14140100299765	Unidad Deportiva En Purísima Del Rincón	-	Guanajuato	Purísima del Rincón	Purísima del Bustos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$27,950,000	\$27,950,000	\$27,950,000	\$27,950,000	#####	#####	#####	99.91	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
GLIA14140200334152	Construcción De 1 Aula ex8	-	Guanajuato	Abasco	Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$470,000	\$456,474	\$456,474	\$456,474	\$368,292	\$368,292	\$368,292	80.68	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA DIFERENCIA DEL MONTO DEL CONTRATO SE CUBRE CON RECURSO ESTATAL	
GLIA14140200334199	Construcción De 12aulas ex8, 1 Centro De Computo 12x8, 1 Saniario ex8 Y La Construcción Y/O Rehabilitación De Cancha O Platio	-	Guanajuato	Calaya	Calaya	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$4,930,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	\$1,090,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA DIFERENCIA DEL MONTO DEL CONTRATO SE CUBRE CON RECURSO ESTATAL PARA EL PAGO DE INDIUTOS	
GLIA14140200334265	Construcción De 1 Saniario ex8 Y/O Construcción De Y/O Rehabilitación De Cancha O Platio	-	Guanajuato	Comonfort	Comonfort	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: LA DIFERENCIA DEL MONTO DEL CONTRATO SE CUBRE CON RECURSO ESTATAL	
GLIA14140200334292	Construcción De 2 Aulas ex8, 1 Centro De Computo 12x8, 1 Taller De Capacitación 12x8, 1 Saniario ex8 Y La Construcción Y/O Rehabilitación De Cancha O Platio	-	Guanajuato	Dolores Hidalgo	Cuna de la Independencia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$3,990,000	\$3,603,988	\$3,603,988	\$3,603,988	\$3,227,803	\$3,227,803	\$3,227,803	89.56	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140200335093	Construcción De 1 Aula ex8 Y/O Construcción De 1 Saniario ex8 Y/O Construcción De 1 Saniario ex8	-	Guanajuato	Guanajuato	Mineral de la Luz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$1,363,526	\$1,363,566	\$1,363,566	\$1,363,566	\$1,318,630	\$1,318,630	\$1,318,630	96.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140200335155	Construcción De 1 Aula ex8 Y/O Construcción Y/O Rehabilitación De Cancha O Platio	-	Guanajuato	Itzapato	El Carrizal Grande	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$470,000	\$354,937	\$354,937	\$354,937	\$311,496	\$311,496	\$311,496	87.76	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140200335573	Construcción De 2 Aulas ex8 Y 1 Saniario ex8	-	Guanajuato	Itzapato	Itzapato	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$650,778	\$650,778	\$650,778	\$650,778	\$650,778	\$650,778	\$650,778	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140200335613	Construcción De Banda Perimetral Y Obra Complementaria	-	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$982,273	\$1,138,523	\$1,138,523	\$1,138,523	\$1,138,523	\$1,138,523	\$1,138,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140200336498	Construcción, Equipamiento, Puesta En Servicio, Instalación Y Operación Transitoria De La Plar De La Cbi. Mpal De Romita Gto. (3ra Aig)	04casg/AFE14	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$2,382,217	\$2,382,217	\$2,382,217	\$2,382,217	\$2,382,217	\$2,382,217	\$2,382,217	100.00	\$0	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140200336509	Construcción, Equipamiento, Puesta En Servicio, Instalación Y Operación Transitoria De La Plar Incluye Colector, Del Nro. De Cuernamero Cto. Ob. 204	05casg/AFE14	Guanajuato	Cuernamero	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$1,926,813	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$49,307	\$49,307	\$49,307	23.10	\$0	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140300391430	Sustitución De Tablero De Agua Por De Diámetro Variable Rd 26, En La Ciudad De León Entre Instalaciones Energéticas En Cab. Mpal	05casg/AFE14	Guanajuato	San Miguel de Allende	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$1,857,964	\$1,722,465	\$1,722,465	\$1,722,465	\$1,722,255	\$1,722,255	\$1,722,255	99.99	\$0	SUSTITUCION TUBERIA	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400426289	Programa De Impulso Al Desarrollo De La Comunidad	00252-2014-0	Guanajuato	Cuernamero	Cuernamero	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CUERNAMERO	Urbanización	En Ejecucion	2016	\$93,136								0.00	\$0	Metros Cuadrados	188	0.00		Financiera / Física / Registro: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema / Física / La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema
GLIA14140400432640	Ampliación De Red De Agua Potable Privada Montecito	00251-2014-54	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	\$88,200	100.00	\$0	Metros Ineales	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400432643	Construcción De Red De Alcantarillado Saniario Calle Slat	00251-2014-55	Guanajuato	Coroneo	Bodo Norte	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE CORONEO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	\$154,000	100.00	\$0	Metros Ineales	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400436091	Ampliación De Red De Drenaje Saniario	00251-2014-116	Guanajuato	Pueblo Nuevo	Cerro del Capulín del Yodiro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$292,500	\$292,500	\$292,500	90.00	\$0	Metros Ineales	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400436260	Purificación De Pozo Profundo Para Agua Potable	00251-2014-146	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	San José del Sauz	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$545,673	\$545,673	\$545,673	\$545,673	\$326,250	\$326,250	\$326,250	59.79	\$0	Equipamiento	200	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400436266	Purificación De Pozo Profundo Para Agua Potable	00251-2014-147	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Valencia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$597,030	\$597,030	\$597,030	\$597,030	\$357,705	\$357,705	\$357,705	59.91	\$0	Equipamiento	350	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400436275	Ampliación De Drenaje Saniario Calles 5 De Mayo Y Galileo Comandante Rincón De Centeno	00251-2014-148	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Rincón de Centeno	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$416,474	\$416,474	\$416,474	\$416,474	\$124,942	\$124,942	\$124,942	30.00	\$0	Metros Ineales	271	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400436282	Construcción De Drenaje Saniario Y Sistema De Tratamiento Primario (Primera Etapa)	00251-2014-149	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	El Naranjillo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$1,261,686	\$1,261,686	\$1,261,686	\$1,261,686	\$1,135,094	\$1,135,094	\$1,135,094	89.97	\$0	Metros Ineales	1,350	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400436289	Construcción De Drenaje Saniario Primera Etapa	00251-2014-150	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	San José de las Pitas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	30.00	\$0	Metros Ineales	440	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400436300	Construcción De Alcantarillado Saniario Calle Calles	00251-2014-151	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Santiago de Cuenda	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$684,421	\$684,421	\$684,421	\$684,421	\$205,326	\$205,326	\$205,326	30.00	\$0	Metros Ineales	850	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400436307	Proyecto Actualizado De Red De Alcantarillado Saniario En El Municipio Tercera Etapa	00251-2014-152	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	El Murrillago	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESENCIA MUNICIPAL DE JUVENTINO ROSAS	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$2,494,716	\$2,494,716	\$2,494,716	\$2,494,716	\$2,244,622	\$2,244,622	\$2,244,622	89.98	\$0	Metros Ineales	340	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400447031	Construcción De Un Edificio De Dos Niveles	-	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$2,143,750	\$2,310,287	\$2,310,287	\$2,310,287	\$1,407,473	\$1,407,473	\$1,407,473	60.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400447063	Construcción De Banda Perimetral Y Obra Complementaria	-	Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$16,577	\$16,577	\$16,577	\$16,577	\$16,577	\$16,577	\$16,577	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400447138	Construcción Del 1 Centro De Computo 12x8	-	Guanajuato	Yuriria	Tepicote de Calera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion	2014	\$147,851	\$147,851	\$147,851	\$147,851	\$147,851	\$147,851	\$147,851	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
GLIA14140400447188	Construcción Del 1 Centro De Computo 12x8	-	Guanajuato	Purísima del Rincón	Loma del Tecolote (Loma de San Ángel)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISETA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecucion															Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó informaciones sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución	
GLIA14140400457732	Cont. Equip. Puesta En Serv. Estab. Y Op. T De La Plar (No Colector) De Sps De Cuernamero, Nro. De Cuernamero, Cto. (3ra Aig) / (06-202-0047-13)	09casg/AFE14	Guanajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	0.00	100.00	

Total: 36

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual Acum	
GUA14150100476972	"Construcción De 2 Aulas 6x8, 1 Centro De Computo 12x6, 1 Sanitario 6x8"	-	Guanajuato	Ladon	León de los Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA AVANZADO EN BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$72,185	\$72,185	\$72,185	\$72,185	\$72,185	\$72,185	\$72,185	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.00	Financiera / Física / Registro: -
GUA14150100476975	Construcción De 4 Aulas 6x8, Construcción De 1 Aula 12x6 Para TIC'S, Construcción De 1 Sanitario 6x8, Construcción De 1 Aula 12x8 Para Remediación De Agua De Estacionamiento, Obra Hidráulica, Construcción De Banda Perimetral Y Construcción De Acceso Institucional En	-	Guanajuato	Celaya	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$360,095	\$360,095	\$360,095	\$360,095	\$360,095	\$360,095	\$360,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA DIFERENCIA DEL MONTO DEL CONTRATO SE CUBRE CON RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE FINQUITO DE OBRA
GUA14150100476985	Construcción De Banda Perimetral Y Construcción De Acceso Institucional En	-	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACION SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,263,454	\$3,263,454	\$3,263,454	\$3,263,454	\$3,263,454	\$3,263,454	\$3,263,454	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA DIFERENCIA DEL MONTO DEL CONTRATO SE CUBRE CON RECURSO ESTATAL PARA PAGO DE FINQUITO DE OBRA
GUA14150200511029	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa	00188	Guanajuato	Inapuate	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Seguridad	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.87	Financiera / Física / Registro: Obra en ejecución
GUA14160100638209	Centros De Desarrollo Gerontológicos	00109	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	ID12 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$6,132,981	\$6,132,981	\$6,132,981	\$6,027,869	\$6,027,869	\$6,027,869	\$6,027,869	98.29	\$0	Otros	10	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA Pasa al siguiente nivel