



Total: 66

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Aumentado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población
GUAI1414030040219	Anexo Taller General. Nucleo De Sanitarios Para Hombre Y Mujer De 2.5 E.E. Construcción De Taller De Especialidad Equipamiento Del Taller.	Q1021	Guayaquilo	Purisma del Riocon	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,332,497	\$1,592,569	\$1,592,569	\$1,592,569	39.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.09	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040234	Anexo Taller General. Nucleo De Sanitarios Para Hombre Y Mujer De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional En U.I.C. Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1012	Guayaquilo	San Felipe	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$2,055,000	\$2,055,000	\$2,055,000	\$1,174,826	\$1,788,960	\$1,788,960	\$1,788,960	87.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040244	Anexo Taller General. Nucleo De Sanitarios Para Hombre Y Mujer De 2.5 E.E. Construcción Y Equipamiento Del Taller. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1026	Guayaquilo	Valle de Santiago	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,415,511	\$2,216,821	\$2,216,821	\$2,216,821	55.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.87	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040272	Obra Del Taller De Geriátrica. Compra De Equipo Para Laboratorio. Masas De Trabajo. Construcción Del Módulo De Trabajo. P.O. 1.5 E.E. 1.5 E.E.	Q1023	Guayaquilo	San Miguel de Altamira	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,062,442	\$2,505,807	\$2,505,807	\$2,505,807	55.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.95	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040273	Taller General Laboratorio General. Aula General. Anexo. Construcción De 2.5 E.E.	Q0878	Guayaquilo	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,990,000	\$1,694,432	\$1,694,432	\$1,694,432	85.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040300	Aula General. Construcción De Dos Aulas Para Espacios De Tutoría Y Docentes De 2.5 E.E.	Q1039	Guayaquilo	Comonfort	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$589,477	\$429,066	\$429,066	\$429,066	72.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040301	Aula General Taller General Laboratorio General.	Q0878	Guayaquilo	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,590,232	\$1,590,232	\$1,590,232	87.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.50	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040311	Aula General Laboratorio General.	Q1014	Guayaquilo	San Miguel de Altamira	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,880,000	\$1,862,230	\$1,585,661	\$1,585,661	\$1,585,661	84.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040354	Laboratorio General Taller General Anexo. Construcción De 1 Módulo De R.O. En Sistema Tradicional En U.I.C. Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1012	Guayaquilo	San Felipe	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,160,794	\$2,091,109	\$2,091,109	\$2,091,109	91.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.78	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040425	Aula General Taller General Laboratorio General.	Q0878	Guayaquilo	Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,742,162	\$2,669,505	\$2,669,505	\$2,669,505	93.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.35	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040466	Anexo. Módulo Para 100 Promotores De Unidad Administrativa Y Cultura. Beneficiarios A 1500 Estudiantes.	Q1016	Guayaquilo	San Francisco del Riocon	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,562,017	\$5,560,406	\$5,560,406	\$5,560,406	69.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040510	Laboratorio General Aula General Anexo. Construcción De 1 Módulo De R.O. En Sistema Tradicional En U.I.C. Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1012	Guayaquilo	San Felipe	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,390,000	\$1,257,611	\$1,077,190	\$1,077,190	\$1,077,190	77.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.30	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040527	Laboratorio General Construcción De 1 Módulo En Estructura U.I.C. Todo Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q0885	Guayaquilo	San José Turbado	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,845,000	\$1,846,845	\$1,846,845	\$1,749,626	\$1,596,641	\$1,596,641	\$1,596,641	86.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040551	Aula General. Construcción De 2.5 E.E. En Sistema Tradicional En U.I.C. Todo Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Aula Asistida De 2.0 E.E. 1 Aula Asistida De 2.0 E.E. 1 Aula Asistida De 2.0 E.E. 1 Aula Asistida De 2.0 E.E.	Q0879	Guayaquilo	Leon	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,810,000	\$1,710,563	\$1,498,479	\$1,498,479	\$1,498,479	82.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.60	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040555	Aula General. Compra De Equipo De Computo Y Mobiliario.	Q1039	Guayaquilo	Uringato	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040570	Laboratorio General Anexo. Construcción De 1 Módulo En Estructura U.I.C. Todo Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q0884	Guayaquilo	Salamanca	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,895,000	\$1,895,000	\$1,895,000	\$1,866,931	\$1,852,499	\$1,852,499	\$1,852,499	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040615	Aula General Laboratorio General Anexo. Aula Laboratorio. Carcasa.	Q1014	Guayaquilo	San Miguel de Altamira	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,335,658	\$1,275,094	\$1,275,094	\$1,275,094	91.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040676	Laboratorio General Anexo Aula General.	Q1037	Guayaquilo	Aguilón el Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,970,000	\$1,794,997	\$1,694,787	\$1,694,787	\$1,694,787	86.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040736	Taller General Anexo. Construcción De Taller De Capacitación Asistida De 4.00 E.E. En Sistema Tradicional En U.I.C. Con Cimentación De Concreto Armado. Mas 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1040	Guayaquilo	Jaramá del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000	\$899,743	\$742,102	\$742,102	\$742,102	69.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040749	Taller General Aula General.	Q1033	Guayaquilo	San José Turbado	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$2,040,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,508,307	\$3,508,307	\$3,508,307	43.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.37	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040773	Laboratorio General Anexo. Construcción De Estructura Y Construcción De Segundo Nivel No Se Cuenta Con Equipamiento Para Dar Atención A La Carrera.	Q1028	Guayaquilo	Leon	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$5,707,000	\$5,707,000	\$5,707,000	\$5,589,341	\$1,720,108	\$1,720,108	\$1,720,108	30.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040787	Anexo. Baranda Con Dado Estructural.	Q1028	Guayaquilo	Leon	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$170,923	\$170,923	\$170,923	\$170,923	15.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040800	Laboratorio General. Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U.I.C. Todo Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1036	Guayaquilo	Cortazar	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$53,224	\$53,224	\$53,224	10.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040830	Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional En Estructura U.I.C. Todo Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1029	Guayaquilo	Inaputa	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$4,460,000	\$4,460,000	\$4,460,000	\$4,249,380	\$4,220,448	\$4,220,448	\$4,220,448	94.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.10	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030040844	Laboratorio General. Construcción De 1 Módulo De 11.0 E.E. En Sistema Tradicional. Con Cimentación De Concreto Armado. Incluye: 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1029	Guayaquilo	Morobon	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,313,923	\$2,313,923	\$2,313,923	84.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.60	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030041155	Taller General Laboratorio General. Construcción De 1 Módulo En Sistema Tradicional. Todo Con Sistema De Concreto Armado. Mas 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O. 1 Módulo De R.O.	Q1031	Guayaquilo	Salamanca	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,493,496	\$3,815,690	\$3,815,690	\$3,815,690	47.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.40	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030041243	Taller General. Construcción De 1 Módulo De Talleres De Especialidades Tipo T-84. En Sistema Tradicional En Estructura U.I.C. Todo Con Cimentación De Concreto Armado. Mas. Dena Exterior. En El Plantel C.	Q1030	Guayaquilo	Pergamino	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,794,581	\$7,677,651	\$7,677,651	\$7,677,651	95.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro
GUAI1414030041272	Taller General Laboratorio General Anexo. Carrera De Nueva A Partura Que Necesita Equipamiento Para Atender Al Sector Obrero En La Zona. Carcasa De Usos Múltiples Con Beneficiarios.	Q1031	Guayaquilo	San Felipe	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INFEG	Educación	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,835,997	\$7,495,126	\$7,495,126	\$7,495,126	93.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro

Total: 66

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescindido (Quilibrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
GUA14140300401290	Taller General Equipamiento De Taller De Instrumentación, Equipo De Instrumentos, Mesa De Trabajo Y Pizarra, Sillas Y Escritorios.	Q1025	Guatemala	Sitio	Cobertura municipal	Subsidios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro	
GUA14140300401315	"Alta General Anexo, Primer Etapa Del Planil (Modulo De 13 E.E. Incluye En Planta Alta y Aulas De 2 E.E. y Modulos De Escaleras Y Elevador. En Planta Baja 2 Aulas De 4 E.E. y 2 Aulas De 2 E.E. y 2 Modulos De Escaleras De 2 Modulos De Talleres De Especialidades Tipo T-84. En Sistema Tradicional En Estructura U1 -C, Todo Con Cementación De Concreto Armado. Mas Cerramientos En Edificios/Corredores"	Q1038	Guatemala	San José Iturbido	Cobertura municipal	Subsidios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$4,335,192	\$2,776,284	\$2,776,284	\$2,776,284	52.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.58	Financiera / Física / Registro	
GUA14140300401332	Construcción De Estructura U1 -C, Todo Con Cementación De Concreto Armado. Mas Cerramientos En Edificios/Corredores"	Q1027	Guatemala	Itzapatán	Cobertura municipal	Subsidios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,226,194	\$5,219,789	\$5,219,789	\$5,219,789	94.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera / Física / Registro	
GUA14150300559867	Construcción De Línea Sanitaria Con Microplanta, Mas Obra Complementaria	Q0508	Guatemala	Salvaferria	San Pedro de los Narajos	Urbano	Subsidios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$16,000,000	\$1,262,500	\$1,262,500	\$112,659	\$84,736	\$84,736	\$84,736	6.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro
GUA14150300560045	"Construcción De Modulo De 13 E.E. Incluye En Sistema Tradicional Con Cementación De Concreto Armado. Planta Baja 1 Taller Polifuncional Alzado De 6 E.E. Mas 1 Módulo De Escaleras Perimetral De 4 E.E. En Sistema Tradicional Con Cementación De Concreto Armado. Mas Obra Exterior. En El Vadochilero "La Palma" Con Cct 11-002028. Ubicado En La Calle Arca	Q0538	Guatemala	Salvaferria	El Sábino	Urbano	Subsidios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$5,700,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,745,061	\$2,691,882	\$2,691,882	\$2,691,882	33.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro
GUA14150300561129	Sistema Tradicional Con Cementación De Concreto Armado. Mas Obra Exterior. En El Vadochilero "La Palma" Con Cct 11-002028. Ubicado En La Calle Arca	Q1040	Guatemala	Comonfort	Cobertura municipal	Subsidios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$725,000	\$725,000	\$364,317	\$328,544	\$328,544	\$328,544	45.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro	
GUA14150300565889	"Construcción De 1 Módulo De 13 E.E. En Sistema Tradicional En U2 -C. Con Cementación De Concreto Armado. Incluye Planta Baja 1 Taller Polifuncional Alzado De 4 E.E. Mas 1 Módulo De Escaleras Perimetral De 4 E.E. En Sistema Tradicional Con Cementación De Concreto Armado. Mas Obra Exterior. En El Vadochilero "La Palma" Con Cct 11-002028. Ubicado En La Calle Arca	Q0535	Guatemala	San Francisco del Rincon	Cobertura municipal	Subsidios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$5,700,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,501,149	\$4,824,139	\$4,824,139	\$4,824,139	60.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera / Física / Registro	
GUA1416010063081	Construcción De 1 Módulo En Estructura U2 -C. Todo Con Cementación De Concreto Armado Conformado Por Planta Baja 1 Módulo De Escaleras Alzado De 1.0 E.E. Mas 1 Módulo De Escaleras Perimetral De 1.0 E.E. En Sistema Tradicional Con Cementación De Concreto Armado. Mas Obra Exterior. En El Vadochilero "La Palma" Con Cct 11-002028. Ubicado En La Calle Arca	Q1014	Guatemala	San Miguel de Abasco	Corral de Piedras de Abajo	Rural	Subsidios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$2,040,000	\$2,040,000	\$2,040,000	\$2,031,157	\$996,282	\$996,282	\$996,282	48.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro
GUA15150400617261	Taller General. Compra De Equipo Simulador De Toros/Cat. Compra De Equipo De Computo Para 30 Alumnos, Software, Licencias Conjunto De Talleres De Especialidades De Ingeniería Y Arquitectura	Q1035	Guatemala	Cotaya	Cotaya	Urbano	Convenios	U079	Expansión de la Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	INTEG	Educación	En Ejecución	2014	\$1,079,380	\$2,685,000	\$2,685,000	\$2,587,874	\$2,587,874	\$2,587,874	\$0	96.38	\$0	Equipamiento	0	0.00	96.38	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Paso al siguiente nivel