

Total: 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones									
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Miles de \$)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.						
GUA14140200359603	Liberación Derecho De Vía Para Cuartos Lateral Carretera Federal 45 Y V1 Bulevar Manuel J. Couthier	00678_01	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	\$35,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA14140200359626	Bvd. Timoteo Lozano (Liberación Derecho De Vía Y Pavingación Del Blvd. Timoteo Lozano Tramo Del Blvd. Autotómico Al Tajo De Santa Ana (Etapa 1))	00678_02	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$82,000,000	\$82,000,000	\$82,000,000	\$74,434,232	\$74,352,232	\$74,352,232	\$74,352,232	\$74,352,232	\$74,352,232	\$74,352,232	\$74,352,232	90.67	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA14140200359747	Paseo Litoral Alfaro (1ra Etapa)	00678_03	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,499,993	\$4,266,014	\$4,266,014	\$4,266,014	\$4,266,014	\$4,266,014	\$4,266,014	\$4,266,014	94.80	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA14140200359749	Modernización Del Ramal A Santa Ana Del Condo En El Municipio De León (Liberación De Afectaciones)	00678_04	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,807	\$9,999,807	\$9,999,807	\$9,999,807	\$9,999,807	\$9,999,807	\$9,999,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA14140200359755	Estudio De Movilidad Citizada De Los Hornos	00678_05	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	\$592,200	98.70	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA14140200359784	Modernización De La Carretera León-San Francisco Del Rincón En El Estado De Guerrero	00678_06	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$38,300,000	\$38,300,000	\$38,300,000	\$38,300,000	\$31,704,334	\$31,704,334	\$31,704,334	\$31,704,334	\$31,704,334	\$31,704,334	\$31,704,334	82.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA14140200359792	Proyectos Y Estudios Complementarios Para La Modernización De La Carretera León - San Francisco Del Rincón	00678_07	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$505,281	\$505,281	\$505,281	\$505,281	\$505,281	\$505,281	\$505,281	\$505,281	\$505,281	12.63	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA14140300361725	Proyectos Ejecutivos Y Estudios Complementarios En El Eje Metropolitano León-Silao	00678_08	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,929,668	\$2,190,313	\$2,190,313	\$2,190,313	\$2,190,313	\$2,190,313	\$2,190,313	\$2,190,313	48.67	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Envío información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
GUA14140300361740	Plan Estratégico De La Zona Metropolitana De León	00678_09	Guerrero	León	Cobertura municipal	Subsidios	0057	Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	\$1,468,500	97.90	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.		
																180400000	180400000	180400000	167729814.4	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3	160729813.3