

Total : 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Comprometido									Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum	
GUA14140300363051	Circuito Morolón (Construcción De Glorieta)	COB91_M1	Guatemala	Morolón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,250,000	\$7,250,000	\$7,250,000	\$7,237,503	\$5,265,736	\$5,265,736	\$5,265,736	72.63	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA14140300363059	Corredor Económico Utz'atún-Morolón (Proyectos Ejecutivos Y Estudios Complementarios)	COB91_M2	Guatemala	Morolón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,057,665	\$2,057,665	\$2,057,665	\$1,902,398	\$1,902,398	\$1,902,398	\$1,902,398	92.45	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación	
GUA14140300363180	Juan Pablo II (Pavimentación De 5ta Etapa)	COB91_U1	Guatemala	Utz'atún	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,779,275	\$7,779,275	\$7,779,275	\$7,779,275	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA14140300363832	Bulevar 5 De Mayo (4ta Etapa)	COB91_Y1	Guatemala	Yutz'atún	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,999	\$8,708,240	\$8,708,240	\$8,708,240	87.08	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
														27107665	27107665	27107665	26919175.88	23655651.63	23655651.63	23655651.63								