

Tot: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegró	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
GUJ14140200348627	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Río Turbio En La Carretera El Tule, Municipio De Abasco, Gto.	5	Guajuato	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Transporte y viales	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$19,000,000	\$19,000,000	\$13,531,708	\$13,531,708	\$13,531,708	\$13,531,708	71.22	\$0	Metros Cuadrados	84,332	0.00	100.00	Financiera / OBRA TERMINADA / Física OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349117	Continuación De Centro Comunitario De Desarrollo Integral En El Municipio De Apaseo El Grande, 2da. Etapa.	FONRECCION2	Guajuato	Apaseo el Grande	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,300,000	\$8,300,000	\$8,300,000	\$8,295,007	\$5,374,374	\$5,374,374	\$5,374,374	64.75	\$0	Metros Cuadrados	5,866	0.00	85.00	Financiera. Corte al 31 de marzo 2016. / Física Obra con avance menor debido a que se ha proceso de Terminación Anticipada / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349372	Continuación Y Equipamiento De Centro De Salud Con Servicios Ampliados (Cesna) Ocampo	SN	Guajuato	Ocampo	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud Pública del Estado de Guajuato	Salud	En Ejecución	2014	\$52,444,000	\$52,444,000	\$52,444,000	\$50,558,840	\$50,558,840	\$50,558,840	\$50,558,840	96.41	\$0	Metros Cuadrados	23,380	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349404	Continuación De Centro Comunitario En La Comunidad De Valeritas Del Municipio De Salamanca, Gto., 3ra. Etapa	FONRECCION7	Guajuato	Salamanca	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL DE SALAMANCA, GTO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,917,400	\$7,897,370	\$7,897,370	\$7,897,370	98.72	\$0	Metros Cuadrados	26,560	0.00	100.00	Financiera. Corte al 31 de marzo 2016. / Física Físicamente al 100%, solo falta parte administrativa / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349432	Continuación Y Equipamiento Del Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Santiago Maravato	SN	Guajuato	Santiago Maravato	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud Pública del Estado de Guajuato	Salud	En Ejecución	2014	\$31,800,000	\$31,800,000	\$31,800,000	\$29,914,840	\$29,914,840	\$29,914,840	\$29,914,840	94.07	\$0	Metros Cuadrados	6,218	0.00	99.60	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349458	Continuación Del Centro Comunitario 2da Etapa	FONRECCION8	Guajuato	Salvatierra	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL DE SALVATIERRA, GTO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,396,000	\$2,396,000	\$2,396,000	\$2,382,133	\$2,382,133	\$2,382,133	\$2,382,133	99.42	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera. Corte al 31 de marzo de 2016. / Física Obra terminada al 100% física y administrativamente / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349561	Continuación Y Equipamiento Del Hospital Comunitario De Comonfort	SN	Guajuato	Comonfort	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud Pública del Estado de Guajuato	Salud	En Ejecución	2014	\$110,000,000	\$110,000,000	\$110,000,000	\$105,500,000	\$50,104,679	\$50,104,679	\$50,104,679	45.55	\$0	Metros Cuadrados	58,189	0.00	84.60	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349616	Continuación Y Equipamiento Del Centro De Atención Integral En Servicios Especiales De Salud (Casos) San Luis De La Paz	SN	Guajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Instituto de Salud Pública del Estado de Guajuato	Salud	En Ejecución	2014	\$57,000,000	\$46,000,000	\$46,000,000	\$36,257,254	\$35,003,582	\$35,003,582	\$35,003,582	76.09	\$0	Metros Cuadrados	52,731	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349777	Continuación De Centro De Desarrollo Comunitario En La Unidad Deportiva Sur, 2da Etapa	FONRECCION10	Guajuato	Santa Cruz de Juventino Rosas	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,500,000	\$8,109,303	\$8,109,303	\$8,109,303	\$8,109,303	\$8,109,303	\$8,109,303	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25,000	0.00	100.00	Financiera. Datos al 31 de marzo 2016. / Física Obra terminada física y administrativamente al 100% / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349860	Continuación Del Centro De Desarrollo Comunitario De Jaral Del Progreso	FONRECCION13	Guajuato	Jaral del Progreso	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,978,298	\$11,851,178	\$11,851,178	\$11,851,178	98.76	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera. Corte a marzo 2016. / Física Obra terminada al 100% tanto física como administrativamente / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200349894	Continuación De Centro Comunitario De Desarrollo Integral En El Municipio De Cuernavaca	FONRECCION14	Guajuato	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U019 Fondo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,311,351	\$6,311,351	\$6,311,351	90.16	\$0	Metros Cuadrados	875	0.00	100.00	Financiera. Corte al 31 de marzo de 2016. / Física Obra terminada al 100% física y administrativamente / Registro: Se solicita validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUJ14140200351504	Continuación De Centro De Desarrollo Comunitario En La Localidad De Iramuco, 1ra Etapa	B-2014	Guajuato	Acambato	Iramuco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obra Pública del Gobierno del estado de Guajuato	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Lote	5,954	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro