

Total 9

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum
GU14140100288291	Pavimentación De La Avenida Lomas De San Antonio, Avenida Guanajuato Y Avenida México	00407-2014-18	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,342,203	\$9,342,203	\$9,342,203	\$9,342,203	93.52	\$647,797	Metros Cuadrados	247	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro
GU14140100288293	Modernización De Alumbrado Público De La Zona De La Cañada Primera Etapa	00407-2014-19	Guanajuato	Guanajuato	Marfil	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,901,062	\$4,901,062	\$4,901,062	\$4,901,062	98.12	\$91,938	Luminaria	72,237	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro
GU14140100288329	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez De La Comunidad Villa De Guadalupe	00407-2014-36	Guanajuato	Pueblo Nuevo	Villa de Guadalupe	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$485,516	\$484,830	\$484,830	\$484,830	\$484,830	\$484,830	\$484,830	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro
GU14140100288330	Noviembre De La Comunidad Villa De Guadalupe	00407-2014-37	Guanajuato	Pueblo Nuevo	Villa de Guadalupe	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$868,459	\$867,591	\$867,591	\$867,591	\$867,591	\$867,591	\$867,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro
GU14140100288344	1ra Etapa De Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez	00407-2014-48	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,566,699	\$4,566,699	\$4,566,699	\$4,566,699	91.43	\$428,301	Metros Cuadrados	740	100.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro
GU14140100300007	Pavimentación De La Calle 20 De Fútbol Soccer Y Rehabilitación De La Disciplina De Salto De Longitud Y Triple De Prácticas En Unidad Deportiva Sar	-	Guanajuato	Irapuato	Irapuato	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GU14140100300023	Construcción De Espacio Deportivo En Centro Comunitario San Nicolás De Los González 1a Etapa	-	Guanajuato	Ladón	San Nicolás de los González	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,496,500	\$2,958,297	\$2,953,967	\$2,953,967	\$2,953,967	84.40	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GU14140100300051	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, 1a Etapa, Localidad Ciénegulla	-	Guanajuato	Tierra Blanca	Ciénegulla	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
GU14140100300058	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples "El Asal", Cabecera Municipal	-	Guanajuato	Victoria	Victoria	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION DE DEPORTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Para el siguiente nivel.