

Total: 15

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescaldado (Quilibrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
GUA13140400439426	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios	5	Guatemala	Uriangato	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUATEMALA	Educación	En Ejecución	2014	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,999,995	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro
GUA14140400419248	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Iv	00514	Guatemala	Celaya	Celaya	Urbano	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico de Celaya	Educación	En Ejecución	2014	\$36,900,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro
GUA14140400419442	Instalación Eléctrica, Instalación Hidrosanitaria, Calefacción, Ascensores, Alcantarilla, Aire Acondicionado, Sistemas	-	Guatemala	Celaya	Celaya	Urbano	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico de Celaya	Educación	En Ejecución	2014	\$12,900,000	\$12,900,000	\$12,900,000	\$11,838,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.80	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14140400419564	Construir La 1a Etapa De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iv	00514	Guatemala	Celaya	Celaya	Urbano	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico de Celaya	Educación	En Ejecución	2014	\$24,000,000	\$24,000,000	\$24,000,000	\$17,886,866	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.40	Financiera / Física / Registro SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14140400422546	Construcción De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios En El Insi Itzapuato	-	Guatemala	Itzapuato	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ITZAPUATO -ITES	Educación	En Ejecución	2014	\$10,361,076	\$10,361,076	\$10,361,076	\$10,361,076	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro. Si bien el avance financiero tiene un 100% que se ha pagado aún el anticipo de este fondo (que es concurrente al proyecto), pero con el anticipo se tiene un 5% del avance de la obra -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14140400422554	Construcción De La 3ra. Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Iv	-	Guatemala	Abasco	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ABASCO -ITESA	Educación	En Ejecución	2014	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,666,667	\$6,254,086	\$4,228,611	\$4,228,611	\$4,228,611	63.43	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	13.00	Financiera. Ninguna / Física. Ninguna / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14140400423548	Equipo de Laboratorio De Electrónica Y Comunicaciones	1	Guatemala	Salvatierra	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra	Educación	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$994,656	\$994,656	\$994,656	\$994,656	39.79	\$0	Equipamiento	854	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro. El Instituto cuenta con oficina de validación MS01-12798-15 del Tecnológico Nacional de México para mejorar el saldo en el 2016. El monto ejercido es peso a peso, por ello el monto de la deuda a lo reportado en el ejercicio y el monto -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14140400423549	Equipo de Laboratorio De Simulación De Negocios	1	Guatemala	Salvatierra	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra	Educación	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$116,924	\$116,924	\$116,924	\$116,924	15.59	\$0	Equipamiento	854	0.00	16.00	Financiera / Física / Registro. ADQUISICIONES SE CONTINUARÁN EN 2016 - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14140400424841	Construir La Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Iv Y Construcción Del Centro De Información-Centro De Computo	1	Guatemala	Celaya	Roque	Urbano	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico de Roque	Educación	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$11,450,045	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,608	0.00	9.90	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14140400459326	Construcción De 2 Canchas De Basquetbol Y Construcción De Banda Perimetral	ITL	Guatemala	León	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Secretaría de Obra Pública e Instituto Tecnológico de León	Educación	En Ejecución	2014	\$10,463,000	\$10,463,000	\$10,463,000	\$8,523,417	\$1,037,484	\$1,037,484	\$1,037,484	9.92	\$0	Metros Cuadrados	4,697	0.00	28.06	Financiera / Física / Registro. SE CAPTURARÁ EL SOLICITANTE DEL CONTRATO DE LA BANDA PERIMETRAL. FALTA CAPTURAR EL CONTRATO DE LAS 2 CANCHAS DE BASQUETBOL POR NO TENER ESPACIO EN EL SISTEMA -SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14140400459386	Construcción De La 2da. Etapa De La Unidad Académica Departamental Tipo Iv	00593	Guatemala	Guatemala	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico Superior de Guatemala - Secretaría de Obra Pública	Educación	En Ejecución	2014	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,246,763	\$3,246,763	\$3,246,763	54.11	\$0	Metros Cuadrados	881	0.00	98.50	Financiera / Física / Registro
GUA14140400459396	Construcción De Un Laboratorio Cnc	00593	Guatemala	Guatemala	Cobertura municipal	Convenios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico Superior de Guatemala - Secretaría de Obra Pública	Educación	En Ejecución	2014	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	\$5,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	881	0.00	91.00	Financiera. Se encuentra en proceso la ejecución de la aportación Estatal / Física / Registro	
GUA14140400428520	Complemento De Conjunto De Unidades Académicas (un edificio De 14 Aulas En Dos Plantas, Equipado)	1	Guatemala	Celaya	Roque	Urbano	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico de Roque	Educación	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$23,446,519	\$1,626,386	\$1,626,386	\$1,626,386	6.51	\$0	Metros Cuadrados	2,602	0.00	6.90	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14150100485154	Ampliación Y Mejoramiento De Red Eléctrica De Distribución Aérea Y Subterránea En Media Y Baja Tensión. Mantenimiento De Red Hidráulica Y Frenos, 24 Horario (servicio Público)	-	Guatemala	Celaya	Cobertura municipal	Subsidios	U026 Fondo consumible de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior			11-Educación Pública	Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guatemala	Educación	En Ejecución	2014	\$7,709,100	\$7,709,100	\$7,709,100	\$7,495,142	\$733,804	\$733,804	\$733,804	9.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.98	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel
GUA14150300578357	Construcción De La 3ra. Etapa De La Unidad Académica Vertical Y Equipamiento	-	Guatemala	Purísima del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior			11-Educación Pública	Instituto Tecnológico Superior de Purísima-ITESPR	Educación	En Ejecución	2014	\$7,588,374	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$613,505	\$613,505	\$613,505	8.76	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro. SISTEMA. Pasa al siguiente nivel