

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Administrado)	Avance Financiero		Avance Físico		Unidad de Medida	Población		Avance Anual Acum				
																		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					% Avance	Reintegrado		
GU14140400431115	Pavimentación De Calle De Acceso A La Cabecera Municipal	PDR-2014-10	Guanajuato	Romita	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,831,910	\$2,831,910	\$2,831,910	\$2,831,910	98.33	\$48,090	Metros Cuadrados	11,277	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro
GU14140400433316	Rehabilitación Urbana Plazuela Del Jardín Principal De Silao De La Victoria, Gto.	PDR-2014-25	Guanajuato	Silao	Silao	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,586,325	\$7,586,325	\$7,586,325	\$7,559,575	\$7,559,575	\$7,559,575	\$7,559,575	99.65	\$26,750	Lote	5,000	0.00	100.00	Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro
GU14140400445100	Rehabilitación De Cancha De Fútbol (Sector) Municipal De Practicas El Estajo En El Municipio De Romita, Guanajuato		Guanajuato	Romita	Romita	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL DE ROMITA, GTO.	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,865,622	\$1,850,044	\$1,850,044	\$1,850,044	97.37	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA
GU14140400445358	Doc Canchas De Fútbol Puestos Serechos En El Municipio De San Luis De La Paz Guanajuato		Guanajuato	San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Urbano	U128 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas	PRESENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ	Educación	En Ejecución	2014	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.