

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 4619

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Nuevo	Programa Fondo Conómico	Programa Fondo Conómico - Regimen	Ram	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros								Años Fiscales				Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Millonista)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Error Anual
00A1313020134617	"Construcción de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1246.0001	Quauhtlan	Acambaro	Arroyo de la Luna	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$503,716	\$503,716	\$503,716	\$503,716	\$492,486	\$492,486	\$492,486	97.77	0	Metros Cuadrados	117	100.00	98.00	Financiera 2013-13 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020134687	"Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1270.0001	Quauhtlan	Cortazar	El Buitone	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$34,352	\$34,352	\$34,352	\$34,352	\$30,813	\$30,813	\$30,813	87.68	0	Metros Cuadrados	79	100.00	97.00	Financiera 2013-13 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020135130	"Monit. de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1246.0001	Quauhtlan	Dolores	Alcántara	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$856,347	\$856,347	\$856,347	\$856,347	\$784,362	\$784,362	\$784,362	92.07	0	Metros Cuadrados	40	100.00	89.00	Financiera 2013-13 / Fiscal 2013-14 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020137405	"Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1257.0001	Quauhtlan	Atlix	San José de Gracia	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$409,495	\$409,495	\$409,495	\$409,495	\$381,018	\$381,018	\$381,018	93.00	0	Metros Cuadrados	231	100.00	89.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020137490	"Monit. de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1274.0001	Quauhtlan	Silao	Ometillo	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$529,384	\$529,384	\$529,384	\$529,384	\$509,985	\$509,985	\$509,985	96.11	0	Metros Cuadrados	263	100.00	89.00	Financiera 2013-13 / Fiscal 2013-13 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020137500	"Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1297.0001	Quauhtlan	Silao	San España	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$358,267	\$358,267	\$358,267	\$358,267	\$348,989	\$348,989	\$348,989	97.14	0	Metros Cuadrados	61	100.00	98.00	Financiera 2013-13 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020137501	"Construcción de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1298.0001	Quauhtlan	Silao	Hopala	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$346,876	\$346,876	\$346,876	\$346,876	\$336,467	\$336,467	\$336,467	97.00	0	Metros Cuadrados	231	100.00	98.00	Financiera 2013-13 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020138167	"Construcción de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1190.0001	Quauhtlan	San Felipe	Araucos	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$303,407	\$303,407	\$303,407	\$303,407	\$303,407	\$303,407	\$303,407	100.00	0	Metros Cuadrados	117	100.00	100.00	Financiera ACTA TOTAL 2013-13 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020142660	"Monit. de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1248.0001	Quauhtlan	Villaglán	Villaglán	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$2,126,134	\$2,126,134	\$2,126,134	\$2,126,134	\$2,095,003	\$2,095,003	\$2,095,003	97.16	0	Metros Cuadrados	64	100.00	89.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020149890	"Monit. de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1375.0001	Quauhtlan	Quauhtlan	Quauhtlan	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$1,618,709	\$1,618,709	\$1,618,709	\$1,618,709	\$1,608,503	\$1,608,503	\$1,608,503	99.43	0	Metros Cuadrados	408	100.00	99.92	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020160038	"Manabillatido y Mantenimiento", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1362.0001	Quauhtlan	Irapuato	Parícutin de Abajo	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$18,028	\$18,028	\$18,028	\$18,028	\$16,313	\$16,313	\$16,313	90.55	0	Metros Cuadrados	15	100.00	98.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020180849	"Monit. de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1363.0001	Quauhtlan	Irapuato	Parícutin de Abajo	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$318,861	\$318,861	\$318,861	\$318,861	\$309,154	\$309,154	\$309,154	96.56	0	Metros Cuadrados	15	100.00	98.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020181889	"Construcción de 1 Servicio Sanitario Básico en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1370.0001	Quauhtlan	Ocampo	Vista Hermosa	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$303,392	\$304,831	\$304,831	\$304,831	54.99	0	Metros Cuadrados	25	100.00	36.00	Financiera 103 2013-10 / Fiscal 2013-09 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020190403	"Construcción de 1 Servicio Sanitario Básico en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1371.0001	Quauhtlan	Ocampo	20 de Noviembre del Veinte	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$243,830	\$243,830	\$243,830	\$243,830	\$175,044	\$175,044	\$175,044	71.80	0	Metros Cuadrados	28	100.00	60.00	Financiera 203 2013-10 / Fiscal 2013-09 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020190432	"Construcción de 1 Servicio Sanitario Básico en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1372.0001	Quauhtlan	Ocampo	Gedegines	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$635,546	\$635,546	\$635,546	\$635,546	\$341,579	\$341,579	\$341,579	53.75	0	Metros Cuadrados	69	100.00	34.00	Financiera 203 2013-10 / Fiscal 2013-09 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020192606	"Construcción de 1 Servicio Sanitario Básico en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1366.0001	Quauhtlan	San Diego de la Unión	El Economista	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$255,639	\$255,639	\$255,639	\$255,639	\$246,447	\$246,447	\$246,447	96.13	0	Metros Cuadrados	9	100.00	98.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020193719	"Manabillatido y Mantenimiento", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1318.0001	Quauhtlan	Victoria	Victoria	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$629,703	\$629,703	\$629,703	\$629,703	\$629,320	\$629,320	\$629,320	99.62	0	Metros Cuadrados	206	100.00	99.62	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020193719	"Monit. de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1318.0001	Quauhtlan	Victoria	Victoria	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$721,111	\$721,111	\$721,111	\$721,111	\$718,054	\$718,054	\$718,054	99.57	0	Metros Cuadrados	30	100.00	98.57	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313020193737	"Manabillatido y Mantenimiento", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1360.0001	Quauhtlan	Villaglán	Jaravia	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$208,710	\$208,710	\$208,710	\$208,710	\$171,944	\$171,944	\$171,944	82.10	0	Metros Cuadrados	149	100.00	80.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313040204756	"Manabillatido y Mantenimiento", en Dependencia del IMTA, C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	41.13.8601.1417.0001	Quauhtlan	San Diego de la Unión	San Sebastián de la Unión	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$475,940	\$31,940	\$31,940	\$31,940	\$37,319	\$37,319	\$37,319	83.33	0	Metros Cuadrados	20	100.00	84.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A131304027459	"Servicio Primario "Medicinas Básicas" con C.O.F. 12467946, con Equipamiento"		Quauhtlan	Villaglán	Villaglán	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$180,953	\$180,953	\$180,953	\$180,953	\$180,953	\$180,953	\$180,953	100.00	0	Metros Cuadrados	200	100.00	97.00	Financiera DE PROGRESO 2013-09 / Fiscal 2013-09 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313040274967	"Manabillatido y Mantenimiento", "Burgueta Mesa de Juntas", C.O.F. 12467946, con Equipamiento"	41.13.8601.1471.0001	Quauhtlan	Yuriria	La Cañera	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$431,253	\$431,253	\$431,253	\$431,253	\$315,812	\$315,812	\$315,812	73.05	0	Metros Cuadrados	61	100.00	50.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313040275016	"Manabillatido y Mantenimiento", "Mesa Comunitaria No. 217", C.O.F. 12467946, con Equipamiento"	41.13.8601.1473.0001	Quauhtlan	Huamantla	Los Ochoas	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$643,496	\$643,496	\$643,496	\$643,496	\$643,496	\$643,496	\$643,496	100.00	0	Metros Cuadrados	72	100.00	100.00	Financiera 2013-12 ACTA TOTAL / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313040275033	"Manabillatido y Mantenimiento", "18 de Marzo", C.O.F. 12467946, con Equipamiento"	41.13.8601.1474.0001	Quauhtlan	Huamantla	La Libertad del Surco	Rural	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$755,071	\$755,071	\$755,071	\$755,071	\$758,338	\$758,338	\$758,338	100.00	0	Metros Cuadrados	213	100.00	100.00	Financiera ACTA TOTAL 2013-13 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	
00A1313050050179	"Construcción de 1 Aula Aliviada en el Sistema Tradicional de Maestros de Educación Secundaria", C.O.F. 12467946, con Equipamiento.	415.41.0004.47.0001	Quauhtlan	Silao	Los Rodriguez	Urbano	Aperturas Federales	107 FM Infraestructura Educativa Básica	33-Aperturas Federales para Rindamos Federales y Municipales	181200	Educación	En Ejecución	2013	\$92,451	\$92,451	\$92,451	\$92,451	\$27,795	\$27,795	\$27,795	30.00	0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera 2013-12 / Fiscal 2013-12 / Registro de SOLICITA VALIDACION - SIPRFMA Para al siguiente nivel.	