

Total: 4619

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto			Ram	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros										Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Común - Especial	Programa Fondo Común - Especial					Ciclo Recurso	Poseguro	Modificado	Reservado (Millonarios)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
00A131201009404	Campus 2º grado de la escuela, sede Insurgente, Toluca. Obras de Construcción del Edificio de Ciencias de la Vida	8022	Quauhtlato	Insurgente	Cobertura Municipal	Educativa	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa Fondo Común - Especial	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Obras Proyectos	En Ejecución	2013	\$26,408,900	\$26,408,900	\$26,408,900	\$26,408,900	\$26,408,900	\$26,408,900	\$26,408,900	\$26,408,900	80.47	00	Metros Cuadrados	1	100.00	80.47	Financiera / Física / Registrada SIIFOMI. Para el siguiente nivel.
00A131201009940	Campus León	8024	Quauhtlato	León	Cobertura Municipal	Educativa	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa Fondo Común - Especial	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Obras Proyectos	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	100.00	00	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada SIIFOMI. Para el siguiente nivel.
00A1312020134006	Equipamiento Especializado L1	8016	Quauhtlato	Silao	San Juan de los Rios	Rural	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa Fondo Común - Especial	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL QUERÉTARO	Educación	En Ejecución	2013	\$11,000,000	\$11,000,000	\$11,000,000	\$10,034,402	\$10,034,402	\$10,034,402	\$10,034,402	\$10,034,402	91.23	00	Metros Cuadrados	887	100.00	91.00	Financiera / Física / Registrada SIIFOMI. Para el siguiente nivel.
00A1312020104067	Construcción Para Edificio de Biblioteca de la Unidad 816-Campus Valle de Santiago	8154	Quauhtlato	Valle de Santiago	Valle de Santiago	Urbano	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa Fondo Común - Especial	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$11,328,937	\$11,328,937	\$11,328,937	\$11,328,937	\$11,328,937	86.40	00	Metros Cuadrados	1,370	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada SIIFOMI. Para el siguiente nivel.
00A1312020104153	Construcción Edificio De Biblioteca 2 del Stage En Opa	8075 (0541)	Quauhtlato	Panajama	El Derriamadero (La Cooca)	Rural	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa Fondo Común - Especial	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	Obras Proyectos	En Ejecución	2013	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$13,711,944	\$13,711,944	\$13,711,944	\$13,711,944	\$13,711,944	91.41	00	Metros Cuadrados	890	100.00	100.00	Financiera / Física / Registrada SIIFOMI. Para el siguiente nivel.
00A1312030104185	Adquisición De Equipamiento Básico Y De Laboratorio	8075 (0541)	Quauhtlato	Panajama	El Derriamadero (La Cooca)	Rural	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa Fondo Común - Especial	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA	Educación	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,235,370	\$1,235,370	\$1,235,370	\$1,235,370	\$1,235,370	80.89	00	Metros Cuadrados	890	0.00	100.00	Financiera / Física / Registrada SIIFOMI. Para el siguiente nivel.
00A1312020107411	Construcción Y Equipamiento De Biblioteca	8019 (0574)	Quauhtlato	Sancti Spiritus	Valencia	Rural	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Programa Fondo Común - Especial	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipales	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO	Obras Proyectos	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,254,745	\$19,254,745	\$19,254,745	\$19,254,745	96.27	00	Metros Cuadrados	950	0.00	96.00	Financiera / Física / Registrada SIIFOMI. Para el siguiente nivel.