

Tot:td : 77

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonados)	Comprometido	Devolvido	Ejercido	Pagado	% Avance	Ratigo		Unidad de Medida	Población	Ejercido Anul año Acum				
GUAI/313030021931	Modernización Del Blvd. Timoteo Lozano, Primer Etapa.	20130102	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$131,900,000	\$131,900,000	\$131,900,000	\$123,831,710	\$112,067,492	\$112,067,492	\$112,067,492	84.96	\$0	Metros Cuadrados	1,500,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130300214496	Eje Metropolitano León-Slao (Tramo Carr. Carr. San Felipe Carr. Comandante Cuarta Asignación	20130101	Guangajuato	Slao	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$70,000,000	\$69,885,523	\$69,885,523	\$69,885,523	99.84	\$0	Metros Cuadrados	1,500,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130300216948	Bld. Las Torres Norte, Primera Etapa 2013, Segunda Asignación	20130104	Guangajuato	San Francisco del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$14,973,862	\$14,973,862	\$14,973,862	\$13,938,344	\$12,334,277	\$12,334,277	\$12,334,277	82.37	\$0	Metros Cuadrados	80,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130300217343	Colector Los Arcos	20130106	Guangajuato	Purísima del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$4,020,656	\$3,970,656	\$3,970,656	\$3,970,656	66.18	\$0	Metros Cuadrados	65,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130300217473	Construcción De Ciclovía Purisma-Jeja Cuarta Etapa Tramo Cabeza Municipal-Escopazo MI Arriero	20130107	Guangajuato	Purísima del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,917,714	\$4,917,714	\$4,917,714	\$4,917,714	98.35	\$0	Metros Cuadrados	60,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130300217576	Colector De Aguas Residuales Poniente II, Construcción De Primer Etapa	20130108	Guangajuato	Slao	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,949,718	\$17,135,975	\$17,135,975	\$17,135,975	95.20	\$0	Metros Cuadrados	80,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130300218506	Hospital Purisma Del Rincón (Afectación)	20130110	Guangajuato	Purísima del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación			
GUAI/3130300218584	Modernización De La Carretera León-San Francisco Del Rincón En El Estado De Guanajuato	20130111	Guangajuato	San Francisco del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130300218792	Rehabilitación Del Blvd. Del Valle	20130113	Guangajuato	Purisma del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$22,915,779	\$22,915,779	\$22,915,779	\$22,908,402	\$22,824,181	\$22,824,181	\$22,824,181	99.60	\$0	Metros Cuadrados	80,000	1.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279305	Diagnostico Y Propuesta De Sistema De Movilidad Insular para En Los Municipios De La Zona Metropolitana De León	IB46_01	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	Secretaría de Desarrollo Social y Humano	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,441,191	\$2,441,191	\$2,441,191	\$2,441,191	97.65	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279468	Diagnostico De La Gestión Integral De Los Residuos Sólidos En La Zona Metropolitana De León	IB46_03	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,244	\$999,244	\$999,244	\$999,244	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279539	Diagnostico Y Propuesta Del Sistema De Movilidad Insular Y Metropolitana En Los Municipios De La Zona Metropolitana De León	IB46_02	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,380	\$1,998,380	\$1,998,380	\$1,998,380	99.92	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279597	Estudio De La Factibilidad Del Plan Maestro Cazada De Los Hornos, En La Ciudad De León, Guanajuato	IB46_04	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$493,000	\$493,000	\$493,000	\$493,000	98.60	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279647	Estudio Exploratorio Ciudades Humanas	IB46_05	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,600	\$997,600	\$997,600	\$997,600	99.76	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279689	Estudio Políticas Regulatorias Para El Desarrollo De Las Ciudades	IB46_06	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,070,000	\$1,070,000	\$1,070,000	\$1,070,000	85.60	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279835	Programa De Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial De La Zona Metropolitana De León	IB46_07	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,581,000	\$2,581,000	\$2,581,000	\$2,581,000	99.27	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279907	Bld. Independencia (Análisis Costo Beneficio)	IB46_08	Guangajuato	Purisma del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,609	\$296,609	\$296,609	\$296,609	98.87	\$0	Metros Cuadrados	68,795	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279962	Bld. Tajo Santa Ana (Intersección Y Vialidad)	IB46_09	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,119,433	\$4,222,851	\$4,222,851	\$4,222,851	67.03	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	69.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400279995	Parque Lineal Río Santiago	IB46_10	Guangajuato	San Francisco del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,385,690	\$3,385,690	\$3,385,690	\$3,163,991	\$3,018,967	\$3,018,967	\$3,018,967	89.17	\$0	Metros Cuadrados	113,570	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400280087	Parque Lineal Guangajuato	IB46_11	Guangajuato	Purisma del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,253	\$751,884	\$751,884	\$751,884	93.99	\$0	Metros Cuadrados	68,795	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía reporte para validación			
GUAI/3130400280147	Parque Lineal Los Venenos	IB46_12	Guangajuato	Purisma del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,502	\$734,497	\$734,497	\$734,497	91.81	\$0	Metros Cuadrados	68,795	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400280238	Proyectos Ejecutivos Del Eje Metropolitano	IB46_01	Guangajuato	Slao	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,335,000	\$8,335,000	\$8,335,000	\$6,342,971	\$6,312,099	\$6,312,099	\$6,312,099	75.73	\$0	Metros Cuadrados	1,609,504	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400280351	Proyecto Ejecutivo Nororiental De Slao	IB46_02	Guangajuato	Slao	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,724,432	\$1,189,891	\$1,189,891	\$1,189,891	59.49	\$0	Metros Cuadrados	173,024	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400280413	Proyectos Ejecutivos De La Modernización De La Carretera León, San Francisco Del Rincón, Purisma Del Rincón, Ciudad Manuel Doblado	IB46_03	Guangajuato	San Francisco del Rincón	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,200,000	\$5,200,000	\$5,200,000	\$4,746,246	\$4,668,518	\$4,668,518	\$4,668,518	89.78	\$0	Metros Cuadrados	1,829,014	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación			
GUAI/3130400280465	Proyectos Ejecutivos Para La Modernización De La Carretera Ramel A Santa Ana Del Corral	IB46_04	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,307,023	\$1,278,399	\$1,278,399	\$1,278,399	58.11	\$0	Metros Cuadrados	1,136,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400280497	Proyecto Ejecutivo De Acceso A Cerro De Ajón De León	IB46_05	Guangajuato	León	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación - SISTEMA. Pasa al siguiente nivel			
GUAI/3130400280699	Avda. Obregón 5 De Mayo Y Rehabilitación De Portales	IB46_00	Guangajuato	Slao	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano			23-Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000,000	\$16,968,027	\$16,837,038	\$16,837,038	\$16,837,038	99.04	\$0	Metros Cuadrados	173,024	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro. Se envía información para validación			
															\$348,860,331	\$348,860,331	\$348,860,331	\$331,429,455	\$314,027,185	\$314,027,185	\$314,027,185										