

Total: 5

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conursal - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Años Financieros								Años Fiscales		Observaciones				
													Ciclo Recurso	Posequeto	Modificado	Reasignado (Mutatado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Anual
00A1210100054431	Interconectividad Entre El Campus I Y El Campus I Del Instituto Tecnológico RPTD, FOM 2012 de Oaxaca		Oaxaca	Oaxaca	Oaxaca	Urbano	Apoyaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OAXACA	Educación	En Ejecución	2012	\$1,150,587	\$1,150,587	\$1,150,587	\$1,150,587	\$194,395	\$194,395	\$194,395	14.30	50	Metros Cuadrados	1,000	0.00	31.00	Financiada: / Fiscal: / Registro:
00A121010009344	Campus Integrado Salamanca, Sede Superior: Tercera Etapa De Construcción Del Edificio De Ciencias RAD2 De La Ude		Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Apoyaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$47,239,735	\$47,239,735	\$47,239,735	\$47,239,735	\$47,239,735	\$47,239,735	100.00	50	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiada: / Fiscal: / Registro: SIETDRA: Para el siguiente nivel.	
00A121010008461	Mejoramiento De La Educación Superior, R000	R000	Guanajuato	Guanajuato	Guanajuato	Urbano	Apoyaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,445,214	\$5,445,214	\$5,445,214	\$5,445,214	\$5,243,884	\$5,243,884	\$5,243,884	96.14	50	Metros Cuadrados	1	100.00	96.14	Financiada: / Fiscal: / Registro: SIETDRA: Para el siguiente nivel.
00A1210100094641	Construcción De Edificio Biblioteca Sin Nombre De Proyecto		Guanajuato	León	León de los Aldama	Urbano	Apoyaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$4,529,595	\$4,529,595	\$4,529,595	36.16	50	Metros Cuadrados	100	100.00	92.00	Financiada: / Fiscal: / Registro:
00A121010009340	Construcción Alberca Toluca	R017 FOM 2012	Guanajuato	Cortazar	Juan Aldama	Rural	Apoyaciones Federales	1008 FOM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	31-Apoyaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$4,738,272	\$4,738,272	\$4,738,272	47.37	50	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiada: / Fiscal: / Registro: FOM 2012 - Intersema en el ejercicio 2013 por la cantidad de \$ 10,413,448 FOM 2012 - Intersema en el ejercicio 2014 por la cantidad de \$ 14,772.88 FOM 2012 - Intersema en el ejercicio 2015 por la cantidad de \$ 19,738.22