

Total: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Quilates)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegró	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum
GUA15150300571435	Construcción De Unidad Deportiva Estatal Para Deportes Social En El Municipio De Celaya, Guanajuato, Con Instalaciones Adaptadas A La Accesibilidad Universal	-	Guanajuato	Celaya	Celaya	Urbano	Convenios	5205	Deporte	11-Educación Pública	SECRETARIA DE OBRA PUBLICA	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$19,959,725	\$11,738,959	\$11,738,959	\$11,738,959	58.69	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro OBRA EN PROCESO - SISTEMA Para al siguiente nivel.