FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	**2015**											
PERIODO QUE SE REPORTA:	**CUARTO TRIMESTRE**											
ENTIDAD FEDERATIVA:	**11 - GUANAJUATO**											
Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Número de Proyecto**	**Entidad**	**Municipio**	**Localidad**	**Ámbito**	**Tipo de Recurso**	**Programa Fondo Convenio**	**Programa Fondo Convenio - Específico**	**Ramo**	**Institución Ejecutora**	**Tipo de Proyecto**
GUA15150200517787	Q0975 Mejoramiento De Infraestructura En Planteles Del Colegio De Nivel Medio Superior De La Universidad De Guanajuato	Q0975	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO	Educación

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	**2015**									
PERIODO QUE SE REPORTA:	**CUARTO TRIMESTRE**									
ENTIDAD FEDERATIVA:	**11 - GUANAJUATO**									
		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	**Nombre del Proyecto**	**Estatus**	**Ciclo Recurso**	**Presupuesto**	**Modificado**	**Recaudado (Ministrado)**	**Comprometido**	**Devengado**	**Ejercido**	**Pagado**
GUA15150200517787	Q0975 Mejoramiento De Infraestructura En Planteles Del Colegio De Nivel Medio Superior De La Universidad De Guanajuato	En Ejecución	2015	$2,043,810	$2,043,810	$2,043,810	$1,930,035	$0	$0	$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	**2015**							
PERIODO QUE SE REPORTA:	**CUARTO TRIMESTRE**							
ENTIDAD FEDERATIVA:	**11 - GUANAJUATO**							
			Avance Físico					**Observaciones**
Clave del Proyecto	**Nombre del Proyecto**	**% Avance**	**Reintegro**	**Unidad de Medida**	**Población**	**Avance Anual**	**% Avance Acumulado**	
GUA15150200517787	Q0975 Mejoramiento De Infraestructura En Planteles Del Colegio De Nivel Medio Superior De La Universidad De Guanajuato	0.00	$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.